Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395100

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	18.08.2018	27.08.2018

Акт приемки выполненных работ №12
лрс 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Камера ТК-13				
1	**9**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**74,0570917**	**427,20**	**31637**
			Накладные расходы			***84,43***	***6253***
			Сметная прибыль			***31,64***	***2344***
2	**10**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**102,1887067**	**337,44**	**34483**
			Накладные расходы			***66,69***	***6815***
			Сметная прибыль			***25,00***	***2554***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**108,6818651**	**263,83**	**28673**
			Накладные расходы			***52,15***	***5668***
			Сметная прибыль			***19,54***	***2124***
4	12	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**537,4527888**	**209,46**	**112577**
			Накладные расходы			***7,64***	***4105***
			Сметная прибыль			***15,52***	***8339***
5	13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**210,8705718**	**25,27**	**5329**
			Накладные расходы			***5,41***	***1140***
			Сметная прибыль			***1,87***	***395***
6	14	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**74,0570917**	**27,62**	**2045**
			Накладные расходы			***5,90***	***437***
			Сметная прибыль			***2,05***	***151***
7	15	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,4461682**	**4342,31**	**93126**
			Накладные расходы			***1593,06***	***34165***
			Сметная прибыль			***321,65***	***6898***
8	16	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**21,4461682**	**180,04**	**3861**
			Накладные расходы			***35,57***	***763***
			Сметная прибыль			***13,34***	***286***
9	17	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**37,9597177**	**209,46**	**7951**
			Накладные расходы			***7,64***	***290***
			Сметная прибыль			***15,52***	***589***
10	18	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**21,4461682**	**20,69**	**444**
			Накладные расходы			***4,43***	***95***
			Сметная прибыль			***1,53***	***33***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**67**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов Техноэласт ЭПП**	**м2 кровли**	**31,9300000**	**1627,24**	**51958**
			Накладные расходы			***130,83***	***4178***
			Сметная прибыль			***120,54***	***3849***
			Раздел: Камера ТК-2а				
12	**88**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**25,8647692**	**427,20**	**11049**
			Накладные расходы			***84,43***	***2184***
			Сметная прибыль			***31,64***	***818***
13	**89**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**262,3871615**	**337,44**	**88540**
			Накладные расходы			***66,69***	***17499***
			Сметная прибыль			***25,00***	***6559***
14	**90**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**560,7980263**	**209,46**	**117467**
			Накладные расходы			***7,64***	***4284***
			Сметная прибыль			***15,52***	***8701***
15	**91**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**262,3871615**	**25,27**	**6631**
			Накладные расходы			***5,41***	***1419***
			Сметная прибыль			***1,87***	***491***
16	**92**	**11-010102-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25,8647692**	**27,62**	**714**
			Накладные расходы			***5,90***	***153***
			Сметная прибыль			***2,05***	***53***
17	**93**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,6963819**	**6280,51**	**136264**
			Накладные расходы			***2304,13***	***49991***
			Сметная прибыль			***465,22***	***10094***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	94	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,6963819	219,87	4770
			Накладные расходы			*43,46*	*943*
			Сметная прибыль			*16,29*	*353*
19	95	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	41,2231256	209,46	8635
			Накладные расходы			*7,64*	*315*
			Сметная прибыль			*15,52*	*640*
20	96	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,6963819	25,27	548
			Накладные расходы			*5,41*	*117*
			Сметная прибыль			*1,87*	*41*
			Раздел: Камера ТК-16				
21	177	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	22,4520000	20394,24	457891
			Накладные расходы			*6150,67*	*138095*
			Сметная прибыль			*1510,68*	*33918*
22	183	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0508800	89837,94	4571
			Накладные расходы			*29834,01*	*1518*
			Сметная прибыль			*6654,66*	*339*
23	184	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0508800	26234,58	1335
			Накладные расходы			*8297,00*	*422*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*99*
24	191	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,0405000	1495961,52	60586
			Накладные расходы			*344560,25*	*13955*
			Сметная прибыль			*110811,96*	*4488*
25	192	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,0000000	6674,93	6675
			Накладные расходы			*1584,00*	*1584*
			Сметная прибыль			*494,44*	*494*
26	193	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0074000	265779,88	1967
			Накладные расходы			*36346,67*	*269*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Неподвижная опора Н2				
27	**234**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**42,6828217**	**427,20**	**18234**
			Накладные расходы			***84,43***	***3604***
			Сметная прибыль			***31,64***	***1351***
28	**235**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**564,7612483**	**337,44**	**190574**
			Накладные расходы			***66,69***	***37665***
			Сметная прибыль			***25,00***	***14117***
29	**236**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**1182,3817954**	**209,46**	**247667**
			Накладные расходы			***7,64***	***9032***
			Сметная прибыль			***15,52***	***18346***
30	**237**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**564,7612483**	**25,27**	**14272**
			Накладные расходы			***5,41***	***3054***
			Сметная прибыль			***1,87***	***1057***
31	**238**	**11-010102-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**42,6828217**	**27,62**	**1179**
			Накладные расходы			***5,90***	***252***
			Сметная прибыль			***2,05***	***87***
32	**239**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**45,7215967**	**6280,51**	**287155**
			Накладные расходы			***2304,13***	***105348***
			Сметная прибыль			***465,22***	***21271***
33	**240**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**45,7215967**	**219,87**	**10053**
			Накладные расходы			***43,46***	***1987***
			Сметная прибыль			***16,29***	***745***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	241	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	86,8710337	209,46	18196
			Накладные расходы			*7,64*	*664*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1348*
35	248	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору	м2	17,3600000	4348,33	75487
			Накладные расходы			*750,42*	*13027*
			Сметная прибыль			*322,10*	*5592*
36	249	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под опору щебеночное. Устройство	м3 основания	26,0820000	6867,45	179117
			Накладные расходы			*895,36*	*23353*
			Сметная прибыль			*508,70*	*13268*
			Раздел: Неподвижная опора Н3				
37	271	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	35,6420240	427,20	15226
			Накладные расходы			*84,43*	*3009*
			Сметная прибыль			*31,64*	*1128*
38	272	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	399,6517300	337,44	134859
			Накладные расходы			*66,69*	*26654*
			Сметная прибыль			*25,00*	*9990*
39	273	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	847,0407191	209,46	177425
			Накладные расходы			*7,64*	*6470*
			Сметная прибыль			*15,52*	*13143*
40	274	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	399,6517300	25,27	10099
			Накладные расходы			*5,41*	*2161*
			Сметная прибыль			*1,87*	*748*
41	275	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,6420240	27,62	984
			Накладные расходы			*5,90*	*210*
			Сметная прибыль			*2,05*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**276**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**32,7640460**	**6280,51**	**205775**
			Накладные расходы			***2304,13***	***75493***
			Сметная прибыль			***465,22***	***15243***
43	**277**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**32,7640460**	**219,87**	**7204**
			Накладные расходы			***43,46***	***1424***
			Сметная прибыль			***16,29***	***534***
44	**278**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**62,2516874**	**209,46**	**13040**
			Накладные расходы			***7,64***	***476***
			Сметная прибыль			***15,52***	***966***
45	**279**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,7640460**	**25,27**	**828**
			Накладные расходы			***5,41***	***177***
			Сметная прибыль			***1,87***	***61***
46	**285**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору**	**м2**	**17,3600000**	**4348,33**	**75487**
			Накладные расходы			***750,42***	***13027***
			Сметная прибыль			***322,10***	***5592***
47	**286**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под опору щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**26,0820000**	**6867,45**	**179117**
			Накладные расходы			***895,36***	***23353***
			Сметная прибыль			***508,70***	***13268***
48	**287**	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**75,9700000**	**16059,69**	**1220055**
			Накладные расходы			***5284,95***	***401498***
			Сметная прибыль			***1189,61***	***90374***
49	**297**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0617600**	**26234,58**	**27855**
			Накладные расходы			***8297,00***	***8809***
			Сметная прибыль			***1943,30***	***2063***
50	**298**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8036000**	**19879,66**	**15975**
			Накладные расходы			***6240,61***	***5015***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1472,57***	***1183***
51	**302**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Поддерживающие каркасы. Изготовление в построечных условиях из уголков и толстолистовой стали**	**т конструкций**	**0,7469700**	**211496,90**	**157982**
			Накладные расходы			***68669,34***	***51294***
			Сметная прибыль			***15666,44***	***11702***
			Раздел: Неподвижная опора Н15				
52	**308**	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**35,2473400**	**427,20**	**15058**
			Накладные расходы			***84,43***	***2976***
			Сметная прибыль			***31,64***	***1115***
53	**309**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**256,5562200**	**337,44**	**86573**
			Накладные расходы			***66,69***	***17110***
			Сметная прибыль			***25,00***	***6413***
54	**310**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**43,4385600**	**290,20**	**12606**
			Накладные расходы			***57,36***	***2492***
			Сметная прибыль			***21,50***	***934***
55	**311**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**149,5981354**	**371,17**	**55526**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***73,36***	***10975***
			Сметная прибыль			***27,49***	***4113***
56	**312**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**948,6850013**	**209,46**	**198716**
			Накладные расходы			***7,64***	***7247***
			Сметная прибыль			***15,52***	***14720***
57	**313**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**449,5929154**	**25,27**	**11361**
			Накладные расходы			***5,41***	***2431***
			Сметная прибыль			***1,87***	***842***
58	**314**	**11-010102-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**35,2473400**	**27,62**	**973**
			Накладные расходы			***5,90***	***208***
			Сметная прибыль			***2,05***	***72***
59	**315**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36,4933526**	**7536,61**	**275036**
			Накладные расходы			***2764,96***	***100903***
			Сметная прибыль			***558,27***	***20373***
60	**316**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**36,4933526**	**219,87**	**8024**
			Накладные расходы			***43,46***	***1586***
			Сметная прибыль			***16,29***	***594***
61	**317**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка грунта на расстояние 7 км.**	**тенге за 1 тонну**	**71,1620375**	**209,46**	**14906**
			Накладные расходы			***7,64***	***544***
			Сметная прибыль			***15,52***	***1104***
62	**318**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**36,4933526**	**25,27**	**922**
			Накладные расходы			***5,41***	***197***
			Сметная прибыль			***1,87***	***68***
63	**325**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору**	**м2**	**5,8800000**	**4348,33**	**25568**
			Накладные расходы			***750,42***	***4412***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*322,10*	*1894*
64	326	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под опору щебеночное. Устройство	м3 основания	18,3180000	6867,45	125798
			Накладные расходы			*895,36*	*16401*
			Сметная прибыль			*508,70*	*9318*
			Раздел: Неподвижные опоры Н-1, Н4...Н14				
65	346	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	13,8670000	16059,69	222700
			Накладные расходы			*5284,95*	*73286*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*16496*
			Раздел: Скользящая опора СО-1				
66	372	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	3,400	16059,69	54603
			Накладные расходы			*5284,95*	*17969*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*4045*
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры в лотках				
67	392	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опорных подушек из бетона кл.В12,5	м3	2,6420000	17773,99	46959
			Накладные расходы			*1161,90*	*3070*
			Сметная прибыль			*1316,59*	*3478*
68	393	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных колец, оснований и ребер. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,4267500	98510,95	140550
			Накладные расходы			*22612,11*	*32262*
			Сметная прибыль			*7297,11*	*10411*
69	395	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	50,7033000	233,53	11841
			Накладные расходы			*52,16*	*2645*
			Сметная прибыль			*17,30*	*877*
			Раздел: Направляющие опоры для предизолированных труб в полиэтиленовой оболочке				
			Направляющие опоры под трубопровод диам. 820 мм /56 шт/				
70	396	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж направляющих опор	т конструкций	11,2202712	90419,38	1014530
			Накладные расходы			*30002,29*	*336634*
			Сметная прибыль			*6697,73*	*75150*
71	398	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	502,9121300	233,53	117444
			Накладные расходы			*52,16*	*26233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17,30***	***8700***
			Направляющие опоры под трубопровод диам. 1020 мм /56 шт/				
72	**401**	**11-090305-0303 РСНБ РК 2015**	**Монтаж направляющих опор**	**т конструкций**	**1,4563888**	**90419,38**	**131686**
			Накладные расходы			***30002,29***	***43695***
			Сметная прибыль			***6697,73***	***9755***
73	**403**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**68,5375800**	**233,53**	**16005**
			Накладные расходы			***52,16***	***3575***
			Сметная прибыль			***17,30***	***1186***
			ИТОГО:				**7150959**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1820561**
			Сметная прибыль				**529701**
			Итого с временными		**1,04 %**	**74370,00**	**7225329**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**312134,00**	**7537463**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**7160589,85**
			НДС		**12%**		**859270,78**
			Итого с НДС				**8019860,63**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

И.О.начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Швецов К.С.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Н.С.Баймуханов

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____С.А. Мусралимов

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395100

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	18.08.2018	27.08.2018

Акт приемки выполненных работ №10

лрс 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж#				
1	**10**	**11-240104-0114 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 1000 мм. Демонтаж**	**компенсатор**	**5,0000000**	**102365,39**	**511827**
			Накладные расходы			***25421,06***	***127105***
			Сметная прибыль			***7582,62***	***37913***
2	**11**	**11-240104-0112 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 800 мм. Демонтаж**	**компенсатор**	**5,0000000**	**77071,41**	**385357**
			Накладные расходы			***18859,58***	***94298***
			Сметная прибыль			***5708,99***	***28545***
3	**14**	**11-070601-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков**	**м3**	**339,1030000**	**7461,79**	**2530314**
			Накладные расходы			***2343,32***	***794628***
			Сметная прибыль			***552,72***	***187431***
4	**15**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/узлы трубопроводов/**	**т**	**3746,7747932**	**424,98**	**1592296**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***15,50***	***58068***
			Сметная прибыль			***31,48***	***117948***
5	**16**	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/узлы трубопроводов/**	**т**	**3746,7747932**	**424,98**	**1592296**
			Накладные расходы			***15,50***	***58068***
			Сметная прибыль			***31,48***	***117948***
			ИТОГО:				**6612090**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1132167**
			Сметная прибыль				**489784**
			Итого с временными		**1,04 %**	**68766,00**	**6680856**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**288613,00**	**6969469**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**6620995,55**
			НДС		**12%**		**794519,47**
			Итого с НДС				**7415515,02**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Койлибаев

Принял:
Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

И.О.начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Швецов К.С.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Н.С.Баймуханов

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ С.А. Мусралимов

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395080

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	18.08.2018	27.08.2018

Акт приемки выполненных работ №11

лрс 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
1	**110**	**11-240101-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,3260**	**10417861,91**	**3396223**
			Накладные расходы			***2670113,37***	***870457***
			Сметная прибыль			***771693,48***	***251572***
2	**111**	**11-240101-0216 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,9860**	**7719902,97**	**7611824**
			Накладные расходы			***1999402,03***	***1971410***
			Сметная прибыль			***571844,66***	***563839***
3	**115**	**23-010402-0409 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**269,2400**	**238171,80**	**64125376**
			Накладные расходы			***8685,60***	***2338510***
			Сметная прибыль			***17642,36***	***4750028***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**146**	**11-240108-0230 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	**шт.**	**69,0000**	**39938,63**	**2755766**
			Накладные расходы			***12176,74***	***840195***
			Сметная прибыль			***2958,42***	***204131***
5	**147**	**11-240108-0232 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	**шт.**	**20,0000**	**55063,41**	**1101268**
			Накладные расходы			***16414,52***	***328290***
			Сметная прибыль			***4078,77***	***81575***
			ИТОГО:				**78990458**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6348863**
			Сметная прибыль				**5851145**
			Итого с временными		**1,04 %**	**821501,00**	**79811959**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**3447877,00**	**83259836**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**79096844,20**
			НДС		**12%**		**9491621,30**
			Итого с НДС				**88588465,50**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

И.О.начальника ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Швецов К.С.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Н.С.Баймуханов

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ С.А. Мусралимов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул,Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10**	**060640003781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №08-4-3-470 от 08 июня 2018г.

Номер документа	Дата составления
30	**27.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 3 до павильона 4(г.Караганда ,ул.Чапаева)			Работа	1	104 023 841.15	104 023 841.15
				Итого	1	x	104 023 841.15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Койлибаев М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Балкишев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2018

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-470 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 6 от 27 августа 2018 года
выполненных объемов работ с 18 августа 2018г по 27 августа 2018г.

Объект : Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**1 589 944 350,40**
	в т.ч. НДС	170 351 180,40
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**737 062 872,58**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева)**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**879 879 496,49**
	Сумма выполненных работ за период с 18 августа 2018г по 27 августа 2018г.	**104 023 841,15**
	Резерв 5%	**5 201 192,06**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**98 822 649,09**
	в т.ч. НДС	10 588 140,97

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____**Койлибаев М.Е.**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ **Балкишев С.Т.**