Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-470 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 8 от 20 сентября 2018 года
выполненных объемов работ с 07 сентября 2018г по 20 сентября 2018г.

Объект : Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**1 589 944 350,40**
	в т.ч. НДС	170 351 180,40
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**976 112 410,77**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева)**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**1 198 040 141,92**
	Сумма выполненных работ за период с 07 сентября 2018г по 20 сентября 2018г.	**170 553 393,75**
	Резерв 5%	**8 527 669,69**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**162 025 724,06**
	в т.ч. НДС	17 359 899,01

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ **Койлибаев М.Е.**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ **Ибрагимов А. С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10**	**060640003781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №08-4-3-470 от 08 июня 2018г.

Номер документа	Дата составления
39	**20.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 3 до павильона 4(г.Караганда ,ул.Чапаева)			Работа	1	170 553 393,75	170 553 393,75
				Итого	1	x	170 553 393,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Койлибаев М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрагимов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395100

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	07.09.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ №18

лрс 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж#				
1	1	13-121101-0317 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000000	74321,69	74322
			Накладные расходы			*15695,40*	*15695*
			Сметная прибыль			*5505,31*	*5505*
2	2	13-121101-0316 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2,0000000	61599,75	123199
			Накладные расходы			*12929,54*	*25859*
			Сметная прибыль			*4562,94*	*9126*
3	3	13-121101-0314 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2,0000000	31136,30	62273
			Накладные расходы			*6609,50*	*13219*
			Сметная прибыль			*2306,39*	*4613*
4	4	11-240106-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Демонтаж	комплект	2,0000000	18553,60	37107
			Накладные расходы			*4986,84*	*9974*
			Сметная прибыль			*1374,34*	*2749*
5	5	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Демонтаж	комплект	4,0000000	14783,67	59135

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3958,52*	*15834*
			Сметная прибыль			*1095,09*	*4380*
6	6	11-240106-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Демонтаж	комплект	2,0000000	10570,69	21141
			Накладные расходы			*2816,81*	*5634*
			Сметная прибыль			*783,01*	*1566*
7	7	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж	комплект	2,0000000	7269,97	14540
			Накладные расходы			*1945,65*	*3891*
			Сметная прибыль			*538,52*	*1077*
8	8	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	1,0000000	4674,00	4674
			Накладные расходы			*1223,29*	*1223*
			Сметная прибыль			*346,22*	*346*
9	9	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж	комплект	2,0000000	2712,09	5424
			Накладные расходы			*707,89*	*1416*
			Сметная прибыль			*200,90*	*402*
10	10	11-240104-0114 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 1000 мм. Демонтаж	компенсатор	5,0000000	102365,39	511827
			Накладные расходы			*25421,06*	*127105*
			Сметная прибыль			*7582,62*	*37913*
11	11	11-240104-0112 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 800 мм. Демонтаж	компенсатор	4,0000000	77071,41	308286
			Накладные расходы			*18859,58*	*75438*
			Сметная прибыль			*5708,99*	*22836*
12	12	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	33,5200000	405,87	13605
			Накладные расходы			*14,80*	*496*
			Сметная прибыль			*30,06*	*1008*
13	13	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка/задвижки,опоры неподвижные,компенсаторы сальниковые/	т	33,5200000	405,87	13605
			Накладные расходы			*14,80*	*496*
			Сметная прибыль			*30,06*	*1008*
14	17	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	34,820	5261,34	183200
			Накладные расходы			*1550,78*	*53998*
			Сметная прибыль			*389,73*	*13570*
15	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	88,440	424,98	37585

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,50*	*1371*
			Сметная прибыль			*31,48*	*2784*
16	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	58,450	424,98	24840
			Накладные расходы			*15,50*	*906*
			Сметная прибыль			*31,48*	*1840*
17	29	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	94,1986800	457,58	43104
			Накладные расходы			*16,69*	*1572*
			Сметная прибыль			*33,89*	*3193*
18	30	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках	тенге за 1 тонну	94,1986800	457,58	43104
			Накладные расходы			*16,69*	*1572*
			Сметная прибыль			*33,89*	*3193*
			ИТОГО:				1580969
			В том числе :				
			Накладные расходы				355700
			Сметная прибыль				117109
			Итого с временными		1,04 %	16442,00	1597411
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	69008,00	1666419
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		0,95		1583098,05
			НДС		12%		189971,77
			Итого с НДС				1 773 069,82

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ Мусралимов С.А.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395070

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	07.09.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ №17

лрс 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Камера ТК-13				
1	19	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	226,6132317	337,44	76469
			Накладные расходы			*66,69*	*15113*
			Сметная прибыль			*25,00*	*5664*
2	20	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	430,5651402	209,46	90188
			Накладные расходы			*7,64*	*3289*
			Сметная прибыль			*15,52*	*6681*
3	24	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,0000000	20394,24	203942
			Накладные расходы			*6150,67*	*61507*
			Сметная прибыль			*1510,68*	*15107*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	25	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,3170000	17228,23	177744
			Накладные расходы			*628,28*	*6482*
			Сметная прибыль			*1276,17*	*13166*
5	27	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /заделки между блоками/	м3	3,4000000	14040,27	47737
			Накладные расходы			*512,02*	*1741*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*3536*
6	28	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	3,4000000	280,81	955
			Накладные расходы			*10,24*	*35*
			Сметная прибыль			*20,80*	*71*
7	29	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	3,4000000	210,60	716
			Накладные расходы			*7,68*	*26*
			Сметная прибыль			*15,60*	*53*
8	30	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0200000	89837,94	1797
			Накладные расходы			*29834,01*	*597*
			Сметная прибыль			*6654,66*	*133*
9	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0200000	26234,58	525
			Накладные расходы			*8297,00*	*166*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*39*
10	32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0451200	170696,55	7702
			Накладные расходы			*6224,93*	*281*
			Сметная прибыль			*12644,19*	*571*
11	33	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0057600	177864,17	1024
			Накладные расходы			*6486,31*	*37*
			Сметная прибыль			*13175,12*	*76*
12	34	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	3,4240000	14040,27	48074
			Накладные расходы			*512,02*	*1753*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*3561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	35	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /фундаментная плита ФМ-1/	м3	10,1000000	16418,37	165826
			Накладные расходы			*598,74*	*6047*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*12283*
14	36	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см 2	м3	10,1000000	164,18	1658
			Накладные расходы			*5,99*	*60*
			Сметная прибыль			*12,16*	*123*
15	37	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	10,1000000	246,28	2487
			Накладные расходы			*8,98*	*91*
			Сметная прибыль			*18,24*	*184*
16	38	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,0405000	1495961,52	60586
			Накладные расходы			*344560,25*	*13955*
			Сметная прибыль			*110811,96*	*4488*
17	40	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0074400	265779,88	1977
			Накладные расходы			*36346,67*	*270*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*146*
18	41	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3348000	92,08	31
			Накладные расходы			*21,10*	*7*
			Сметная прибыль			*6,82*	*2*
19	42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3348000	233,53	78
			Накладные расходы			*52,16*	*17*
			Сметная прибыль			*17,30*	*6*
20	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5712800	165884,56	94767
			Накладные расходы			*6049,44*	*3456*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*7020*
21	44	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0024500	200862,83	492
			Накладные расходы			*7325,02*	*18*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*36*
22	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1381800	25244,73	3488

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7864,89*	*1087*
			Сметная прибыль			*1869,98*	*258*
23	46	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1381800	170696,88	23587
			Накладные расходы			*6224,94*	*860*
			Сметная прибыль			*12644,21*	*1747*
24	47	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /опорные подушки ОП-1/	м3	0,2600000	15536,80	4040
			Накладные расходы			*566,59*	*147*
			Сметная прибыль			*1150,87*	*299*
25	48	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0180000	265779,88	4784
			Накладные расходы			*36346,67*	*654*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*354*
26	49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8100000	92,08	75
			Накладные расходы			*21,10*	*17*
			Сметная прибыль			*6,82*	*6*
27	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8100000	233,53	189
			Накладные расходы			*52,16*	*42*
			Сметная прибыль			*17,30*	*14*
28	51	21-050301-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017400	145486,71	253
			Накладные расходы			*5305,58*	*9*
			Сметная прибыль			*10776,79*	*19*
29	62	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 300-800 мм	т фасонных частей	0,0559000	1087548,86	60794
			Накладные расходы			*199637,55*	*11160*
			Сметная прибыль			*80559,17*	*4503*
30	63	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 900-1600 мм	т фасонных частей	0,8582000	791198,50	679007
			Накладные расходы			*129253,76*	*110926*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*50297*
31	62	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник	2,0000000	50445,96	100892
			Накладные расходы			*14493,68*	*28987*
			Сметная прибыль			*3736,74*	*7473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	66	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1200 мм	сальник	2,0000000	69591,75	139183
			Накладные расходы			*20756,05*	*41512*
			Сметная прибыль			*5154,94*	*10310*
			Раздел: Камера ТК-2а				
33	103	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,0800000	17228,23	104748
			Накладные расходы			*628,28*	*3820*
			Сметная прибыль			*1276,17*	*7759*
34	104	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,6400000	20929,66	138973
			Накладные расходы			*763,26*	*5068*
			Сметная прибыль			*1550,35*	*10294*
35	105	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /заделки между блоками/	м3	4,4800000	14040,27	62900
			Накладные расходы			*512,02*	*2294*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*4659*
36	106	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	4,4800000	280,81	1258
			Накладные расходы			*10,24*	*46*
			Сметная прибыль			*20,80*	*93*
37	107	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	4,4800000	210,60	944
			Накладные расходы			*7,68*	*34*
			Сметная прибыль			*15,60*	*70*
38	112	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	3,4240000	14040,27	48074
			Накладные расходы			*512,02*	*1753*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*3561*
39	113	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /фундаментная плита ФМ-1/	м3	10,1000000	16418,37	165826
			Накладные расходы			*598,74*	*6047*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*12283*
40	114	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см 2	м3	10,1000000	164,18	1658
			Накладные расходы			*5,99*	*60*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,16*	*123*
41	115	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	10,1000000	246,28	2487
			Накладные расходы			*8,98*	*91*
			Сметная прибыль			*18,24*	*184*
42	121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5712800	165884,56	94767
			Накладные расходы			*6049,44*	*3456*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*7020*
43	122	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0024500	200862,83	492
			Накладные расходы			*7325,02*	*18*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*36*
44	123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1381800	25244,73	3488
			Накладные расходы			*7864,89*	*1087*
			Сметная прибыль			*1869,98*	*258*
45	124	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1381800	170696,88	23587
			Накладные расходы			*6224,94*	*860*
			Сметная прибыль			*12644,21*	*1747*
46	141	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 900-1600 мм	т фасонных частей	0,8582000	791198,50	679007
			Накладные расходы			*129253,76*	*110926*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*50297*
47	142	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,0000000	8993,69	8994
			Накладные расходы			*2037,79*	*2038*
			Сметная прибыль			*666,20*	*666*
48	143	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник	2,0000000	50445,96	100892
			Накладные расходы			*14493,68*	*28987*
			Сметная прибыль			*3736,74*	*7473*
49	144	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1200 мм	сальник	2,0000000	69591,75	139183
			Накладные расходы			*20756,05*	*41512*
			Сметная прибыль			*5154,94*	*10310*
			Раздел: Камера ТК-16				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	172	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	63,9631500	337,44	21584
			Накладные расходы			*66,69*	*4266*
			Сметная прибыль			*25,00*	*1599*
51	173	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	121,5299850	209,46	25456
			Накладные расходы			*7,64*	*928*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1886*
52	178	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720000	17228,23	37420
			Накладные расходы			*628,28*	*1365*
			Сметная прибыль			*1276,17*	*2772*
53	179	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,8800000	20929,66	185855
			Накладные расходы			*763,26*	*6778*
			Сметная прибыль			*1550,35*	*13767*
54	180	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /заделки между блоками/	м3	7,5000000	14040,27	105302
			Накладные расходы			*512,02*	*3840*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*7800*
55	181	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	7,5000000	280,81	2106
			Накладные расходы			*10,24*	*77*
			Сметная прибыль			*20,80*	*156*
56	182	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	7,5000000	210,60	1580
			Накладные расходы			*7,68*	*58*
			Сметная прибыль			*15,60*	*117*
57	185	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0451200	170696,55	7702
			Накладные расходы			*6224,93*	*281*
			Сметная прибыль			*12644,19*	*571*
58	186	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0057600	177864,17	1024
			Накладные расходы			*6486,31*	*37*
			Сметная прибыль			*13175,12*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	194	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3330000	92,08	31
			Накладные расходы			*21,10*	*7*
			Сметная прибыль			*6,82*	*2*
60	195	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3330000	233,53	78
			Накладные расходы			*52,16*	*17*
			Сметная прибыль			*17,30*	*6*
61	196	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4838000	165884,56	80255
			Накладные расходы			*6049,44*	*2927*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*5945*
62	197	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0040000	200862,83	803
			Накладные расходы			*7325,02*	*29*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*60*
63	198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1169000	25244,73	2951
			Накладные расходы			*7864,89*	*919*
			Сметная прибыль			*1869,98*	*219*
64	199	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1169000	170696,88	19954
			Накладные расходы			*6224,94*	*728*
			Сметная прибыль			*12644,21*	*1478*
65	200	21-040302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000000	27443,76	109775
			Накладные расходы			*1000,81*	*4003*
			Сметная прибыль			*2032,87*	*8131*
66	201	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 /П15д-8 из бетона В25/	м3	0,9600000	86818,58	83346
			Накладные расходы			*3166,08*	*3039*
			Сметная прибыль			*6431,01*	*6174*
67	202	ССЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.9а	Надбавка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В25	м3	0,9600000	713,92	685
			Накладные расходы			*26,04*	*25*
			Сметная прибыль			*52,88*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	203	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012 /Б-7 из бетона В25/	м3	1,4200000	115425,71	163905
			Накладные расходы			*4209,32*	*5977*
			Сметная прибыль			*8550,05*	*12141*
69	210	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 900-1600 мм	т фасонных частей	0,4291000	791198,50	339503
			Накладные расходы			*129253,76*	*55463*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*25148*
70	211	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник	1,0000000	50445,96	50446
			Накладные расходы			*14493,68*	*14494*
			Сметная прибыль			*3736,74*	*3737*
71	212	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1200 мм	сальник	1,0000000	69591,75	69592
			Накладные расходы			*20756,05*	*20756*
			Сметная прибыль			*5154,94*	*5155*
			Раздел: Неподвижная опора Н2				
72	242	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,7215967	25,27	1155
			Накладные расходы			*5,41*	*247*
			Сметная прибыль			*1,87*	*86*
73	243	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	527,4876667	337,44	177996
			Накладные расходы			*66,69*	*35180*
			Сметная прибыль			*25,00*	*13185*
74	244	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	1002,2265667	209,46	209931
			Накладные расходы			*7,64*	*7656*
			Сметная прибыль			*15,52*	*15550*
75	251	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	5,7000000	14040,27	80030
			Накладные расходы			*512,02*	*2918*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*5928*
76	252	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	70,2700000	16418,37	1153719
			Накладные расходы			*598,74*	*42074*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*85461*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	253	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	75,9700000	303,56	23061
			Накладные расходы			*11,07*	*841*
			Сметная прибыль			*22,49*	*1708*
78	254	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	70,2700000	164,18	11537
			Накладные расходы			*5,99*	*421*
			Сметная прибыль			*12,16*	*855*
79	255	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	70,2700000	492,55	34612
			Накладные расходы			*17,96*	*1262*
			Сметная прибыль			*36,49*	*2564*
80	256	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1841000	165884,56	30539
			Накладные расходы			*6049,44*	*1114*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*2262*
81	257	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2543300	166831,67	209262
			Накладные расходы			*6083,98*	*7631*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*15501*
82	258	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5893800	163836,76	96562
			Накладные расходы			*5974,76*	*3521*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*7153*
83	259	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0844600	165548,14	13982
			Накладные расходы			*6037,17*	*510*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*1036*
84	260	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0617600	26234,58	27855
			Накладные расходы			*8297,00*	*8809*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*2063*
85	261	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8036000	19879,66	15975
			Накладные расходы			*6240,61*	*5015*
			Сметная прибыль			*1472,57*	*1183*
86	262	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,8523600	165884,56	141393

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6049,44*	*5156*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*10474*
87	263	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2094000	166831,67	34935
			Накладные расходы			*6083,98*	*1274*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*2588*
88	264	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8036000	165548,14	133034
			Накладные расходы			*6037,17*	*4851*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*9854*
89	266	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0529200	198818,64	10521
			Накладные расходы			*7250,48*	*384*
			Сметная прибыль			*14727,31*	*779*
90	267	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6940500	188051,95	130517
			Накладные расходы			*6857,84*	*4760*
			Сметная прибыль			*13929,77*	*9668*
91	268	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1162512	485603,28	56452
			Накладные расходы			*108221,05*	*12581*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*4182*
92	269	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2313040	92,08	482
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*36*
93	270	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2313040	233,53	1222
			Накладные расходы			*52,16*	*273*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
			Раздел: Неподвижная опора Н3				
94	280	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	346,1238000	337,44	116796
			Накладные расходы			*66,69*	*23084*
			Сметная прибыль			*25,00*	*8652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	281	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	657,6352200	209,46	137751
			Накладные расходы			*7,64*	*5023*
			Сметная прибыль			*15,52*	*10204*
96	288	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	5,7000000	14040,27	80030
			Накладные расходы			*512,02*	*2918*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*5928*
97	289	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	70,2700000	16418,37	1153719
			Накладные расходы			*598,74*	*42074*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*85461*
98	290	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	75,9700000	303,56	23061
			Накладные расходы			*11,07*	*841*
			Сметная прибыль			*22,49*	*1708*
99	291	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	70,2700000	164,18	11537
			Накладные расходы			*5,99*	*421*
			Сметная прибыль			*12,16*	*855*
100	292	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	70,2700000	492,55	34612
			Накладные расходы			*17,96*	*1262*
			Сметная прибыль			*36,49*	*2564*
101	293	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1841000	165884,56	30539
			Накладные расходы			*6049,44*	*1114*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*2262*
102	294	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2543300	166831,67	209262
			Накладные расходы			*6083,98*	*7631*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*15501*
103	295	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5893800	163836,76	96562
			Накладные расходы			*5974,76*	*3521*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*7153*
104	296	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0844600	165548,14	13982

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6037,17*	*510*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*1036*
105	299	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,8523600	165884,56	141393
			Накладные расходы			*6049,44*	*5156*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*10474*
106	300	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2094000	166831,67	34935
			Накладные расходы			*6083,98*	*1274*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*2588*
107	301	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8036000	165548,14	133034
			Накладные расходы			*6037,17*	*4851*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*9854*
108	303	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0529200	198818,64	10521
			Накладные расходы			*7250,48*	*384*
			Сметная прибыль			*14727,31*	*779*
109	304	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6940500	188051,95	130517
			Накладные расходы			*6857,84*	*4760*
			Сметная прибыль			*13929,77*	*9668*
110	305	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1162512	485603,28	56452
			Накладные расходы			*108221,05*	*12581*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*4182*
111	306	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2313040	92,08	482
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*36*
112	307	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2313040	233,53	1222
			Накладные расходы			*52,16*	*273*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
			Раздел: Неподвижная опора Н15				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	319	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	447,9876080	337,44	151169
			Накладные расходы			*66,69*	*29878*
			Сметная прибыль			*25,00*	*11198*
114	320	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	851,1764552	209,46	178291
			Накладные расходы			*7,64*	*6502*
			Сметная прибыль			*15,52*	*13207*
115	328	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	3,4400000	14040,27	48299
			Накладные расходы			*512,02*	*1761*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*3578*
116	329	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	51,0000000	16418,37	837337
			Накладные расходы			*598,74*	*30536*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*62025*
117	330	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	54,4400000	303,56	16526
			Накладные расходы			*11,07*	*603*
			Сметная прибыль			*22,49*	*1224*
118	331	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	51,0000000	164,18	8373
			Накладные расходы			*5,99*	*305*
			Сметная прибыль			*12,16*	*620*
119	332	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	51,0000000	492,55	25120
			Накладные расходы			*17,96*	*916*
			Сметная прибыль			*36,49*	*1861*
120	333	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2681800	165884,56	44487
			Накладные расходы			*6049,44*	*1622*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*3295*
121	334	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,6134700	166831,67	102346
			Накладные расходы			*6083,98*	*3732*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*7581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	335	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3076900	163836,76	50411
			Накладные расходы			*5974,76*	*1838*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*3734*
123	336	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2267800	163836,76	37155
			Накладные расходы			*5974,76*	*1355*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*2752*
124	338	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5066400	165884,56	84044
			Накладные расходы			*6049,44*	*3065*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*6225*
125	339	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4838400	163836,76	79271
			Накладные расходы			*5974,76*	*2891*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*5872*
126	341	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0302400	198818,64	6012
			Накладные расходы			*7250,48*	*219*
			Сметная прибыль			*14727,31*	*445*
127	342	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3966000	188051,95	74581
			Накладные расходы			*6857,84*	*2720*
			Сметная прибыль			*13929,77*	*5525*
128	343	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0665280	485603,28	32306
			Накладные расходы			*108221,05*	*7200*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*2393*
129	344	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9937600	92,08	276
			Накладные расходы			*21,10*	*63*
			Сметная прибыль			*6,82*	*20*
130	345	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9937600	233,53	699
			Накладные расходы			*52,16*	*156*
			Сметная прибыль			*17,30*	*52*
			Раздел: Неподвижные опоры Н-1, Н4...Н14				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	347	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	13,6070000	14040,27	191046
			Накладные расходы			*512,02*	*6967*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*14152*
132	348	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	39,2400000	16418,37	644257
			Накладные расходы			*598,74*	*23495*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*47723*
133	350	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	39,2400000	164,18	6443
			Накладные расходы			*5,99*	*235*
			Сметная прибыль			*12,16*	*477*
134	351	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	39,2400000	492,55	19328
			Накладные расходы			*17,96*	*705*
			Сметная прибыль			*36,49*	*1432*
135	352	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4322000	166831,67	238936
			Накладные расходы			*6083,98*	*8713*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*17699*
136	353	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4166400	163836,76	68261
			Накладные расходы			*5974,76*	*2489*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*5056*
137	354	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3613000	25244,73	9121
			Накладные расходы			*7864,89*	*2842*
			Сметная прибыль			*1869,98*	*676*
138	355	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1597800	165884,56	26505
			Накладные расходы			*6049,44*	*967*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*1963*
139	356	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2015200	166831,67	33620
			Накладные расходы			*6083,98*	*1226*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*2490*
			Раздел: Скользящая опора СО-1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	357	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	5,7343567	427,20	2450
			Накладные расходы			*84,43*	*484*
			Сметная прибыль			*31,64*	*181*
141	358	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	14,2959182	337,44	4824
			Накладные расходы			*66,69*	*953*
			Сметная прибыль			*25,00*	*357*
142	359	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	39,4871141	209,46	8271
			Накладные расходы			*7,64*	*302*
			Сметная прибыль			*15,52*	*613*
143	360	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,2959182	25,27	361
			Накладные расходы			*5,41*	*77*
			Сметная прибыль			*1,87*	*27*
144	361	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,7343567	27,62	158
			Накладные расходы			*5,90*	*34*
			Сметная прибыль			*2,05*	*12*
145	362	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5076551	6280,51	9469
			Накладные расходы			*2304,13*	*3474*
			Сметная прибыль			*465,22*	*701*
146	363	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,5076551	219,87	331
			Накладные расходы			*43,46*	*66*
			Сметная прибыль			*16,29*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	364	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	2,8645447	209,46	600
			Накладные расходы			*7,64*	*22*
			Сметная прибыль			*15,52*	*44*
148	365	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,5076551	25,27	38
			Накладные расходы			*5,41*	*8*
			Сметная прибыль			*1,87*	*3*
149	366	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	10,5939300	337,44	3575
			Накладные расходы			*66,69*	*707*
			Сметная прибыль			*25,00*	*265*
150	367	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	20,1284670	209,46	4216
			Накладные расходы			*7,64*	*154*
			Сметная прибыль			*15,52*	*312*
151	368	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,4751440	40,97	347
			Накладные расходы			*7,89*	*67*
			Сметная прибыль			*3,04*	*26*
152	369	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,4751440	271,98	2305
			Накладные расходы			*85,10*	*721*
			Сметная прибыль			*20,15*	*171*
153	370	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,1187860	1830,85	3879
			Накладные расходы			*671,68*	*1423*
			Сметная прибыль			*135,62*	*287*
154	371	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору	м2	13,4400000	4348,33	58442
			Накладные расходы			*750,42*	*10086*
			Сметная прибыль			*322,10*	*4329*
155	372	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	4,6000000	16059,69	73875
			Накладные расходы			*5284,95*	*24311*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*5472*
156	373	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	8,4000000	16418,37	137914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*598,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*10216*
157	374	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,4000000	303,56	2550
			Накладные расходы			*11,07*	*93*
			Сметная прибыль			*22,49*	*189*
158	375	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	8,4000000	164,18	1379
			Накладные расходы			*5,99*	*50*
			Сметная прибыль			*12,16*	*102*
159	376	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	8,4000000	492,55	4137
			Накладные расходы			*17,96*	*151*
			Сметная прибыль			*36,49*	*306*
160	377	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2439200	26234,58	6399
			Накладные расходы			*8297,00*	*2024*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*474*
161	378	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1389000	170662,76	23705
			Накладные расходы			*6223,69*	*864*
			Сметная прибыль			*12641,69*	*1756*
162	379	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050200	165884,56	17421
			Накладные расходы			*6049,44*	*635*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*1290*
163	380	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0375200	645614,08	24223
			Накладные расходы			*152471,09*	*5721*
			Сметная прибыль			*47823,27*	*1794*
			Раздел: Опорные подушки под скользящие опоры в лотках				
164	392	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опорных подушек из бетона кл.В12,5	м3	4,0000000	17773,99	71096
			Накладные расходы			*1161,90*	*4648*
			Сметная прибыль			*1316,59*	*5266*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	393	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных колец, оснований и ребер. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,1000000	98510,95	206873
			Накладные расходы			*22612,11*	*47485*
			Сметная прибыль			*7297,11*	*15324*
166	394	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,5267500	388841,73	1371348
			Накладные расходы			*14180,20*	*50010*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*101581*
167	395	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	108,0002000	233,53	25221
			Накладные расходы			*52,16*	*5633*
			Сметная прибыль			*17,30*	*1868*
			Раздел: Направляющие опоры для предизолированных труб в полиэтиленовой оболочке				
168	396	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж направляющих опор	т конструкций	20,0000000	90419,38	1808388
			Накладные расходы			*30002,29*	*600046*
			Сметная прибыль			*6697,73*	*133955*
169	397	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	37,2202712	388841,73	14472795
			Накладные расходы			*14180,20*	*527791*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*1072059*
170	398	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1172,0000012	233,53	273696
			Накладные расходы			*52,16*	*61134*
			Сметная прибыль			*17,30*	*20274*
171	401	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж направляющих опор	т конструкций	35,0000000	90419,38	3164678
			Накладные расходы			*30002,29*	*1050080*
			Сметная прибыль			*6697,73*	*234421*
172	402	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	42,4563888	388841,73	16508816
			Накладные расходы			*14180,20*	*602040*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*1222875*
173	403	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1842,0000000	233,53	430160

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*52,16*	*96082*
			Сметная прибыль			*17,30*	*31864*
			ИТОГО:				**51637038**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4154245**
			Сметная прибыль				**3824966**
			Итого с временными		**1,04 %**	**537025,00**	**52174063**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**2253920,00**	**54427983**
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		**0,95**		**51706583,85**
			НДС		**12%**		**6204790,06**
			Итого с НДС				**57 911 373,91**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ Мусралимов С.А.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

395080

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	07.09.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ №16

лрс 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	12	11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	5137,56000	197,87	1016545
			Накладные расходы			*36,59*	*188004*
			Сметная прибыль			*14,66*	*75300*
2	13	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привоз грунта для обратной засыпки/	т	9504,48600	409,11	3888421
			Накладные расходы			*14,92*	*141802*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,30*	*288031*
3	27	13-121101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов в проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05	шт.	1,00000	195153,60	195154
			Накладные расходы			*46067,02*	*46067*
			Сметная прибыль			*14455,82*	*14456*
4	29	13-121101-0716 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов в проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05	шт.	2,00000	152920,48	305841
			Накладные расходы			*36280,56*	*72561*
			Сметная прибыль			*11327,44*	*22655*
5	31	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов в проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05	шт.	2,00000	78970,82	157942
			Накладные расходы			*18878,18*	*37756*
			Сметная прибыль			*5849,69*	*11699*
6	47	11-240101-0610 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01035	12171648,87	125977
			Накладные расходы			*3128279,01*	*32378*
			Сметная прибыль			*901603,62*	*9332*
7	48	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	10,35000	99504,96	1029876
			Накладные расходы			*3628,73*	*37557*
			Сметная прибыль			*7370,74*	*76287*
8	49	11-240101-0608 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01350	9305939,55	125630
			Накладные расходы			*2401838,54*	*32425*
			Сметная прибыль			*689328,86*	*9306*
9	50	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	13,55000	80671,17	1093094
			Накладные расходы			*2941,90*	*39863*
			Сметная прибыль			*5975,64*	*80970*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	51	11-240101-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01300	5461619,21	71001
			Накладные расходы			*1460950,51*	*18992*
			Сметная прибыль			*404564,39*	*5259*
11	52	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,90000	29120,39	375653
			Накладные расходы			*1061,96*	*13699*
			Сметная прибыль			*2157,07*	*27826*
12	64	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,00000	16763,34	33527
			Накладные расходы			*611,32*	*1223*
			Сметная прибыль			*1241,73*	*2483*
13	66	23-020101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,00000	68710,69	68711
			Накладные расходы			*2505,73*	*2506*
			Сметная прибыль			*5089,68*	*5090*
14	67	23-020101-0350 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,00000	270362,31	270362
			Накладные расходы			*9859,51*	*9860*
			Сметная прибыль			*20026,84*	*20027*
			Опоры под шаровый кран д=250 мм /2шт/				
15	75	11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж основания	т	0,00332	53550,62	178
			Накладные расходы			*13490,14*	*45*
			Сметная прибыль			*3966,71*	*13*
16	76	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ребер и косынок	т	0,00752	89952,88	676
			Накладные расходы			*21055,23*	*158*
			Сметная прибыль			*6663,18*	*50*
17	77	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01084	388841,73	4215
			Накладные расходы			*14180,20*	*154*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Бетон /под шаровые краны / учтен а разделе КЖ				
18	78	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка д=200 мм. Изготовление	т	0,00162	3928,89	6
			Накладные расходы			*1142,89*	*2*
			Сметная прибыль			*291,03*	*0*
19	79	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1,00000	3380,90	3381
			Накладные расходы			*1149,15*	*1149*
			Сметная прибыль			*250,44*	*250*
20	80	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции клапана-захлопки д 100 мм, масса до 0,5 т	т	0,00162	388841,73	630
			Накладные расходы			*14180,20*	*23*
			Сметная прибыль			*28803,09*	*47*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1425,5 м				
21	96	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /Л17-11/	м3	41,50000	76385,85	3170013
			Накладные расходы			*2785,62*	*115603*
			Сметная прибыль			*5658,21*	*234816*
22	97	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11, Л14-8, Л11-8/	м3	26,50000	77736,70	2060023
			Накладные расходы			*2834,89*	*75124*
			Сметная прибыль			*5758,27*	*152594*
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
23	110	11-240101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,52400	10417861,91	5458960
			Накладные расходы			*2670113,37*	*1399139*
			Сметная прибыль			*771693,48*	*404367*
24	111	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,25000	7719902,97	1929976
			Накладные расходы			*1999402,03*	*499851*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*142961*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	114	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	85,11000	161695,43	13761898
			Накладные расходы			*5896,67*	*501866*
			Сметная прибыль			*11977,44*	*1019400*
26	115	23-010402-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	204,57000	238171,80	48722806
			Накладные расходы			*8685,60*	*1776813*
			Сметная прибыль			*17642,36*	*3609097*
27	116	23-020201-2819 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника L 1160мм Ст 1020х11.0-50-1-ППУ-ОЦ	шт.	1,00000	508516,87	508517
			Накладные расходы			*18544,48*	*18544*
			Сметная прибыль			*37667,92*	*37668*
28	117	23-020201-2817 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника L 1160мм Ст 820х9.0-50-1-ППУ-ОЦ	шт.	1,00000	386592,78	386593
			Накладные расходы			*14098,18*	*14098*
			Сметная прибыль			*28636,50*	*28637*
29	120	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 3560мм Ст1020х11.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	864792,16	864792
			Накладные расходы			*31537,05*	*31537*
			Сметная прибыль			*64058,68*	*64059*
30	121	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 4300мм Ст1020х11.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	1044552,49	1044552
			Накладные расходы			*38092,51*	*38093*
			Сметная прибыль			*77374,26*	*77374*
31	122	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 3240мм Ст1020х11.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	787058,24	787058
			Накладные расходы			*28702,27*	*28702*
			Сметная прибыль			*58300,61*	*58301*
32	123	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 3710мм Ст820х9.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	620356,62	620357
			Накладные расходы			*22623,03*	*22623*
			Сметная прибыль			*45952,34*	*45952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	124	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 4600мм Ст820х9.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	769175,16	769175
			Накладные расходы			*28050,11*	*28050*
			Сметная прибыль			*56975,94*	*56976*
34	125	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Доборный элемент L 3390мм Ст820х9.0-1-ППУ-ОЦ	шт	1,00000	667175,86	667176
			Накладные расходы			*24330,42*	*24330*
			Сметная прибыль			*49420,43*	*49420*
35	138	23-020201-4919 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,00000	1257724,15	1257724
			Накладные расходы			*45866,41*	*45866*
			Сметная прибыль			*93164,75*	*93165*
36	139	23-020201-4917 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3,00000	872790,62	2618372
			Накладные расходы			*31828,74*	*95486*
			Сметная прибыль			*64651,16*	*193953*
37	146	11-240108-0230 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	25,00000	39938,63	998466
			Накладные расходы			*12176,74*	*304419*
			Сметная прибыль			*2958,42*	*73960*
38	147	11-240108-0232 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	78,00000	55063,41	4294946
			Накладные расходы			*16414,52*	*1280333*
			Сметная прибыль			*4078,77*	*318144*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия и грунтовой дороги				
39	160	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	15,00000	398,15	5972
			Накладные расходы			*95,57*	*1434*
			Сметная прибыль			*29,49*	*442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	161	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,60000	3727,60	35785
			Накладные расходы			*1176,91*	*11298*
			Сметная прибыль			*276,12*	*2651*
41	162	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобраное асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	24,60000	281,23	6918
			Накладные расходы			*55,58*	*1367*
			Сметная прибыль			*20,83*	*512*
42	163	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	47,97000	409,11	19625
			Накладные расходы			*14,92*	*716*
			Сметная прибыль			*30,30*	*1454*
43	164	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,60000	25,27	622
			Накладные расходы			*5,41*	*133*
			Сметная прибыль			*1,87*	*46*
44	165	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,00000	2775,16	8325
			Накладные расходы			*272,59*	*818*
			Сметная прибыль			*205,57*	*617*
45	166	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	60,00000	1525,34	91520
			Накладные расходы			*138,95*	*8337*
			Сметная прибыль			*112,99*	*6779*
			ИТОГО:				98856992
			В том числе :				
			Накладные расходы				7000804
			Сметная прибыль				7322740
			Итого с временными		1,04 %	1028113,00	99885105
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	4315036,00	104200141
			Итого со скидкой подрядчика к= 0,95		0,95		98990133,95
			НДС		12%		11878816,07

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**110 868 950,02**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ
_____ Мусралимов С.А