Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-470 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 10 от 29 октября 2018 года
выполненных объемов работ с 14 сентября 2018г по 29 октября 2018г.

Объект : Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**1 589 944 350,40**
	в т.ч. НДС	170 351 180,40
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**1 356 294 766,54**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5.Участок от павильона 3 до павильона 4 (г. Караганда, ул. Чапаева)**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**1 441 424 259,92**
	Сумма выполненных работ за период с 14 сентября 2018г по 29 октября 2018г.	**13 745 558,31**
	Резерв 5%	**687 277,92**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**13 058 280,39**
	в т.ч. НДС	1 399 101,47

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Койлибаев М.Е.**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ **Ибрагимов А. С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул,Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10**	**060640003781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №08-4-3-470 от 08 июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
52	**29.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда ,ул.Чапаева)			Работа	1	13,745,558.31	13,745,558.31
				Итого	1	x	13,745,558.31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Койлибаев М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / / Ибрагимов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2018	14.09.2018	29.10.2018

Акт приемки выполненных работ №24

лрс 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж#				
1	10	11-240104-0114 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 1000 мм. Демонтаж	компенсатор	-5,000	-102365,39	-511827
			Накладные расходы			*-25421,06*	*-127105*
			Сметная прибыль			*-7582,62*	*-37913*
2	11	11-240104-0112 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 800 мм. Демонтаж	компенсатор	-4,000	-77071,41	-308286
			Накладные расходы			*-18859,58*	*-75438*
			Сметная прибыль			*-5708,99*	*-22836*
3	17	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	21,72986667	5261,34	114328
			Накладные расходы			*1550,78*	*33698*
			Сметная прибыль			*389,73*	*8469*
4	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	55,09032634	424,98	23412
			Накладные расходы			*15,50*	*854*
			Сметная прибыль			*31,48*	*1734*
5	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	55,08032634	424,98	23408
			Накладные расходы			*15,50*	*854*
			Сметная прибыль			*31,48*	*1734*
6	20	11-240101-0510 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Демонтаж	км трубопровода	-0,025	-4812570,60	-120314

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-1163091,24*	*-29077*
			Сметная прибыль			*-356486,72*	*-8912*
7	21	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	**Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 820 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	км	-0,030	-3399249,28	-101977
			Накладные расходы			*-815651,42*	*-24470*
			Сметная прибыль			*-251796,24*	*-7554*
8	29	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	**Погрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках**	тенге за 1 тонну	-15,825	-457,58	-7241
			Накладные расходы			*-16,69*	*-264*
			Сметная прибыль			*-33,89*	*-536*
9	30	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	**Разгрузка труб металлических диаметром до 820 мм вкл. при автомобильных перевозках**	тенге за 1 тонну	-15,825	-457,58	-7241
			Накладные расходы			*-16,69*	*-264*
			Сметная прибыль			*-33,89*	*-536*
10	31	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	**Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояниеперевозки 7 км**	тенге за 1 тонну	-90,9112005	-209,46	-19043
			Накладные расходы			*-7,64*	*-694*
			Сметная прибыль			*-15,52*	*-1411*
			ИТОГО:				**-914781**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-221906**
			Сметная прибыль				**-67761**
			Итого с временными		**1,04 %**	**-9513,72**	**-924294,72**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**-39929,53**	**-964224,25**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**-916013,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**-109921,56**	**-1025934,60**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.В.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов Н.С.

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ Мусралимов С.А.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2018	14.09.2018	29.10.2018

Акт приемки выполненных работ №23

лрс 6-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование#				
1	1	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Детектор повреждений переносной многоуровневый "ДПП-А"	шт	1,000	36274,09	36274
			Накладные расходы			*1322,84*	*1323*
			Сметная прибыль			*2686,97*	*2687*
2	2	прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.	Импульсный рефлектометр (локатор повреждений)	шт	1,000	740538,64	740539
			Накладные расходы			*27005,80*	*27006*
			Сметная прибыль			*54854,71*	*54855*
			Раздел: Материалы#				
3	3	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Промежуточный терминал КТ-12	шт	6,000	11584,10	69505

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*422,45*	*2535*
			Сметная прибыль			*858,08*	*5148*
4	**4**	**прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.**	**Двойной концевой терминал КТ-11**	**шт**	**1,000**	**13925,01**	**13925**
			Накладные расходы			*507,81*	*508*
			Сметная прибыль			*1031,48*	*1031*
5	**5**	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Установка терминалов промежуточного, концевого**	**шт**	**7,000**	**6348,36**	**44439**
			Накладные расходы			*1318,98*	*9233*
			Сметная прибыль			*470,25*	*3292*
6	**6**	**прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.**	**Комплект удлинения 5-жильного**	**шт**	**12,000**	**2622,99**	**31476**
			Накладные расходы			*95,65*	*1148*
			Сметная прибыль			*194,30*	*2332*
7	**7**	**прайс-лист "КТЗ"/г.АСтана/#2017г.**	**Комплект удлинения 3-жильного кабеля**	**шт**	**2,000**	**3116,87**	**6234**
			Накладные расходы			*113,67*	*227*
			Сметная прибыль			*230,88*	*462*
8	**8**	**13-080201-0501 РСНБ РК 2015**	**Монтаж комплектов удлинения 3-жильного и 5-жильного кабеля**	**шт**	**14,000**	**167,04**	**2338**
			Накладные расходы			*50,62*	*709*
			Сметная прибыль			*12,37*	*173*
9	**9**	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**60,000**	**1572,09**	**94326**
			Накладные расходы			*57,33*	*3440*
			Сметная прибыль			*116,45*	*6987*
10	**10**	**13-080206-1708 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм.**	**м**	**60,000**	**506,78**	**30407**
			Накладные расходы			*113,38*	*6803*
			Сметная прибыль			*37,54*	*2252*
			Раздел: Ковер настенный#				
11	**11**	**прайс-лист "КТЗ" /г.Астана/#2016г.**	**Ковер настенный**	**шт**	**4,000**	**17087,05**	**68348**
			Накладные расходы			*623,13*	*2493*
			Сметная прибыль			*1265,71*	*5063*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж ковера настенного	шт	4,000	4538,00	18152
			Накладные расходы			*1072,83*	*4291*
			Сметная прибыль			*336,15*	*1345*
			Раздел: Ковер наземный#				
13	13	прайс-лист "КТЗ" /г.Астана/#2016г.	Ковер наземный	шт	3,000	23421,16	70263
			Накладные расходы			*854,12*	*2562*
			Сметная прибыль			*1734,90*	*5205*
14	14	13-080304-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж ковера наземного	шт	3,000	6758,02	20274
			Накладные расходы			*1349,73*	*4049*
			Сметная прибыль			*500,59*	*1502*
			Раздел: Наземный ковер для контроля состояния изоляции для бесканальной прокладке				
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,090	16575,28	1492
			Накладные расходы			*1140,69*	*103*
			Сметная прибыль			*1227,80*	*111*
16	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,180	2945,11	530
			Накладные расходы			*592,17*	*107*
			Сметная прибыль			*218,16*	*39*
17	17	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,600	39674,14	23804
			Накладные расходы			*7179,22*	*4308*
			Сметная прибыль			*2938,82*	*1763*
18	18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	170662,76	476
			Накладные расходы			*6223,69*	*17*
			Сметная прибыль			*12641,69*	*35*
19	19	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций ковера	т	0,15366	70947,03	10902
			Накладные расходы			*24566,27*	*3775*
			Сметная прибыль			*5255,34*	*808*
20	20	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ковера, средняя масса до 0,5 т	т	0,15366	368200,32	56578
			Накладные расходы			*13427,45*	*2063*
			Сметная прибыль			*27274,10*	*4191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,91470	154,70	1070
			Накладные расходы			*24,71*	*171*
			Сметная прибыль			*11,46*	*79*
22	**22**	**11-460302-0403 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	9,000	2209,31	19884
			Накладные расходы			*630,60*	*5675*
			Сметная прибыль			*163,65*	*1473*
			ИТОГО:				**1361234**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**82545**
			Сметная прибыль				**100832**
			Итого с временными		**1,04 %**	**6078,00**	**1367312**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**25510,00**	**1392822**
			Скидка подрядчика		**0,95**		**1323180,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**158781,71**	**1481962,60**

Сдал:

ректор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОПИР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ Мусралимов С.А.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2018	14.09.2018	29.10.2018

Акт приемки выполненных работ №22

лрс 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон №4 /существующий/				
1	1	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,780	136928,21	106804
			Накладные расходы			*37206,29*	*29021*
			Сметная прибыль			*10142,83*	*7911*
2	2	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,480	38954,60	18698
			Накладные расходы			*7707,39*	*3700*
			Сметная прибыль			*2885,53*	*1385*
3	3	11-061501-0405 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:2. Приготовление	м3	1,800	12371,90	22269
			Накладные расходы			*1440,47*	*2593*
			Сметная прибыль			*916,44*	*1650*
4	6	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	145,500	8060,08	1172742
			Накладные расходы			*1774,74*	*258225*
			Сметная прибыль			*597,04*	*86870*
5	7	Прайс.лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	152,775	1545,88	236173
			Накладные расходы			*56,38*	*8613*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*114,51*	*17494*
			Раздел: Камера ТК-13				
6	**39**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1,000**	**6674,93**	**6675**
			Накладные расходы			*1584,00*	*1584*
			Сметная прибыль			*494,44*	*494*
7	**52**	**21-040302-0503 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,000**	**27443,76**	**109775**
			Накладные расходы			*1000,81*	*4003*
			Сметная прибыль			*2032,87*	*8131*
8	**53**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 /П15д-8 из бетона В25/**	**м3**	**1,440**	**86818,58**	**125019**
			Накладные расходы			*3166,08*	*4559*
			Сметная прибыль			*6431,01*	*9261*
9	**54**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В25**	**м3**	**1,440**	**713,92**	**1028**
			Накладные расходы			*26,04*	*37*
			Сметная прибыль			*52,88*	*76*
10	**55**	**21-040106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012 /Б-8 из бетона В25/**	**м3**	**2,300**	**115425,71**	**265479**
			Накладные расходы			*4209,32*	*9681*
			Сметная прибыль			*8550,05*	*19665*
11	**56**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,000**	**3106,57**	**12426**
			Накладные расходы			*113,29*	*453*
			Сметная прибыль			*230,12*	*920*
12	**57**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,000**	**11266,57**	**45066**
			Накладные расходы			*410,87*	*1643*
			Сметная прибыль			*834,56*	*3338*
13	**58**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические /РМ-1/. Установка**	**т металлических изделий**	**0,00964**	**491241,20**	**4736**
			Накладные расходы			*38888,91*	*375*
			Сметная прибыль			*36388,24*	*351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4338	233,53	101
			Накладные расходы			*52,16*	*23*
			Сметная прибыль			*17,30*	*8*
15	60	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /скобы/	т стальных элементов	0,0444	526736,63	23387
			Накладные расходы			*131498,94*	*5839*
			Сметная прибыль			*39017,53*	*1732*
16	61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,998	233,53	467
			Накладные расходы			*52,16*	*104*
			Сметная прибыль			*17,30*	*35*
17	64	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,000	8993,69	8994
			Накладные расходы			*2037,79*	*2038*
			Сметная прибыль			*666,20*	*666*
18	68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,000	874,43	15740
			Накладные расходы			*217,11*	*3908*
			Сметная прибыль			*64,77*	*1166*
19	69	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 мм до 100 мм	м2 стяжки	18,000	1084,98	19530
			Накладные расходы			*189,71*	*3415*
			Сметная прибыль			*80,37*	*1447*
20	70	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	23,9414	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
21	71	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 60 мм	м2 стяжки	23,9414	3287,36	78704
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
22	72	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	23,9414	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	73	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 100 мм**	м2 стяжки	23,9414	3287,36	78704
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
24	74	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	23,9414	727,39	17415
			Накладные расходы			*113,38*	*2714*
			Сметная прибыль			*53,88*	*1290*
25	75	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	23,9414	580,63	13901
			Накладные расходы			*78,10*	*1870*
			Сметная прибыль			*43,01*	*1030*
26	76	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	23,9414	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
27	77	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	м2 стяжки	23,9414	520,43	12460
			Накладные расходы			*113,78*	*2724*
			Сметная прибыль			*38,55*	*923*
28	84	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,150	3382,43	34332
			Накладные расходы			*609,01*	*6181*
			Сметная прибыль			*250,55*	*2543*
29	85	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см**	м2 покрытия	16,170	1050,92	16993
			Накладные расходы			*185,38*	*2998*
			Сметная прибыль			*77,85*	*1259*
30	86	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 15 см**	м2 покрытия	16,170	227,27	3675
			Накладные расходы			*35,75*	*578*
			Сметная прибыль			*16,84*	*272*
			Раздел: Камера ТК-2а				
31	97	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.**	м3 грунта	100,000	337,44	33744

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*66,69*	*6669*
			Сметная прибыль			*25,00*	*2500*
32	**98**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки**	**тенге за 1 тонну**	**200,000**	**209,46**	**41893**
			Накладные расходы			*7,64*	*1528*
			Сметная прибыль			*15,52*	*3103*
33	**99**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**85,000**	**40,97**	**3483**
			Накладные расходы			*7,89*	*670*
			Сметная прибыль			*3,04*	*258*
34	**100**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**85,000**	**271,98**	**23118**
			Накладные расходы			*85,10*	*7234*
			Сметная прибыль			*20,15*	*1712*
35	**101**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20,000**	**1830,85**	**36617**
			Накладные расходы			*671,68*	*13434*
			Сметная прибыль			*135,62*	*2712*
36	**116**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка сальников диаметром до 250 мм**	**т фасонных частей**	**0,0405**	**1495961,52**	**60586**
			Накладные расходы			*344560,25*	*13955*
			Сметная прибыль			*110811,96*	*4488*
37	**117**	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1,000**	**6674,93**	**6675**
			Накладные расходы			*1584,00*	*1584*
			Сметная прибыль			*494,44*	*494*
38	**118**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,00744**	**265779,88**	**1977**
			Накладные расходы			*36346,67*	*270*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*146*
39	**119**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3348**	**92,08**	**31**
			Накладные расходы			*21,10*	*7*
			Сметная прибыль			*6,82*	*2*
40	**120**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,3348**	**233,53**	**78**
			Накладные расходы			*52,16*	*17*
			Сметная прибыль			*17,30*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**125**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /опорные подушки ОП-1/**	м3	**0,260**	**15536,80**	**4040**
			Накладные расходы			*566,59*	*147*
			Сметная прибыль			*1150,87*	*299*
42	**126**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,018**	**265779,88**	**4784**
			Накладные расходы			*36346,67*	*654*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*354*
43	**127**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**0,810**	**92,08**	**75**
			Накладные расходы			*21,10*	*17*
			Сметная прибыль			*6,82*	*6*
44	**128**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**0,810**	**233,53**	**189**
			Накладные расходы			*52,16*	*42*
			Сметная прибыль			*17,30*	*14*
45	**129**	**21-050301-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00174**	**145486,71**	**253**
			Накладные расходы			*5305,58*	*9*
			Сметная прибыль			*10776,79*	*19*
46	**130**	**21-040302-0503 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	шт.	**4,000**	**27443,76**	**109775**
			Накладные расходы			*1000,81*	*4003*
			Сметная прибыль			*2032,87*	*8131*
47	**131**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 /П15д-8 из бетона В25/**	м3	**1,440**	**86818,58**	**125019**
			Накладные расходы			*3166,08*	*4559*
			Сметная прибыль			*6431,01*	*9261*
48	**132**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тех.ч. тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В25**	м3	**1,440**	**713,92**	**1028**
			Накладные расходы			*26,04*	*37*
			Сметная прибыль			*52,88*	*76*
49	**133**	**21-040106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012 /Б-8 из бетона В25/**	м3	**2,300**	**115425,71**	**265479**
			Накладные расходы			*4209,32*	*9681*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8550,05*	*19665*
50	**134**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,000**	**3106,57**	**12426**
			Накладные расходы			*113,29*	*453*
			Сметная прибыль			*230,12*	*920*
51	**135**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,000**	**11266,57**	**45066**
			Накладные расходы			*410,87*	*1643*
			Сметная прибыль			*834,56*	*3338*
52	**136**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические /РМ-1/. Установка**	**т металлических изделий**	**0,00934**	**491241,20**	**4588**
			Накладные расходы			*38888,91*	*363*
			Сметная прибыль			*36388,24*	*340*
53	**137**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,4203**	**233,53**	**98**
			Накладные расходы			*52,16*	*22*
			Сметная прибыль			*17,30*	*7*
54	**138**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка /скобы/**	**т стальных элементов**	**0,0266**	**526736,63**	**14032**
			Накладные расходы			*131498,94*	*3503*
			Сметная прибыль			*39017,53*	*1039*
55	**139**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,1988**	**233,53**	**280**
			Накладные расходы			*52,16*	*63*
			Сметная прибыль			*17,30*	*21*
56	**140**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка сальников диаметром 300-800 мм**	**т фасонных частей**	**0,0559**	**1087548,86**	**60794**
			Накладные расходы			*199637,55*	*11160*
			Сметная прибыль			*80559,17*	*4503*
57	**146**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,000**	**874,43**	**15740**
			Накладные расходы			*217,11*	*3908*
			Сметная прибыль			*64,77*	*1166*
58	**147**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 мм до 100 мм**	**м2 стяжки**	**18,000**	**1084,98**	**19530**
			Накладные расходы			*189,71*	*3415*
			Сметная прибыль			*80,37*	*1447*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**148**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,9414**	707,89	**16948**
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
60	**149**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 60 мм**	**м2 стяжки**	23,9414	3287,36	**78704**
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
61	**150**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,9414**	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
62	**151**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 100 мм**	**м2 стяжки**	23,9414	3287,36	**78704**
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
63	**152**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	23,9414	727,39	17415
			Накладные расходы			*113,38*	*2714*
			Сметная прибыль			*53,88*	*1290*
64	**153**	**11-120101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	23,9414	**580,63**	**13901**
			Накладные расходы			*78,10*	*1870*
			Сметная прибыль			*43,01*	*1030*
65	**154**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	23,9414	707,89	**16948**
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
66	**155**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	м2 стяжки	23,9414	**520,43**	**12460**
			Накладные расходы			*113,78*	*2724*
			Сметная прибыль			*38,55*	*923*
67	**156**	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	**22,9680072**	**353,07**	**8109**
			Накладные расходы			*12,88*	*296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,15*	*601*
68	157	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов Техноэласт ЭПП	м2 поверхности	76,560024	2206,04	168895
			Накладные расходы			*317,63*	*24317*
			Сметная прибыль			*163,41*	*12511*
69	158	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Гидроизоляция профилированной мембраной	м2	76,560024	4217,38	322883
			Накладные расходы			*700,52*	*53632*
			Сметная прибыль			*312,40*	*23917*
70	159	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,150	3382,43	34332
			Накладные расходы			*609,01*	*6181*
			Сметная прибыль			*250,55*	*2543*
71	160	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2 покрытия	16,170	1050,92	16993
			Накладные расходы			*185,38*	*2998*
			Сметная прибыль			*77,85*	*1259*
72	161	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 15 см	м2 покрытия	16,170	227,27	3675
			Накладные расходы			*35,75*	*578*
			Сметная прибыль			*16,84*	*272*
			Раздел: Камера ТК-16				
73	174	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	51,17052	40,97	2097
			Накладные расходы			*7,89*	*404*
			Сметная прибыль			*3,04*	*155*
74	175	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,17052	271,98	13917
			Накладные расходы			*85,10*	*4355*
			Сметная прибыль			*20,15*	*1031*
75	176	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,79263	1830,85	23421
			Накладные расходы			*671,68*	*8593*
			Сметная прибыль			*135,62*	*1735*
76	204	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	3106,57	12426
			Накладные расходы			*113,29*	*453*
			Сметная прибыль			*230,12*	*920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	205	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11266,57	45066
			Накладные расходы			*410,87*	*1643*
			Сметная прибыль			*834,56*	*3338*
78	206	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические /Р-1/. Установка	т металлических изделий	0,00964	491241,20	4736
			Накладные расходы			*38888,91*	*375*
			Сметная прибыль			*36388,24*	*351*
79	207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,43380	233,53	101
			Накладные расходы			*52,16*	*23*
			Сметная прибыль			*17,30*	*8*
80	208	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /скобы/	т стальных элементов	0,03552	526736,63	18710
			Накладные расходы			*131498,94*	*4671*
			Сметная прибыль			*39017,53*	*1386*
81	209	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,5984	233,53	373
			Накладные расходы			*52,16*	*83*
			Сметная прибыль			*17,30*	*28*
82	214	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,400	874,43	12592
			Накладные расходы			*217,11*	*3126*
			Сметная прибыль			*64,77*	*933*
83	215	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 мм до 100 мм	м2 стяжки	14,400	1084,98	15624
			Накладные расходы			*189,71*	*2732*
			Сметная прибыль			*80,37*	*1157*
84	216	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,7414	707,89	13975
			Накладные расходы			*147,45*	*2911*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1035*
85	217	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 60 мм	м2 стяжки	19,7414	3287,36	64897
			Накладные расходы			*957,93*	*18911*
			Сметная прибыль			*243,51*	*4807*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	**218**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	19,7414	707,89	13975
			Накладные расходы			*147,45*	*2911*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1035*
87	**219**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 100 мм**	**м2 стяжки**	19,7414	3287,36	64897
			Накладные расходы			*957,93*	*18911*
			Сметная прибыль			*243,51*	*4807*
88	**220**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	19,7414	727,39	14360
			Накладные расходы			*113,38*	*2238*
			Сметная прибыль			*53,88*	*1064*
89	**221**	**11-120101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	19,7414	580,63	11463
			Накладные расходы			*78,10*	*1542*
			Сметная прибыль			*43,01*	*849*
90	**222**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	19,7414	707,89	13975
			Накладные расходы			*147,45*	*2911*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1035*
91	**223**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	**м2 стяжки**	19,7414	520,43	10274
			Накладные расходы			*113,78*	*2246*
			Сметная прибыль			*38,55*	*761*
92	**230**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	9,400	3382,43	31795
			Накладные расходы			*609,01*	*5725*
			Сметная прибыль			*250,55*	*2355*
93	**231**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см**	**м2 покрытия**	15,120	1050,92	15890
			Накладные расходы			*185,38*	*2803*
			Сметная прибыль			*77,85*	*1177*
94	**232**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 15 см**	**м2 покрытия**	15,120	227,27	3436
			Накладные расходы			*35,75*	*541*
			Сметная прибыль			*16,84*	*255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Неподвижные опоры Н-1, Н4...Н14				
95	**347**	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/**	**м3**	**0,0202**	**14040,27**	**284**
			Накладные расходы			***512,02***	***10***
			Сметная прибыль			***1040,02***	***21***
			Раздел: Скользящая опора СО-1				
96	**391**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,00025**	**-233,53**	**-1**
			Накладные расходы			***-52,16***	***0***
			Раздел: Направляющие опоры для предизолированных труб в полиэтиленовой оболочке				
97	**399**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**112,000**	**203,36**	**22776**
			Накладные расходы			***75,76***	***8485***
			Сметная прибыль			***15,06***	***1687***
98	**400**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,00002**	**-429272,21**	**-9**
			Накладные расходы			***-15654,61***	***0***
			Сметная прибыль			***-31797,94***	***-1***
			Раздел: Заделка канала Ум-1				
99	**414**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,5832**	**92,08**	**54**
			Накладные расходы			***21,10***	***12***
			Сметная прибыль			***6,82***	***4***
100	**415**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,5832**	**233,53**	**136**
			Накладные расходы			***52,16***	***30***
			Сметная прибыль			***17,30***	***10***
101	**416**	**11-220801-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка сальников диаметром 900-1600 мм**	**т фасонных частей**	**0,8582**	**791198,50**	**679007**
			Накладные расходы			***129253,76***	***110926***
			Сметная прибыль			***58607,30***	***50297***
102	**417**	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм**	**сальник**	**2,000**	**50445,96**	**100892**
			Накладные расходы			***14493,68***	***28987***
			Сметная прибыль			***3736,74***	***7473***
103	**418**	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1200 мм**	**сальник**	**2,000**	**69591,75**	**139183**
			Накладные расходы			***20756,05***	***41512***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5154,94*	*10310*
			ИТОГО:				**5550772**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**932227**
			Сметная прибыль				**411168**
			Итого с временными		**1,04 %**	**57728,03**	**5608500,03**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**242287,20**	**5850787,23**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**5558247,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**666989,74**	**6225237,60**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ Муслимов С.А.

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 08-4-3-470 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.10.2018	14.09.2018	29.10.2018

Акт приемки выполненных работ №21

лрс 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	180,8542788	332,92	60209
			Накладные расходы			*61,57*	*11135*
			Сметная прибыль			*24,66*	*4460*
2	2	11-010102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147,6080463	257,54	38015
			Накладные расходы			*47,63*	*7031*
			Сметная прибыль			*19,08*	*2816*
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,9748698	4621,86	46098
			Накладные расходы			*1695,62*	*16912*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*342,36*	*3415*
4	**6**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под опоры/**	**м3 грунта**	**19,4339875**	**6748,40**	**131148**
			Накладные расходы			*2475,79*	*48114*
			Сметная прибыль			*499,88*	*9715*
5	**7**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под опоры/**	**м3 грунта**	**7,130**	**4621,86**	**32954**
			Накладные расходы			*1695,62*	*12090*
			Сметная прибыль			*342,36*	*2441*
6	**8**	**11-010102-0387 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Грунт разработанный вручную/**	**м3 грунта**	**38,5739875**	**257,54**	**9934**
			Накладные расходы			*47,63*	*1837*
			Сметная прибыль			*19,08*	*736*
7	**9**	**11-010102-0386 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Грунт разработанный вручную/**	**м3 грунта**	**49,8812298**	**197,87**	**9870**
			Накладные расходы			*36,59*	*1825*
			Сметная прибыль			*14,66*	*731*
8	**10**	**41-010103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /вывоз всего разработанного грунта/**	**т**	**759,4971535**	**409,11**	**310721**
			Накладные расходы			*14,92*	*11331*
			Сметная прибыль			*30,30*	*23016*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	410,94711	25,27	10385
			Накладные расходы			*5,41*	*2222*
			Сметная прибыль			*1,87*	*769*
10	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунта 2	м3 грунта	719,512	1372,34	987413
			Накладные расходы			*503,47*	*362252*
			Сметная прибыль			*101,65*	*73142*
11	15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунт 2 группы	м3 грунта	2877,048	35,06	100863
			Накладные расходы			*6,75*	*19414*
			Сметная прибыль			*2,60*	*7471*
12	16	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до расстояния 15 м. Грунт 2 группы	м3 грунта	2877,048	34,62	99612
			Накладные расходы			*6,66*	*19174*
			Сметная прибыль			*2,56*	*7379*
13	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3596,560	227,98	819942
			Накладные расходы			*71,31*	*256473*
			Сметная прибыль			*16,89*	*60736*
			Раздел: Прокладка трубопроводов				
14	18	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,000	433,07	2165
			Накладные расходы			*156,44*	*782*
			Сметная прибыль			*32,08*	*160*
15	19	прайс-лист Эргономика/г.Караганда/#2017г.	Манометр ДМ-2,5МПа-1,0ТУ /МП2-Уф-0-2,5МПа КИС/	шт	5,000	2569,78	12849
			Накладные расходы			*93,71*	*469*
			Сметная прибыль			*190,35*	*952*
16	20	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5,000	607,75	3039
			Накладные расходы			*210,00*	*1050*
			Сметная прибыль			*45,02*	*225*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	21	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт	5,000	1448,39	7242
			Накладные расходы			*52,82*	*264*
			Сметная прибыль			*107,29*	*536*
18	22	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	шт	5,000	1223,86	6119
			Накладные расходы			*44,63*	*223*
			Сметная прибыль			*90,66*	*453*
19	23	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	**Установка манометра Т139.00**	шт	5,000	6741,74	33709
			Накладные расходы			*1493,35*	*7467*
			Сметная прибыль			*499,39*	*2497*
20	24	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	**Установка манометра Т139.00**	т	0,007	410239,79	2872
			Накладные расходы			*14960,54*	*105*
			Сметная прибыль			*30388,13*	*213*
21	25	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	**Установка термометра Т136.06,05,03,04**	шт	5,000	6741,74	33709
			Накладные расходы			*1493,35*	*7467*
			Сметная прибыль			*499,39*	*2497*
22	26	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	**Установка термометра Т136.06,05,03,04**	т	0,009	410239,79	3692
			Накладные расходы			*14960,54*	*135*
			Сметная прибыль			*30388,13*	*273*
23	31	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов в проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05**	шт.	2,000	78970,82	157942
			Накладные расходы			*18878,18*	*37756*
			Сметная прибыль			*5849,69*	*11699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**33**	**13-121101-0517 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов в проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05**	**шт.**	**1,000**	**52927,43**	**52927**
			Накладные расходы			***12982,08***	***12982***
			Сметная прибыль			***3920,55***	***3921***
25	**37**	**11-240106-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка**	**комплект**	**5,000**	**33404,54**	**167023**
			Накладные расходы			***9689,16***	***48446***
			Сметная прибыль			***2474,41***	***12372***
26	**39**	**11-240106-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**2,000**	**23609,22**	**47218**
			Накладные расходы			***6811,31***	***13623***
			Сметная прибыль			***1748,83***	***3498***
27	**41**	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2,000**	**16358,66**	**32717**
			Накладные расходы			***4731,06***	***9462***
			Сметная прибыль			***1211,75***	***2424***
28	**43**	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,000**	**10356,50**	**10356**
			Накладные расходы			***2910,94***	***2911***
			Сметная прибыль			***767,15***	***767***
29	**45**	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**7,000**	**5956,82**	**41698**
			Накладные расходы			***1673,80***	***11717***
			Сметная прибыль			***441,25***	***3089***
30	**47**	**11-240101-0610 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,01647**	**12171648,87**	**200467**
			Накладные расходы			***3128279,01***	***51523***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*901603,62*	*14849*
31	48	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	16,470	99504,96	1638847
			Накладные расходы			*3628,73*	*59765*
			Сметная прибыль			*7370,74*	*121396*
32	49	11-240101-0608 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01929	9305939,55	179512
			Накладные расходы			*2401838,54*	*46331*
			Сметная прибыль			*689328,86*	*13297*
33	50	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	17,040	80671,17	1374637
			Накладные расходы			*2941,90*	*50130*
			Сметная прибыль			*5975,64*	*101825*
34	51	11-240101-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00119	5461619,21	6499
			Накладные расходы			*1460950,51*	*1739*
			Сметная прибыль			*404564,39*	*481*
35	52	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,360	-29120,59	-39604
			Накладные расходы			*-1061,96*	*-1444*
			Сметная прибыль			*-2157,07*	*-2934*
36	53	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	8,780	26153,27	229626
			Накладные расходы			*2738,94*	*24048*
			Сметная прибыль			*1937,28*	*17009*
37	54	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	17,220	17472,93	300884
			Накладные расходы			*2049,77*	*35297*
			Сметная прибыль			*1294,29*	*22288*
38	55	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	13,950	14542,01	202861
			Накладные расходы			*1735,42*	*24209*
			Сметная прибыль			*1077,19*	*15027*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**56**	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,600**	**10000,17**	**196003**
			Накладные расходы			*1367,28*	*26799*
			Сметная прибыль			*740,75*	*14519*
40	**57**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,800**	**6065,28**	**35179**
			Накладные расходы			*854,10*	*4954*
			Сметная прибыль			*449,28*	*2606*
41	**58**	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,340**	**3811,74**	**8919**
			Накладные расходы			*593,01*	*1388*
			Сметная прибыль			*282,35*	*661*
42	**59**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,110**	**2111,97**	**12904**
			Накладные расходы			*421,55*	*2576*
			Сметная прибыль			*156,44*	*956*
43	**60**	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**276,88**	**1108**
			Накладные расходы			*10,10*	*40*
			Сметная прибыль			*20,51*	*82*
44	**61**	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**1402,30**	**2805**
			Накладные расходы			*51,14*	*102*
			Сметная прибыль			*103,87*	*208*
45	**62**	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**3588,83**	**14355**
			Накладные расходы			*130,88*	*524*
			Сметная прибыль			*265,84*	*1063*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**63**	**23-020101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**7,000**	**8188,52**	**57320**
			Накладные расходы			***298,62***	***2090***
			Сметная прибыль			***606,56***	***4246***
47	**64**	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**16763,34**	**33527**
			Накладные расходы			***611,32***	***1223***
			Сметная прибыль			***1241,73***	***2483***
48	**65**	**23-020101-0278 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**25335,18**	**50670**
			Накладные расходы			***923,92***	***1848***
			Сметная прибыль			***1876,68***	***3753***
49	**66**	**23-020101-0320 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**68710,69**	**68711**
			Накладные расходы			***2505,73***	***2506***
			Сметная прибыль			***5089,68***	***5090***
50	**50**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6,110**	**112,10**	**685**
			Накладные расходы			***40,55***	***248***
			Сметная прибыль			***8,30***	***51***
51	**69**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,340**	**112,97**	**264**
			Накладные расходы			***40,58***	***95***
			Сметная прибыль			***8,37***	***20***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**70**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**25,400**	**116,86**	**2968**
			Накладные расходы			***40,72***	***1034***
			Сметная прибыль			***8,66***	***220***
53	**71**	**11-161101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**39,950**	**131,07**	**5236**
			Накладные расходы			***41,24***	***1647***
			Сметная прибыль			***9,71***	***388***
54	**75**	**11-090301-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж основания**	**т**	**0,01328**	**53550,62**	**711**
			Накладные расходы			***13490,14***	***179***
			Сметная прибыль			***3966,71***	***53***
55	**76**	**11-090301-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ребер и косынок**	**т**	**0,03008**	**89952,88**	**2706**
			Накладные расходы			***21055,23***	***633***
			Сметная прибыль			***6663,18***	***200***
56	**77**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	**т**	**0,04336**	**388841,73**	**16860**
			Накладные расходы			***14180,20***	***615***
			Сметная прибыль			***28803,09***	***1249***
57	**78**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Клапан-захлопка д=200 мм. Изготовление**	**т**	**0,00162**	**-3928,89**	**-6**
			Накладные расходы			***-1142,89***	***-2***
			Сметная прибыль			***-291,03***	***0***
58	**79**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Клапан-захлопка диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**-1,000**	**3380,90**	**-3381**
			Накладные расходы			***-1149,15***	***-1149***
			Сметная прибыль			***-250,44***	***-250***
59	**80**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции клапана-захлопки д 100 мм, масса до 0,5 т**	**т**	**0,00162**	**-388841,73**	**-630**
			Накладные расходы			***-14180,20***	***-23***
			Сметная прибыль			***-28803,09***	***-47***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	**81**	**11-260101-1301 РСНБ РК 2015**	**Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали**	**шт. арматуры и фланцевых соединений**	**12,000**	**9678,52**	**116142**
			Накладные расходы			***3349,70***	***40196***
			Сметная прибыль			***716,93***	***8603***
61	**82**	**11-260101-1302 РСНБ РК 2015**	**Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали**	**шт. арматуры и фланцевых соединений**	**16,000**	**18714,63**	**299434**
			Накладные расходы			***6493,23***	***103892***
			Сметная прибыль			***1386,27***	***22180***
62	**84**	**21-050104-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,233345**	**284138,80**	**66302**
			Накладные расходы			***10361,91***	***2418***
			Сметная прибыль			***21047,32***	***4911***
63	**87**	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**30,1612903**	**44712,70**	**1348593**
			Накладные расходы			***12482,49***	***376488***
			Сметная прибыль			***3312,05***	***99896***
64	**88**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**37,400**	**21280,82**	**795903**
			Накладные расходы			***776,06***	***29025***
			Сметная прибыль			***1576,36***	***58956***
65	**89**	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**220,0008696**	**1248,55**	**274683**
			Накладные расходы			***281,55***	***61942***
			Сметная прибыль			***92,49***	***20347***
66	**90**	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,253**	**343250,55**	**86842**
			Накладные расходы			***12517,59***	***3167***
			Сметная прибыль			***25425,97***	***6433***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	91	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13953,600	977,21	13635614
			Накладные расходы			*142,83*	*1992946*
			Сметная прибыль			*72,39*	*1010045*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1425,5 м				
68	94	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	577,5398667	10622,79	6135087
			Накладные расходы			*2371,42*	*1369592*
			Сметная прибыль			*786,87*	*454451*
69	98	Общая часть табл.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	578,0498667	713,92	412680
			Накладные расходы			*26,04*	*15050*
			Сметная прибыль			*52,88*	*30569*
70	99	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	1,6120736	141771,30	228546
			Накладные расходы			*47510,95*	*76591*
			Сметная прибыль			*10501,58*	*16929*
71	100	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(двутавровые закладные)	т	1,6120736	410239,79	661337
			Накладные расходы			*14960,54*	*24117*
			Сметная прибыль			*30388,13*	*48988*
72		21-040303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /Л17-11/2М	м3	224,500	-76385,85	-17148624
			Накладные расходы			*-2785,62*	*-625372*
			Сметная прибыль			*-5658,21*	*-1270268*
73		21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11/2М	м3	143,500	-77736,70	-11155219
			Накладные расходы			*-2834,89*	*-406806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-5758,27*	*-826313*
			Раздел: Сбросной колодец СК				
74	**101**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**11266,57**	**11267**
			Накладные расходы			*410,87*	*411*
			Сметная прибыль			*834,56*	*835*
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
75	**114**	**23-010402-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**5,450**	**-161695,43**	**-881240**
			Накладные расходы			*-5896,67*	*-32137*
			Сметная прибыль			*-11977,44*	*-65277*
76	**115**	**23-010402-0409 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**4,690**	**-238171,80**	**-1117026**
			Накладные расходы			*-8685,60*	*-40735*
			Сметная прибыль			*-17642,36*	*-82743*
77	**140**	**23-020201-5219 РСНБ РК 2015**	**Опора скользящая и направляющая 1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**38,000**	**99451,79**	**3779168**
			Накладные расходы			*3626,79*	*137818*
			Сметная прибыль			*7366,80*	*279938*
78	**141**	**23-020201-5217 РСНБ РК 2015**	**Опора скользящая и направляющая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**20,000**	**79615,60**	**1592312**
			Накладные расходы			*2903,40*	*58068*
			Сметная прибыль			*5897,45*	*117949*
79	**150**	**23-020201-6210 РСНБ РК 2015**	**Муфта электросварная МЭЛС 1200-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1200-700ВК**	**комплект**	**2,000**	**191259,32**	**382519**
			Накладные расходы			*6974,80*	*13950*
			Сметная прибыль			*14167,36*	*28335*
80	**151**	**23-020201-6207 РСНБ РК 2015**	**Муфта электросварная МЭЛС 1000-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1000-700ВК**	**комплект**	**21,000**	**-78726,89**	**-1653265**
			Накладные расходы			*-2871,00*	*-60291*
			Сметная прибыль			*-5831,62*	*-122464*
81	**155**	**21-130801-0206 РСНБ РК 2015**	**Манжета стенового ввода СВ-1000**	**комплект**	**2,000**	**-13278,19**	**-26556**
			Накладные расходы			*-484,23*	*-968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-983,57*	*-1967*
82	**156**	**21-130801-0207 РСНБ РК 2015**	**Манжета стенового ввода СВ-1200**	**комплект**	**2,000**	**-15321,19**	**-30642**
			Накладные расходы			*-558,73*	*-1117*
			Сметная прибыль			*-1134,90*	*-2270*
83	**159**	**11-220801-0107 РСНБ РК 2015**	**Сальники диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4291**	**791198,50**	**339503**
			Накладные расходы			*129253,76*	*55463*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*25148*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия и грунтовой дороги				
84	**160**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**-2,500**	**-398,15**	**-995**
			Накладные расходы			*-95,57*	*-239*
			Сметная прибыль			*-29,49*	*-74*
85	**161**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**-1,600**	**-3727,60**	**-5964**
			Накладные расходы			*-1176,91*	*-1883*
			Сметная прибыль			*-276,12*	*-442*
86	**162**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобраное асфальтобетонное покрытие/**	**м3 грунта**	**-4,100**	**-281,23**	**-1153**
			Накладные расходы			*-55,58*	*-228*
			Сметная прибыль			*-20,83*	*-85*
87	**163**	**41-010103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**7,995**	**-409,11**	**-3271**
			Накладные расходы			*-14,92*	*-119*
			Сметная прибыль			*-30,30*	*-242*
88	**164**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**-4,100**	**-25,27**	**-104**
			Накладные расходы			*-5,41*	*-22*
			Сметная прибыль			*-1,87*	*-8*
89	**165**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-0,500**	**-2775,16**	**-1388**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-272,59*	*-136*
			Сметная прибыль			*-205,57*	*-103*
90	**166**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**-10,000**	**-1525,34**	**-15253**
			Накладные расходы			*-138,95*	*-1389*
			Сметная прибыль			*-112,99*	*-1130*
91	**167**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,125**	**69868,45**	**8734**
			Накладные расходы			*2949,53*	*369*
			Сметная прибыль			*5175,44*	*647*
92	**168**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,000**	**1305,68**	**65284**
			Накладные расходы			*80,86*	*4043*
			Сметная прибыль			*96,72*	*4836*
93	**169**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 6 см к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**50,000**	**573,96**	**28698**
			Накладные расходы			*21,15*	*1057*
			Сметная прибыль			*42,52*	*2126*
94	**170**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,000**	**1360,35**	**68018**
			Накладные расходы			*82,90*	*4145*
			Сметная прибыль			*100,77*	*5038*
95	**171**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 5 см к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**50,000**	**299,33**	**14967**
			Накладные расходы			*11,02*	*551*
			Сметная прибыль			*22,17*	*1109*
96	**172**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,4722222**	**2775,16**	**9636**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*272,59*	*947*
			Сметная прибыль			*205,57*	*714*
97	**173**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**69,4444444**	**1525,34**	**105926**
			Накладные расходы			*138,95*	*9649*
			Сметная прибыль			*112,99*	*7846*
			ИТОГО:				**6299577**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4474042**
			Сметная прибыль				**466635**
			Итого с временными		**1,04 %**	**65382,00**	**6364959**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**274411,00**	**6639370**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**6307401,49**
			Итого с НДС		**12 %**	**756888,18**	**7064292,71**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ М.Е.Койлибаев

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов Н.С

Инженер технического надзора ТОО КҰРЫЛЫС-САПАСЫ

_____ Кыдыралимов С.А.