Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ"Детская областная больница" КГУ "Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства :Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	31.03.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина,23 в г. Петропавловске СКО	12 999 983,00	12 999 983,00	6 182 302	6182302					
НДС 12%	1 559 998	1 559 998,00							1 559 998
Итого	14 559 981,00	14 559 981,00							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК - **КГП на ПХВ «Детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»** **ФОРМА 2В**

ПОДРЯДЧИК - **ТОО «СпектрСтройСевер»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске СКО**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. 2 этаж (ОРП-2)										
		РАЗДЕЛ 2. Помещения 66,69,71,76,79,83,88,95,98,105,107,108,109										
11	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	15,3	189,07	0,2	2893	3	1832	0,8	12		
				126,64	0,08	1938	1	94,5	-	-		
12	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	288,7	20,86	1,12	6021	322	6362	0,14	39		
				19,74	0,17	5699	49	110,7	-	-		
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 1м2	9,5	159,79	28,3	1518	269	1225	0,89	8		
				131,5	4,99	1249	47	94,5	0,03	-		
15	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	9,5	1199,13	3,78	11392	36	4138	2,76	26		
				459,54	1,42	4366	14	94,5	0,01	-		
16	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м2	252,7	6,81	0,27	1722	68	1838	0,05	11		
				6,54	0,03	1653	7	110,7	-	-		
17	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	252,7	181,42	0,13	45846	33	5084	0,11	29		
				18,14	0,03	4585	7	110,7	-	-		

РАЗДЕЛ 3. Помещения 67,77,78,99,100,101,102,106,113,114,115

22	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	106,1	165,45	33,96	17554	3603	13785	0,89	95
				131,5	5,99	13952	636	94,5	0,03	4
		м2								
23	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	44,3	142,49	15,21	6312	674	6360	0,84	37
				127,28	2,4	5639	107	110,7	0,02	1
		1м2								
24	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	44,3	1166,87	21,38	51692	947	14520	1,84	82
				292,74	3,34	12968	148	110,7	0,03	2
		1м2								
25	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	125,6	1199,13	3,78	150611	475	54713	2,76	347
				459,54	1,42	57718	179	94,5	0,01	1
		м2								

РАЗДЕЛ 4. Помещения 72,73,74,75,80,84,85,86,87,89,90,91,92,96

28	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	183,5	6,81	0,27	1250	50	1334	0,05	8
				6,54	0,03	1200	5	110,7	-	-
		1м								
29	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	161,3	21,08	1,34	3400	216	3561	0,14	22
				19,74	0,2	3184	33	110,7	-	-
		1м2								
32	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	19	165,45	33,96	3144	645	2469	0,89	17
				131,5	5,99	2498	114	94,5	0,03	1
		м2								
34	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	19	1199,13	3,78	22783	72	8277	2,76	52
				459,54	1,42	8731	27	94,5	0,01	-
		м2								
35	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	172,1	181,42	0,13	31223	22	3462	0,11	19
				18,14	0,03	3123	5	110,7	-	-
		1м								

РАЗДЕЛ 5. Помещения 70,97

36	E0162-36-4	-Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски	48,5	44,45	-	2156	-	2037	0,31	15
				44,45	-	2156	-	94,5	-	-
		м2								
37	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,2	6,81	0,27	253	10	271	0,05	2
				6,54	0,03	243	1	110,7		

38	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	48,5	21,08	1,34	1022	65	1071	0,14	7
					19,74	0,2	957	10	110,7	-	-
42	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1,4	165,45	33,96	232	48	182	0,89	1
					131,5	5,99	184	8	94,5	0,03	-
44	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	48,5	358,14	4,19	17370	203	5210	0,68	33
					112,1	1,58	5437	77	94,5	0,01	-
46	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1,4	1199,13	3,78	1679	5	610	2,76	4
					459,54	1,42	643	2	94,5	0,01	-
47	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	37,2	181,42	0,13	6749	5	748	0,11	4
			1м		18,14	0,03	675	1	110,7	-	-

РАЗДЕЛ 6. Помещение 81

48	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную от известковой окраски		14,3	30,84	-	441	-	417	0,21	3
					30,84	-	441	-	94,5	-	-
53	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	43	165,45	33,96	7114	1460	5587	0,89	38
					131,5	5,99	5654	258	94,5	0,03	1
56	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43	1199,13	3,78	51563	163	18731	2,76	119
					459,54	1,42	19760	61	94,5	0,01	-
			м2								

РАЗДЕЛ 7. Помещения 69,82,93,94,110,111,112

58	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	12,85	195,76	34,24	2516	440	2242	1,09	14
				161,52	12,93	2076	166	100	0,06	1
59	Е0162-10-6	-Улучшенная масляная окраска дверей на 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов /внутри шкафа/	м2	39,5	220,81	0,2	8722	8	5994	1,01	40
					160,55	0,04	6342	2	94,5	-	-
61	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	12,85	4250	-	54613	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								

62	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	41,4	154,94	0,58	6414	24	736	0,11	4
				16,27	0,2	674	8	108	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
65	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,58	4010	-	38416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,77	4250	-	33023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	C12062-5	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	7,58	3540	-	26833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
68	C12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	12,64	3900	-	49296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	C12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,84	3640	-	13978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380	-	31740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
73	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
74	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	28	844	-	23632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 9. Радиаторы								
76	E0162-28-6	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты, сантехнические приборы/	142,8	144,2	0,07	20592	10	15044	0,71	101
				111,46	0,03	15916	4	94,5	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 11. Сантехнические работы								
81	E0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	4	5389,35	21,53	21557	86	4297	5,52	22
				928,8	3,76	3715	15	115,2	0,03	-
		компл								
82	E0165-15-1	-Смена смесителя	23	2160,91	0,76	49701	18	10806	2,33	54

83	Е0155-1-6 прим	-Демонтаж деревянных экранов	коп.л	5,8	407,7 / 99,52	0,13 / 8,4	9377 / 577	3 / 49	115,2 / 579	- / 0,64	- / 4
84	Е0110-9-4 прим	-Установка экранов из ПВХ конструкции 2,9х0,5м с дверцами для ревизии	м2	5,8	91,13 / 1502,62	1,37 / 5,87	529 / 8715	8 / 34	108 / 1504	0,01 / 1,49	- / 9
85	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	1,62	237,84 / 305,76	2,23 / 34,24	1379 / 495	13 / 55	108 / 461	0,01 / 1,82	- / 3
86	Е0155-1-6 прим	-Демонтаж деревянных экранов	м2	0,55	271,51 / 99,52	12,93 / 8,4	440 / 55	21 / 5	100 / 55	0,06 / 0,64	- / -
87	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,62	91,13 / 5073,19 / 318,74	1,37 / 34,51 / 11,13	50 / 8219 / 516	1 / 56 / 18	108 / 577 / 108	0,01 / 1,91 / 0,05	- / 3 / -
88	Е0110-9-4 прим	-Установка экранов из ПВХ конструкции 0,7х0,7м /2 шт/		0,55	1502,62 / 237,84	5,87 / 2,23	826 / 131	3 / 1	143 / 108	1,49 / 0,01	1 / -
89	Е0116-13-2	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м2	15	57,54 / 56,51	1,03 / 0,39	863 / 848	15 / 6	983 / 115,2	0,31 / -	5 / -
90	Е0116-13-1	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	40	59,08 / 58,62	0,46 / 0,18	2363 / 2345	18 / 7	2710 / 115,2	0,32 / -	13 / -
91	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	40	681,50 / 168,22	0,53 / 0,1	27263 / 6729	21 / 4	7756 / 115,2	0,88 / -	35 / -
92	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	15	802,11 / 162	0,69 / 0,13	12032 / 2430	10 / 2	2802 / 115,2	0,85 / -	13 / -
93	Е0716-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15, 20 мм	м	12	170,24 / 161,46	8,78 / 3,29	2043 / 1938	105 / 39	2278 / 115,2	0,91 / 0,02	11 / -

94	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15, 20 мм	м	8	560,68	21,94	4485	176	3796	2,26	18
					403,65	8,23	3229	66	115,2	0,04	-
95	С130804-564-8 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20х2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,192	31	-	223	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	0,6	200	-	120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение									
116	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		2	611	151,2	1222	302	635	2,4	5
					304,8	29,23	610	58	95	0,17	-
115	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	25	552,41	19,01	13810	475	6548	1,2	30
					272,4	3,31	6810	83	95	0,02	-
116	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	942,32	40,32	2827	121	1181	2,4	7
					408	6,48	1224	19	95	0,04	-
117	ТОО"220Вольт"	Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 16А	шт	12	77,63	-	932	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	шт	21	1915,82	-	40232	-	35874	12	252
					1898,1	-	39860	-	90	-	-
128	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью Не входить! включен бактерицидный облучатель	компл	21	182,75	-	3838	-	3499	1,07	23
					171,4	-	3599	-	97,2	-	-
129	С151704-3	Указатель световой СУП-М-У2	шт	21	441	-	9261	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

133	E0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках		53	983,48	273,01	52124	14470	37897	3,46	184
					571,32	164,32	30280	8709	97,2	0,72	38
135	C151702-115	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружней установки 4x18 OLPS/U (4755)	шт	19	1983	-	37677	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
147	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт.	60	46,6	-	2796	-	2373	0,26	15
					40,68	-	2441	-	97,2	-	-
148	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	57,54	-	288	-	208	0,27	1
					42,85	-	214	-	97,2	-	-
149	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип C56-124	шт	5	182	-	910	-	-	-	-
	прим				-	-	-	-	-	-	-
150	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип C16-122	шт	60	156	-	9360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
151	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	шт	0,11	16300	-	1793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	E0121-22-9	Установка штепсельных герметических и полугерметических розеток	1000шт	45	94,89	-	4270	-	3232	0,47	21
					73,9	-	3325	-	97,2	-	-
153	C151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с 3-м заземляющим контактом одноместная РС16-004	шт	40	171	-	6840	-	-	-	-
	прим				-	-	-	-	-	-	-
154	C151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с 2-м заземляющим контактом 2-местная РС 16-007	шт	5	226	-	1130	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
156	C151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3	шт	0,035	22300	-	781	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18, компактные 11Вт, 20Вт	1000шт	52	82	-	4264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	шт	1155	36,33		41955	-	38344	0,21	242
					34,16	-	39449	-	97,2	-	-

164	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,6834	53341	-	36453	-	-
					-	-	-	-	-
177	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	км	108	35,89	4,03	3876	435	3413
					31,86	0,65	3441	70	97,2
178	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	110	10,1	-	1111	-	1080
					10,1	-	1111	-	97,2
179	Ц0108-573-4	Демонтаж щита распределения энергии группового	шт	2	182,4	60,48	365	121	254
					121,92	11,69	244	23	95

ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 2. Помещения 66,69,71,76,79,83,88,95,98,105,107,108,109

1	Е0162-36-4	Очистка потолка вручную от краски	м2	281,8	44,45	-	12525	-	11837
					44,45	-	12525	-	94,5
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	281,8	312,15	7,09	87964	1999	38239
					140,91	2,68	39709	756	94,5
3	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	212	358,14	4,19	75926	889	22775
					112,1	1,58	23765	336	94,5
4	Е0115-165-1-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	70,1	158,38	5,31	11102	372	5356
					78,87	1,98	5529	139	94,5
5	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	2	216,29	0,2	433	-	286
					151,31	0,04	303	-	94,5
6	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от краски	м2	724,6	44,45	-	32207	-	30436
					44,45	-	32207	-	94,5
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	724,6	248,69	6,17	180202	4474	71286
					101,75	2,36	73726	1709	94,5

164	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,6834	53341	-	36453	-	-
					-	-	-	-	-
177	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	км	108	35,89	4,03	3876	435	3413
					31,86	0,65	3441	70	97,2
178	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	110	10,1	-	1111	-	1080
					10,1	-	1111	-	97,2
179	Ц0108-573-4	Демонтаж щита распределения энергии группового	шт	2	182,4	60,48	365	121	254
					121,92	11,69	244	23	95

1	Е0162-36-4	Очистка потолка вручную от краски	м2	281,8	44,45	-	12525	-	11837
					44,45	-	12525	-	94,5
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	281,8	312,15	7,09	87964	1999	38239
					140,91	2,68	39709	756	94,5
3	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	212	358,14	4,19	75926	889	22775
					112,1	1,58	23765	336	94,5
4	Е0115-165-1-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	70,1	158,38	5,31	11102	372	5356
					78,87	1,98	5529	139	94,5
5	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	2	216,29	0,2	433	-	286
					151,31	0,04	303	-	94,5
6	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от краски	м2	724,6	44,45	-	32207	-	30436
					44,45	-	32207	-	94,5
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	724,6	248,69	6,17	180202	4474	71286
					101,75	2,36	73726	1709	94,5

164	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,6834	53341	-	36453	-	-
					-	-	-	-	-
177	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	км	108	35,89	4,03	3876	435	3413
					31,86	0,65	3441	70	97,2
178	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	110	10,1	-	1111	-	1080
					10,1	-	1111	-	97,2
179	Ц0108-573-4	Демонтаж щита распределения энергии группового	шт	2	182,4	60,48	365	121	254
					121,92	11,69	244	23	95

1	Е0162-36-4	Очистка потолка вручную от краски	м2	281,8	44,45	-	12525	-	11837
					44,45	-	12525	-	94,5
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	281,8	312,15	7,09	87964	1999	38239
					140,91	2,68	39709	756	94,5
3	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	212	358,14	4,19	75926	889	22775
					112,1	1,58	23765	336	94,5
4	Е0115-165-1-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	70,1	158,38	5,31	11102	372	5356
					78,87	1,98	5529	139	94,5
5	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	2	216,29	0,2	433	-	286
					151,31	0,04	303	-	94,5
6	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от краски	м2	724,6	44,45	-	32207	-	30436
					44,45	-	32207	-	94,5
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	724,6	248,69	6,17	180202	4474	71286
					101,75	2,36	73726	1709	94,5

8	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	195,5	267,96	3,38	52386	662	10165	0,32	62
					53,72	1,3	10503	253	94,5	0,01	1
9	Е0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	529,1	139,34	2,9	73725	1533	36415	0,43	226
					71,73	1,1	37954	581	94,5	0,01	3
10	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума насухо	м2	287,8	688,93	8,82	198274	2538	26781	0,53	152
					80,73	3,33	23234	958	110,7	0,02	5
11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,8	1199,13	3,78	5756	18	2091	2,76	13
					459,54	1,42	2206	7	94,5	0,01	-
12	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство пристенного короба из ГКЛ с креплением на металлический каркас	м2	1,6	1076,3	8,72	1722	14	469	1,78	3
					307,55	2,54	492	4	94,5	0,01	-
13	Е0161-28-1	Устройство сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	340	340,18	1,22	115661	416	45363	0,98	333
					141	0,19	47940	64	94,5	-	1
14	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	23,6	1314,26	97,6	31017	2303	17606	4,62	109
					773,2	16,26	18247	384	94,5	0,09	2
15	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	23,6	455,45	11,02	10749	260	4445	1,11	26
					195,12	4,18	4605	99	94,5	0,02	-
16	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	4,5	267,96	3,38	1206	15	234	0,32	1
					53,72	1,3	242	6	94,5	0,01	-
17	Е0115-165-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	м2	19,1	139,34	2,9	2661	55	1315	0,43	8

	сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов		71,73	1,1	1370	21	94,5	0,01	-
18	Е0157-16-4п Устройство огрунтовки рим	м2	285,7	55,65	1,07	15898	304	119,63	0,24	69
19	Е0157-11-2 -Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	1м2	286	37,67 205,58	0,16 9,09	10762 58795	45 2599	110,7 418,78	- 0,83	- 238
				130,85	1,43	37423	408	110,7	0,01	3
20	Е0111-21-1 -Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	1место	285,7	549,9	87,57	157108	25019	533,90	0,83	237
				136	32,81	38855	9375	110,7	0,16	46
21	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	28,9	129,59	0,29	3745	8	71,8	0,12	4
		м		22,33	0,13	645	4	110,7	-	-

РАЗДЕЛ 3. Помещения 67,77,78,99,100,101,102,106,113,114,115

22	Е0162-36-4 -Очистка потолка вручную от краски		44,6	44,45	-	1982	-	187,3	0,31	14
				44,45	-	1982	-	94,5	-	-
23	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	44,6	312,15	7,09	13922	316	605,2	0,76	34
				140,91	2,68	6285	120	94,5	0,01	1
24	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1	358,14	4,19	358	4	107	0,68	1
				112,1	1,58	112	2	94,5	0,01	-
25	Е0115-165-1-1 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	43,6	158,38	5,31	6905	232	333,1	0,47	20
				78,87	1,98	3439	86	94,5	0,01	-
26	Е0162-36-4 -Очистка стен вручную от краски	м2	87,7	44,45	-	3898	-	368,4	0,31	27
				44,45	-	3898	-	94,5	-	-
27	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	47,4	248,69	6,17	11788	293	466,3	0,63	30
				101,75	2,36	4823	112	94,5	0,01	1
28	Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,8	267,96	3,38	1018	13	198	0,32	1
				53,72	1,3	204	5	94,5	0,01	-

	подготовленным под окраску								
29	E0115-165-10	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	43,6	139,34	2,9	6075	126	3001	0,43	19
					71,73	1,1	3128	48	94,5	0,01	-
30	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	20	1199,13	3,78	23983	76	8712	2,76	55
					459,54	1,42	9191	28	94,5	0,01	-
31	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Заделка ниш в стене ГКЛ	м2	4,5	1076,3	8,72	4843	39	1319	1,78	8
					307,55	2,54	1384	11	94,5	0,01	-
32	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	146,3	619,43	48,66	90623	7119	58847	2,47	361
					417,55	8,09	61088	1184	94,5	0,04	7
33	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	3,8	1314,26	97,6	4994	371	2835	4,62	18
					773,2	16,26	2938	62	94,5	0,09	-
34	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	0,8	455,45	11,02	364	9	151	1,11	1
					195,12	4,18	156	3	94,5	0,02	-
35	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	0,8	267,96	3,38	214	3	42	0,32	-
					53,72	1,3	43	1	94,5	0,01	-
36	E0115-17-1	-Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	3	1199,13	3,78	3597	11	1307	2,76	8
					459,54	1,42	1379	4	94,5	0,01	-
37	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	м2	44,3	306,82	20,17	13592	894	5205	0,7	31

	площадью свыше 20 м2		102,35	3,18	4561	141	110,7	0,02	1
	1м2								
	РАЗДЕЛ 4. Помещения 72,73,74,75,80,84,85,86,87,89,90,91,92,96								
38	E0162-36-4 -Очистка потолка вручную от краски	159,3	44,45	-	7081	-	6691	0,31	49
	м2		44,45	-	7081	-	94,5	-	-
39	E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	159,3	312,15	7,09	49725	1130	21616	0,76	122
	м2		140,91	2,68	22447	427	94,5	0,01	2
40	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,2	358,14	4,19	7951	93	2385	0,68	15
	м2		112,1	1,58	2489	35	94,5	0,01	-
41	E0115-165-1-1 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	137,1	158,38	5,31	21714	728	10474	0,47	64
	м2		78,87	1,98	10813	271	94,5	0,01	1
42	E0162-36-4 -Очистка стен вручную от краски	400,6	44,45	-	17806	-	16827	0,31	124
	м2		44,45	-	17806	-	94,5	-	-
43	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	400,6	248,69	6,17	99626	2473	39411	0,63	252
	м2		101,75	2,36	40760	945	94,5	0,01	5
44	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	14	267,96	3,38	3751	47	728	0,32	4
	м2		53,72	1,3	752	18	94,5	0,01	-
45	E0115-165-1-0 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	386,6	139,34	2,9	53869	1120	26608	0,43	165
	м2		71,73	1,1	27732	424	94,5	0,01	2
46	E0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума насухо	161,3	688,93	8,82	111124	1423	15010	0,53	85
	м2		80,73	3,33	13022	537	110,7	0,02	3
47	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,4	1199,13	3,78	480	2	174	2,76	1
	м2		459,54	1,42	184	1	94,5	0,01	-

48	E0161-28-1	-Устройство сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	120	340,18	1,22	40821	147	16011	0,98	118
					141	0,19	16920	22	94,5	-	-
49	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,6	619,43	48,66	4708	370	3057	2,47	19
					417,55	8,09	3173	62	94,5	0,04	-
50	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	7,6	1314,26	97,6	9988	742	5670	4,62	35
					773,2	16,26	5876	124	94,5	0,09	1
51	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	7,6	455,45	11,02	3461	84	1431	1,11	8
					195,12	4,18	1483	32	94,5	0,02	-
52	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м2	0,2	267,96	3,38	54	1	10	0,32	-
					53,72	1,3	11	-	94,5	0,01	-
53	E0115-165-10	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов	м2	7,4	139,34	2,9	1031	21	509	0,43	3
					71,73	1,1	531	8	94,5	0,01	-
54	E0157-16-4п рим	-Устройство огрунтовки	м2	161,3	55,65	1,07	8976	172	6754	0,24	39
					37,67	0,16	6076	26	110,7	-	-
55	E0157-11-2	-Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	1м2	161	205,58	9,09	33098	1463	23575	0,83	134
					130,85	1,43	21067	230	110,7	0,01	1
56	E0111-21-1	-Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	1место	161,3	549,9	87,57	88700	14125	30143	0,83	134
					136	32,81	21937	5293	110,7	0,16	26
57	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	9,4	129,59	0,29	1218	3	234	0,12	1
					22,33	0,13	210	1	110,7	-	-
58	E0110-92 3	-Установка дверных блоков из	м	23,452	439,11	39,72	10298	932	5719	1,27	30

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2		212,15	13,64	4975	320	108	0,07	2
59 С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	23,452	13000	-	304876	-	-	-	-
60 Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов м2	19,794	922,39	100,58	18258	1991	12324	4,11	81
			757,62	11,03	14996	218	81	0,05	1
61 С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	19,794	4472	-	88519	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. Помещения 70,97

62 Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	48,5	312,15	7,09	15139	344	6581	0,76	37
			140,91	2,68	6834	130	94,5	0,01	1
63 Е0162-36-4	-Очистка стен вручную от краски м2	97,8	44,45	-	4347	-	4108	0,31	30
			44,45	-	4347	-	94,5	-	-
64 Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2	97,8	248,69	6,17	24322	604	9622	0,63	61
			101,75	2,36	9951	231	94,5	0,01	1
65 Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	55,8	267,96	3,38	14952	189	2901	0,32	18
			53,72	1,3	2998	72	94,5	0,01	-
66 Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером м2								

0	масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
				71,73	1,1	3013	46	94,5	0,01	-
67	E0161-28-1	м2 -Устройство сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	40	340,18	1,22	13607	49	5337	0,98	39
				141	0,19	5640	7	94,5	-	-
68	E0161-7-1	м2 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,7	1314,26	97,6	4863	361	2760	4,62	17
				773,2	16,26	2861	60	94,5	0,09	-
69	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	3,7	455,45	11,02	1685	41	697	1,11	4
				195,12	4,18	722	15	94,5	0,02	-
70	E0115-180-5	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	1,9	267,96	3,38	509	6	99	0,32	1
				53,72	1,3	102	2	94,5	0,01	-
71	E0115-165-1-0	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов	1,8	139,34	2,9	251	5	124	0,43	1
				71,73	1,1	129	2	94,5	0,01	-
72	E0157-16-4п рим	м2 -Устройство огрунтовки	49,5	55,65	1,07	2755	53	2073	0,24	12
				37,67	0,16	1865	8	110,7	-	-
73	E0157-11-2	1м2 -Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	49	205,58	9,09	10073	445	7175	0,83	41
				130,85	1,43	6412	70	110,7	0,01	-
74	E0111-21-1	1место -Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	49,5	549,9	87,57	27220	4335	9250	0,83	41
				136	32,81	6732	1624	110,7	0,16	8
75	E0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума насухо	49,5	688,93	8,82	34102	437	4606	0,53	26
				80,73	3,33	3996	165	110,7	0,02	1

РАЗДЕЛ 6. Помещения 81

76	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	14,3	312,15	7,09	4464	101	1940	0,76	11
				140,91	2,68	2015	38	94,5	0,01	-
		м2								
77	E0115-165-1-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	14,3	158,38	5,31	2265	76	1093	0,47	7
				78,87	1,98	1128	28	94,5	0,01	-
		м2								
78	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	43	619,43	48,66	26635	2092	17296	2,47	106
				417,55	8,09	17955	348	94,5	0,04	2
		м2								
79	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1314,26	97,6	2366	176	1343	4,62	8
				773,2	16,26	1392	29	94,5	0,09	-
		м2								
80	E0115-17-1	-Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,8	1199,13	3,78	2158	7	784	2,76	5
				459,54	1,42	827	3	94,5	0,01	-
		м2								
81	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,3	142,49	15,21	2038	217	2053	0,84	12
				127,28	2,4	1820	34	110,7	0,02	-
		1м2								
82	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	14,3	306,82	20,17	4388	288	1680	0,7	10
				102,95	3,18	1472	46	110,7	0,02	-
		1м2								
83	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,3	1166,87	21,38	16686	306	4687	1,84	26
				292,74	3,34	4186	48	110,7	0,03	-
		1м2								

РАЗДЕЛ 7. Помещения 68,82,93,94,110,111,112

84	E0115-165-6	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	30,8	76,04	0,09	2342	3	1655	0,32	10
				56,83	0,04	1750	1	94,5	-	-
		м2								
85	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380	-	12420	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
		комплект								
86	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	12,85	465,97	184,55	5976	2372	3095	1,24	16

	каменных стенах, площадь проема до 3 м2		209,28	64,21	2689	825	108	0,25	3
87 С11011-1163 Изм. и дол.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	7	530 -	- -	3710 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 6/н. Помещения 103, 106

88 Е0162-36-4	Очистка потолка вручную от краски м2	26,6	44,45 44,45	- -	1182 1182	- -	1117 94,5	0,31 -	8 -
89 Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	26,6	312,15 140,91	7,09 2,68	8303 3748	189 71	3610 94,5	0,76 0,01	20 -
90 Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9,3	358,14 112,1	4,19 1,58	3331 1043	39 15	999 94,5	0,68 0,01	6 -
91 Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	17,3	158,38 78,87	5,31 1,98	2740 1364	92 34	1322 94,5	0,47 0,01	8 -
92 Е0162-36-4	Очистка стен вручную от краски м2	48	44,45 44,45	- -	2134 2134	- -	2016 94,5	0,31 -	15 -
93 Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2	27,8	248,69 101,75	6,17 2,36	6914 2829	172 66	2735 94,5	0,63 0,01	17 -
94 Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	27,8	139,34 71,73	2,9 1,1	3874 1994	81 31	1913 94,5	0,43 0,01	12 -
95 Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	41,9	1199,13 459,54	3,78 1,42	50244 19255	158 60	18252 94,5	2,76 0,01	116 -
96 Е0161-28-1	Устройство сетки по кирпичным м2	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	и бетонным поверхностям								
			141	0,13	1974	3	94,5	-	-
97	Е0161-2-1	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,4	619,43	48,66	25025	1966	16250	2,47	100
				417,55	8,09	16869	327	94,5	0,04	2
98	Е0161-7-1	м2 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1	1314,26	97,6	1314	98	746	4,62	5
				773,2	16,26	773	16	94,5	0,09	-
99	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	0,5	455,45	11,02	228	6	94	1,11	1
				195,12	4,18	98	2	94,5	0,02	-
100	Е0115-165-1-0	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов	0,5	139,34	2,9	70	1	34	0,43	-
				71,73	1,1	36	1	94,5	0,01	-
101	Е0115-17-1	м2 -Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,5	1199,13	3,78	600	2	218	2,76	1
				459,54	1,42	230	1	94,5	0,01	-
102	Е0157-16-4п-рим	м2 -Устройство огрунтовки	9,4	55,65	1,07	523	10	394	0,24	2
103	Е0157-11-2	1м2 -Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2		37,67	0,16	354	1	110,7	-	-
			9	205,58	9,09	1850	82	1318	0,83	7
				130,85	1,43	1178	13	110,7	0,01	-
104	Е0111-21-1	1место -Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	9,4	549,9	87,57	5169	823	1757	0,83	8
				136	32,81	1278	308	110,7	0,16	2
105	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	11,5	129,59	0,29	1490	3	286	0,12	1
				22,33	0,13	257	1	110,7	-	-
106	Е0157-2-7	м -Разборка покрытия полов из керамических плиток	17,3	142,49	15,21	2465	263	2484	0,84	15
				127,28	2,4	2202	42	110,7	[illegible]	

107	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	17,3	306,82	20,17	5308	349	2033	0,7	12
				102,95	3,18	1781	55	110,7	0,02	-
		1м2								
108	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	17,3	1166,87	21,38	20187	370	5670	1,84	32
				292,74	3,34	5064	58	110,7	0,03	1
		1м2								
109	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума насухо	9,4	688,93	8,82	6476	83	875	0,53	5
				80,73	3,33	759	31	110,7	0,02	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
110	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	58,57	195,76	34,24	11466	2006	10218	1,09	64
				161,52	12,93	9460	757	100	0,06	4
		м2								
111	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	58,57	465,07	184,55	27239	10809	17299	1,24	73
				209,28	64,21	12257	3761	108	0,25	15
		м2								
112	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	28	530	-	14840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	7,83	4250	-	33278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
114	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	9,33	4250	-	39653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
115	E0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных (ручка прибок)	9	93,19	-	839	-	892	0,47	4
				91,75	-	826	-	108	-	-
		шт								
116	C11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	9	308	-	2772	-	-		-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	E0115-206-1	-Остекление дверных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	5,3	989,78	5,89	5246	31	755	1,19	6
				148,42	2,23	787	12	94,5	0,01	-
		м2								
118	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	131	100,06	0,58	13107	75	2330	0,11	14
				16,27	0,2	2131	26	108	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 10. Окна								
119	E0110-91-1 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих створных	21,32	601,19	34,51	12817	736	7535	1,91	41

	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	проема до 2 м2	м2		318,74	11,13	6796	237	108	0,05	1
120	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,32	4472 -	- -	95343 -	- -	- -	- -	-
121	С11011-919	-Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 3 мм	м2	21,32	-424 -	- -	-9040 -	- -	- -	- -	-
122	Е0134-60-3	-Облицовка откосов ПХВ	м2	6	1258,01 172,02	2,16 0,81	7548 1032	13 5	1027 99	1,03 -	6 -
123	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	м2	60	100,06 16,27	0,58 0,2	6003 976	35 12	1067 108	0,11 -	6 -
		РАЗДЕЛ 6/н. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
124	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	200	76,51 73,28	0,13 0,04	15302 14656	25 7	18475 126	0,41 -	82 -
125	Е0109-40-1	-Монтаж стальных порожков	м	17,8	488,99 30,25	0,76 0,29	8704 538	13 5	440 81	0,18 -	3 -
		РАЗДЕЛ 11. Сантехника									
126	Е0165-15-1	-Смена смесителя с душем	компл	2	2060,91 407,7	0,76 0,13	4122 815	2 -	940 115,2	2,33 -	5 -
127	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	29,4	81,79 81,63	- -	2405 2400	- -	2765 115,2	0,47 -	14 -
128	Е0165-17-4	-Смена ванны стальной	компл	1	6189,68 1142,1	74,4 12,41	6190 1142	74 12	1330 115,2	7,06 0,11	7 -
129	Е0165-17-1	-Смена раковины (Б/У)	компл	23	457,73 432	9,86 1,58	10528 9936	227 36	11488 115,2	2,54 0,01	59 -
		РАЗДЕЛ 13 Электроосвещение									

130	ТОО"220Вольт"	-Щит распределительный Щ 24	шт	2	2163,52	-	4327	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	ТОО"220Вольт"	-Бокс	шт	1	349,12	-	349	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-29-3р 40А	шт	2	233,25	-	466	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 32А	шт	1	106,83	-	107	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 25А	шт	12	89,03	-	1068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
135	ТОО"220Вольт"	-Автоматический выключатель ВА 47-29-2р 25А	шт	1	160,25	-	160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	Е0121-24-1пр	-Установка лючков металлических в щитах на стенах	шт	2	692,56	55,8	1385	112	1099	3,17	6
					543,38	22,12	1087	44	97,2	0,11	-
137	Прайс-лист	-Люк	шт	2	3142,12	-	6284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	шт	456	36,33	-	16564	-	15139	0,21	96
					34,16	-	15575	-	97,2	-	-
139	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	19,5	36,33	-	708	-	647	0,21	4
					34,16	-	666	-	97,2	-	-
140	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,83844	33644	-	28208	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
141	С151601-120-8 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01989	81275	-	1617	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	км	120	27,66	-	3319	-	2915	0,16	19
					24,99	-	2999	-	97,2	-	-
143	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,1236	33644	-	4158	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	км	360	55,82	28,5	20096	10259	13709	0,16	58
					27,32	10,76	9837	3872	100	0,05	19

145	E0146-33-5	-Заделка отверстий, в стенах и перегородках	0,54	24321,7	479,1	13134	259	7385	90,26	49
				13494,6	181,44	7287	98	100	0,88	-
		м3								
146	E0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	145	267,9	198,26	38845	28748	19049	0,45	65
				69,64	76,33	10097	11068	90	0,42	61
		гнездо								
147	E0146-29-4	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	12	285,22	148,32	3423	1780	2315	0,81	10
				136,9	56,02	1643	672	100	0,27	3
		шт								
148	E0146-29-3	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	71	196,04	102,73	13919	7294	9382	0,55	39
				93,31	38,82	6625	2756	100	0,19	13
		шт								
149	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	39	464,83	329,97	18129	12869	9196	0,88	34
				134,87	127,14	5260	4958	90	0,7	27
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4373661	199300		8671
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1405177	70401		352
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2733	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	528350	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5401514	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42109	-	-	-
	Тенге	207595	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6182302	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	9753
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1694407	-	-
К=2,10277384077	Тенге	12999983			
НДС	Тенге	1559998			
ВСЕГО	Тенге	14559981			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР