*Типовая межведомственная форма №КС-3*

**Заказчик - КГП на ПХВ"Детская областная больница" КГУ "Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области**

**Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"**
**Наименование строительства :Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске СКО**

## СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 52 | 31.03.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске СКО | 15 991 947,00 | 2 991 964,00 | 6 182 302 | 1422865 | | | | | |
| НДС 12% | 1 919 034 | 359 036,00 | | | | | | | 359 036 |
| Итого | 17 910 981,00 | 3 351 000,00 | | | | | | | |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК - КГП на ПХВ «Детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СпектрСтройСевер»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт отделения ОРП-1 и ОРП-2 КГП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске СКО

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.
## №2

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ОТДЕЛ 2. 1 этаж (ОРП-1) | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 16. Помещения 8,12,19,24,26,32,39,48 | | | | | | | | |
| 202 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 2,7 | 165,45 | 33,96 | 447 | 92 | 351 | 0,89 | 2 |
| | | | | 131,5 | 5,99 | 355 | 16 | 94,5 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 203 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 2,7 | 1199,13 | 3,78 | 3238 | 10 | 1176 | 2,76 | 7 |
| | | | | 459,54 | 1,42 | 1241 | 4 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 18. Помещения 5,6,13,14,15,16,17,21,22,27,28,29,33,34,35,36,37,40,42,43,44 | | | | | | | | |
| 219 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 10,2 | 165,45 | 33,96 | 1688 | 346 | 1325 | 0,89 | 9 |
| | | | | 131,5 | 5,99 | 1341 | 61 | 94,5 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 221 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 6,1345 | 1199,13 | 3,78 | 7356 | 23 | 2672 | 2,76 | 17 |
| | | | | 459,54 | 1,42 | 2819 | 9 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 19. Помещение 25

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | E0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 39,12 | 1199,13 | 3,78 | 46910 | 148 | 17041 | 2,76 | 108 |
| | | | | 459,54 | 1,42 | 17977 | 56 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 22. Помещение 60

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | E0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 22,5 | 165,45 | 33,96 | 3723 | 764 | 2923 | 0,89 | 20 |
| | | | | 131,5 | 5,99 | 2959 | 135 | 94,5 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 260 | E0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 40,7 | 1199,13 | 3,78 | 48805 | 154 | 17729 | 2,76 | 112 |
| | | | | 459,54 | 1,42 | 18703 | 58 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

## ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 13 Электроосвещение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0121-9-1 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 1420 | 36,33 | - | 51582 | - | 47142 | 0,21 | 298 |
| | | | | 34,16 | - | 48500 | - | 97,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,6834 | 33644 | - | 22992 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 3 | С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,765 | 53341 | - | 40806 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 4 | E0146-31-1 | -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 | 629,025 | 55,82 | 28,5 | 35113 | 17926 | 23954 | 0,16 | 102 |
| | | | | 27,32 | 10,76 | 17187 | 6766 | 100 | 0,05 | 33 |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | E0146-33-5 | -Заделка отверстий, в стенах и перегородках | 0,9435375 | 24321,7 | 479,1 | 22948 | 452 | 12904 | 90,26 | 85 |
| | | | | 13494,6 | 181,44 | 12733 | 171 | 100 | 0,88 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 16. Помещения 8,12,19,24,26,32,39,48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0162-36-4 | -Очистка потолка вручную от краски | 225,1 | 44,45 | - | 10005 | - | 9455 | 0,31 | 69 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44,45 | - | 10005 | - | 94,5 | - | - |
| 7 | E0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2 | 225,1 | 312,15 | 7,09 | 70265 | 1596 | 30545 | 0,76 | 172 |
| | | | | 140,91 | 2,68 | 31719 | 604 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 8 | E0162-36-4 | -Очистка стен вручную от краски м2 | 589,8 | 44,45 | - | 26215 | - | 24774 | 0,31 | 182 |
| | | | | 44,45 | - | 26215 | - | 94,5 | - | - |
| 9 | E0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2 | 560,4 | 248,69 | 6,17 | 139367 | 3460 | 55132 | 0,63 | 352 |
| | | | | 101,75 | 2,36 | 57019 | 1321 | 94,5 | 0,01 | 6 |

м2

РАЗДЕЛ 17. Помещения 4,20,23,45,46,47,55,63,64,65

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E0162-36-4 | -Очистка потолка вручную от краски | 32,88 | 44,45 | - | 1461 | - | 1381 | 0,31 | 10 |
| | | | | 44,45 | - | 1461 | - | 94,5 | - | - |
| 11 | E0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2 | 32,88 | 312,15 | 7,09 | 10263 | 233 | 4462 | 0,76 | 25 |
| | | | | 140,91 | 2,68 | 4633 | 88 | 94,5 | 0,01 | - |
| 12 | E0162-36-4 | -Очистка стен вручную от краски м2 | 83 | 44,45 | - | 3689 | - | 3486 | 0,31 | 26 |
| | | | | 44,45 | - | 3689 | - | 94,5 | - | - |
| 13 | E0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2 | 83 | 248,69 | 6,17 | 20641 | 512 | 8166 | 0,63 | 52 |
| | | | | 101,75 | 2,36 | 8445 | 196 | 94,5 | 0,01 | 1 |

м2

РАЗДЕЛ 18. Помещения 5,6,13,14,15,16,17,21,22,27,28,29,33,34,35,36,37,40,42,43,44

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0162-36-4 | -Очистка потолка вручную от краски | 246,3 | 44,45 | - | 10948 | - | 10345 | 0,31 | 76 |
| | | | | 44,45 | - | 10948 | - | 94,5 | - | - |
| 15 | E0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2 | 246,3 | 312,15 | 7,09 | 76882 | 1747 | 33422 | 0,76 | 188 |
| | | | | 140,91 | 2,68 | 34707 | 661 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 16 | E0162-36-4 | -Очистка стен вручную от краски м2 | 630,6 | 44,45 | - | 28029 | - | 26487 | 0,31 | 194 |
| | | | | 44,45 | - | 28029 | - | 94,5 | - | - |
| 17 | E0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2 | 630,6 | 248,69 | 6,17 | 156825 | 3893 | 62038 | 0,63 | 396 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен | | 101,75 | 2,36 | 64162 | 1487 | 94,5 | 0,01 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 19. Помещения 25 | | | | | | | | |
| 18 | E0162-36-4 -Очистка потолка вручную от краски | 14,7 | 44,45 | - | 653 | - | 617 | 0,31 | 5 |
| | | | 44,45 | - | 653 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 19 | E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков | 14,7 | 312,15 | 7,09 | 4589 | 104 | 1995 | 0,76 | 11 |
| | | | 140,91 | 2,68 | 2071 | 39 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 20 | E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 14,7 | 1166,87 | 21,38 | 17153 | 314 | 4818 | 1,84 | 27 |
| | | | 292,74 | 3,34 | 4303 | 49 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 20. Помещения 41 | | | | | | | | |
| 21 | E0162-36-4 -Очистка потолка вручную от краски | 16,7 | 44,45 | - | 742 | - | 701 | 0,31 | 5 |
| | | | 44,45 | - | 742 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 22 | E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков | 16,7 | 312,15 | 7,09 | 5213 | 118 | 2266 | 0,76 | 13 |
| | | | 140,91 | 2,68 | 2353 | 45 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 23 | E0162-36-4 -Очистка стен вручную от краски | 44,5 | 44,45 | - | 1978 | - | 1869 | 0,31 | 14 |
| | | | 44,45 | - | 1978 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 24 | E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен | 44,5 | 248,69 | 6,17 | 11067 | 275 | 4378 | 0,63 | 28 |
| | | | 101,75 | 2,36 | 4528 | 105 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 21. Помещения 58 | | | | | | | | |
| 25 | E0162-36-4 -Очистка потолка вручную от краски | 10 | 44,45 | - | 444 | - | 420 | 0,31 | 3 |
| | | | 44,45 | - | 444 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 26 | E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков | 10 | 312,15 | 7,09 | 3121 | 71 | 1357 | 0,76 | 8 |
| | | | 140,91 | 2,68 | 1409 | 27 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | |
| 27 | E0162-36-4 -Очистка стен вручную от краски | 12,35 | 44,45 | - | 549 | - | 519 | 0,31 | 4 |
| | | | 44,45 | - | 549 | - | 94,5 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | |
| 28 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен | 26,85 | 248,69 | 6,17 | 6677 | 166 | 2641 | 0,63 | 17 |
| | | | | 101,75 | 2,36 | 2732 | 63 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 22. Помещения 60 | | | | | | | | |
| 29 | Е0162-36-4 | -Очистка потолка вручную от краски | 15,5 | 44,45 | - | 689 | - | 651 | 0,31 | 5 |
| | | | | 44,45 | - | 689 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков | 15,5 | 312,15 | 7,09 | 4838 | 110 | 2103 | 0,76 | 12 |
| | | | | 140,91 | 2,68 | 2184 | 42 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 15,5 | 1166,87 | 21,38 | 18086 | 331 | 5080 | 1,84 | 29 |
| | | | | 292,74 | 3,34 | 4537 | 52 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 914783 | 30992 | | 2708 |
| | Тенге | 437087 | 10809 | | 54 |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 172273 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1250592 | - | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 1422865 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2975 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 512027 | - | - |
| К=2,10277384077 | Тенге | 2991964 | | | |
| НДС | Тенге | 359036 | | | |
| ВСЕГО | Тенге | 3351000 | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТЕХНАДЗОР**