Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания Есильского РО Департамента МРЦСВ по СКО. Есильский район, с.Явленка, ул.Ленина, 4

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	13 684 356	13 684 356	5 679 857	5679857					
НДС 12%	1 642 123	1 642 123							1 642 123
Итого	15 326 479	15 326 479							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК - Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СпектрСтройСевер»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания Есильского РО Департамента МРЦСВ по СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017г.№1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Кровля								
1	Е0156-7-7	-Установка оконных коробок в деревянных стенах нерубленых площадью до 2 м2	0,77	507,91	7,87	391	6	110	0,85	1
				131,51	1,26	101	1	108	0,02	-
		м2								
2	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0506	1911,46	17,71	97	1	19	2,16	-
				349,31	6,75	18	-	108	0,03	-
		м3								
3	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,77	3960	-	3049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Прайс-лист	-Воронка водосборная д-350/150	8	848,51	-	6788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Прайс-лист	-Колено трубы д-150	16	307,28	-	4916	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Держатель трубы д-150	48	188,56	-	9051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Труба водосточная д-150/3000	22	1274,51	-	28039	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс-лист	-Колено сливное д-150	8	307,28	-	2458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Крыльцо входная группа

12	E0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,64626	18738,7	851,78	12110	550	8918	109,25	71
				16870,5	165,94	10903	107	81	0,81	1
		т								
13	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,64626	114900	-	74255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	28	8,62	0,02	241	1	217	0,05	2
				8,6	-	241	-	90	-	-
		отверст								
15	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,001	127995,24	851,11	128	1	6	38,07	-
				6365,25	320,63	6	-	94,5	1,58	-
		1т								
16	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	21	29,61	0,03	622	1	114	0,03	1
				6,68	-	140	-	81	-	-
		м2								
17	E0110-91-2	-Монтаж перегородки тамбура из ПХВ	13	406,32	23,17	5282	301	2628	1,07	14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02прим			179,48	7,73	2333	101	108	0,04	-
		м2								
18	C12061-181	-Конструкции ПВХ тамбур	13	4472	-	58136	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

	8.02-04-20 02, СН РК								
19 E0162-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	726	161,14	0,78	116984	563	61472	0,5	363
			79,44	0,29	57675	209	106,2	-	1
		м2							
20 E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	607,798	37,04	-	22513	-	21275	0,26	156
			37,04	-	22513	-	94,5	-	-
		м2							
21 E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	607,798	38,95	2,52	23672	1529	3843	0,04	24
			6,23	0,46	3787	280	94,5	-	2
		м2							
22 E0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	607,798	75,78	2,06	46058	1254	7216	0,07	43
			11,78	0,79	7157	479	94,5	-	2
		м2							
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ								
23 E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	41,5	158,38	23,78	6573	987	5959	0,91	38
			134,6	8,98	5586	373	100	0,04	2
		м2							
24 E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	24,59	673,27	39,81	16556	979	6227	1,32	33
			219,42	15,05	5396	370	108	0,07	2
		м2							
25 E0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2	1,64	391,61	27,58	642	45	330	1,06	2
			176,79	9,48	290	16	108	0,05	-
		м2							
26 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,59	4010	-	98606	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		м2							
[illegible]	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	13	77,9	-	1013	-	1073	0,39	5
			76,46	-	994	-	108	-	-
		шт							
[illegible]	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844	-	10972	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
[illegible]	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380	-	17940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
	ОКОННЫЕ БЛОКИ								
30	E0146-44-1 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	75,3195	270,9	23,78	20404	1791	19289	1,65	125
			247,12	8,98	18613	676	100	0,04	3
		м2							
31	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	68,6	379,3	23,6	26020	1619	15179	1,18	81
			196,66	8,22	13491	564	108	0,04	3
		м2							
32	E0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	2,93	527,24	24,73	1545	72	916	1,68	5
			281,23	8,22	824	24	108	0,04	-
		м2							
33	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	3,79	406,32	23,17	1540	88	766	1,07	4
			179,48	7,73	680	29	108	0,04	-
		м2							

34	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	71,5295	6433	-	460149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,79	4884	-	18510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	С12021-269	-Сетки в рамках	32	1222,14	-	39108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0126-33-2	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	0,8	7479,61	230,09	5984	184	1395	10,66	9
				1850,06	87,19	1480	70	90	0,43	-
		м3								
38	Е0156-10-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	45,3	59,75	0,3	2707	14	1790	0,23	10
				36,54	0,05	1655	2	108	-	-
		м								
39	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	46,206	4890	-	225947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	39,25	171,79	0,77	6743	30	2527	0,41	16
				60,01	0,11	2355	4	107,1	-	-
		м								
41	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	73,5	64,6	1,46	4748	107	4635	0,4	29
				63,14	0,56	4640	41	99	-	-
		м2								
42	С11031-4083	-Плиты из вспененного	2,94	5454	-	16035	-	-	-	-

	полиэтилена с добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 14896-86		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
44 Е0134-56-4	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	73,5	802,06	5,59	58952	411	28962	2,45	180
			395,89	2,14	29098	157	99	0,01	1
	м2								
44 Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	73,5	1228,68	1,5	90308	110	10472	0,86	63
			143,35	0,56	10536	41	99	-	-
	м2								
45 Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	198,921	100,69	65,24	20030	12977	15061	0,21	42
			35,45	24,64	7053	4901	126	0,12	24
	м								
46 С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	14	126,98	-	1778	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
47 Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (наружные откосы)	25,85	347,3	15,63	8978	404	3041	0,58	15
			112,55	11,95	2909	309	94,5	0,06	2
	м2								
48 Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	25,85	75,78	2,06	1959	53	307	0,07	2
			11,78	0,79	304	20	94,5	-	-
	м2								
	ПОЛЫ								
49 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	155,32	17,38	0,93	2699	144	2852	0,11	18
			16,45	0,14	2555	22	110,7	-	-
	1м2								
50 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	155,26	5,64	0,19	876	29	940	0,04	6
			5,45	0,02	846	3	110,7	-	-
	1м								
	СТЕНЫ								
51 Е0113-44-7	-Очистка стен от краски	735,2	69,86	-	51363	-	41604	0,39	287
			69,86	-	51363	-	81	-	-
	м2								
52 Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	662,1	370,5	4,29	245306	2839	54076	0,52	347
			84,79	1,64	56139	1084	94,5	0,01	5

14 + 11,7 + 11 = 36,7

	сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2							
	РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
53 E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	30	88,41	1,24	2652	37	3020	0,57	17
			87,17	0,2	2615	6	115,2	-	-
		м							
54 E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг (10сек-35шт)	35	197,2	15,96	6902	559	7409	1,21	42
			181,24	2,52	6343	88	115,2	0,02	1
		шт							
55 E0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг (15сек-5шт, 16сек-2шт, 20сек-1шт)	8	313,24	31,9	2506	255	2639	1,91	15
			281,34	5,04	2251	40	115,2	0,04	-
		шт							
56 E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	431,3	4,95	12939	149	2139	0,34	10
			60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-
		м							
57 E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	42,6	618,12	9,94	26332	423	3878	0,43	18
			75,3	3,71	3208	158	115,2	0,02	1
		м							
58 C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,75	200	-	5550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
59 E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	71,55	207,14	44,71	14821	3199	11969	0,81	58
			128,46	16,75	9191	1198	115,2	0,08	6
		1кВт							
60 C131204-125 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	472	548	-	-258656	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		секция							
	РАЗДЕЛ 3. Электротехнические работы								
61 E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	60	29,35	2,8	1761	168	1575	0,18	11
			26,55	0,45	1593	27	97,2	-	-
		шт							
62 E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	75	8,42	-	632	-	614	0,06	4
			8,42	-	632	-	97,2	-	-
		шт							
63 E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	16	37,55	-	601	-	584	0,24	4
			37,55	-	601	-	97,2	-	-

64	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	16	156	-	2496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	шт	114	113,54	73,85	12944	8419	6955	0,26	30
					39,69	28,1	4525	3203	90	0,15	18
66	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	124	24,84	-	3080	-	2994	0,15	19
					24,84	-	3080	-	97,2	-	-
67	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	0,36	50586	-	18211	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	км	27	37,55	-	1014	-	985	0,24	6
					37,55	-	1014	-	97,2	-	-
69	С151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	27	171	-	4617	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,043	16300	-	701	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Прочие работы

71	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	19,24	27,1	-	521	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С010333-А5-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	19,24	56,2	-	1081	-	216	0,24	5
					11,24	-	216	-	100	-	-

ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

КРОВЛЯ

73	Е0156-7-7	-Установка оконных коробок в деревянных стенах нерубленых площадью до 2 м2	м2	0,45	507,91	7,87	229	4	65	0,85	-
					131,51	1,26	59	1	108	0,02	-

74	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,45	3960	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с автовышки м2	66	146,98	0,16	9700	11	4392	0,35	23
				62,12	0,02	4100	1	107,1	-	-
76	Е0158-18-5	-Устройство парапетов из листовой стали (с автовышки) м	10	490,52	1,27	4905	13	808	0,48	5
				75,26	0,2	753	2	107,1	-	-
77	Е0146-34-3	-Разборка парапета из кирпича м	0,8	4330,04	2095,79	3464	1677	2419	13,32	11
				2234,25	789,37	1787	631	100	3,86	3
78	Е0146-22-1	-Кирпичная кладка парапета м3	0,5	10808,23	154,03	5404	77	1177	14,63	7
				2295	58,5	1148	29	100	0,28	-
79	С2004-27	-Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м м3	49,5	743,7	743,7	36813	36813	1377	-	-
				-	231,8	-	11474	12	1,34	67
80	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверцы-люка выхода на чердак из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 маш-ч	0,52	392,85	24,17	204	13	95	0,96	-
				160,3	8,22	83	4	108	0,04	-
81	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	0,52	13000	-	6760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

КРЫЛЬЦО ВХОДНАЯ ГРУППА

82	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	40,8	161,14	0,78	6574	32	3455	0,5	20
				79,44	0,29	3241	12	106,2	-	-
83	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	135,44	37,04	-	5017	-	4741	0,26	35
				37,04	-	5017	-	94,5	-	-

84	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	135,44	38,95	2,52	5275	341	856	0,04	5
					6,23	0,46	844	62	94,5	-	-
85	E0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	135,44	75,78	2,06	10263	279	1608	0,07	10
					11,78	0,79	1595	107	94,5	-	1
86	E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	28	663,63	33,79	18582	946	10406	2,27	63
					387,65	5,62	10854	157	94,5	0,03	1
87	E0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,847	352,5	25,51	1356	98	631	0,86	3
					142,88	8,91	550	34	108	0,04	-
88	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,847	12700	-	48857	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ДВЕРИ

89	E0110-90-2к=0,8	-Демонтаж металлических дверных блоков	м2	4,14	282,55	32,08	1170	133	1174	1,37	6
					250,47	12,13	1037	50	108	0,06	-
90	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (б/у)	м2	4,14	379,71	40,1	1572	166	1468	1,71	7
					313,09	15,16	1296	63	108	0,07	-
91	E0110-88-1	-Заделка дверного проема ГКЛ	м2	14,6	1458,25	14	21290	204	5265	1,97	29
					328,61	5,29	4798	77	108	0,03	-
92	E0115-36-1 Изм. и	-Облицовка дверных откосов из ГКЛ	м2	20,2	1022,38	6,06	20652	122	4926	1,48	30

			256,29	1,76	5177	36	94,5	0,01	-
	м2								
93 Е12-01-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,64	13000	-	21320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								

ОКНА

94 Е0146-22-1	-Заделка кирпичем под окнами	0,8	10808,23	154,03	8647	123	1883	14,63	12
	м3		2295	58,5	1836	47	100	0,28	-
95 Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (наружные откосы)	7,09	347,3	15,63	2462	111	834	0,58	4
			112,55	11,95	798	85	94,5	0,06	-
	м2								
96 Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	7,09	75,78	2,06	537	15	84	0,07	1
			11,78	0,79	83	6	94,5	-	-
	м2								

ПОЛЫ

97 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	123,08	17,38	0,93	2139	114	2260	0,11	14
			16,45	0,14	2025	17	110,7	-	-
	1м2								
98 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	66,74	5,64	0,19	376	13	404	0,04	3
			5,45	0,02	364	1	110,7	-	-
	1м								
99 Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит	79,7	24,46	1,15	1949	92	2072	0,16	13
			23,31	0,18	1858	14	110,7	-	-
	1м2								
100 Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	199,3	51,33	4,89	10230	975	10429	0,34	67
			46,44	0,83	9255	165	110,7	0,01	2
	1м2								
101 Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	199,3	11,07	0,04	2206	8	2438	0,08	15
			11,03	0,02	2198	4	110,7	-	-
	1м2								
102 Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	128,7	20,6	0,12	2651	15	2925	0,14	18
			20,48	0,05	2636	6	110,7	-	-
	1м2								
103 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщ. 30см) (1 этаж пом.№ 4,5,6)	38,6	4398,9	-	169797	-	26093	3,73	144
			610,65	-	23571	-	110,7	-	-
	м3								
104 Е0111-14-1	-Устройство полов бетонных	113,067	1263,96	34,97	142912	3954	8105	0,35	39

12,6 12,5 29,4 28,9 2,33 2,3 11,2 10,6 2,7 4,0 3,94

Изм. и

		м2		62,62	2,14	7080	242	110,7	0,01	1
106 [illegible]	-Укладка лаг по плитам перекрытий		70,6	348,68	3,23	24617	228	4726	0,37	26
				59,26	1,21	4184	86	110,7	0,01	-
		м2								
107 E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм из обрезной доски		70,6	791,87	13,79	55906	973	8959	0,69	49
				109,46	5,18	7728	365	110,7	0,03	2
		м2								
107 E0157-19-5	-Устройство покрытий из плит OSB		240	475,48	1,23	114115	295	11639	0,28	66
				43,63	0,18	10471	43	110,7	-	-
		1м2								
108 E0110-52-1	-Огнезащита деревянного пола		70,6	21,41	1,14	1512	80	443	0,03	2
				5,38	0,42	380	30	108	-	-
		м2								
	ПОТОЛОК									
	==========									
109 E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков Армстронг (с направляющими плитами и комплектующими)		461,4	1444,77	2,76	666616	1275	160658	2,02	934
				367,43	1,04	169530	479	94,5	0,01	2
		м2								
	СТЕНЫ									
	==========									
110 E0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных		516,6	16,97	0,07	8767	36	8260	0,12	60
				16,9	0,02	8731	10	94,5	-	-
		м2								
111 E0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		120	663,63	33,79	79636	4055	44597	2,27	272
				387,65	5,62	46518	674	94,5	0,03	4
		м2								
112 E61-2-8 К=2	-Добавлять на каждые следующие 10 мм		0,635	24683,78	20,28	15674	13	6	101,6	65
				71,9	6,08	46	4	12	3,2	2
		100м2								
113 E0161-28-1	-Устройство сетки по кирпичным и бетонным поверхностям		120	316,31	0,85	37957	102	13339	0,82	98
				117,5	0,13	14100	16	94,5	-	-
		м2								
114 E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (1этаж пом.№2, 2 этаж Пом. №№2,3,4,12,13,14,15)		138,3	911,08	6,06	126002	838	33726	1,48	205
				256,29	1,76	35445	244	94,5	0,01	1
		м2								
115 E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен		138,3	229,85	4,29	31788	593	11295	0,52	72
				84,79	1,64	11726	226	94,5	0,01	1

116	Е0155-8-5к=0,8	-Разборка перегородок из плит и блоков стеклянных м2	6,1	291,03	28,18	1775	172	1731	1,69	10
				262,86	4,41	1603	27	106,2	0,04	-
117	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02прим	-Монтаж перегородки из ПХВ м2	5,42	406,32	23,17	2202	126	1096	1,07	6
				179,48	7,73	973	42	108	0,04	-
118	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим	-Конструкции ПВХ перегородки м2	5,42	4472	-	24238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Прочие

119	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток м2	14,4	115,22	0,03	1659	-	1259	0,59	8
				92,48	0,01	1332	-	94,5	-	-

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

120	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм м	199,1	67,96	0,5	13531	100	15493	0,44	87
				67,46	0,09	13431	18	115,2	-	-
121	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм м	11,3	128,99	1,5	1458	17	1663	0,82	9
				127,49	0,25	1441	3	115,2	-	-
122	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	199,1	273,3	4,95	54414	986	14196	0,34	68
				60,03	1,86	11952	371	115,2	0,01	2
123	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	12,6	431,3	4,95	5434	62	898	0,34	4
				60,03	1,86	756	23	115,2	0,01	-

124	E0116-8-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	34,3	481,3	4,95	16509	170	2446	0,34	12
					60,03	1,86	2059	64	115,2	0,01	-
125	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	11,3	960,53	26	10854	294	2080	0,83	9
					150,08	9,74	1696	110	115,2	0,05	1
126	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	м	2	424,96	-	850	-	147	0,37	1
					63,96	-	128	-	115,2	-	-
127	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
					47,97	-	96	-	115,2	-	-
128	E0116-17-1	-Установка клапанов автоматического сброса воздуха диам. 15 мм	комплект	2	601,36	37,55	1203	75	879	2,14	4
					367,43	14,06	735	28	115,2	0,08	-
129	С130903-122 Изм. и доп.вып.18	-Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для однотрубных систем отопления, проходной, T 120°C, PN 10, DN 15	1шт	2	1248	-	2496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	E0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт.	53	521,42	49,05	27635	2600	19054	1,69	90
					292,39	19,69	15497	1043	115,2	0,09	5
131	С130904-46 0	-Краны шаровые стальные для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	1шт	4	400	-	1600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	С130904-46 1	-Краны шаровые стальные для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	48	636	-	30528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С130904-46 2	-Краны шаровые стальные для воды DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	898	-	898	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	E0116-15-2	-Установка кранов поворотных резьбовых диам. 32 мм	шт	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
135	С130904-46 3	-Краны шаровые стальные для воды DN 32 ГОСТ 21345-2005	1шт	1	1135	-	1135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	С130809-55 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	шт	2	539	-	1078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	#5, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.							
137	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	9	207,14	44,71	1864	402	1506	0,81	7
		1кВт		128,46	16,75	1156	151	115,2	0,08	1
138	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	105,55	164,61	0,09	17375	9	12391	0,74	78
				124,2	0,02	13109	3	94,5	-	-
		м2								
139	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	109,76	0,09	220	-	131	0,42	1
				69,35	0,02	139	-	94,5	-	-
		м2								
140	E0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	15	691,17	483,04	10368	7246	5308	1,37	21
				208,13	185,04	3122	2776	90	1,02	15
		отверст								
141	E0169-6-4	-Прорезка отверстий в деревянных перегородках	5	159,84	0,79	799	4	716	1,01	5
				159,05	0,14	795	1	90	-	-
		отверст								

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

142	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
143	Прайс	-Щит распределительный ЩРн-24	1	1372,06	-	1372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
				227	2,3	3632	37	95	0,01	-
		шт								
145	Прайс	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 20А	13	157,11	-	2042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	Прайс	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 13А	3	157,11	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
				340	4,5	1360	18	95	0,03	-
		шт								

148	Прайс	-Автоматический выключатель ВА 47-29-3р 40А	3	436,41	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	Прайс	-Автоматический выключатель ВА 47-29-1р 32А	1	157,11	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по потолкам	450	40,46	-	18207	-	13244	0,19	84
				30,28	-	13626	-	97,2	-	-
		м								
151	ПРАЙС	-Труба гофрированная легкая д16мм	80	8,73	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
152	ПРАЙС	-Труба гофрированная легкая д20мм	190	10,47	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
153	ПРАЙС	-Труба гофрированная легкая д25мм	180	12,22	-	2199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
154	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по потолкам	28	57,28	-	1604	-	866	0,2	6
				31,83	-	891	-	97,2	-	-
		м								
155	ПРАЙС	-Труба гофрированная легкая д32мм	28	19,55	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
156	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	20	18,72	2,43	374	49	326	0,09	2
				15,34	1,44	307	29	97,2	0,01	-
		м								
157	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	541	26,97	4,33	14591	2344	12115	0,13	71
				20,68	2,36	11186	1278	97,2	0,01	6
				543м	+20м					
		м								
158	С151601-137	-Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	70694	-	1414	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
159	С151601-341	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,445	32123	-	14295	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
160	С151601-343	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096	79105	-	7594	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
161	ПРАЙС	-Кабель АПВ1 1х16	20	22,69	-	454	-	-	-	-

	м		-	-	-	-	-	-	-
162	E0121-18-16-Монтаж светильников до четырех светодиодных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	36	804,84	189,59	28974	6825	20653	2,89	104
			476,1	114,11	17140	4108	97,2	0,5	18
	шт								
163	C151702-169-Светильник светодиодные	36	2632	-	94752	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	шт.	-	-	-	-	-	-	-
	20прим								
164	E0121-22-3 -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	-	50	-	35	0,23	-
			35,71	-	36	-	97,2	-	-
	шт								
165	C151801-14 -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
166	E0169-3-1 -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, Д=80-100мм для розеток и выключателей	55	195,71	137,68	10764	7573	5496	0,37	21
			58,03	53,01	3192	2916	90	0,29	16
	гнездо								
167	E0146-29-7 -Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. 30 мм	17	229,27	103	3898	1751	2808	0,75	13
			126,27	38,9	2147	661	100	0,19	3
	шт								
168	E0169-2-1 -Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия 30 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
			112,39	88,29	112	88	90	0,48	-
	отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4446755	127195		5417
	Тенге	886825	44034		233
Стоимость монтажных работ -	Тенге	289625	-	-	-
Материалы -	Тенге	17704	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60867	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	206756	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59046	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8857	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20920	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	369591	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	390
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69724	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3566666	-	-	-
Материалы -	Тенге	1107718	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	780956	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1053940	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	550248	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1081	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	753751	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	377
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	113063	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	259225	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4579642	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	894018	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	86365	-	-	-
Материалы -	Тенге	657	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11010	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74255	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8918	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1338	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5717	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	101000	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12348	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	504099	-	-	-
Материалы -	Тенге	118129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78026	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	301941	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	413	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89886	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13483	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35639	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	629624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91509	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5679857	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6105
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1067599	-	-
К=2,409278308291	Тенге	13684356			
НДС	Тенге	1642123			
ВСЕГО	Тенге	15326479			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР