Заказчик КГКП "Кожно-венерологический диспансер города Семей"
Подрядчик ТОО "Кырлай"
Адрес: ВКО, Семей Г.А., г. Семей, ул. Чайжунусова, 76

Основание: Договор подряда № СС-27 29.08.2016
Наименование объекта: КГКП "Кожно-венерологический диспансер города Семей"

СПРАВКА
к акту выполненных работ за октябрь 2016г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1		3 875 984	3 875 984	3 875 984
	Итого к оплате	3 875 984,00	3 875 984,00	3 875 984,00
	в том числе НДС 12%		415 284	415 284

Заказчик:
КГКП "Кодно-венерологический диспансер города Семей"
управления здравохранения ВКО

ВКО, Семей Г.А., г. Семей, Генерала Беспаева, 26
БИН 990340002010
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ658560000000011336
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 7222 36 05 47
Директор Сабитов Ж.Т._____

Подрядчик:
ТОО "Кырлай
ВКО, Семей Г.А.,
г.Семей
ул. Чайжунусова, 76
БИН 130840019372
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ078560000006079730
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 7222 56 55 48
Руководитель Шаяхметова А.М._____

Заказчик КГКП "Кожно-венерологический диспансер города Семей"

Подрядчик ТОО "Кырлай"

Наименование стройки -

Наименование объекта -

Объект номер - 124616

АКТ
выполненных работ за октябрь 2016г.

на Текущий ремонт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Приемная								
1	Е0163-6-1	**Очистка стен от обоев обыкновенного качества и улучшенных** м2	41,7	14,42	0,06	602	2	567	0,12	5
				14,37	0,02	599	1	94,5	--	--
2	Е0163-7-3	**Смена высококачественных обоев** м2	41,7	164,74	1,11	6870	46	3775	0,69	29
				95,44	0,35	3980	15	94,5	0,01	--
3	С11011-449	**Обои-виниловые на тканевой основе с поливинилхлодным покрытием** м2	41,7	373,15	--	15560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			23031	49			34
			Тенге			4579	15			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23031				
		Материалы -	Тенге			2843				
		Всего заработная плата -	Тенге				4594			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15560				
		Накладные расходы -	Тенге			4341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5245			

		РАЗДЕЛ 2.Кабинет директора								
4	Е0163-6-1	**Очистка стен от обоев обыкновенного качества и улучшенных**	94	14,42	0,06	1356	6	1278	0,12	11
		м2		14,37	0,02	1350	2	94,5	--	--
5	Е0163-7-3	**Смена высококачественных обоев**	94	164,74	1,11	15485	105	8509	0,69	65
		м2		95,44	0,35	8971	33	94,5	0,01	1
6	С11011-449	**Обои-виниловые на тканевой основе с поливинилхлодным покрытием**	94	373,15	--	35076	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			51917	110			76
			Тенге			10321	34			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51917				
		Материалы -	Тенге			6410				
		Всего заработная плата -	Тенге				10356			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35076				
		Накладные расходы -	Тенге			9786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				11824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				11824			
		РАЗДЕЛ 3.Кабинет 17								
7	Е0161-25-1	**Очистка гладкой поверхности стен, потолка**	57,7	54,10	31,30	3122	1806	1892	0,16	9
		м2		22,46	12,24	1296	706	94,5	0,08	5
8	Е0155-2-1	**Разборка стен из керамических плит**	1,6	219,88	17,26	352	28	349	1,69	3
		м2		202,61	2,92	324	5	106,2	0,04	--
9	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	3,2	837,55	1,79	2680	6	953	2,00	6
		м2		283,05	0,67	906	2	105	--	--
10	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, потолка**	57,7	255,32	2,92	14732	168	3864	0,46	26
		м2		62,67	1,11	3616	64	105	0,01	--
11	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	42,3	260,53	1,79	11020	76	2485	0,39	16
		м2		55,28	0,67	2338	28	105	--	--

12	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,4	276,60	1,98	4260	30	1129	0,49	8
		м2		69,05	0,75	1063	12	105	--	--
13	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,6	134,35	0,06	215	--	131	0,63	1
		м2		86,83	0,02	139	--	94,5	--	--
14	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	272,72	25,63	273	26	270	1,96	2
		шт		247,10	2,47	247	2	108	0,19	--
15	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,31	312,04	16,44	721	38	344	0,83	2
		м2		118,48	5,59	274	13	120	0,03	--
16	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные глухие	2,31	11050,00	--	25526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62900	2177			73
			Тенге			10203	833			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62900				
		Материалы -	Тенге			13859				
		Всего заработная плата -	Тенге				11036			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25526				
		Местные материалы -	Тенге			11135				
		Накладные расходы -	Тенге			11417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				12748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				12748			
		РАЗДЕЛ 4.Кабинет №12								
17	Е0155-2-1	Разборка стен из керамических плит	1,6	219,88	17,26	352	28	349	1,69	3
		м2		202,61	2,92	324	5	106,2	0,04	--

29	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,4	276,60	1,98	4260	30	1129	0,49	8
		м2		69,05	0,75	1063	12	105	--	--
30	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,6	134,35	0,06	215	--	131	0,63	1
		м2		86,83	0,02	139	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			61574	374			67
			Тенге			9338	127			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59778				
		Материалы -	Тенге			13859				
		Всего заработная плата -	Тенге				9034			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25526				
		Местные материалы -	Тенге			11115				
		Накладные расходы -	Тенге			9525				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1429			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73461				70
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10462			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1796				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			575				
		Материалы -	Тенге				432			
		Всего заработная плата -	Тенге			787				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			497				
		Накладные расходы -	Тенге				75			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2431				3
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				506			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			75892				
		Сметная заработная плата -	Тенге							73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				10969			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 5.Кабинет №11

31	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов, стен из керамических плиток	36,8	99,14	8,98	3648	330	3731	0,70	26
		1м2		90,16	1,42	3318	52	110,7	0,01	1
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	3,2	751,79	9,96	2406	32	589	1,06	3
		м2		145,93	3,73	467	12	123	0,02	--
33	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	33,6	416,10	19,77	13981	664	9475	1,57	53
		м2		221,85	7,40	7454	249	123	0,04	1

34	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,2	837,55	1,79	2680	6	953	2,00	6
		м2		283,05	0,67	906	2	105	--	--
35	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен, потолков	29	54,10	31,30	1569	908	951	0,16	5
		м2		22,46	12,24	651	355	94,5	0,08	2
36	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	11	75,15	1,05	827	12	941	0,57	6
		м		74,09	0,17	815	2	115,2	--	--
37	Е0165-8-2	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм	11	619,34	0,86	6813	9	1846	0,98	11
		м		145,55	0,15	1601	2	115,2	--	--
38	С130810-9	Адаптор прим	6	155,55	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	6	87,83	0,31	527	2	580	0,56	3
		компл		83,86	0,02	503	--	115,2	--	--
40	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	238,00	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	3	86,35	2,83	259	8	290	0,61	2
		компл		83,52	0,46	251	1	115,2	--	--
42	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5040,74	18,30	15122	55	1160	1,95	6
		комплект		294,53	7,65	884	23	128	0,04	--
43	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1524,32	1,33	1524	1	137	0,70	1
		шт		107,10	--	107	--	128	--	--
44	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1524,32	1,33	3049	3	274	0,70	1
		шт		107,10	--	214	--	128	--	--
45	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	2	249,10	0,48	498	1	573	1,66	3
		шт		248,63	0,08	497	--	115,2	--	--
46	Е0165-3-1	Демонтаж сифона	3	249,10	0,48	747	1	860	1,66	5
		шт		248,63	0,08	746	--	115,2	--	--
47	Е0117-2-3	Установка сифона	3	1524,32	1,33	4573	4	411	0,70	2
		шт		107,10	--	321	--	128	--	--
48	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих коробов по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	2,5	120,09	2,45	300	6	221	0,51	1
		м2 стен (за вычетом проемов)		72,90	0,71	182	2	120	--	--

49	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	2,5	334,05	--	835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	272,72	25,63	545	51	539	1,96	4
		шт		247,10	2,47	494	5	108	0,19	--
51	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,62	312,04	16,44	1442	76	688	0,83	4
		м2		118,48	5,59	547	26	120	0,03	--
52	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные глухие	4,62	11050,00	--	51051	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	65,8	255,32	2,92	16800	192	4407	0,46	30
		м2		62,67	1,11	4124	73	105	0,01	--
54	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53,5	147,13	1,60	7872	85	3773	0,47	25
		м2		66,56	0,61	3561	33	105	--	--
55	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	13,3	172,37	2,51	2293	33	1140	0,57	8
		м2		80,71	0,93	1073	12	105	0,01	--
56	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,9	134,35	0,06	255	--	156	0,63	1
		м2		86,83	0,02	165	--	94,5	--	--
57	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,2	4172,46	--	17524	--	2490	3,66	15
		м3		481,95	--	2024	--	123	--	--
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	12,3	145,00	8,46	1783	104	719	0,36	4
		м2		44,37	3,18	546	39	123	0,02	--
59	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,3	21,31	0,57	262	7	11	--	--
		м2		0,54	0,21	7	3	123	--	--

60	Е0111-17-2	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка** м2	12,3	416,10	19,77	5118	243	3468	1,57	19
				221,85	7,40	2729	91	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			166666	2835			245
			Тенге			34187	982			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130365				
		Материалы -	Тенге			10095				
		Всего заработная плата -	Тенге				29202			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51886				
		Местные материалы -	Тенге			37398				
		Накладные расходы -	Тенге			33311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				34198			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36300				
		Материалы -	Тенге			27903				
		Всего заработная плата -	Тенге				5967			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2361				
		Накладные расходы -	Тенге			7073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2602				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			219473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				41227			
		РАЗДЕЛ 6.Кабинет №10								
61	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов** 1м2	28,6	43,63	4,16	1248	119	1272	0,34	10
				39,47	0,71	1129	20	110,7	0,01	--
62	Е0161-25-1	**Очистка гладкой поверхности стен из керамических плиток** м2	1,6	54,10	31,30	87	50	52	0,16	--
				22,46	12,24	36	20	94,5	0,08	--
63	Е0161-25-1	**Очистка гладкой поверхности стен, потолков** м2	85,7	54,10	31,30	4636	2682	2810	0,16	14
				22,46	12,24	1925	1049	94,5	0,08	7
64	Е0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм** м	13	75,15	1,05	977	14	1112	0,57	7
				74,09	0,17	963	2	115,2	--	--

65	Е0165-8-2	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм	13	619,34	0,86	8051	11	2182	0,98	13
		м		145,55	0,15	1892	2	115,2	--	--
66	С130810-9	Адаптор прим	2	155,55	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	2	87,83	0,31	176	1	193	0,56	1
		компл		83,86	0,02	168	--	115,2	--	--
68	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	238,00	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1524,32	1,33	1524	1	137	0,70	1
		шт		107,10	--	107	--	128	--	--
70	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	1	249,10	0,48	249	--	287	1,66	2
		шт		248,63	0,08	249	--	115,2	--	--
71	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих коробов по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	6,5	120,09	2,45	781	16	574	0,51	3
		м2 стен (за вычетом проемов)		72,90	0,71	474	5	120	--	--
72	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	6,5	334,05	--	2171	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,2	751,79	9,96	2406	32	589	1,06	3
		м2		145,93	3,73	467	12	123	0,02	--
74	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	272,72	25,63	273	26	270	1,96	2
		шт		247,10	2,47	247	2	108	0,19	--
75	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,31	312,04	16,44	721	38	344	0,83	2
		м2		118,48	5,59	274	13	120	0,03	--
76	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные глухие	2,31	11050,00	--	25526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, потолка	85,7	255,32	2,92	21881	250	5740	0,46	39
	м2		62,67	1,11	5371	95	105	0,01	1
Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	57,1	147,13	1,60	8401	91	4027	0,47	27
	м2		66,56	0,61	3800	35	105	--	--
Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	2,8	134,35	0,06	376	--	230	0,63	2
	м2		86,83	0,02	243	--	94,5	--	--
Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28,6	276,60	1,98	7911	57	2096	0,49	14
	м2		69,05	0,75	1975	21	105	--	--
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,8	4172,46	--	11683	--	1660	3,66	10
	м3		481,95	--	1349	--	123	--	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	28,6	145,00	8,46	4147	242	1673	0,36	10
	м2		44,37	3,18	1269	91	123	0,02	1
Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	21,31	0,57	609	16	26	--	--
	м2		0,54	0,21	15	6	123	--	--
Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	28,6	416,10	19,77	11901	565	8065	1,57	45
	м2		221,85	7,40	6345	212	123	0,04	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			116521	4211			205
		Тенге			28297	1586			10
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104757				
Материалы -		Тенге			13191				
Всего заработная плата -		Тенге				26500			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27697				
Местные материалы -		Тенге			34766				
	Накладные расходы -	Тенге			29427				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4414			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142235				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
	Сметная заработная плата -	Тенге				30914			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11765				
Материалы -		Тенге			7571				
Всего заработная плата -		Тенге				3383			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			787				
	Накладные расходы -	Тенге			3911				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				3970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			158851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				34884			
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет №10Б								
85	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
			13,4	43,63	4,16	585	56	596	0,34	5
		1м2		39,47	0,71	529	9	110,7	0,01	--
86	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен из керамических плиток								
			1,6	54,10	31,30	87	50	52	0,16	--
		м2		22,46	12,24	36	20	94,5	0,08	--
87	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен, потолков								
			46,2	54,10	31,30	2499	1446	1515	0,16	7
		м2		22,46	12,24	1038	566	94,5	0,08	4
88	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм								
			5,5	75,15	1,05	413	6	471	0,57	3
		м		74,09	0,17	408	1	115,2	--	--
89	Е0165-8-2	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм								
			5,5	619,34	0,86	3406	5	923	0,98	5
		м		145,55	0,15	801	1	115,2	--	--
90	С130810-9	Адаптор прим								
			2	155,55	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм								
			2	87,83	0,31	176	1	193	0,56	1
		компл		83,86	0,02	168	--	115,2	--	--
92	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
			2	238,00	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			1	1524,32	1,33	1524	1	137	0,70	1
		шт		107,10	--	107	--	128	--	--
94	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя								
			1	249,10	0,48	249	--	287	1,66	2
		шт		248,63	0,08	249	--	115,2	--	--
95	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/								
			1	86,35	2,83	86	3	97	0,61	1
		компл		83,52	0,46	84	--	115,2	--	--
96	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5040,74	18,30	5041	18	387	1,95	2
		комплект		294,53	7,65	295	8	128	0,04	--
97	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих коробов по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов								
			4,5	120,09	2,45	540	11	397	0,51	2
		м2 стен (за вычетом проемов)		72,90	0,71	328	3	120	--	--

98	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	4,5	334,05	--	1503	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	272,72	25,63	273	26	270	1,96	2
		шт		247,10	2,47	247	2	108	0,19	--
100	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,31	312,04	16,44	721	38	344	0,83	2
		м2		118,48	5,59	274	13	120	0,03	--
101	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные глухие	2,31	11050,00	--	25526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	46,2	255,32	2,92	11796	135	3094	0,46	21
		м2		62,67	1,11	2895	51	105	0,01	--
103	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	32,8	147,13	1,60	4826	52	2313	0,47	15
		м2		66,56	0,61	2183	20	105	--	--
104	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	1,6	134,35	0,06	215	--	131	0,63	1
		м2		86,83	0,02	139	--	94,5	--	--
105	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,4	276,60	1,98	3706	27	982	0,49	7
		м2		69,05	0,75	925	10	105	--	--
106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8	4172,46	--	7510	--	1067	3,66	7
		м3		481,95	--	868	--	123	--	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	13,4	145,00	8,46	1943	113	784	0,36	5
		м2		44,37	3,18	595	43	123	0,02	--
108	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,4	21,31	0,57	286	8	12	--	--
		м2		0,54	0,21	7	3	123	--	--

109	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,4	416,10	19,77	5576	265	3779	1,57	21
		м2		221,85	7,40	2973	99	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			79274	2260			109
			Тенге			15145	849			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67591				
		Материалы -	Тенге			6170				
		Всего заработная плата -	Тенге				13875			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27029				
		Местные материалы -	Тенге			19131				
		Накладные расходы -	Тенге			15337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				16176			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11683				
		Материалы -	Тенге			8752				
		Всего заработная плата -	Тенге				2120			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			787				
		Накладные расходы -	Тенге			2494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			102931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				18669			
		РАЗДЕЛ 8.Кабинет №9 с коридором								
110	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	15,4	43,63	4,16	672	64	685	0,34	5
		1м2		39,47	0,71	608	11	110,7	0,01	--
111	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен, потолков	72,1	54,10	31,30	3901	2257	2364	0,16	11
		м2		22,46	12,24	1619	883	94,5	0,08	6
112	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	272,72	25,63	545	51	539	1,96	4
		шт		247,10	2,47	494	5	108	0,19	--