Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс с.Кызыл Кайрат	**79 942 786,00**		**62 601 594,64**				**7 512 191,36**	**70 113 786,00**
К оплате:							**7 512 191,36**	**70 113 786,00**

К оплате: Семьдесят миллионов сто тринадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	E0101-17-13 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	23,80	39,06 1,84	37,17 10,81	930 44	885 257	0,01 0,04	0 1
2.	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	5238,00	47,70 2,24	45,38 13,20	249841 11754	237698 69129	0,02 0,05	82 236
3.	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	75,00	49,68 2,34	47,27 13,75	3726 175	3545 1031	0,02 0,05	1 4
4.	E0101-17-16 Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	63,00	77,24 3,62	73,51 21,38	4866 228	4631 1347	0,03 0,07	2 5
5.	E010333-A Перевозка грунта в отвал	т	9461,00	45,00	45,00	425745	425745	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	85149	0,19	1788
6.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	55,00	26,45	24,88	1455	1368	0,01	1
					1,57	6,84	86	376	0,02	1
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	16132,00	33,40	31,41	538841	506706	0,01	223
					1,99	8,64	32135	139380	0,03	484
8.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	141,00	52,89	49,75	7457	7015	0,02	3
					3,13	13,69	442	1930	0,05	7
9.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	14,00	58,17	54,73	814	766	0,02	0
					3,45	15,05	48	211	0,05	1
10.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	167,40	--	1004	--	1,18	7
					167,40	--	1004	--	--	--
11.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1736,00	218,93	--	380062	--	1,54	2673
					218,93	--	380062	--	--	--
12.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,00	294,75	--	7369	--	1,89	47
					294,75	--	7369	--	--	--
13.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	18,00	824,06	--	14833	--	4,45	80
					824,06	--	14833	--	--	--
14.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	57,00	262,72	--	14975	--	1,85	105
					262,72	--	14975	--	--	--
15.	Е0101-164	доработка грунта 4 группы вручную	м3	0,50	791,10	--	396	--	4,27	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	после разработки их механизированным способом			791,10	--	396	--	--	--
16.	E0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	132,00	474,33	6,82	62611	900	0,20	27
					31,50	2,54	4158	335	0,01	2
17.	E0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	3779,00	92,27	57,94	348674	218943	0,11	427
					15,64	19,70	59104	74446	0,07	270
18.	E0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6176,00	39,76	37,82	245561	233553	0,01	80
					1,87	11,00	11549	67924	0,04	232
19.	E0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	261,00	39,76	37,82	10378	9870	0,01	3
					1,87	11,00	488	2870	0,04	10
20.	E010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11265,00	45,00	45,00	506925	506925	--	--
					--	9,00	--	101385	0,19	2129
21.	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	426,00	306,20	152,52	130441	64974	1,02	435
					153,68	57,15	65468	24346	0,28	119
22.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1619,00	134,10	--	217108	--	0,97	1574
					134,10	--	217108	--	--	--
23.	E0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	70,00	6,01	6,01	421	421	--	--
					--	1,64	--	115	0,01	0
24.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	24899,00	6,83	6,83	169958	169958	--	--
					--	1,87	--	46476	0,01	152
25.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	138,00	7,51	7,51	1036	1036	--	--
					--	2,05	--	283	0,01	1
26.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1789,00	21,55	4,52	38546	8079	0,11	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	30467	--	--	--
27.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	138,00	25,65	5,38	3539	742	0,13	18
					20,27	--	2797	--	--	--
28.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	18,00	3,09	2,66	56	48	0,00	0
					0,39	0,93	7	17	0,00	0
29.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	51,00	4,17	3,54	213	180	0,00	0
					0,52	1,23	27	63	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								3387781
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
		==========								
30.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	67,00	408,11	169,61	27343	11364	1,55	104
					238,50	4,07	15980	273	0,01	1
31.	E0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	338,00	66,75	51,25	22563	17324	0,12	40
					15,50	9,62	5239	3252	0,04	12
32.	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	728,00	27,10	27,10	19729	19729	--	--
					--	18,97	--	13810	0,40	291
33.	E010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	728,00	45,00	45,00	32760	32760	--	--
					--	9,00	--	6552	0,19	138
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								102395
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
		==========								
34.	E0122-49-1	Защита кабеля при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,004	20732,90	424,40	83	2	59,30	0
					9495,00	159,75	38	1	0,78	0
35.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,05	167800,00	--	8390	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0115-179 -4	Окраска металлоконструкций за 2 раза кузбасским лаком	м2	13,00	35,96	--	490	--	0,18	2
					29,70	--	386	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								8963
		Раздел: Трубопровод								
37.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	км	0,60	139706,75	90794,12	83824	54476	286,00	172
					48375,00	19582,83	29025	11750	84,07	50
38.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,59	78245,00	36133,62	46165	21319	247,00	146
					41850,00	9612,90	24692	5672	37,30	22
39.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,47	70811,26	30144,88	33281	14168	236,00	111
					40500,00	8009,55	19035	3764	31,06	15
40.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,33	58881,69	25695,31	196312	85668	194,00	647
					33075,00	6813,45	110272	22716	26,38	88
41.	С130804-263	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм /Dн 200 мм/	м	1010,00	1530,00	--	1545300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм /Dн 180 мм/	м	1010,00	1230,00	--	1242300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм /Dн 160 мм/	м	1300,00	1190,00	--	1547000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм/	м	838,00	596,00	--	499448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	7500,00	388,00	--	2910000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм /Dн 110 мм/	м	2770,00	567,00	--	1570590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0016	62566,88	6788,50	100	11	253,00	0
					45675,00	2565,00	73	4	12,52	0
48.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0016	151044,59	29540,14	242	47	202,90	0
					35280,00	11160,00	56	18	54,50	0
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
51.	СПрайс-лист-45	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 90 град./SDR 17/	шт	2,00	2772,95	--	5546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-лист-46	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 60 град./SDR 17/	шт	1,00	8958,47	--	8958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-лист-47	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 45 град./SDR 17/	шт	6,00	2772,95	--	16638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-лист-48	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 30 град./SDR 17/	шт	7,00	9468,70	--	66281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс-лист-44	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 11 град./SDR 17/	шт	3,00	8548,08	--	25644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист-55	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	10,00	1490,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-лист-56	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 60 град./SDR 17/	шт	3,00	6144,85	--	18435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-лист-57	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 45 град./SDR 17/	шт	8,00	1305,13	--	10441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	СПрайс-ли ст-58	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 30 град./SDR 17/	шт	1,00	6004,36	--	6004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс-ли ст-59	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	6004,36	--	18013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-ли ст-60	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 15 град./SDR 17/	шт	2,00	4373,86	--	8748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	440,21	332,43	1761	1330	0,61	2
					102,38	86,87	410	347	0,33	1
63.	СПрайс-ли ст-63	Полиэтиленовые тройники d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	5,00	1593,52	--	7968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод								9891068
		Раздел: Колодцы								
64.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	128,31	16497,62	2104,76	2116810	270062	13,90	1784
					2362,50	623,48	303132	79999	2,48	318
65.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м	м	1,78	2900,00	--	5162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	3,48	3625,00	--	12615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	211,46	6230,00	--	1317421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	7,48	7920,00	--	59210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	61,00	23700,00	--	1445700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые								
70.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	60,00	784,00 --	-- --	47040 --	-- --	-- --	-- --
71.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	52,00	17100,00 --	-- --	889200 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	180,00	221,00 --	-- --	39780 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,46	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	432247 19926	4492 1699	42,70 3,37	105 8
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	1,82	8378,77 195,75	66,01 24,93	15249 356	120 45	1,35 0,12	2 0
75.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	327,00	43,33 22,86	20,47 7,74	14169 7475	6694 2531	0,13 0,04	43 12
76.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах	м3	0,23	23797,11 11245,50	332,71 126,00	5473 2586	77 29	75,22 0,61	17 0
77.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	77,00	89,06 82,80	-- --	6993 6376	-- --	0,52 --	40 --
78.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	26,00	2013,65 477,00	-- --	52355 12402	-- --	2,99 --	78 --
		Итого по разделу: Колодцы								6459423
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
79.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	411,46 231,75	17,71 6,75	6995 3940	301 115	1,40 0,03	24 1
80.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	120,00	242,08 144,00	6,95 2,25	29050 17280	834 270	0,88 0,01	106 1
81.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	17,00	6480,00	--	110160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
82.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	120,00	3500,00 -------- --	-- -------- --	420000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	10,00	18075,87 -------- 288,00	36,99 -------- 13,50	180759 -------- 2880	370 -------- 135	1,82 -------- 0,07	18 -------- 1
84.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,79	247994,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	195915 -------- 49592	39018 -------- 14739	312,70 -------- 91,12	247 -------- 72
85.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	122,00	492,00 -------- --	-- -------- --	60024 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	91,00	285,00 -------- --	-- -------- --	25935 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	256,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	76945 -------- 17800	57763 -------- 15099	0,41 -------- 0,23	106 -------- 58
88.	СПрайс-ли ст-68	Адаптер	шт	21,00	1815,36 -------- --	-- -------- --	38122 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс-ли ст-69	Адаптер	шт	53,00	1157,24 -------- --	-- -------- --	61334 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	СПрайс-ли ст-71	Адаптер	шт	12,00	794,91 -------- --	-- -------- --	9539 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	СПрайс-ли ст-72	Адаптер	шт	163,00	639,63 -------- --	-- -------- --	104259 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	СПрайс-ли ст-74	Опорный фланец PP/Сталь d180DN150 мм	шт	21,00	2721,19 -------- --	-- -------- --	57145 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	СПрайс-ли ст-75	Опорный фланец PP/Сталь d160DN150 мм	шт	53,00	2721,19 -------- --	-- -------- --	144223 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	СПрайс-ли ст-78	Опорный фланец PP/Сталь d110DN100 мм	шт	163,00	1582,43	--	257936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-ли ст	Фланцы свободные d125 мм на Ру 1,0 МПа ГОСТ 12822-80	шт	12,00	1290,35	--	15484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1334	543	312,70	3
					62775,00	18657,00	691	205	91,12	1
97.	С130806-93	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	м	51,00	2070,00	--	105570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130806-79	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	50,00	714,00	--	35700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	50,00	279,00	--	13950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	151,00	366,93	80,05	55406	12088	1,30	196
					254,25	31,50	38392	4756	0,15	23
101.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	16,00	279,00	--	4464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	134,00	89,06	--	12169	--	0,52	69
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части			82,80	--	11095	--	--	--
										2022419
ИТОГО:							21872051	3059511		10055
							1555383	806149		6559

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2709548

Всего накладных расходов: 2709548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						24581599		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1474896		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						26056495		
		Итого с временными, 1,92 %						26556780		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						27106505		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27212732		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						27478300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						61374113		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1227482		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						62601595		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7512191		
		Итого с НДС						70113786		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____ Дубровский Л.С.

объем подтверждаю _____ Джапанов П.Б.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**162 000 771,00**		**73 266 058,04**				**8 791 926,96**	**82 057 985,00**
К оплате:							**8 791 926,96**	**82 057 985,00**

К оплате: Восемьдесят два миллиона пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	5268,00	47,70 2,24	45,38 13,20	251272 11821	239059 69525	0,02 0,05	82 238
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	76,36	49,68 2,34	47,27 13,75	3794 178	3610 1050	0,02 0,05	1 4
3.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	63,40	77,24 3,62	73,51 21,38	4897 230	4660 1355	0,03 0,07	2 5
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9515,00	45,00 --	45,00 9,00	428175 --	428175 85635	-- 0,19	-- 1798
5.	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	55,00	26,45	24,88	1455	1368	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами			1,57	6,84	86	376	0,02	1
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	16225,00	33,40 1,99	31,41 8,64	541947 32320	509627 140184	0,01 0,03	224 487
7.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	142,00	52,89 3,13	49,75 13,69	7510 445	7065 1943	0,02 0,05	3 7
8.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	9,68	58,17 3,45	54,73 15,05	563 33	530 146	0,02 0,05	0 1
9.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,20	167,40 167,40	-- --	870 870	-- --	1,18 --	6 --
10.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1261,00	218,93 218,93	-- --	276071 276071	-- --	1,54 --	1942 --
11.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	18,00	294,75 294,75	-- --	5306 5306	-- --	1,89 --	34 --
12.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	12,70	824,06 824,06	-- --	10466 10466	-- --	4,45 --	57 --
13.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	41,80	262,72 262,72	-- --	10982 10982	-- --	1,85 --	77 --
14.	Е0101-164-4	доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,46	791,10 791,10	-- --	364 364	-- --	4,27 --	2 --
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	97,10	474,33 31,50	6,82 2,54	46057 3059	662 247	0,20 0,01	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	2741,00	92,27	57,94	252902	158805	0,11	310
					15,64	19,70	42869	53998	0,07	196
17.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4482,00	39,76	37,82	178207	169492	0,01	58
					1,87	11,00	8381	49293	0,04	169
18.	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	189,10	39,76	37,82	7519	7151	0,01	2
					1,87	11,00	354	2080	0,04	7
19.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8174,00	45,00	45,00	367830	367830	--	--
					--	9,00	--	73566	0,19	1545
20.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	309,00	306,20	152,52	94616	47129	1,02	315
					153,68	57,15	47487	17659	0,28	86
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1175,00	134,10	--	157568	--	0,97	1142
					134,10	--	157568	--	--	--
22.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	51,60	6,01	6,01	310	310	--	--
					--	1,64	--	85	0,01	0
23.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	18066,00	6,83	6,83	123317	123317	--	--
					--	1,87	--	33722	0,01	110
24.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	200,56	7,51	7,51	1506	1506	--	--
					--	2,05	--	412	0,01	1
25.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41297,00	21,55	4,52	889787	186499	0,11	4460
					17,03	--	703288	--	--	--
26.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	200,56	25,65	5,38	5144	1078	0,13	26
					20,27	--	4065	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	26,80	3,09	2,66	83	71	0,00	0
					0,39	0,93	10	25	0,00	0
28.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	75,40	4,17	3,54	314	267	0,00	0
					0,52	1,23	39	93	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								3668829
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
29.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	628,00	66,75	51,25	41922	32188	0,12	73
					15,50	9,62	9734	6041	0,04	22
30.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1352,00	27,10	27,10	36639	36639	--	--
					--	18,97	--	25647	0,40	541
31.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1352,00	45,00	45,00	60840	60840	--	--
					--	9,00	--	12168	0,19	256
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								139401
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
32.	С12021-259	Проушина	т	0,0084	162700,00	--	1367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,47	167800,00	--	79353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								80719
		Раздел: Трубопровод								
34.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	км	0,60	139706,75	90794,12	84523	54930	286,00	173
					48375,00	19582,83	29267	11848	84,07	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	1,02	78245,00	36133,62	79966	36929	247,00	252
					41850,00	9612,90	42771	9824	37,30	38
36.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	1,07	70811,26	30144,88	75697	32225	236,00	252
					40500,00	8009,55	43294	8562	31,06	33
37.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,79	58881,69	25695,31	223397	97488	194,00	736
					33075,00	6813,45	125487	25850	26,38	100
38.	С130804-263	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм /Dн 200 мм/	м	117,05	1530,00	--	179083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм /Dн 180 мм/	м	849,00	1230,00	--	1044270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм /Dн 160 мм/	м	10,40	1190,00	--	12381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм/	м	782,00	596,00	--	466072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	6143,00	388,00	--	2383484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм /Dн 110 мм/	м	1930,00	567,00	--	1094310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	25,00	300,57	225,64	7514	5641	0,41	10
					69,53	58,98	1738	1474	0,23	6
45.	СПрайс-лист-32	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 90 град./SDR 17/	шт	3,00	4266,64	--	12800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист-33	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 45 град./SDR 17/	шт	5,00	4266,64	--	21333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПрайс-ли ст-34	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	16515,68 -- --	-- --	49547 -- --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-ли ст-37	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 90 град./SDR 17/	шт	2,00	3120,49 -- --	-- --	6241 -- --	-- --	-- --	-- --
49.	СПрайс-ли ст-38	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 60 град./SDR 17/	шт	1,00	14223,38 -- --	-- --	14223 -- --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-ли ст-39	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 45 град./SDR 17/	шт	2,00	3120,49 -- --	-- --	6241 -- --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс-ли ст-40	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 30 град./SDR 17/	шт	1,00	13679,88 -- --	-- --	13680 -- --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс-ли ст-41	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	13679,88 -- --	-- --	41040 -- --	-- --	-- --	-- --
53.	СПрайс-ли ст-42	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 15 град./SDR 17/	шт	4,00	10463,26 -- --	-- --	41853 -- --	-- --	-- --	-- --
54.	СПрайс-ли ст-43	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 11 град./SDR 17/	шт	2,00	13679,88 -- --	-- --	27360 -- --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс-ли ст-48	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 30 град./SDR 17/	шт	1,00	9468,70 -- --	-- --	9469 -- --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-ли ст-49	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 90 град./SDR 17/	шт	2,00	1900,39 -- --	-- --	3801 -- --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс-ли ст-50	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 45 град./SDR 17/	шт	2,00	1900,39 -- --	-- --	3801 -- --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс-ли ст-51	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 30 град./SDR 17/	шт	3,00	6788,18 -- --	-- --	20365 -- --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс-ли ст-52	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	6788,18 -- --	-- --	20365 -- --	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс-ли ст-53	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 15 град./SDR 17/	шт	2,00	6359,30 -- --	-- --	12719 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	СПрайс-ли ст-54	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 11 град./SDR 17/	шт	4,00	6788,18	--	27153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-ли ст-55	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	2,00	1490,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс-ли ст-56	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 60 град./SDR 17/	шт	5,00	6144,85	--	30724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс-ли ст-57	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 45 град./SDR 17/	шт	6,00	1305,13	--	7831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс-ли ст-58	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 30 град./SDR 17/	шт	3,00	6004,36	--	18013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-ли ст-59	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 22 град./SDR 17/	шт	6,00	6004,36	--	36026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-ли ст-60	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 15 град./SDR 17/	шт	4,00	4373,86	--	17495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс-ли ст-61	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 11 град./SDR 17/	шт	5,00	6004,36	--	30022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс-ли ст-86	Полиэтиленовый переходник d125x110 мм /SDR 17/	шт	3,00	1057,42	--	3172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс-ли ст-84	Полиэтиленовый переходник d160x110 мм /SDR 17/	шт	2,00	2033,50	--	4067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	440,21	332,43	2201	1662	0,61	3
					102,38	86,87	512	434	0,33	2
72.	СПрайс-ли ст-62	Полиэтиленовые тройники d125 мм на 90 град./SDR 17/	шт	3,00	2240,54	--	6722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-ли ст-63	Полиэтиленовые тройники d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	10,00	1593,52	--	15935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-ли ст-64	Полиэтиленовые тройники ред.d200-63 мм на 90 град./SDR 17/	шт	1,00	20719,47	--	20719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	СПрайс-лист-65	Полиэтиленовые тройники ред.d140-110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	1,00	8658,99 --	-- --	8659 --	-- --	-- --	-- --
76.	СПрайс-лист-66	Полиэтиленовые тройники ред.d125-110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	3,00	5264,91 --	-- --	15795 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопровод								6203048
		Раздел: Колодцы								
77.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	4,59	16323,91 1638,00	482,30 182,25	74927 7518	2214 837	9,07 0,89	42 4
78.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,92	24200,00 --	-- --	22264 --	-- --	-- --	-- --
79.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,85	18200,00 --	-- --	15470 --	-- --	-- --	-- --
80.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	0,82	784,00 --	-- --	643 --	-- --	-- --	-- --
81.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12021-237	Стремянка	т	0,03	154400,00 --	-- --	5273 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	64100,00 --	-- --	3654 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	82,00	16497,62 2362,50	2104,76 623,48	1352805 193725	172590 51125	13,90 2,48	1140 203
85.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м	м	1,78	2900,00 --	-- --	5162 --	-- --	-- --	-- --
86.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	1,74	3625,00 --	-- --	6308 --	-- --	-- --	-- --
87.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	211,47	6230,00 --	-- --	1317446 --	-- --	-- --	-- --
88.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	7,47	7920,00 --	-- --	59178 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	105,06	23700,00 --	-- --	2489827 --	-- --	-- --	-- --
90.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	213,00	784,00 --	-- --	166992 --	-- --	-- --	-- --
91.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	148,00	17100,00 --	-- --	2530800 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12021-237	Стремянка	т	3,00	154400,00 --	-- --	463200 --	-- --	-- --	-- --
93.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	163,00	221,00 --	-- --	36023 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	4,17	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	732711 33777	7615 2880	42,70 3,37	178 14
95.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	3,71	8378,77 195,75	66,01 24,93	31085 726	245 92	1,35 0,12	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	522,00	43,33	20,47	22618	10685	0,13	68
					22,86	7,74	11933	4040	0,04	20
97.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах	м3	0,36	23797,11	332,71	8567	120	75,22	27
					11245,50	126,00	4048	45	0,61	0
98.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	123,00	90,81	--	11170	--	0,52	64
					82,80	--	10184	--	--	--
99.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	75,00	2013,65	--	151024	--	2,99	224
					477,00	--	35775	--	--	--
100.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	75,00	8378,77	66,01	628408	4951	1,35	101
					195,75	24,93	14681	1870	0,12	9
		Итого по разделу: Колодцы								10169753
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
101.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
102.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	9,00	585,99	36,99	5274	333	1,93	17
					317,25	13,50	2855	121	0,07	1
103.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	38,00	411,46	17,71	15635	673	1,40	53
					231,75	6,75	8806	257	0,03	1
104.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	274,00	242,08	6,95	66330	1904	0,88	241
					144,00	2,25	39456	617	0,01	3
105.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	22,00	11500,00	--	253000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	58,00	6480,00	--	375840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	422,00	3500,00 --	-- --	1477000 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	52,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	939945 14976	1923 702	1,82 0,07	95 4
110.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1140,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	-- --
111.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	70,00	757,00 --	-- --	52990 --	-- --	-- --	-- --
112.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	24,00	618,00 --	-- --	14832 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	236,00	492,00 --	-- --	116112 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00 --	-- --	1144 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	380,00	285,00 --	-- --	108300 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dy 50 мм	компл	377,00	1360,00 --	-- --	512720 --	-- --	-- --	-- --
117.	СПрайс-ли ст-68	Адаптер	шт	48,00	1815,36 --	-- --	87137 --	-- --	-- --	-- --
118.	СПрайс-ли ст-69	Адаптер	шт	31,00	1157,24 --	-- --	35875 --	-- --	-- --	-- --
119.	СПрайс-ли ст-71	Адаптер	шт	12,00	794,91 --	-- --	9539 --	-- --	-- --	-- --
120.	СПрайс-ли ст-72	Адаптер	шт	282,00	639,63 --	-- --	180375 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	СПрайс-ли ст-74	Опорный фланец PP/Сталь d180DN150 мм	шт	48,00	2721,19	--	130617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс-ли ст-75	Опорный фланец PP/Сталь d160DN150 мм	шт	31,00	2721,19	--	84357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-ли ст-78	Опорный фланец PP/Сталь d110DN100 мм	шт	282,00	1582,43	--	446245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-ли ст	Фланцы свободные d125 мм на Ру 1,0 МПа ГОСТ 12822-80	шт	12,00	1290,35	--	15484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-ли ст-79	Полиэтиленовый переходник d200x180 мм /SDR 17/	шт	2,00	2876,47	--	5753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс-ли ст-80	Полиэтиленовый переходник d200x160 мм /SDR 17/	шт	2,00	2876,47	--	5753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс-ли ст-81	Полиэтиленовый переходник d180x160 мм /SDR 17/	шт	1,00	2473,47	--	2473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс-ли ст-82	Полиэтиленовый переходник d180x125 мм /SDR 17/	шт	1,00	2273,82	--	2274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс-ли ст-84	Полиэтиленовый переходник d160x110 мм /SDR 17/	шт	2,00	2033,50	--	4067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс-ли ст-86	Полиэтиленовый переходник d125x110 мм /SDR 17/	шт	10,00	1057,42	--	10574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс-ли ст	Резьба стальная короткая Ду 15 мм	шт	2944,00	18,49	--	54424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,76	121294,13	49389,75	92305	37586	312,70	238
					62775,00	18657,00	47772	14198	91,12	69
133.	С130806-93	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x8 мм	м	3,65	2070,00	--	7556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	С130806-84	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	8,50	889,00 --	-- --	7556 --	-- --	-- --	-- --
135.	С130806-79	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	155,30	714,00 --	-- --	110884 --	-- --	-- --	-- --
136.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	122,00	279,00 --	-- --	34038 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	277,00	366,93 254,25	80,05 31,50	101640 70427	22174 8726	1,30 0,15	360 42
138.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	28,00	279,00 --	-- --	7812 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	24,00	90,81 82,80	-- --	2179 1987	-- --	0,52 --	12 --
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								5415381
	ИТОГО:						25677138 2068767	2880695 719103		13137 6075

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3092048
Всего накладных расходов:	3092048
Итого с накладными	28769186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1726151
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30495337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,92 %						31080847		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						31724221		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						31848544		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32159352		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						71829469		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1436589		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						73266058		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8791927		
		Итого с НДС						82057985		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объемы выполнены работ
принял соответствует
с ПСД инж ПТО Джаналиев Р.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**207 079 984,00**		**40 249 297,32**				**4 829 915,68**	**45 079 213,00**
К оплате:							**4 829 915,68**	**45 079 213,00**

К оплате: Сорок пять миллионов семьдесят девять тысяч двести тринадцать тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	19,60	39,06 1,84	37,17 10,81	766 36	729 212	0,01 0,04	0 1
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	4596,00	47,70 2,24	45,38 13,20	219219 10313	208564 60656	0,02 0,05	72 207
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	66,00	49,68 2,34	47,27 13,75	3279 154	3120 907	0,02 0,05	1 3
4.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	55,00	77,24 3,62	73,51 21,38	4248 199	4043 1176	0,03 0,07	1 4
5.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8302,00	45,00 --	45,00 9,00	373590 --	373590 74718	-- 0,19	-- 1569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	48,00	26,45	24,88	1270	1194	0,01	1
					1,57	6,84	75	328	0,02	1
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	14156,00	33,40	31,41	472839	444640	0,01	195
					1,99	8,64	28199	122308	0,03	425
8.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	123,00	52,89	49,75	6505	6120	0,02	3
					3,13	13,69	385	1683	0,05	6
9.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	10,30	58,17	54,73	599	564	0,02	0
					3,45	15,05	35	155	0,05	1
10.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,90	167,40	--	820	--	1,18	6
					167,40	--	820	--	--	--
11.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1311,00	218,93	--	287017	--	1,54	2019
					218,93	--	287017	--	--	--
12.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	19,00	294,75	--	5600	--	1,89	36
					294,75	--	5600	--	--	--
13.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	13,40	824,06	--	11042	--	4,45	60
					824,06	--	11042	--	--	--
14.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	43,20	262,72	--	11349	--	1,85	80
					262,72	--	11349	--	--	--
15.	Е0101-164-4	доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,42	791,10	--	332	--	4,27	2
					791,10	--	332	--	--	--
16.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	100,20	474,33	6,82	47528	683	0,20	20
					31,50	2,54	3156	255	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	2852,00	92,27	57,94	263143	165236	0,11	322
					15,64	19,70	44605	56184	0,07	204
18.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4662,00	39,76	37,82	185364	176299	0,01	61
					1,87	11,00	8718	51273	0,04	175
19.	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	196,00	39,76	37,82	7793	7412	0,01	3
					1,87	11,00	367	2156	0,04	7
20.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8504,00	45,00	45,00	382680	382680	--	--
					--	9,00	--	76536	0,19	1607
21.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	321,00	306,20	152,52	98290	48959	1,02	327
					153,68	57,15	49331	18345	0,28	90
22.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1222,00	134,10	--	163870	--	0,97	1188
					134,10	--	163870	--	--	--
23.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	53,20	6,01	6,01	320	320	--	--
					--	1,64	--	87	0,01	0
24.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	18797,00	6,83	6,83	128306	128306	--	--
					--	1,87	--	35086	0,01	115
25.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	148,12	7,51	7,51	1112	1112	--	--
					--	2,05	--	304	0,01	1
		Итого по разделу: Земляные работы								2676883
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
26.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	330,00	66,75	51,25	22029	16914	0,12	39
					15,50	9,62	5115	3175	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	687,00	27,10	27,10	18618	18618	--	--
					--	18,97	--	13032	0,40	275
28.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	687,00	45,00	45,00	30915	30915	--	--
					--	9,00	--	6183	0,19	130
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								71562
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
29.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,00	167800,00	--	487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								487
		Раздел: Трубопровод								
30.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,70	58881,69	25695,31	276744	120768	194,00	912
					33075,00	6813,45	155452	32023	26,38	124
31.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	3,60	388,00	--	1397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм /Dн 110 мм/	м	203,55	567,00	--	115413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,00	279,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	10,00	4460,00	--	44600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	СПрайс-ли ст-32	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 90 град./SDR 17/	шт	1,00	4266,64	--	4267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли ст-34	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 22 град./SDR 17/	шт	1,00	16515,68	--	16516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-ли ст-37	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 90 град./SDR 17/	шт	2,00	3120,49	--	6241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-ли ст-42	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 15 град./SDR 17/	шт	2,00	10463,26	--	20927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-ли ст-52	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	6788,18	--	20365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-ли ст-54	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 11 град./SDR 17/	шт	2,00	6788,18	--	13576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-ли ст-55	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	4,00	1490,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-ли ст-56	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 60 град./SDR 17/	шт	2,00	6144,85	--	12290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли ст-57	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 45 град./SDR 17/	шт	2,00	1305,13	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли ст-58	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 30 град./SDR 17/	шт	5,00	6004,36	--	30022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст-59	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 22 град./SDR 17/	шт	6,00	6004,36	--	36026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст-60	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 15 град./SDR 17/	шт	4,00	4373,86	--	17495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	440,21	332,43	2201	1662	0,61	3
					102,38	86,87	512	434	0,33	2
49.	СПрайс-ли ст-63	Полиэтиленовые тройники d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	10,00	1593,52	--	15935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопровод								650591
		Раздел: Колодцы								
50.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	96,56	16497,62 2362,50	2104,76 623,48	1593010 228123	203236 60203	13,90 2,48	1342 239
51.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	1,74	3625,00 --	-- --	6308 --	-- --	-- --	-- --
52.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	211,47	6230,00 --	-- --	1317446 --	-- --	-- --	-- --
53.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	96,00	23700,00 --	-- --	2275200 --	-- --	-- --	-- --
54.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	143,00	784,00 --	-- --	112112 --	-- --	-- --	-- --
55.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	140,00	17100,00 --	-- --	2394000 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12021-237	Стремянка	т	0,80	154400,00 --	-- --	123520 --	-- --	-- --	-- --
57.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	80,00	221,00 --	-- --	17680 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,90	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	157963 7282	1642 621	42,70 3,37	38 3
59.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,62	8378,77 195,75	66,01 24,93	5195 121	41 15	1,35 0,12	1 0
60.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	327,00	43,33 22,86	20,47 7,74	14169 7475	6694 2531	0,13 0,04	43 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах	м3	0,23	23797,11	332,71	5473	77	75,22	17
					11245,50	126,00	2586	29	0,61	0
62.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	77,00	90,81	--	6993	--	0,52	40
					82,80	--	6376	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								8029068
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
63.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	585,99	36,99	1758	111	1,93	6
					317,25	13,50	952	40	0,07	0
64.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	13,00	411,46	17,71	5349	230	1,40	18
					231,75	6,75	3013	88	0,03	0
65.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	47,00	242,08	6,95	11378	327	0,88	41
					144,00	2,25	6768	106	0,01	0
66.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	30,00	6480,00	--	194400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	212,00	3500,00	--	742000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	11,00	18075,87	36,99	198835	407	1,82	20
					288,00	13,50	3168	148	0,07	1
69.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,25	247994,13	49389,75	60759	12100	312,70	77
					62775,00	18657,00	15380	4571	91,12	22
70.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	70,00	757,00	--	52990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	210,00	492,00	--	103320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	572,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	150,00	285,00	--	42750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dy 50 мм	компл	277,00	1360,00	--	376720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	64,00	300,57	225,64	19236	14441	0,41	26
					69,53	58,98	4450	3775	0,23	14
74.	СПрайс-лист-67	Адаптер	шт	3,00	2048,28	--	6145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-лист-72	Адаптер	шт	173,00	639,63	--	110655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист-73	Опорный фланец PP/Сталь d200DN200 мм	шт	3,00	3944,98	--	11835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-лист-78	Опорный фланец PP/Сталь d110DN100 мм	шт	173,00	1582,43	--	273760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс-лист-86	Полиэтиленовый переходник d125x110 мм /SDR 17/	шт	3,00	1057,42	--	3172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,46	121294,13	49389,75	55735	22695	312,70	144
					62775,00	18657,00	28845	8573	91,12	42
80.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x3 мм	м	26,70	279,00	--	7449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130806-18	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15x2,8 мм	м	14,99	90,00	--	1349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	131,00	366,93	80,05	48068	10487	1,30	170
					254,25	31,50	33307	4126	0,15	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	27,00	279,00 --	-- --	7533 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130806-21	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	1,44	216,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	24,00	90,81 82,80	-- --	2179 1987	-- --	0,52 --	12 --
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								2350399

ИТОГО:							13767422 1138045	2419893 643340		7355 5319

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2037161
Всего накладных расходов:	2037161
Итого с накладными	15804583

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	948275
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16752858
Итого с временными, 1,92 %	17074513
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	17427955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17496253
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17666998
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	39460095
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	789202
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40249297
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4829916
Итого с НДС	45079213

Заказчик _____

Подрядчик _____

«МӨЛДІР»

С объемом выполненных работ согласно проекта согласен инж ПТО

Технический надзор _____

Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

КС-3

Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	Всего с учетом НДС
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс с.Кызыл Кайрат	221 475 861,00		21 629 354,46				2 595 522,54	24 224 877,00
К оплате:							2 595 522,54	24 224 877,00

К оплате: Двадцать четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят семь тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	8,40	39,06	37,17	328	312	0,01	0
					1,84	10,81	15	91	0,04	0
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	1970,00	47,70	45,38	93965	89397	0,02	31
					2,24	13,20	4421	25999	0,05	89
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	28,38	49,68	47,27	1410	1342	0,02	0
					2,34	13,75	66	390	0,05	1
4.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	23,70	77,24	73,51	1831	1742	0,03	1
					3,62	21,38	86	507	0,07	2
5.	Е010333-А	Перевозка грунта в отвал	т	3558,00	45,00	45,00	160110	160110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	32022	0,19	672
6.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	20,70	26,45	24,88	547	515	0,01	0
					1,57	6,84	33	142	0,02	0
7.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	6066,00	33,40	31,41	202617	190533	0,01	84
					1,99	8,64	12083	52410	0,03	182
8.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	53,10	52,89	49,75	2808	2642	0,02	1
					3,13	13,69	166	727	0,05	3
9.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	4,44	58,17	54,73	258	243	0,02	0
					3,45	15,05	15	67	0,05	0
10.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,10	167,40	--	352	--	1,18	2
					167,40	--	352	--	--	--
11.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	561,90	218,93	--	123017	--	1,54	865
					218,93	--	123017	--	--	--
12.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	8,16	294,75	--	2405	--	1,89	15
					294,75	--	2405	--	--	--
13.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	5,76	824,06	--	4747	--	4,45	26
					824,06	--	4747	--	--	--
14.	E0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	18,54	262,72	--	4871	--	1,85	34
					262,72	--	4871	--	--	--
15.	E0101-164	доработка грунта 4 группы вручную	м3	0,18	791,10	--	142	--	4,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	после разработки их механизированным способом			791,10	--	142	--	--	--
16.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	42,96	474,33	6,82	20377	293	0,20	9
					31,50	2,54	1353	109	0,01	1
17.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	1222,00	92,27	57,94	112749	70799	0,11	138
					15,64	19,70	19112	24073	0,07	87
18.	Е0101-17- 14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1998,00	39,76	37,82	79442	75557	0,01	26
					1,87	11,00	3736	21974	0,04	75
19.	Е0101-17- 14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	84,00	39,76	37,82	3340	3177	0,01	1
					1,87	11,00	157	924	0,04	3
20.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3644,00	45,00	45,00	163980	163980	--	--
					--	9,00	--	32796	0,19	689
21.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	137,88	306,20	152,52	42219	21029	1,02	141
					153,68	57,15	21189	7880	0,28	38
22.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	523,98	134,10	--	70266	--	0,97	509
					134,10	--	70266	--	--	--
23.	Е0101-28- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	22,80	6,01	6,01	137	137	--	--
					--	1,64	--	37	0,01	0
24.	Е0101-28- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	8055,00	6,83	6,83	54983	54983	--	--
					--	1,87	--	15035	0,01	49
25.	Е0101-28- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	63,48	7,51	7,51	477	477	--	--
					--	2,05	--	130	0,01	0
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8078,00	21,55	4,52	174049	36481	0,11	872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	137568	--	--	--
27.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	63,48	25,65	5,38	1628	341	0,13	8
					20,27	--	1287	--	--	--
28.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,40	3,09	2,66	26	22	0,00	0
					0,39	0,93	3	8	0,00	0
29.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	23,70	4,17	3,54	99	84	0,00	0
					0,52	1,23	12	29	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								1323178
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
30.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	67,00	408,11	169,61	27343	11364	1,55	104
					238,50	4,07	15980	273	0,01	1
31.	E0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	338,00	66,75	51,25	22563	17324	0,12	40
					15,50	9,62	5239	3252	0,04	12
32.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	728,00	27,10	27,10	19729	19729	--	--
					--	18,97	--	13810	0,40	291
33.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	728,00	45,00	45,00	32760	32760	--	--
					--	9,00	--	6552	0,19	138
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								102395
		Раздел: Трубопровод								
34.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	км	0,58	139706,75	90794,12	81170	52751	286,00	166
					48375,00	19582,83	28106	11378	84,07	49
35.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,31	78245,00	36133,62	24569	11346	247,00	78
					41850,00	9612,90	13141	3018	37,30	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,04	58881,69	25695,31	61237	26723	194,00	202
					33075,00	6813,45	34398	7086	26,38	27
37.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм/	м	87,91	596,00	--	52394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм /Dн 125 мм/	м	143,42	726,00	--	104123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	3629,45	388,00	--	1408227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм /Dн 63 мм/	м	71,71	188,00	--	13481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,04	279,00	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	км	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	504,00	5
					95850,00	32451,75	958	325	158,50	2
43.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	10,00	4460,00	--	44600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	356,70	4
					62122,50	39429,00	621	394	192,57	2
45.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	м	10,00	244,97	0,28	2450	3	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	0,00	0
46.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
47.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
48.	СПрайс-ли ст-33	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 45 град./SDR 17/	шт	3,00	4266,64	--	12800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-ли ст-42	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 15 град./SDR 17/	шт	1,00	10463,26	--	10463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-ли ст-52	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 22 град./SDR 17/	шт	1,00	6788,18	--	6788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-ли ст-56	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 60 град./SDR 17/	шт	1,00	6144,85	--	6145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-ли ст-58	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 30 град./SDR 17/	шт	6,00	6004,36	--	36026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-ли ст-59	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 22 град./SDR 17/	шт	3,00	6004,36	--	18013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-ли ст-60	Полиэтиленовые отводы d110 мм на 15 град./SDR 17/	шт	2,00	4373,86	--	8748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	440,21	332,43	880	665	0,61	1
					102,38	86,87	205	174	0,33	1
		Итого по разделу: Трубопровод								1914324
		Раздел: Колодцы								
56.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,20	24200,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,25	18200,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,18	784,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12021-237	Стремянка	т	0,04	154400,00	--	5914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	31,18	16497,62	2104,76	514478	65637	13,90	433
					2362,50	623,48	73675	19443	2,48	77
62.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	1,45	3625,00	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,00	7920,00	--	31680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,16	23700,00	--	145992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	16,00	784,00	--	12544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	30,00	17100,00	--	513000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-237	Стремянка	т	1,00	154400,00	--	154400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	10,00	221,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,64	175710,10	1826,10	112454	1169	42,70	27
					8100,00	690,75	5184	442	3,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,42	8378,77	66,01	3519	28	1,35	1
					195,75	24,93	82	10	0,12	0
71.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	86,00	43,33	20,47	3726	1760	0,13	11
					22,86	7,74	1966	666	0,04	3
72.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах	м3	0,12	23797,11	332,71	2856	40	75,22	9
					11245,50	126,00	1349	15	0,61	0
73.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	54,00	89,06	--	4904	--	0,52	28
					82,80	--	4471	--	--	--
74.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	28,00	2013,65	--	56382	--	2,99	84
					477,00	--	13356	--	--	--
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	7,00	8378,77	66,01	58651	462	1,35	9
					195,75	24,93	1370	175	0,12	1
		Итого по разделу: Колодцы								1714882
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
76.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	9,00	585,99	36,99	5274	333	1,93	17
					317,25	13,50	2855	121	0,07	1
77.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	15,00	411,46	17,71	6172	266	1,40	21
					231,75	6,75	3476	101	0,03	0
78.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	3,00	6480,00	--	19440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	15,00	3500,00	--	52500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,62	247994,13	49389,75	401750	80011	312,70	507
					62775,00	18657,00	101696	30224	91,12	148
81.	С130809-1	Фланцы плоские приварные из стали	шт	18,00	757,00	--	13626	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
82.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	30,00	492,00 -------- --	-- -------- --	14760 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	100,00	285,00 -------- --	-- -------- --	28500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dy 50 мм	компл	50,00	1360,00 -------- --	-- -------- --	68000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	106,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	31860 -------- 7370	23918 -------- 6252	0,41 -------- 0,23	44 -------- 24
86.	СПрайс-лист-67	Адаптер	шт	2,00	2048,28 -------- --	-- -------- --	4097 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	СПрайс-лист-72	Адаптер	шт	36,00	639,63 -------- --	-- -------- --	23027 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	СПрайс-лист-73	Опорный фланец PP/Сталь d200DN200 мм	шт	2,00	3944,98 -------- --	-- -------- --	7890 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс-лист-78	Опорный фланец PP/Сталь d110DN100 мм	шт	36,00	1582,43 -------- --	-- -------- --	56967 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	4,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	1202 -------- 278	903 -------- 236	0,41 -------- 0,23	2 -------- 1
91.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,30	121294,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	278976 -------- 144382	113596 -------- 42911	312,70 -------- 91,12	719 -------- 210
92.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	7,00	279,00 -------- --	-- -------- --	1953 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С130806-21	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	3,00	216,00 -------- --	-- -------- --	648 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С130806-18	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	1117,00	90,00	--	100530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	64,00	366,93	80,05	23484	5123	1,30	83
					254,25	31,50	16272	2016	0,15	10
96.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	172,00	89,06	--	15620	--	0,52	89
					82,80	--	14242	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								1156276

ИТОГО:	6211056	1345836	5478
	902719	364952	2906

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1475240
Всего накладных расходов:	1475240
Итого с накладными	7686296

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	461178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8147474
Итого с временными, 1,92 %	8303906
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8475797
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8509013
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8592052
Перевод в текущих ценах, К-2,23355	19190764
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	383815
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19574579
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2348949
Итого	2192352 8

Заказчик

Подрядчик

Технический надзор

объемы согласно ПСД соответствует сам ПТО Дмитриев

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дюкер № 2								
1.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	2,16	16497,62 2362,50	2104,76 623,48	35635 5103	4546 1347	13,90 2,48	30 5
2.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	7920,00 --	-- --	14256 --	-- --	-- --	-- --
3.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	23700,00 --	-- --	26070 --	-- --	-- --	-- --
4.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	784,00 --	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --
5.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	11500,00 --	-- --	34500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12021-23 7	Стремянка	т	0,05	154400,00 --	-- --	7905 --	-- --	-- --	-- --
7.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00 --	-- --	663 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130902-5 6	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8,00	16300,00 --	-- --	130400 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	2,00	13000,00 --	-- --	26000 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-1 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8,00	1140,00 --	-- --	9120 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130809-7 8	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, Dy 200 мм	компл	2,00	6710,00 --	-- --	13420 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс-ли ст-67	Адаптер	шт	4,00	2048,28 --	-- --	8193 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-ли ст-73	Опорный фланец PP/Сталь d200DN200 мм	шт	4,00	3944,98 --	-- --	15780 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дюкер № 2								332434
		Раздел: Переход под а/дорогой №1								
16.	Е0101-25- 1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	34,00	9,85 --	9,85 2,69	335 --	335 92	-- 0,01	-- 0
17.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	16,00	47,70	45,38	763	726	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			2,24	13,20	36	211	0,05	1
18.	E010333-A 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	28,00	76,60 --	76,60 15,32	2145 --	2145 429	-- 0,32	-- 9
19.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	154,00	33,40 1,99	31,41 8,64	5144 307	4837 1331	0,01 0,03	2 5
20.	E0101-164 -2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	6,00	262,72 262,72	-- --	1576 1576	-- --	1,85 --	11 --
21.	E0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	12,60	92,27 15,64	57,94 19,70	1163 197	730 248	0,11 0,07	1 1
22.	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	1,30	306,20 153,68	152,52 57,15	398 200	198 74	1,02 0,28	1 0
23.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00	134,10 134,10	-- --	939 939	-- --	0,97 --	7 --
24.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	160,00	6,83 --	6,83 1,87	1092 --	1092 299	-- 0,01	-- 1
25.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160,00	21,55 17,03	4,52 --	3447 2725	723 --	0,11 --	17 --
26.	C143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	0,90	6230,00 --	-- --	5607 --	-- --	-- --	-- --
27.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	7920,00 --	-- --	14256 --	-- --	-- --	-- --
28.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	1,10	23700,00 --	-- --	26070 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
29.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2,00	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	-- --	-- --
30.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12021-237	Стремянка	т	0,05	154400,00 --	-- --	7911 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	3,00	221,00 --	-- --	663 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №1								107277
		Раздел: Переход под а/дорогой №2								
33.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	10,00	9,85 -- 2,69	9,85 -- 2,69	98 -- 27	98 -- 27	-- 0,01 0,01	-- 0 0
34.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,00	77,24 3,62 21,38	73,51 43 257	927 0,07 1	882 0,03 0	0,03 0,07 0,07	0 1 1
35.	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	24,00	76,60 -- 15,32	76,60 -- 15,32	1838 -- 368	1838 -- 368	-- 0,32 0,32	-- 8 8
36.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,00	33,40 1,99 8,64	31,41 92 397	1536 0,01 1	1445 0,03 1	0,01 0,03 0,03	1 1 1
37.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,00	262,72 262,72 --	-- 263 --	263 --	-- --	1,85 -- --	2 -- --
38.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с	м3	58,00	52,89 3,13 13,69	49,75 182 794	3067 0,02 3	2886 0,05 3	0,02 0,05 0,05	1 3 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
39.	Е0101-164 -4	доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	3,00	791,10	--	2373	--	4,27	13
					791,10	--	2373	--	--	--
40.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	1,00	306,20	152,52	306	153	1,02	1
					153,68	57,15	154	57	0,28	0
41.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
42.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	41,00	6,83	6,83	280	280	--	--
					--	1,87	--	77	0,01	0
43.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	61,00	7,51	7,51	458	458	--	--
					--	2,05	--	125	0,01	0
44.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,00	21,55	4,52	883	185	0,11	4
					17,03	--	698	--	--	--
45.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	61,00	25,65	5,38	1564	328	0,13	8
					20,27	--	1236	--	--	--
46.	Е0125-107 -1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	м	0,03	5662,05	3837,89	147	100	8,41	0
					1320,75	850,51	34	22	3,20	0
47.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	26,26	4460,00	--	117120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	--	388,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,46	8235,26	1879,87	36729	8384	8,86	40
					1435,50	538,43	6402	2401	2,06	9
50.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,60	7920,00	--	28512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	2,20	23700,00	--	52140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
52.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м	м	1,80	2900,00	--	5220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	784,00	--	3136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12021-237	Стремянка	т	0,03	154400,00	--	5274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	4,00	221,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,07	175710,10	1826,10	12918	134	42,70	3
					8100,00	690,75	596	51	3,37	0
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,06	8378,77	66,01	503	4	1,35	0
					195,75	24,93	12	1	0,12	0
59.	Е0106-11-6	Установка сальников, остающихся в теле бетона	1т	0,07	121637,97	11119,34	8174	747	42,50	3
					7560,00	4200,75	508	282	20,52	1
60.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7
					301,50	--	1206	--	--	--
61.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1,00	3549,82	1,57	3550	2	3,01	3
					526,50	--	526	--	--	--
62.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,78	89,06	--	159	--	0,52	1
					82,80	--	148	--	--	--
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №2								326019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							765727	33258		162
							26226	8890		47
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						41115		
		Всего накладных расходов:						41115		
		Итого с накладными						806842		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						48411		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						855253		
		Итого с временными, 1,92 %						871674		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						889718		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						893205		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						901922		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2014486		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40290		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2054776		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						246573		
		Итого						2301349		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

с объемом согласно ПСД соответствует ниже ПТВ