Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за февраль 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			е	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс(с.Кызыл Кайрат"	**277 603 578,00**		**50 114 033,04**				**6 013 683,96**	**56 127 717,00**
К оплате:							**6 013 683,96**	**56 127 717,00**

К оплате: Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать семь тысяч семьсот семьнадцать тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	432,00	9,85 --	9,85 2,69	4254 --	4254 1163	-- 0,01	-- 4
2.	Е0101-17-13	Погрузка растительного слоя грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	432,00	32,56 1,53	30,98 9,01	14067 661	13382 3892	0,01 0,03	5 13
3.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	518,40	45,00 --	45,00 9,00	23328 --	23328 4666	-- 0,19	-- 98
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	26,60	39,06 1,84	37,17 10,81	1039 49	989 288	0,01 0,04	0 1
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с	м3	6238,00	47,70 2,24	45,38 13,20	297539 13998	283077 82327	0,02 0,05	97 281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
6.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	89,87	49,68	47,27	4465	4248	0,02	1
					2,34	13,75	210	1235	0,05	4
7.	E0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	75,05	77,24	73,51	5797	5517	0,03	2
					3,62	21,38	272	1604	0,07	5
8.	E010333-A5-1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11267,00	45,00	45,00	507015	507015	--	--
					--	9,00	--	101403	0,19	2129
9.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	65,55	26,45	24,88	1734	1631	0,01	1
					1,57	6,84	103	449	0,02	2
10.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	19212,00	33,40	31,41	641719	603449	0,01	265
					1,99	8,64	38270	165992	0,03	576
11.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	168,00	52,89	49,75	8885	8359	0,02	4
					3,13	13,69	526	2299	0,05	8
12.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	14,06	58,17	54,73	818	769	0,02	0
					3,45	15,05	48	212	0,05	1
13.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,65	167,40	--	1113	--	1,18	8
					167,40	--	1113	--	--	--
14.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1780,00	218,93	--	389695	--	1,54	2741
					218,93	--	389695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,84	294,75	--	7616	--	1,89	49
					294,75	--	7616	--	--	--
16.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	18,24	824,06	--	15031	--	4,45	81
					824,06	--	15031	--	--	--
17.	Е0101-164 -2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	58,71	262,72	--	15424	--	1,85	108
					262,72	--	15424	--	--	--
18.	Е0101-164 -4	доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,57	791,10	--	451	--	4,27	2
					791,10	--	451	--	--	--
19.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	136,04	474,33	6,82	64527	928	0,20	27
					31,50	2,54	4285	346	0,01	2
20.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	3872,00	92,27	57,94	357255	224331	0,11	438
					15,64	19,70	60558	76278	0,07	277
21.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6328,00	39,76	37,82	251605	239301	0,01	82
					1,87	11,00	11833	69595	0,04	238
22.	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	267,27	39,76	37,82	10627	10107	0,01	3
					1,87	11,00	500	2939	0,04	10
23.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11542,00	45,00	45,00	519390	519390	--	--
					--	9,00	--	103878	0,19	2181
24.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	437,00	306,20	152,52	133809	66651	1,02	446
					153,68	57,15	67158	24975	0,28	122
25.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1660,00	134,10	--	222606	--	0,97	1614
					134,10	--	222606	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	72,20	6,01	6,01	434	434	--	--
					--	1,64	--	119	0,01	0
27.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	25510,00	6,83	6,83	174129	174129	--	--
					--	1,87	--	47617	0,01	156
28.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	201,02	7,51	7,51	1509	1509	--	--
					--	2,05	--	413	0,01	1
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25583,00	21,55	4,52	551213	115534	0,11	2763
					17,03	--	435678	--	--	--
30.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	201,02	25,65	5,38	5155	1081	0,13	26
					20,27	--	4075	--	--	--
31.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	26,60	3,09	2,66	82	71	0,00	0
					0,39	0,93	10	25	0,00	0
32.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	75,05	4,17	3,54	313	265	0,00	0
					0,52	1,23	39	92	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								4232645
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,00	408,11	169,61	12243	5088	1,55	47
					238,50	4,07	7155	122	0,01	0
34.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	450,00	66,75	51,25	30039	23064	0,12	53
					15,50	9,62	6975	4329	0,04	16
35.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	607,00	27,10	27,10	16450	16450	--	--
					--	18,97	--	11515	0,40	243
36.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	607,00	45,00	45,00	27315	27315	--	--
					--	9,00	--	5463	0,19	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								86047
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
37.	E0122-49-1	Защита кабеля при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,01	20732,90 9495,00	424,40 159,75	120 55	2 1	59,30 0,78	0 0
38.	C11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20а	т	0,26	69700,00 --	-- --	18122 --	-- --	-- --	-- --
39.	C12021-259	Проушина	т	0,0012	162700,00 --	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --
40.	E0115-179-4	Окраска металлоконструкций за 2 раза кузбасским лаком	м2	15,80	35,96 29,70	-- --	596 469	-- --	0,18 --	3 --
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								19033
		Раздел: Трубопровод								
41.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	км	1,00	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	139707 48375	90794 19583	286,00 84,07	286 84
42.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	1,00	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	77932 41683	35989 9574	247,00 37,30	246 37
43.	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,16	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	11188 6399	4763 1266	236,00 31,06	37 5
44.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,58	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	269619 151450	117659 31199	194,00 26,38	888 121
45.	E0122-8-8	Укладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	км	0,01	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	2040 958	859 325	504,00 158,50	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	10,00	4460,00 --	-- --	44600 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	647812,25 62122,50	104375,72 39429,00	6478 621	1044 394	356,70 192,57	4 2
48.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	м	10,00	244,97 146,93	0,28 0,11	2450 1469	3 1	0,84 0,00	8 0
49.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	7,99 0,02	8 0
50.	СПрайс-лист-37	Полиэтиленовые отводы d180 мм на 90 град./SDR 17/	шт	1,00	3120,49 --	-- --	3120 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	12,00	440,21 102,38	332,43 86,87	5283 1229	3989 1042	0,61 0,33	7 4
		Итого по разделу: Трубопровод								567035
		Раздел: Колодцы								
52.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	1,84	16323,91 1638,00	482,30 182,25	30036 3014	887 335	9,07 0,89	17 2
53.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах колодца	1т	0,06	4781,15 4137,75	475,40 128,67	273 236	27 7	28,29 0,49	2 0
54.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,05	64100,00 --	-- --	3461 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	175,40	16497,62 2362,50	2104,76 623,48	2893683 414382	369175 109358	13,90 2,48	2438 434
56.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	4,19	7920,00	--	33185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/			--	--	--	--	--	--
57.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,73	23700,00 --	-- --	64701 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	10,00	784,00 --	-- --	7840 --	-- --	-- --	-- --
59.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	26,00	17100,00 --	-- --	444600 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12021-237	Стремянка	т	2,11	154400,00 --	-- --	325475 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,93	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	339120 15633	3524 1333	42,70 3,37	82 7
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,54	8378,77 195,75	66,01 24,93	4525 106	36 13	1,35 0,12	1 0
63.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	62,00	43,33 22,86	20,47 7,74	2686 1417	1269 480	0,13 0,04	8 2
64.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	4,00	91,62 47,70	43,92 16,58	366 191	176 66	0,27 0,08	1 0
		Итого по разделу: Колодцы								4149948
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
65.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99 317,25	36,99 13,50	586 317	37 13	1,93 0,07	2 0
66.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	231,00	242,08 144,00	6,95 2,25	55920 33264	1605 520	0,88 0,01	203 2
67.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	5,00	3500,00	--	17500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
68.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	42,00	18075,87 -------- 288,00	36,99 -------- 13,50	759187 -------- 12096	1554 -------- 567	1,82 -------- 0,07	76 -------- 3
69.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,79	247994,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	1187892 -------- 300692	236577 -------- 89367	312,70 -------- 91,12	1498 -------- 436
70.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	55,00	285,00 -------- --	-- -------- --	15675 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Dу 50 мм	компл	50,00	1360,00 -------- --	-- -------- --	68000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	972,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	292152 -------- 67583	219320 -------- 57329	0,41 -------- 0,23	402 -------- 220
73.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	6,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	1803 -------- 417	1354 -------- 354	0,41 -------- 0,23	2 -------- 1
74.	Е0122-33-5	Установка стальных резьб Dу 15 мм	т	0,34	121294,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	41035 -------- 21237	16709 -------- 6312	312,70 -------- 91,12	106 -------- 31
75.	Е0116-27-1	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм	1врезка	1253,00	889,34 -------- 814,50	23,09 -------- 9,00	1114343 -------- 1020568	28932 -------- 11277	4,46 -------- 0,04	5588 -------- 50
76.	СПрайс-лист	Резьба стальная короткая Dу 32 мм	шт	10,00	59,16 -------- --	-- -------- --	592 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	СПрайс-лист	Резьба стальная длинная Dу 20 мм	шт	4,00	35,12 -------- --	-- -------- --	140 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	2,90	121294,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	351389 -------- 181859	143082 -------- 54049	312,70 -------- 91,12	906 -------- 264
79.	С130806-103	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	м	2,30	2980,00 -------- --	-- -------- --	6854 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	С130806-21	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	2,00	216,00 -------- --	-- -------- --	432 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С130806-18	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	1000,00	90,00 --	-- --	90000 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	49,00	366,93 254,25	80,05 31,50	17980 12458	3922 1544	1,30 0,15	64 7
83.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	47,00	89,06 82,80	-- --	4268 3892	-- --	0,52 --	24 --
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								4025749
	ИТОГО:						13080456 3647730	4165516 1109554		21778 8199

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5646860
Всего накладных расходов:	5646860
Итого с накладными	18727316

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1123639
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19850955
Итого с временными, 1,92 %	20232093
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	20650897
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20731825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20934146
Пересчет в текущие цены, К-2,23355	46757428
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	935149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47692577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5723109
Итого с НДС	53415686

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

«МӨЛДІР»

объем выполненных работ согласно ПСД соответствует ИТП

Данилов П

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дюкер № 2								
1.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	5,72	16323,91 1638,00	482,30 182,25	93373 9369	2759 1042	9,07 0,89	52 5
2.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,88	24200,00 --	-- --	21296 --	-- --	-- --	-- --
3.	С143018-23	Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,90	18200,00 --	-- --	16380 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах колодца	1т	0,04	4781,15 4137,75	475,40 128,67	193 167	19 5	28,29 0,49	1 0
5.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00 --	-- --	2590 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,03	175710,10	1826,10	5236	54	42,70	1
					8100,00	690,75	241	21	3,37	0
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,03	8378,77	66,01	251	2	1,35	0
					195,75	24,93	6	1	0,12	0
8.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,23	89,06	--	21	--	0,52	0
					82,80	--	19	--	--	--
9.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
10.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	378,84	17,71	758	35	1,62	3
					272,25	6,75	544	14	0,03	0
11.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13	49389,75	11978	2386	312,70	15
					62775,00	18657,00	3032	901	91,12	4
12.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, Dy 200 мм	компл	2,00	6710,00	--	13420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
15.	СПрайс-лист-67	Адаптер	шт	4,00	2048,28	--	8193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист-73	Опорный фланец PP/Сталь d200DN200 мм	шт	4,00	3944,98	--	15780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13	49389,75	4039	1645	312,70	10
					62775,00	18657,00	2090	621	91,12	3
18.	С130806-103	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,	м	0,80	2980,00	--	2384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219х8 мм								
19.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	2,00	366,93 254,25	80,05 31,50	734 508	160 63	1,30 0,15	3 0
20.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	0,40	279,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
		Итого по разделу: Дюкер № 2								204334
		Раздел: Переход под а/дорогой №1								
22.	Е0125-107-2	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 377 мм	м	24,00	5662,05 1320,75	3837,89 850,51	135889 31698	92109 20412	8,41 3,20	202 77
23.	С130806-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	м	24,24	5220,00 --	-- --	126533 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,02	760158,74 62325,00	138458,56 52303,50	18244 1496	3323 1255	358,00 255,45	9 6
25.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,04	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	2974 1701	1266 336	236,00 31,06	10 1
26.	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм /Dн 125 мм/	м	42,42	596,00 --	-- --	25282 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/этиленовой трубы диам. 125 мм	м	24,00	244,97 146,93	0,28 0,11	5879 3526	7 3	0,84 0,00	20 0
28.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра цементным раствором	футляр	1,00	1904,35 1320,75	343,97 4,50	1904 1321	344 4	7,99 0,02	8 0
29.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	4740,00 --	-- --	166 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	5,71	16497,62	2104,76	94201	12018	13,90	79
					2362,50	623,48	13490	3560	2,48	14
31.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	0,90	6230,00	--	5607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	7920,00	--	14256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	23700,00	--	26070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	784,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,09	175710,10	1826,10	15687	163	42,70	4
					8100,00	690,75	723	62	3,37	0
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,09	8378,77	66,01	754	6	1,35	0
					195,75	24,93	18	2	0,12	0
38.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	2,49	89,06	--	226	--	0,52	1
					82,80	--	206	--	--	--
39.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	1,60	2013,65	--	3222	--	2,99	5
					477,00	--	763	--	--	--
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	1,60	8378,77	66,01	13406	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
41.	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	3,00	503,23	28,48	1510	85	1,88	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					312,75	11,25	938	34	0,05	0
42.	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	3,00	9130,00 ---	-- ---	27390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, адаптеров	шт	6,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	0,41 0,23	2 1
44.	СПрайс-лист-71	Адаптер	шт	5,00	794,91 ---	-- ---	3975 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	СПрайс-лист-50	Полиэтиленовые отводы d125 мм на 45 град./SDR 17/	шт	1,00	1900,39 ---	-- ---	1900 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	1017 257	202 76	312,70 91,12	1 0
47.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	2,00	618,00 ---	-- ---	1236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, Dy 125 мм	компл	1,00	2660,00 ---	-- ---	2660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	СПрайс-лист	Фланцы свободные d125 мм на Ру 1,0 МПа ГОСТ 12822-80	шт	5,00	1290,35 ---	-- ---	6452 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,18	89,06 82,80	-- --	17 15	-- --	0,52 --	0 --
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №1								556145
		Раздел: Переход под а/дорогой №2								
51.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм		--	585689,75 ---	104375,72 39429,00	-- --	-- --	356,70 192,57	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,04	58881,69	25695,31	2120	925	194,00	7
					33075,00	6813,45	1191	245	26,38	1
53.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм /Dн 110 мм/	м	36,36	388,00	--	14108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/этиленовой трубы диам. 100 мм	м	26,00	244,97	0,28	6369	7	0,84	22
					146,93	0,11	3820	3	0,00	0
55.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра цементным раствором	футляр	1,00	1904,35	343,97	1904	344	7,99	8
					1320,75	4,50	1321	4	0,02	0
56.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,02	4740,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	1,07	2013,65	--	2155	--	2,99	3
					477,00	--	510	--	--	--
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	1,07	8378,77	66,01	8965	71	1,35	1
					195,75	24,93	209	27	0,12	0
59.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
60.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
62.	СПрайс-лист-72	Адаптер	шт	2,00	639,63	--	1279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс-лист-78	Опорный фланец PP/Сталь d110DN100 мм	шт	2,00	1582,43	--	3165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	440,21	332,43	440	332	0,61	1
					102,38	86,87	102	87	0,33	0
66.	СПрайс-ли ст-63	Полиэтиленовые тройники d110 мм на 90 град./SDR 17/	шт	1,00	1593,52	--	1594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №2								51272
		ИТОГО:					811751	122481		486
							81491	29892		118

Накладные расходы :

На общестроительные работы	139351
Всего накладных расходов:	139351
Итого с накладными	951102

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	57066
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1008168
Итого с временными, 1,92 %	1027525
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	1048487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1052597
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1062872
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2373976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47480
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2421456
Налог на добавленную стоимость, 12 %	290575
Итого с НДС	2712031

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объем выполненных работ согласно ПСД соответствует нам ПТО

Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за март 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			е	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**293 600 782,00**		**14 283 217,86**				**1 713 986,14**	**15 997 204,00**
К оплате:							**1 713 986,14**	**15 997 204,00**

К оплате: Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести четыре тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-3

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96	м3	876,00	9,85	9,85	8626	8626	--	--
					--	2,69	--	2359	0,01	8
2.	E0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	876,00	33,12	33,12	29015	29015	--	--
					--	9,06	--	7934	0,03	26
3.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	4041,78	33,40	31,41	135004	126952	0,01	56
					1,99	8,64	8051	34921	0,03	121
4.	E0101-25-2	Срезка недобора грунта в котловане механизированным способом бульдозерами мощностью 96	м3	304,22	11,19	11,19	3404	3404	--	--
					--	3,06	--	931	0,01	3
5.	E0101-25-10	при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	304,22	18,80	18,80	5719	5719	--	--
					--	5,14	--	1564	0,01	3
6.	E0101-164-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	173,00	262,72	--	45450	--	1,85	320
					262,72	--	45450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную вокруг сущест.РЧВ	м3	231,00	447,75	--	103430	--	2,96	684
					447,75	--	103430	--	--	--
8.	У68-13-2	Устройство съездов, площадь котлована до 2500 м2 с последующей н обратной засыпкой	котлова	1,00	18602,20	17952,20	18602	17952	5,20	5
					650,00	5920,20	650	5920	19,87	20
9.	Е0101-25-2	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 90	м3	4750,00	11,19	11,19	53152	53153	--	--
					--	3,06	--	14535	0,01	48
10.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	4750,00	15,98	15,98	75902	75902	--	--
					--	4,37	--	20756	0,01	34
11.	Е0101-25-2	Перемещение грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 90	м3	4562,00	11,19	11,19	51049	51049	--	--
					--	3,06	--	13960	0,01	46
12.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	4562,00	15,98	15,98	72898	72898	--	--
					--	4,37	--	19934	0,01	33
		Итого по разделу: Земляные работы								602251
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
13.	С12041-11 1	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,52	77000,00	--	39655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-11 2	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	72000,00	--	3427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11 3	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	71100,00	--	6989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-11 4	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,93	68800,00	--	132474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	10988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	3,46	931,00	--	3221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	2,93	1710,00 -- --	-- -- --	5010 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0009	50600,00 -- --	-- -- --	45 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	2,31	19838,00 -- --	-- -- --	45826 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С143001-63,62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	2,31	482,00 -- --	-- -- --	1113 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,78	18300,00 -- --	-- -- --	14274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С143001-61,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	0,78	370,00 -- --	-- -- --	289 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00 -- --	-- -- --	1327 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С143018-14	Панели	м3	24,24	16700,00 -- --	-- -- --	404808 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С143001-63,62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	24,24	482,00 -- --	-- -- --	11684 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,96	22500,00 -- --	-- -- --	66600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С143001-45,46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	2,96	321,00 -- --	-- -- --	950 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22,5								
30.	С143001-61,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	2,96	370,00 --	-- --	1095 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17	40200,00 --	-- --	6971 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-132	Металлизация	т	0,05	40200,00 --	-- --	1930 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	14,87	24200,00 --	-- --	359854 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143001-61,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	14,87	370,00 --	-- --	5502 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00 --	-- --	5855 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-129	Доп.закладные изделия	т	0,06	63800,00 --	-- --	3694 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-132	Металлизация дополнительных закладных изделий	т	0,06	40200,00 --	-- --	2328 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	65000,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-0026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	16800,00 --	-- --	21840 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00 --	-- --	597 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	0,75	562,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0034	44300,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	9,00	540,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0012	45800,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1164941
		Раздел: Металлоконструкции								
47.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00	--	88217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	14213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-222	Стоимость лестницы съемной	т	0,0043	151200,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								103072
		Раздел: Прочие работы								
50.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	5,00	1710,00	--	8550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03	126700,00	--	3218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	5,40	931,00	--	5027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	126700,00	--	1457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,43	200,00	--	3686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								21939

ИТОГО:	1892205	444669	1064
	157581	122814	340

Накладные расходы :

На общестроительные работы	295805
Всего накладных расходов:	295805
Итого с накладными	2188010

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	131280
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2319290
Итого с временными, 1,92 %	2363820
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2412751
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2422206
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2445844
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5462911
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109258
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5572169
Налог на добавленную стоимость, 12 %	668660
Итого с НДС	6240829

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Объем вып.х работ согласно ПСД соответствует ИНН ПТО Джалалова

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-4

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	1,83	1722,20	97,07	3152	178	0,78	1
					112,50	36,00	206	66	0,18	0
2.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,50	3011,10	--	7513	--	3,24	8
					531,00	--	1325	--	--	--
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,99	9035,68	--	45088	--	3,66	18
					567,00	--	2829	--	--	--
4.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	41,00	1047,18	598,40	42935	24535	1,18	48
					195,53	214,16	8017	8781	0,91	37
5.	С143003-2-1	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	33,42	10100,00	--	337492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	9,00	719,61	389,08	6477	3502	0,94	8
					153,90	136,92	1385	1232	0,55	5
7.	С143003-1-7	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,58	10500,00	--	37611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0108-12-1	Укладка сетки С-2	т	0,4064	8679,65	422,15	3527	172	56,40	23
					8257,50	157,50	3356	64	0,77	0
9.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4064	67700,00	--	27513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-3	Установка анкеров А-1 в швы между блоками	т	0,01	175710,10	1826,10	1771	18	42,70	0
					8100,00	690,75	82	7	3,37	0
11.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных В10	м3	1,30	9316,10	311,32	12074	403	2,82	4
					441,00	117,61	572	152	0,57	1
12.	Е0106-11-6	Установка сальника д 100 мм и патрубков д	1т	0,046	121637,97	11119,34	5595	511	42,50	2
					7560,00	4200,75	348	193	20,52	1
13.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1,00	770,63	--	771	--	1,80	2
					301,50	--	302	--	--	--
14.	Е0106-33-3	Устройство приямка для отвода конденсата, бетон В10	м3	0,26	12185,20	1327,03	3168	345	12,49	3
					2137,50	456,24	556	119	1,72	0
15.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0162	70437,87	304,24	1144	5	58,00	1
					9675,00	114,75	157	2	0,56	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в приямке	м2	0,25	186,60	9,95	47	2	0,36	0
					52,20	3,74	13	1	0,02	0
17.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,25	21,70	0,67	5	--	0,00	0
					0,63	0,25	--	--	0,00	0
18.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,0225	174569,60	1941,97	3935	44	42,30	1
					6975,00	726,75	157	16	3,55	0
19.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,059	60500,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,58	4837,50	--	2806	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м , Dв 1000 мм			--	--	--	--	--	--
22.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	м	0,87	3625,00 --	-- --	3154 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-2	шт	1,00	2670,00 --	-- --	2670 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12021-237	Стоимость стремянки	т	0,112	154400,00 --	-- --	17293 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт	1,00	39900,00 --	-- --	39900 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	2900,00 --	-- --	5220 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/	м	1,20	3625,00 --	-- --	4350 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-129	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0011	63800,00 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0011	40200,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143008-72	Гравий фракции 5-10 мм	м3	0,05	1090,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143008-73	Гравий фракции 15-20 мм	м3	0,05	933,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							631061	29714		121
							19305	10633		45

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39582
Всего накладных расходов:	39582
Итого с накладными	670643

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	710881
Итого с временными, 1,92 %	724530
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	739528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	742426
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	749671
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1674426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33489
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1707915
Налог на добавленную стоимость, 12 %	204950
Итого с НДС	1912865

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем выполн. работ соответствует с ПСД
[illegible] ПТО Джалахов Н.Т

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-15

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,50	9,85	9,85	202	202	--	--
					--	2,69	--	55	0,01	0
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	20,50	389,25	--	7980	--	2,48	51
					389,25	--	7980	--	--	--
3.	Е0101-85-7	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	20,50	5,86	5,86	120	120	--	--
					--	1,30	--	27	0,00	0
4.	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	20,50	6,32	6,32	129	129	--	--
					--	1,40	--	29	0,00	0
5.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	9,80	1840,27	100,89	18035	989	0,85	8
					123,75	38,25	1213	375	0,18	2
6.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /бетон В15/	м3	57,12	9519,10	311,32	543731	17783	2,82	161
					441,00	117,61	25190	6718	0,57	33
7.	Е0108-8-3	Устройство колонн из сплитерных блоков	м3	19,50	1532,52	365,89	29884	7135	6,66	130
					1154,25	137,25	22508	2676	0,67	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-лист	Сплитерные блоки стандартные 390x190x190 /красный/	шт	1980,00	48,06	--	95168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-10	Укладка арматуры в фундамент и колонны	1т	1,44	5239,08	327,33	7555	472	11,60	17
					1890,00	123,75	2725	178	0,60	1
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,06	65900,00	--	135490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-21-1прим	Устройство ограждения из сплитерных блоков	м3	104,47	1720,81	1050,30	179769	109723	4,02	420
					643,50	370,35	67225	38690	1,57	164
12.	Е0108-12-1	Армирование кладки ограждения	т	0,86	8679,65	422,15	7473	363	56,40	49
					8257,50	157,50	7110	136	0,77	1
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,459	65000,00	--	29835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,767	65900,00	--	50545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Сплитерные блоки стандартные 390x190x190 /серый/	шт	10600,00	35,12	--	372315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	58,10	4740,00	--	275394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-107-6	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	53,20	422,28	13,90	22465	739	2,38	127
					387,00	4,50	20588	239	0,03	2
18.	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 390x390x110 /красный/	шт	76,00	240,32	--	18264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-105-2	Установка накрывочного элемента на цоколь	м	210,00	140,69	3,75	29545	788	0,80	168
					130,73	1,42	27453	298	0,01	1
20.	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 2000x200x150 /красный/	шт	150,00	813,40	--	122010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1945909	138444		1130
							181992	49421		217

Накладные расходы :

На общестроительные работы	261805
Всего накладных расходов:	261805
Итого с накладными	2207714

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	132463
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2340177
Итого с временными, 1,92 %	2385108
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2434480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2444020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2467871
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5512109
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110242
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5622351
Налог на добавленную стоимость, 12 %	674682
Итого с НДС	6297033

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем вып-х работ согласно КСО соответствует тому, что указано

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Трубопровод										
1.	С130804-2 63	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм /Dн 200 мм/	м	5,16	1530,00	--	7895	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		
2.	С130806-1 14	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	8,15	4460,00	--	36349	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		
3.	СПрайс-лист-48	Полиэтиленовые отводы d160 мм на 30 град./SDR 17/	шт	1,00	9468,70	--	9469	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Трубопровод										53712
		Раздел: Колодцы										
4.	С143018-3 1	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	65,14	6230,00	--	405822	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		
5.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	2,73	23700,00	--	64701	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
6.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	9,00	784,00	--	7056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								477579
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
7.	СПрайс-лист-86	Полиэтиленовый переходник d125x110 мм /SDR 17/	шт	2,00	1057,42	--	2115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист-56	Резьба стальная короткая Ду 32 мм	шт	2,00	59,16	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-18	Патрубки из труб стальных сварных водогазопроводных с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15x2,8 мм	м	64,01	90,00	--	5761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130806-65	Патрубки из труб электросварных прямошовных со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x3 мм	м	10,40	279,00	--	2902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								10896
ИТОГО:							542188	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 542188

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 32531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	574719
Итого с временными, 1,92 %	585754
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	597879
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	600222
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	606080
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1353709
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27074
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1380783
Налог на добавленную стоимость, 12 %	165694
Итого с НДС	1546477

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем вып-х работ
согласно ПСД соответствует
жиги ПТО Джапанов Р.Т