Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за апрель 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			е	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**324 880 829,00**		**27 928 613,39**				**3 351 433,61**	**31 280 047,00**
К оплате:							**3 351 433,61**	**31 280 047,00**

К оплате: Тридцать один миллион двести восемьдесят тысяч сорок семь тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-1

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж сущ.проходной								
1.	Е0107-46-4	Демонтаж плит перекрытий	шт	3,00	478,05	195,45	1434	586	1,68	5
					282,60	70,08	848	210	0,31	1
2.	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	39,38	263,03	93,15	10357	3668	1,07	42
					169,88	34,79	6689	1370	0,17	7
3.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	5,20	4330,04	2095,79	22516	10898	13,32	69
					2234,25	789,37	11618	4105	3,86	20
4.	Е01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/б плит перекрытия массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,88	152,80	152,80	1509	1509	--	--
					--	106,96	--	1056	2,25	22
5.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка демонтированных ж/б плит перекрытия массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,88	140,00	140,00	1382	1382	--	--
					--	98,00	--	968	2,06	20
6.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,48	27,10	27,10	1070	1070	--	--
					--	18,97	--	749	0,40	16
7.	Е010333-А	Перевозка демонтированных	т	49,35	196,00	196,00	9674	9674	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	конструкций и строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	39,20	--	1935	0,82	41
		Итого по разделу: Демонтаж сущ.проходной								47942
		Раздел: Благоустройство								
8.	E01031-A1 1-11	Погрузка ж/б плит массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,15	152,80	152,80	1398	1398	--	--
					--	106,96	--	979	2,25	21
9.	E01031-A1 1-21	Разгрузка ж/б плит массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,15	140,00	140,00	1281	1281	--	--
					--	98,00	--	897	2,06	19
10.	E010333-A 30-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,15	196,00	196,00	1793	1793	--	--
					--	39,20	--	359	0,82	8
		Итого по разделу: Благоустройство								4473
	ИТОГО:						52414	33261		116
							19155	12628		174

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32205
Всего накладных расходов:	32205
Итого с накладными	84619

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	89696
Итого с временными, 1,92 %	91418
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	93310
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	93676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	94590
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	211271
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4225
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	215496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							25860	
		Итого с НДС							241356	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем восст-х работ соответствует с ПСД стоимость 11

730

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-3

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	17,80	8021,77	66,01	142788	1175	1,35	24
					195,75	24,93	3484	444	0,12	2
2.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15	м3	40,08	10511,98	672,63	421320	26959	5,83	234
					927,00	234,39	37154	9394	0,93	37
3.	Е0106-11-6	Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 200, остающихся в теле бетона	1т	0,10	18837,97	11119,34	1795	1059	42,50	4
					7560,00	4200,75	720	400	20,52	2
4.	Е0109-62-3	Приварка стальных прутьев из арматуры	т	0,00	27935,09	9375,11	25	8	91,00	0
					16380,00	2107,33	14	2	7,36	0
5.	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	1,44	5226,97	66,01	7527	95	1,35	2
					195,75	24,93	282	36	0,12	0
6.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	11,00	132,11	2,80	1453	31	0,02	0
					2,52	1,06	28	12	0,01	0
7.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны	шт	3,00	955,77	638,52	2867	1916	1,92	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т			317,25	221,13	952	663	0,85	3
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								577775
ИТОГО:							577775	31242		270
							42634	10951		44

Накладные расходы :

На общестроительные работы	56827
На металломонтажные работы	15
Всего накладных расходов:	56842
Итого с накладными	634617

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	672694
Итого с временными, 1,92 %	685610
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	699802
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	702544
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	709400
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1584479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1616169
Налог на добавленную стоимость, 12 %	193940
Итого с НДС	1810109

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

объемы всех работ соответствуют с ПСД

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-4

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	1,83	1722,20	97,07	3152	178	0,78	1
					112,50	36,00	206	66	0,18	0
2.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,50	3011,10	--	7513	--	3,24	8
					531,00	--	1325	--	--	--
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,99	9035,68	--	45088	--	3,66	18
					567,00	--	2829	--	--	--
4.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	41,00	1047,18	598,40	42935	24535	1,18	48
					195,53	214,16	8017	8781	0,91	37
5.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	33,42	10100,00	--	337492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	9,00	719,61	389,08	6477	3502	0,94	8
					153,90	136,92	1385	1232	0,55	5
7.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,58	10500,00	--	37611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0108-12-1	Укладка сетки С-2	т	0,4064	8679,65	422,15	3527	172	56,40	23
					8257,50	157,50	3356	64	0,77	0
9.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4064	67700,00	--	27513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-3	Установка анкеров А-1 в швы между блоками	т	0,01	175710,10	1826,10	1771	18	42,70	0
					8100,00	690,75	82	7	3,37	0
11.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных В10	м3	1,30	9316,10	311,32	12074	403	2,82	4
					441,00	117,61	572	152	0,57	1
12.	Е0106-11-6	Установка сальника д 100 мм и патрубков д	1т	0,046	121637,97	11119,34	5595	511	42,50	2
					7560,00	4200,75	348	193	20,52	1
13.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1,00	770,63	--	771	--	1,80	2
					301,50	--	302	--	--	--
14.	Е0106-33-3	Устройство приямка для отвода конденсата, бетон В10	м3	0,26	12185,20	1327,03	3168	345	12,49	3
					2137,50	456,24	556	119	1,72	0
15.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0162	70437,87	304,24	1144	5	58,00	1
					9675,00	114,75	157	2	0,56	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в приямке	м2	0,25	186,60	9,95	47	2	0,36	0
					52,20	3,74	13	1	0,02	0
17.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,25	21,70	0,67	5	--	0,00	0
					0,63	0,25	--	--	0,00	0
18.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,0225	174569,60	1941,97	3935	44	42,30	1
					6975,00	726,75	157	16	3,55	0
19.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,059	60500,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,58	4837,50	--	2806	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м , Dв 1000 мм			--	--	--	--	--	--
22.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	м	0,87	3625,00 --	-- --	3154 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-2	шт	1,00	2670,00 --	-- --	2670 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12021-237	Стоимость стремянки	т	0,112	154400,00 --	-- --	17293 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт	1,00	39900,00 --	-- --	39900 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	2900,00 --	-- --	5220 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/	м	1,20	3625,00 --	-- --	4350 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-129	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0011	63800,00 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0011	40200,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143008-72	Гравий фракции 5-10 мм	м3	0,05	1090,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143008-73	Гравий фракции 15-20 мм	м3	0,05	933,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							631061	29714		121
							19305	10633		45
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						39582		
		Всего накладных расходов:						39582		
		Итого с накладными						670643		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						40238		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						710881		
		Итого с временными, 1,92 %						724530		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						739528		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						742426		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						749671		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1674426		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						33489		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1707915		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						204950		
		Итого с НДС						1912865		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объемы вып-х работ соответствуют о ПСД
Жанаканов Л

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-11

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	430,00	9,85	9,85	4234	4234	--	--
					--	2,69	--	1158	0,01	4
2.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	430,00	33,12	33,12	14243	14243	--	--
					--	9,06	--	3895	0,03	13
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	2620,00	33,40	31,41	87513	82294	0,01	36
					1,99	8,64	5219	22637	0,03	79
4.	Е0101-162-8	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	90,00	488,70	--	43983	--	3,17	285
					488,70	--	43983	--	--	--
5.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	35,00	407,25	--	14254	--	2,64	92
					407,25	--	14254	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								164227
		Раздел: Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	23,09	540,00	--	12470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	118,47	1200,00	--	142166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	99,40	1710,00	--	169967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод								324607
		Раздел: Колодцы 3 шт								
9.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,89 м	м	0,90	2900,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	9,30	3625,00	--	33712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м	м	1,80	6230,00	--	11214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,60	7920,00	--	28512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,86	23700,00	--	67782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	784,00	--	2352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	--	11500,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00 ---	-- --	24180 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12021-237	Стремянка	т	0,05	154400,00 ---	-- --	7911 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	18,00	221,00 ---	-- --	3978 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы 3 шт								182253
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
19.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	5,00	16300,00 ---	-- --	81500 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	11500,00 ---	-- --	23000 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	12,00	1140,00 ---	-- --	13680 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3,00	757,00 ---	-- --	2271 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, Dy 200 мм	компл	3,00	6710,00 ---	-- --	20130 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К, Dy 150 мм	компл	2,00	3360,00 ---	-- --	6720 ---	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-лист-67	Адаптер	шт	3,00	2048,28 ---	-- --	6145 ---	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-лист-73	Опорный фланец PP/Сталь d200DN200 мм	шт	3,00	3944,98 ---	-- --	11835 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								165281

ИТОГО:	836367	100771	414
	63456	27690	95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	97729
Всего накладных расходов:	97729
Итого с накладными	934096

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56046
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	990142
Итого с временными, 1,92 %	1009153
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1030042
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1034079
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1044171
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2332206
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2378850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	285462
Итого с НДС	2664312

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

объемы вып-х работ соответствуют с ПСД

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-12и1

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
1.	С12021-246	Стоимость опор из круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,71	162200,00	--	439984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником								439984
ИТОГО:							439984	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 439984

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 26399

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 466383
Итого с временными, 1,92 % 475338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						485177		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						487078		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						491831		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1098528		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21971		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1120499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						134460		
		Итого с НДС						1254959		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем вып-х работ соответствует с ПСД

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	393,00	9,85	9,85	3870	3870	--	--
					--	2,69	--	1058	0,01	3
2.	E0101-17-13	Погрузка растительного слоя грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	393,00	32,56	30,98	12797	12174	0,01	4
					1,53	9,01	601	3541	0,03	12
3.	E010333-A5-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	471,00	45,00	45,00	21195	21195	--	--
					--	9,00	--	4239	0,19	89
		Итого по разделу: Земляные работы								37862
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
4.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	250,00	408,11	169,61	102028	42403	1,55	388
					238,50	4,07	59625	1018	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,00	27,10	27,10	8130	8130	--	--
					--	18,97	--	5691	0,40	120
6.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	300,00	45,00	45,00	13500	13500	--	--
					--	9,00	--	2700	0,19	57
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	180,00	1596,76	68,13	287417	12264	0,14	26
					21,38	12,76	3848	2297	0,04	8
8.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	1800,00	424,71	33,28	764481	59907	0,03	59
					5,00	11,49	9000	20676	0,04	73
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								1175556
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
9.	Е0122-49-1	Защита кабеля при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,03	20732,90	424,40	527	11	59,30	2
					9495,00	159,75	242	4	0,78	0
10.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20а	т	1,52	69700,00	--	106292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-179-4	Окраска металлоконструкций за 2 раза кузбасским лаком	м2	78,60	37,71	--	2964	--	0,18	14
					29,70	--	2334	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								109784
		Раздел: Трубопровод								
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,52	58881,69	25695,31	266145	116143	194,00	877
					33075,00	6813,45	149499	30797	26,38	119
13.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	км	0,01	62566,88	6788,50	526	57	253,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием			45675,00	2565,00	384	22	12,52	0
14.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,00	151044,59	29540,14	60	12	202,90	0
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм			35280,00	11160,00	14	4	54,50	0
15.	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных труб диам. 300 мм	км	0,02	203956,79	85907,16	3671	1546	504,00	9
					95850,00	32451,75	1725	584	158,50	3
16.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,02	647812,25	104375,72	11661	1879	356,70	6
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм			62122,50	39429,00	1118	710	192,57	3
17.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 110 мм	м	18,00	244,97	0,28	4410	5	0,84	15
					146,93	0,11	2645	2	0,00	0
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	65,00	300,57	225,64	19537	14666	0,41	27
					69,53	58,98	4519	3834	0,23	15
19.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,00	440,21	332,43	1321	997	0,61	2
					102,38	86,87	307	261	0,33	1
		Итого по разделу: Трубопровод								307330
		Раздел: Колодцы								
20.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	6,43	16323,91	482,30	104963	3101	9,07	58
					1638,00	182,25	10532	1172	0,89	6
21.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах колодца	1т	0,05	4781,15	475,40	258	26	28,29	2
					4137,75	128,67	223	7	0,49	0
22.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	66,85	16497,62	2104,76	1102866	140703	13,90	929
					2362,50	623,48	157933	41680	2,48	165
23.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	17100,00	--	171000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-237	Стремянка	т	0,02	154400,00	--	3350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	19,00	221,00	--	4199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-6-1	Кладка из кирпича М100 на растворе ЦРМ50	м3	0,10	7239,84	335,84	712	33	4,54	0
					699,75	126,00	69	12	0,61	0
27.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	100,00	43,33	20,47	4333	2047	0,13	13
					22,86	7,74	2286	774	0,04	4
		Итого по разделу: Колодцы								1391681
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
28.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	16,00	411,46	17,71	6583	283	1,40	22
					231,75	6,75	3708	108	0,03	0
29.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	72,00	242,08	6,95	17430	500	0,88	63
					144,00	2,25	10368	162	0,01	1
30.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	10,00	18075,87	36,99	180759	370	1,82	18
					288,00	13,50	2880	135	0,07	1
31.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,54	247994,13	49389,75	132826	26453	312,70	167
					62775,00	18657,00	33622	9993	91,12	49
32.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	200,00	300,57	225,64	60114	45128	0,41	83
					69,53	58,98	13906	11796	0,23	45
33.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
34.	СПрайс-лист	Кран шаровой "PErfECTA" с внутренней резьбой и одной разборной муфтой, ручка типа "бабочка" Dy 32 мм /производитель FIV /Италия//	шт	4,00	1051,97	--	4208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	СПрайс-лист	Кран шаровой "PErfECTA" с внутренней резьбой и одной разборной муфтой, угловой, ручка типа "бабочка" Dy 15 мм /производитель FIV /Италия//	шт	1464,00	417,27	--	610888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Клапан обратный "EURO EXPOrT" с внутренней резьбой Dy 15 мм /производитель FIV /Италия//	шт	1464,00	181,55	--	265790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Клапан обратный "EURO EXPOrT" с внутренней резьбой Dy 32 мм /производитель FIV /Италия//	шт	4,00	490,48	--	1962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Счетчик-водомер ETK "ZENNER" диам. 32 мм со штуцерами	шт	4,00	8133,98	--	32536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Счетчик-водомер ETK "ZENNER" диам. 15 мм со штуцерами	шт	1464,00	1331,02	--	1948607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый "SETACCIO" с внутренней резьбой /F-F/, Dy 32 мм /производитель FIV /Италия/	шт	4,00	846,99	--	3388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый "SETACCIO" с внутренней резьбой /F-F/, Dy 15 мм /производитель FIV /Италия/	шт	1464,00	235,72	--	345098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-лист	Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 15 мм /производитель FIV /Италия/	шт	65,00	237,19	--	15417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-лист	Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 32 мм /производитель FIV /Италия/	шт	4,00	904,82	--	3619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-33-5	Установка стальных резьб Ду 15 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2814	1146	312,70	7
					62775,00	18657,00	1456	433	91,12	2
45.	Е0116-27-1	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм	1врезка	111,00	889,34	23,09	98717	2563	4,46	495
					814,50	9,00	90410	999	0,04	4
46.	Е0116-27-4	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 32 мм	1врезка	4,00	889,34	23,09	3557	92	4,46	18
					814,50	9,00	3258	36	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	E0116-27-2	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 20 мм	1врезка	2,00	889,34	23,09	1779	46	4,46	9
					814,50	9,00	1629	18	0,04	0
48.	C130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	4,00	157,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	1464,00	84,00	--	122976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,76	121294,13	49389,75	92386	37619	312,70	238
					62775,00	18657,00	47814	14210	91,12	69
51.	E0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	32,00	366,93	80,05	11742	2562	1,30	42
					254,25	31,50	8136	1008	0,15	5
52.	E0116-27-4	Врезка в стальную трубу патрубка диам. 32 мм	1врезка	10,00	889,34	23,09	8893	231	4,46	45
					814,50	9,00	8145	90	0,04	0
53.	E0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	73,00	90,81	--	6629	--	0,52	38
					82,80	--	6044	--	--	--
54.	E0118-22-1	Установка указателей-знаков расположения пожарных гидрантов	комплект	92,00	159,07	1,57	14634	144	0,78	72
					141,75	--	13041	--	--	--
55.	C11011-954	Указатель пожарных гидрантов	шт	145,00	359,00	--	52055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части 4049041

ИТОГО: 7071254 574064 3755

652016 160661 861

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1046329

На сантехнические работы 2108

Всего накладных расходов: 1048437

Итого с накладными 8119691

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	487181
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8606872
Итого с временными, 1,92 %	8772124
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8953707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8988795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9076516
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20272838
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	405457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20678295
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2481395
Итого с НДС	23159690

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объемы выпол-х работ соответствуют с ПСД
Жиналиев П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			е	По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**356 387 831,00**		**28 131 251,79**				**3 375 750,21**	**31 507 002,00**
К оплате:							**3 375 750,21**	**31 507 002,00**

К оплате: Тридцать один миллион пятьсот семь тысяч две тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-1

А К Т N19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную /устройство арыка/	м3	135,00	218,93	--	29556	--	1,54	208
					218,93	--	29556	--	--	--
2.	Е0101-25-2	Перемещение разработаного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	135,00	11,19	11,19	1511	1511	--	--
					--	3,06	--	413	0,01	1
3.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	135,00	31,96	31,96	4314	4314	--	--
					--	8,74	--	1180	0,03	4
4.	Е0101-28-2	Засыпка сущ.арыка бульдозерами мощностью 96	м3	135,00	6,83	6,83	921	921	--	--
					--	1,87	--	252	0,01	1
5.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	135,00	21,55	4,52	2909	610	0,11	15
					17,03	--	2299	--	--	--
	ИТОГО:						39211	7358		222
							31855	1845		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы 37417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	37417
Итого с накладными	76628
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4598
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81226
Итого с временными, 1,92 %	82786
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	84500
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	84831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	85659
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	191324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3826
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	195150
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23418
Итого с НДС	218568

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем всех работ соответствует с ПСД или ПТО функционалы

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-3

А К Т N20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-138 -1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	970,00	78,40	52,60	76052	51026	0,05	50
					7,11	17,92	6897	17382	0,07	63
		Итого по разделу: Земляные работы								76052
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
2.	Е0107-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	шт	3,00	2738,75	677,25	8216	2032	4,83	14
					834,75	232,00	2504	696	0,86	3
3.	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	20,48	3970,32	1129,16	81312	23125	4,32	89
					761,63	396,88	15598	8128	1,78	36
4.	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	3,76	6947,03	2116,24	26121	7957	8,56	32
					1473,98	763,89	5542	2872	3,54	13
5.	Е0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	шт	4,00	1329,27	374,02	5317	1496	1,70	7
					303,75	101,54	1215	406	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,048	94008,57	2434,57	4512	117	170,00	8
					31950,00	920,25	1534	44	4,49	0
7.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	3216,11	414,99	25729	3320	2,01	16
					339,75	128,68	2718	1029	0,54	4
8.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0159	41008,57	2434,57	653	39	170,00	3
					31950,00	920,25	509	15	4,49	0
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								151861

ИТОГО: 227912 89111 219

36517 30572 122

Накладные расходы :

На общестроительные работы 83486

Всего накладных расходов: 83486

Итого с накладными 311398

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 18684

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 330082

Итого с временными, 1,92 % 336420

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 343384

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 344730

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 348094

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 777485

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 15550

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 793035

Налог на добавленную стоимость, 12 % 95164

Итого с НДС 888199

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполн х работ соответствует с ПСД
инж ПТО Дауренбаев Л

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-7

А К Т N21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-4-4	Установка контейнера	т	4,50	22519,63	14924,45	101338	67160	30,30	136
					5647,50	2690,85	25414	12109	9,34	42
2.	СКоммерч. предл.ТОО	Стоимость утепленного контейнера	шт	1,00	376759,06	--	376759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е010332-А 18-4	Перевозка контейнера /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 18 км /Алматы - Кызыл Кайрат/, класс груза 4	т	4,50	412,05	412,05	1854	1854	--	--
					--	82,41	--	371	1,73	8
4.	Е01031-А2 -2	Разгрузка контейнера при автомобильных перевозках	т	4,50	461,40	461,40	2076	2076	--	--
					--	322,98	--	1453	6,78	31
5.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции по периметру контейнера	м3	30,00	6569,36	261,86	197081	7856	3,44	103
					499,50	99,00	14985	2970	0,48	14
6.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	м2	2,22	108,05	2,62	240	6	0,07	0
					10,51	0,99	23	2	0,00	0
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	3,40	8062,57	66,01	27413	224	1,35	5
					195,75	24,93	666	85	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							706761	79177		244
							41088	16990		95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	58498
Всего накладных расходов:	58498
Итого с накладными	765259

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45916
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	811175
Итого с временными, 1,92 %	826750
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	843864
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	847171
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	855439
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1910664
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38213
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1948877
Налог на добавленную стоимость, 12 %	233865
Итого с НДС	2182742

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем вып. х работ
соответствует с ПСД
или ПТД

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями 2-2-1

А К Т N22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,00	9,85	9,85	1969	1969	--	--
					--	2,69	--	539	0,01	2
2.	Е0101-17-13	Погрузка растительного слоя грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	200,00	32,56	30,98	6513	6195	0,01	2
					1,53	9,01	306	1802	0,03	6
3.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	241,00	45,00	45,00	10845	10845	--	--
					--	9,00	--	2169	0,19	46
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	61,60	39,06	37,17	2406	2290	0,01	1
					1,84	10,81	113	666	0,04	2
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с	м3	1634,96	47,70	45,38	77984	74194	0,02	26
					2,24	13,20	3669	21578	0,05	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
6.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	137,39	49,68	47,27	6826	6494	0,02	2
					2,34	13,75	321	1889	0,05	6
7.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	114,85	77,24	73,51	8871	8442	0,03	3
					3,62	21,38	416	2455	0,07	8
8.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	11227,00	45,00	45,00	505215	505215	--	--
					--	9,00	--	101043	0,19	2122
9.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	100,75	26,45	24,88	2665	2506	0,01	1
					1,57	6,84	158	689	0,02	2
10.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	257,90	52,89	49,75	13639	12831	0,02	6
					3,13	13,69	808	3530	0,05	12
11.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	21,52	58,17	54,73	1252	1178	0,02	1
					3,45	15,05	74	324	0,05	1
12.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,15	167,40	--	1699	--	1,18	12
					167,40	--	1699	--	--	--
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2356,10	218,93	--	515821	--	1,54	3628
					218,93	--	515821	--	--	--
14.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	40,00	294,75	--	11790	--	1,89	76
					294,75	--	11790	--	--	--
15.	Е0101-164	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	27,90	824,06	--	22991	--	4,45	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент			824,06	--	22991	--	--	--
16.	Е0101-164 -4	доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,87	791,10 791,10	-- --	688 688	-- --	4,27 --	4 --
17.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	207,70	474,33 31,50	6,82 2,54	98518 6543	1417 528	0,20 0,01	42 3
18.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	5278,00	92,27 15,64	57,94 19,70	486981 82548	305791 103977	0,11 0,07	596 377
19.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1772,00	39,76 1,87	37,82 11,00	70456 3314	67010 19488	0,01 0,04	23 67
20.	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	409,33	39,76 1,87	37,82 11,00	16275 765	15479 4502	0,01 0,04	5 15
21.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3814,23	45,00 --	45,00 9,00	171640 --	171640 34328	-- 0,19	-- 721
22.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	603,12	306,20 153,68	152,52 57,15	184675 92687	91988 34468	1,02 0,28	615 168
23.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2101,02	134,10 134,10	-- --	281747 281747	-- --	0,97 --	2042 --
24.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	110,20	6,01 --	6,01 1,64	662 --	662 181	-- 0,01	-- 1
25.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	306,82	7,51 --	7,51 2,05	2304 --	2304 630	-- 0,01	-- 2

Итого по разделу: Земляные работы 2504433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
26.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	70,00	408,11	169,61	28568	11873	1,55	109
					238,50	4,07	16695	285	0,01	1
27.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	230,00	66,75	51,25	15353	11788	0,12	27
					15,50	9,62	3565	2213	0,04	8
28.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1800,00	481,02	--	865832	--	0,14	259
					24,75	--	44550	--	--	--
29.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1	м2	1800,00	304,87	--	548762	--	0,09	167
					15,92	--	28656	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								1458516
		Раздел: Пересечение с линией связи (16 шт)								
30.	Е0122-49-1	Защита кабеля при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,00	20732,90	424,40	50	1	59,30	0
					9495,00	159,75	23	--	0,78	0
31.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20а	т	0,32	69700,00	--	22304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-179-4	Окраска металлоконструкций за 2 раза кузбасским лаком	м2	19,00	37,71	--	717	--	0,18	3
					29,70	--	564	--	--	--
		Итого по разделу: Пересечение с линией связи (16 шт)								23070
		Раздел: Трубопровод								
33.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	21,00	300,57	225,64	6312	4738	0,41	9
					69,53	58,98	1460	1239	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Трубопровод								6312
		Раздел: Колодцы								
34.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах колодца	1т	0,00	4781,15	475,40	19	2	28,29	0
					4137,75	128,67	17	1	0,49	0
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,00	175710,10	1826,10	175710	1826	42,70	43
					8100,00	690,75	8100	691	3,37	3
36.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	30,20	2013,65	--	60812	--	2,99	90
					477,00	--	14405	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	30,20	8378,77	66,01	253039	1994	1,35	41
					195,75	24,93	5912	753	0,12	4
		Итого по разделу: Колодцы								489580
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
38.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	12,00	18075,87	36,99	216910	444	1,82	22
					288,00	13,50	3456	162	0,07	1
39.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1434,00	309,24	39,24	443450	56270	1,47	2108
					254,25	15,75	364594	22585	0,07	100
40.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	309,24	39,24	1237	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
41.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм	1счетчик	1438,00	75,82	1,57	109029	2258	0,41	590
					67,50	--	97065	--	--	--
42.	Е0122-33-5	Установка фильтров сетчатых и муфт угловых	т	0,36	121294,13	49389,75	43787	17830	312,70	113
					62775,00	18657,00	22662	6735	91,12	33
43.	СПрайс-лист	Муфта /разборное соединение/ угловая с наружной и внутренней резьбой Dy 15 мм /производитель FIV /Италия/	шт	1399,00	237,19	--	331825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-лист	Муфта 20-Ц	шт	4,00	33,28	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	50,00	366,93	80,05	18346	4002	1,30	65
					254,25	31,50	12712	1575	0,15	8
46.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	101,39	90,81	--	9207	--	0,52	52
					82,80	--	8395	--	--	--
47.	СКом.предложение	Клапан понижения давления "HYDROSTAB"Ду 100 мм	шт	2,00	226938,12	--	453876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								1627802

ИТОГО:

	6109710	1401640	10912
	1660306	371088	3799

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2361511
Всего накладных расходов:	2361511
Итого с накладными	8471221

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	508273
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8979494
Итого с временными, 1,92 %	9151900
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9341344
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9377952
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9469471
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	21150522
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	423010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21573532
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2588824
Итого с НДС	24162356

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем вып-х работ соответствует с ПСД или ПТО

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями. 2-2-2

А К Т N23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дюкер № 2								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	155,00	9,85	9,85	1526	1526	--	--
					--	2,69	--	417	0,01	1
2.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /+ 40 м/	м3	155,00	33,12	33,12	5134	5134	--	--
					--	9,06	--	1404	0,03	5
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	696,00	33,40	31,41	23248	21861	0,01	10
					1,99	8,64	1386	6013	0,03	21
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	313,00	36,74	34,55	11500	10814	0,02	5
					2,19	9,50	686	2975	0,03	10
5.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	20,00	262,72	--	5254	--	1,85	37
					262,72	--	5254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом сильно налипающего на инструмент /	м3	12,00	302,12	--	3625	--	2,13	26
					302,12	--	3625	--	--	--
7.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	440,00	92,27	57,94	40597	25492	0,11	50
					15,64	19,70	6882	8668	0,07	31
8.	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	43,00	306,20	152,52	13167	6558	1,02	44
					153,68	57,15	6608	2457	0,28	12
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	221,00	134,10	--	29636	--	0,97	215
					134,10	--	29636	--	--	--
10.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	765,00	6,83	6,83	5222	5222	--	--
					--	1,87	--	1428	0,01	5
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	765,00	21,55	4,52	16483	3455	0,11	83
					17,03	--	13028	--	--	--
12.	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	15,00	6,32	6,32	95	95	--	--
					--	1,40	--	21	0,00	0
13.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	155,00	9,85	9,85	1526	1526	--	--
					--	2,69	--	417	0,01	1
14.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /+ 40 м/	м3	155,00	33,12	33,12	5134	5134	--	--
					--	9,06	--	1404	0,03	5
15.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,22	139706,75	90794,12	30177	19612	286,00	62
					48375,00	19582,83	10449	4230	84,07	18
16.	С130804-2 63	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм /Dн 200 мм/	м	218,16	1530,00	--	333785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СПрайс-лист-33	Полиэтиленовые отводы d200 мм на 45 град./SDR 17/	шт	4,00	4266,64	--	17067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,22	10651,88	--	2301	--	61,80	13
					9630,00	--	2080	--	--	--
20.	Е0108-6-1	Кладка из кирпича М100 на растворе ЦРМ50	м3	0,07	7239,84	335,84	508	24	4,54	0
					699,75	126,00	49	9	0,61	0
21.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	1,58	2013,65	--	3182	--	2,99	5
					477,00	--	754	--	--	--
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	1,58	8378,77	66,01	13238	104	1,35	2
					195,75	24,93	309	39	0,12	0
23.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	10,00	1230,66	466,78	12307	4668	3,04	30
					513,00	175,50	5130	1755	0,86	9
24.	С130902-5-6	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	16300,00	--	32600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
26.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
27.	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода /патрубков/ диаметром до 100 мм	км	0,00	109961,50	74899,75	44	30	70,00	0
					13275,00	14976,48	5	6	60,30	0
28.	Е0125-121-4	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода /патрубков/ диаметром 200 мм	км	0,00	160770,13	117155,00	129	94	102,00	0
					19125,00	23430,10	15	19	94,20	0
29.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 50-65 мм	км	0,00	8097,13	--	3	--	51,50	0
					8032,50	--	3	--	--	--
30.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 200 мм	км	0,00	10651,88	--	9	--	61,80	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9630,00	--	8	--	--	--
31.	Е0115-179 -6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	2,46	89,06	--	219	--	0,52	1
					82,80	--	204	--	--	--
		Итого по разделу: Дюкер № 2								611474
		Раздел: Переход под а/дорогой №1								
32.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	34,00	9,85	9,85	335	335	--	--
					--	2,69	--	92	0,01	0
33.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16,00	3,80	3,24	61	52	0,00	0
					0,48	1,12	8	18	0,00	0
34.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	0,04	10038,75	--	422	--	61,80	3
					9630,00	--	404	--	--	--
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №1								817
		Раздел: Переход под а/дорогой №2								
35.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	10,00	9,85	9,85	98	98	--	--
					--	2,69	--	27	0,01	0
36.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	12,00	4,17	3,54	50	42	0,00	0
					0,52	1,23	6	15	0,00	0
37.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,04	8287,75	--	298	--	51,50	2
					8032,50	--	289	--	--	--
		Итого по разделу: Переход под а/дорогой №2								447

ИТОГО:

612739	114607	592
87778	32122	122

Накладные расходы :

На общестроительные работы 134308

Всего накладных расходов: 134308

Итого с накладными 747047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	791870
Итого с временными, 1,92 %	807074
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	823780
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	827008
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	835079
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1865189
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1902493
Налог на добавленную стоимость, 12 %	228299
Итого с НДС	2130792

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем выполн-х работ соответствует с ПСД или ПТВ

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел. Электроснабжение 10кВ. 4-1-1

А К Т N24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143019-9 1	Стоимость ж/б стоек СВ105-3,5	шт	7,00	17400,00	--	121800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0133-1-1 2	Установка ж/б плит П-3и	м3	0,35	1717,63	923,38	601	323	2,43	1
					425,25	179,69	149	63	0,73	0
3.	С143014-3	Стоимость ж/б плит П-3и	м3	0,35	24752,00	--	8750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,11	315700,00	--	34739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							165890	323		1
							149	63		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы 222

Всего накладных расходов: 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						166112		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9967		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						176079		
		Итого с временными, 1,92 %						179460		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						183175		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						183893		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						185688		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						414743		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8295		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						423038		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						50765		
		Итого с НДС						473803		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем выполн работ соответствует с ПСД
инж ПТО Джаксалов

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел. Электроснабжение 10кВ. 4-1-2

А К Т N25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117 -1	Строительные работы по КТПН-25-10/0,4КВ	шт	1,00	1342,86	1045,86	1343	1046	1,80	2
					297,00	272,65	297	273	1,09	1
2.	С143019-5 9	Стоимость ж/б приставок ПТ33-3	шт	2,00	5940,00	--	11880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-90- 2	Уплотнение грунта 2группы под ТП вручную на площади 4х5м	м2	20,00	20,27	--	405	--	0,13	3
					20,27	--	405	--	--	--
4.	Е0101-166 -4	Подсыпка гравийно-песчаной смеси	м3	2,00	190,58	--	381	--	1,38	3
					190,58	--	381	--	--	--
5.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,00	1400,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-27- 2	Разравнивание грунта бульдозером мощностью 59	м3	2,00	6,48	6,48	13	13	--	--
					--	2,10	--	4	0,01	0
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,80	218,93	--	2364	--	1,54	17
					218,93	--	2364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,80	134,10	--	1448	--	0,97	10
					134,10	--	1448	--	--	--
9.	Ц0108-88-3	Стоимость и установка металлич.подставок под ТП	тн	0,01	102170,00	1870,00	1512	28	52,00	1
					8280,00	270,01	123	4	1,57	0
10.	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	шт	1,00	406700,00	--	406700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	шт	1,00	117500,00	--	117500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
13.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
15.	ТПрайс	Счетчик "Дала"СА4У-Э720-ТХ	шт	1,00	4546,16	--	4546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						556002	1495		49
							7336	432		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	2709
На общестроительные работы	5799
Всего накладных расходов:	8508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						564510		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2022		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						566532		
		Итого с временными, 1,92 %						567218		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						567972		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						568118		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						568482		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1269732		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25395		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1295127		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						155415		
		Итого с НДС						1450542		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

объем вып-х работ
соответствует с ПСД
инж ПТО Даниялов П