Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
				По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**419 231 689,00**		**18 794 809,82**				**2 255 377,18**	**21 050 187,00**
К оплате:							**2 255 377,18**	**21 050 187,00**

К оплате: Двадцать один миллион пятьдесят тысяч сто восемьдесят семь тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-1

А К Т N36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-162 -1	Разработка грунта 1 группы вручную без крепления с вертикальными стенками	м3	0,50	155,34	--	78	--	1,00	1
					155,34	--	78	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,50	134,10	--	67	--	0,97	0
					134,10	--	67	--	--	--
3.	Е0122-8-8	Демонтаж стальной трубы диам. 300 мм	км	0,00	109054,30	51544,30	436	206	302,40	1
					57510,00	19471,05	230	78	95,10	0
4.	Е01031-А3 2-1	Погрузка демонтированной трубы металлической диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,25	111,40	111,40	28	28	--	--
					--	77,98	--	20	1,64	0
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,25	196,00	196,00	49	49	--	--
					--	39,20	--	10	0,82	0
6.	Е0122-8-8	Укладка стальной трубы диам. 300 мм	км	0,00	203956,79	85907,16	816	344	504,00	2
					95850,00	32451,75	383	130	158,50	1
7.	С130806-1	Трубы электросварные прямошовные	м	4,02	4460,00	--	17911	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	Е0115-179 -5	Окраска стальной трубы за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,08	45,41 / 39,15	-- / --	185 / 160	-- / --	0,23 / --	1 / --
	ИТОГО:						19578 / 918	627 / 238		5 / 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1428
Всего накладных расходов:	1428
Итого с накладными	21006

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1260
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22266
Итого с временными, 1,92 %	22694
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	23164
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23255
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23482
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	52448
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1049
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53497
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6420
Итого с НДС	59917

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполн работ соответствует с ПСД
осмотр ТПО Ф.Ф.Ф.

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-2

А К Т N37

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0151-2-2	Разработка грунта вручную /устройство котлованов под отводящий и спускной трубопроводы под днищем сущ.резервуара/ с обратной засыпкой	м3	65,00	970,48	0,04	63081	3	6,10	397
					906,75	0,01	58939	1	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								63081
		Раздел: Демонтажные работы								
2.	Е0107-3-6	Демонтаж плит перекрытий	шт	8,00	603,79	331,99	4830	2656	1,61	13
					271,80	102,94	2174	824	0,43	3
3.	Е0109-53-1	Демонтаж лаза металлического с люком	т	0,46	8918,89	793,21	4058	361	49,26	22
					7735,50	278,77	3520	127	1,36	1
4.	Ц0112-802-5	Демонтаж задвижки, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	362,88	47,10	363	47	1,80	2
					312,60	11,49	313	11	0,07	0
5.	Ц0112-2-1-2	Демонтаж отводящего трубопровода из стальных труб, диаметр наружный	т	0,12	5822,40	584,70	689	69	28,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219 мм			4908,00	81,00	581	10	0,47	0
6.	Ц0112-2-1 1	Демонтаж отводящего трубопровода из стальных труб, диаметр наружный 159 мм	т	0,09	6954,30 --- 6027,00	558,60 --- 74,40	609 --- 527	49 --- 7	35,40 --- 0,43	3 --- 0
7.	Ц0112-2-1 3	Демонтаж подводящего трубопровода длиной 5 м из стальных труб, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,20	5127,00 --- 4260,00	544,50 --- 74,40	1012 --- 841	107 --- 15	24,30 --- 0,43	5 --- 0
8.	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб на площадке диам. 300 мм	км	0,03	109054,30 --- 57510,00	51544,30 --- 19471,05	2726 --- 1438	1289 --- 487	302,40 --- 95,10	8 --- 2
9.	Ц0112-2-9	Демонтаж переливного трубопровода из стальных труб, диаметр наружный 108 мм	т	0,04	10157,10 --- 9114,00	688,80 --- 81,00	396 --- 355	27 --- 3	54,90 --- 0,47	2 --- 0
10.	Ц0112-2-1 2	Демонтаж спускного трубопровода из стальных труб, диаметр наружный 219 мм	т	0,05	5822,40 --- 4908,00	584,70 --- 81,00	279 --- 236	28 --- 4	28,50 --- 0,47	1 --- 0
11.	Е01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/б плит перекрытия массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	36,27	152,80 --- --	152,80 --- 106,96	5542 --- --	5542 --- 3879	-- --- 2,25	-- --- 82
12.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка демонтированных ж/б плит перекрытия массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	36,27	140,00 --- --	140,00 --- 98,00	5078 --- --	5078 --- 3554	-- --- 2,06	-- --- 75
13.	Е01031-А3 2-1	Погрузка демонтированных труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	1,48	111,40 --- --	111,40 --- 77,98	165 --- --	165 --- 115	-- --- 1,64	-- --- 2
14.	Е01031-А1 8-1	Погрузка демонтированного лаза металлического с люком при автомобильных перевозках	т	0,46	247,10 --- --	247,10 --- 172,97	112 --- --	112 --- 79	-- --- 3,63	-- --- 2
15.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка демонтированного лаза металлического с люком при автомобильных перевозках	т	0,46	234,30 --- --	234,30 --- 164,01	107 --- --	107 --- 75	-- --- 3,44	-- --- 2
16.	Е01031-А3 7-1	Погрузка демонтированной задвижки при автомобильных перевозках	т	0,12	122,80 --- --	122,80 --- 85,96	15 --- --	15 --- 10	-- --- 1,81	-- --- 0
17.	Е01031-А3 7-2	Разгрузка демонтированной задвижки при автомобильных перевозках	т	0,12	102,80 --- --	102,80 --- 71,96	12 --- --	12 --- 9	-- --- 1,51	-- --- 0
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных конструкций	т	38,32	196,00 ---	196,00 ---	7511 ---	7511 ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	39,20	--	1502	0,82	32
19.	Е0101-168 -1	Очистка дна резервуара от наносов вручную с погрузкой наносов в бадьи и с поднятием их на поверхность краном	м3	188,00	452,33	184,58	85038	34701	1,70	320
					267,75	127,49	50337	23968	0,55	103
20.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	282,00	27,10	27,10	7642	7642	--	--
					--	18,97	--	5350	0,40	113
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	282,00	196,00	196,00	55272	55272	--	--
					--	39,20	--	11054	0,82	232
		Итого по разделу: Демонтажные работы								181456
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
22.	Е0113-44- 7	Очистка металлическими щетками дна и стенок резервуара	м2	334,00	60,75	--	20290	--	0,34	114
					60,75	--	20290	--	--	--
23.	Е0163-13- 1	Промывка очищенных поверхностей дна и стенок	м2	334,00	25,43	--	8494	--	0,18	59
					25,43	--	8494	--	--	--
24.	Е0146-33- 3	Заделка отверстий в железобетонных стенах бетоном В22,5 W6 после демонтажа трубопроводов	м3	0,70	28378,26	355,81	19865	249	75,58	53
					11301,75	135,00	7911	95	0,66	0
25.	Е0146-27- 2	Пробивка отверстий диам.400 мм и диам.350 мм в ж/бетонном днище сущ.резервуара толщ.до 145 мм для укладки отводящего и спускного трубопроводов	м3	0,13	10614,16	6122,04	1362	785	26,18	3
					4492,13	2311,65	576	297	11,30	1
26.	Е0106-11- 6	Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 200, остающихся в теле бетона	1т	0,10	22751,81	13899,17	2168	1324	48,88	5
					8694,00	5250,94	828	500	25,65	2
27.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	3,46	931,00	--	3221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	2,93	1710,00	--	5010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-62-3	Приварка стальных прутьев из арматуры	т	0,00	32735,87	11718,88	29	10	104,65	0
					18837,00	2634,16	17	2	9,20	0
30.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-1	Заделка отверстий в днище толщ. до 145 мм бетоном В22,5 W6	м3	0,00	9577,24	82,51	29	--	1,55	0
					225,11	31,16	1	--	0,15	0
32.	Е0146-6-1	Усиление днища резервуара монолитным железобетоном В22,5 F100 W6 с гидроизоляционной добавкой "Пенетрон Адмикс"	м3	7,20	14656,97	2342,20	105530	16864	16,39	118
					2533,50	884,25	18241	6367	4,32	31
33.	СПрайс-лист	Стоимость гидроизоляционной добавки в бетон "Пенетрон Адмикс"	кг	29,00	542,39	--	15729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,75	68200,00	--	50877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /толщ.70 мм/	отверст.	1044,00	175,98	88,16	183728	92035	0,45	473
					85,05	52,04	88792	54330	0,08	85
36.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -130 мм	отверст.	1044,00	37,43	18,21	39080	19015	0,09	98
					17,55	10,75	18322	11225	0,02	18
37.	Е0146-26-33	Добавляется к таблице 26 гр.1-16 при сверлении кольцевыми алмазными сверлами на высоте от опорной площади более 1 м в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1044,00	7,16	--	7475	--	0,04	42
					7,16	--	7475	--	--	--
38.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	11567	43	332,35	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	253,12	3516	16	1,24	0
39.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,04	4740,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-55-3	Установка каркасов и сеток в стенах	1т	0,83	1825,90	594,25	1508	491	8,50	7
					1231,65	160,84	1017	133	0,61	1
41.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,83	68200,00	--	56333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности стен бетоном В22,5 F100 W6 с гидроизоляционной добавкой "Пенетрон Адмикс" с при толщине слоя до 20 мм	м2	190,00	482,11	165,44	91600	31433	1,18	225
					212,96	63,09	40462	11987	0,35	66
43.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	190,00	197,77	108,38	37577	20592	0,49	94
					84,59	46,72	16073	8878	0,22	41
44.	С143001-9	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	м3	9,64	8590,00	--	82829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,64	111,00	--	1070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,64	259,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Стоимость гидроизоляционной добавки в бетон "Пенетрон Адмикс"	кг	38,00	542,39	--	20611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	3370,82	518,74	26967	4150	2,31	18
					390,71	160,85	3126	1287	0,67	5
49.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	14,87	24200,00	--	359854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	14,87	111,00 ---	-- ---	1651 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,87	259,00 ---	-- ---	3851 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00 ---	-- ---	5855 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,06	63800,00 ---	-- ---	3694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С12041-13 2	Металлизация дополнительных закладных изделий	т	0,06	40200,00 ---	-- ---	2328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	46409,71 --- 36742,50	3043,21 --- 1150,31	739 --- 585	48 --- 18	195,50 --- 5,61	3 --- 0
56.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 ---	-- ---	192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 ---	-- ---	884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	Е0107-31- 2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	1,30	2257,03 --- 579,08	1559,20 --- 523,64	2934 --- 753	2027 --- 681	3,45 --- 2,20	4 --- 3
59.	С143018-0 026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	16800,00 ---	-- ---	21840 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	Е0146-26- 12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст .	3,00	370,78 --- 174,38	181,26 --- 106,77	1112 --- 523	544 --- 320	0,93 --- 0,17	3 --- 1
61.	Е0146-26- 28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст .	-3,00	115,42 --- 51,30	54,19 --- 31,80	-346 --- -154	-163 --- -95	0,27 --- 0,00	-1 --- -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм								
62.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
63.	Е0106-11-6	Установка стальных патрубков	1т	0,02	18837,97	11119,34	300	177	42,50	1
					7560,00	4200,75	120	67	20,52	0
64.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	0,75	562,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0107-27-1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15	м3	0,80	9243,83	227,07	7395	182	1,47	1
					254,36	85,79	203	69	0,42	0
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	14681,63	2282,62	60	9	49,10	0
					9315,00	863,44	38	4	4,21	0
68.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховода из стальных труб Ду 100 мм	м2	3,05	338,30	16,45	1033	50	1,77	5
					284,63	6,16	869	19	0,03	0
71.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	9,00	540,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	2057	273	204,80	2
					35550,00	11459,25	320	103	55,97	1
73.	Е0106-1-1	Обетонирование труб воздуховодов	м3	0,50	9069,56	125,81	4535	63	1,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		бетоном В15			---	---	---	---	---	---
					168,19	47,54	84	24	0,23	0
74.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	14681,63	2282,62	18	3	49,10	0
					---	---	---	---	---	---
					9315,00	863,44	11	1	4,21	0
75.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	55	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1221913
		Раздел: Металлоконструкции								
76.	Е0109-53-1	Монтаж стальных конструкций люков- лазов	т	0,36	17023,17	1416,44	6060	504	94,42	34
					---	---	---	---	---	---
					14826,38	497,81	5278	177	2,44	1
77.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00	--	88217	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	15836,43	6844,83	1489	643	33,23	3
					---	---	---	---	---	---
					5796,00	1941,09	545	182	6,83	1
79.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	14213	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
80.	С12021-222	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00	--	643	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								110621
		Раздел: Изоляционные работы								
81.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке	м2	178,00	34,37	3,69	6118	657	0,20	36
					---	---	---	---	---	---
					30,60	1,40	5447	248	0,01	2
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	178,00	211,49	9,95	37645	1771	0,36	63
					---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	9292	666	0,02	3
83.	Е0141-4-5	Огрунтовка вертикальной бетонной	м2	208,00	131,62	3,69	27376	768	0,27	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности разжиженным битумной пастой в один слой			41,85	1,40	8705	290	0,01	3
84.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	208,00	193,98 144,90	48,92 18,47	40348 30139	10175 3842	0,89 0,09	185 19
85.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	205,00	102,99 91,80	11,07 4,19	21113 18819	2269 858	0,61 0,01	126 3
86.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	144,00	211,49 52,20	9,95 3,74	30455 7517	1433 539	0,36 0,02	51 3
87.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	12,92	16648,77 2135,25	1042,70 387,08	215161 27595	13475 5002	8,42 1,59	109 21
88.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,09	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	2357 116	105 52	5,07 2,69	0 0
89.	Е0141-3-4	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	68,00	3367,00 183,15	19,77 0,38	228956 12454	1344 26	1,07 0,00	73 0
90.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов упругими прокладками	м	144,00	292,04 10,87	0,82 0,31	42054 1565	118 44	0,07 0,00	9 0
91.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	24,22	31,99 4,41	0,05 0,02	775 107	1 --	0,02 0,00	1 0
92.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 2 слоя	м2	2,22	140,16 5,54	0,24 0,1	311 12	-- --	0,01 0,00	0 0
93.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	м2	22,00	280,33 11,08	0,48 0,2	6167 244	8 3	0,01 0,00	0 0
		Итого по разделу: Изоляционные работы								658835
		Раздел: Прочие работы								
94.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	500,00	24,60 11,70	0,69 0,27	12300 5850	345 135	0,08 0,00	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	500,00	52,65	0,22	26325	110	0,17	83
					23,76	0,09	11880	45	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы								38625
		Раздел: Трубопроводы								
96.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,07	23181,00	1862,00	1711	137	118,00	9
					20090,00	248,00	1483	18	1,44	0
97.	Ц0112-140 0-12	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 159 мм	м	5,40	324,02	45,19	1750	244	1,16	6
					243,77	9,77	1316	53	0,06	0
98.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	5,40	931,00	--	5027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	126700,00	--	1457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри сооружений	т	0,02	21562,67	927,19	397	17	99,90	2
					16627,50	101,25	306	2	0,49	0
101.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,43	200,00	--	3686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	7,00	36,09	0,09	253	1	0,02	0
					4,39	0,05	31	--	0,00	0
103.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	м2	7,00	50,76	0,06	355	--	0,02	0
					12,42	--	87	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								14632

ИТОГО: 2289142 345187 3011

506611 159617 963

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На монтажные работы	5195
На общестроительные работы	677688
На металломонтажные работы	9141
Всего накладных расходов:	692024
Итого с накладными	2981166

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	178870
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3160036
Итого с временными, 1,92 %	3220709
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3287378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3300261
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3332468
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7443229
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7592094
Налог на добавленную стоимость, 12 %	911051
Итого с НДС	8503145

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы вып-х работ соответствуют с ПСД или ПТС

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-4 (2 шт)

А К Т N38

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5635	24	58,00	5
					9675,00	114,75	774	9	0,56	0
2.	Е0110-50-1	Установка деревянных крышек в люках-лазах	м2	1,06	140,83	35,45	149	37	0,34	0
					51,75	13,17	55	14	0,06	0
3.	С12068-31	Стоимость деревянных крышек	м2	1,06	1910,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,07	148,4	0,07	1049	--	0,65	5
					108,00	0,02	763	--	0,00	0
5.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	38,88	340,45	18,42	13237	716	0,42	16
					85,95	6,91	3342	269	0,03	1
6.	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике + 3 слоя	м2	38,88	696,56	27,15	27082	1056	0,75	29
					152,55	10,20	5931	397	0,02	1
7.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная	м2	44,84	711,48	8,23	31903	369	0,47	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом вокруг люков-лазов и вентиляционных труб, по периметру плит в 2 слоя			81,68	3,08	3663	138	0,02	1
8.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной	м2	44,84	362,88	4,19	16272	188	0,23	10
					39,38	1,58	1766	71	0,01	0
9.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см вокруг люков-лазов	м2	11,62	232,40	36,82	2700	428	0,62	7
					103,28	13,01	1200	151	0,06	1
10.	Е0107-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм	м3	0,50	2805,26	1856,11	1403	928	4,93	2
					812,93	597,97	406	299	2,37	1
11.	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий толщиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,00	177,02	88,16	354	176	0,45	1
					85,05	52,04	170	104	0,08	0
12.	Е0146-26-18	исключать на каждые 10 мм изменения толщины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -130 мм	отверст.	-2,00	46,43	22,38	-93	-45	0,12	-0
					21,71	13,21	-43	-26	0,02	-0
13.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	0,77	212,26	9,95	163	8	0,27	0
					39,60	3,74	30	3	0,02	0
14.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий +20 мм	м2	0,77	128,55	2,68	99	2	0,04	0
					6,12	1,00	5	1	0,00	0
15.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,06	172169,94	1216,94	10606	75	31,40	2
					5940,00	459,00	366	28	2,25	0
16.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков d-610 мм	т	0,03	174569,60	1941,97	5935	66	42,30	1
					6975,00	726,75	237	25	3,55	0
17.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен цементным раствором	м2	1,58	888,00	4,92	1405	8	1,15	2
					193,05	1,87	306	3	0,01	0
18.	Е0113-20-1	Окраска внутренней поверхности эмалью на основе лака ПХВ 7 слоев	м2	2,64	492,46	0,84	1299	2	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,55	0,35	67	1	0,00	0
19.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	3,36	148,4	0,07	498	--	0,65	2
		количество окрасок 2			108,00	0,02	362	--	0,00	0
20.	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	м3	0,35	2114,35	160,59	740	56	1,57	1
					210,06	60,66	74	21	0,30	0
21.	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,10	397,09	161,51	40	16	1,69	0
					227,03	61,02	23	6	0,30	0
ИТОГО:							122490	4113		105
							19497	1514		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25375
Всего накладных расходов:	25375
Итого с накладными	147865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	156737
Итого с временными, 1,92 %	159746
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	163053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4	163692
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	165289
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	369181
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	376565
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45188
Итого с НДС	421753

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполн. работ соответствует с ПСД инж ПТО

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-6

А К Т N39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -3	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	С-130Прайс	Щиток о/у ЩФП-9гр. ф."OBuzlAr 5009 M" ц:3200:Ф1	шт	1,00	1183,12	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А, на вводе	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
4.	С-131Прайс	Автомат вводной, Эльф 25А-3Р ц:150:Ф1	шт	1,00	55,46	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
6.	С-132Прайс	Автомат на отходящих линиях Эльф 10А-3Р ц:350:Ф1	шт	2,00	129,40	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С-133Прайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-3Р ц:350:Ф1	шт	1,00	129,40	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С-134Прайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-1Р ц:50:Ф1	шт	3,00	18,49 ---	-- ---	55 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Ц0108-68-1	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60 80,10	14,40 2,80	62 48	9 2	0,44 0,02	0 0
10.	С-118Прайс	Шины 3L,PE,N по 0,2м ц:2200:Ф1	м	0,60	813,40 ---	-- ---	488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С-119Прайс	Крепление шин 3L,PE,N ц:100:Ф1	шт	6,00	36,97 ---	-- ---	222 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	21,00	36,70 25,00	0,90 0,20	771 525	19 4	0,15 0,00	3 0
13.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70 85,50	1,60 --	98 86	2 --	1,00 --	1 --
14.	Т-135Прайс	Светодиодный индикатор ИЭК AL 22TE	шт	1,00	143,05 ---	-- ---	143 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные нереверсивные Я5110-1874...3074	устр-во	1,00	2515,26 1194,53	324,13 70,84	2515 1195	324 71	8,00 0,40	8 0
16.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4	шт	1,00	36200,00 ---	-- ---	36200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	устр-во	1,00	3810,94 1823,61	324,13 70,84	3811 1824	324 71	9,00 0,40	9 0
18.	Т-136Прайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2074 УХЛ 4 ц:53075:Ф2	шт	1,00	20800,63 ---	-- ---	20801 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074			1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
20.	Т-137Прайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2674 УХЛ 4 ц:49140:Ф2	шт	1,00	19258,46 ---	-- --	19258 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0111-250-1	Монтаж датчика	шт	2,00	210,04 193,50	-- --	420 387	-- --	1,00 --	2 --
22.	Т-138Прайс	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2 ц:7561:Ф2	шт	1,00	2963,23 ---	-- --	2963 --	-- --	-- --	-- --
23.	Т-139Прайс	Датчик-реле ДД-0,25/стоимость завода изгот. без НДС/ ц:3497.4,75:Ф3	шт	1,00	7291,11 ---	-- --	7291 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
25.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	106,00	66,80 20,30	18,10 3,80	7081 2152	1919 403	0,12 0,02	13 2
26.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80 115,00	3,60 0,20	135 115	4 --	0,68 0,00	1 0
27.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60 347,00	22,60 2,30	689 347	23 2	2,00 0,01	2 0
28.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	313,00 119,00	131,00 36,90	626 238	262 74	0,75 0,21	2 0
29.	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные	т	0,01	82583,00 7290,00	1343,00 425,01	520 46	8 3	38,00 2,47	0 0
30.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40 626,00	5,40 2,30	1527 1252	11 5	2,00 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	ТПрайслист"Казтрансформатор"стр.3/01.09.11г.стр.29	Электропечь ПЭТ-4 ц:12740:Ф2	шт	2,00	4992,93 ---	-- --	9986 ---	-- --	-- --	-- --
32.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	33,00	61,90 23,00	3,30 0,40	2043 759	109 13	0,14 0,00	5 0
33.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	22,00	107,30 32,40	3,50 0,40	2361 713	77 9	0,18 0,00	4 0
34.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	431,60 149,00	21,60 2,90	1726 596	86 12	0,90 0,02	4 0
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	9,24	218,93 218,93	-- --	2023 2023	-- --	1,54 --	14 --
36.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,24	134,10 134,10	-- --	1239 1239	-- --	0,97 --	9 --
37.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,01	125400,00 --	-- --	767 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,04	83600,00 --	-- --	2985 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00 --	-- --	1543 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,01	83100,00 --	-- --	848 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	74900,00 ---	-- --	1146 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,02	215,00 ---	-- --	219 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 ---	-- --	18 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С-123Прайс	Светильники тип AL1101 100W ц:1350:Ф1	шт	2,02	499,13 ---	-- --	1008 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,04	39,00 ---	-- --	80 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						152920 --- 17203	3675 --- 772		100 --- 4

Накладные расходы :

На монтажные работы	13716
На общестроительные работы	3686
Всего накладных расходов:	17402
Итого с накладными	170322

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4194
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174516
Итого с временными, 1,92 %	175939
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	177502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	177804
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	178559
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	398820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7976
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	406796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48816
Итого с НДС	455612

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполн работ соответствует с ПСД или ПТД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-8

А К Т N40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Ц0108-572-4	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3				
					486,00	40,50	486	41	0,23	0				
2.	Т-100Прайс	Щиток о/у ЩМП-2 /700х500х220/	шт	1,00	4898,88	--	4899	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А, на вводе	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2				
					340,00	4,50	340	4	0,03	0				
4.	Т-126Прайс	Автомат вводной, FEdErAl 63-А-3Р ц:500:Ф2	шт	1,00	195,96	--	196	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А, на отходящих линиях	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6				
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0				
6.	Т-101Прайс	Автомат вводной, FEdErAl 32А-3Р ц:500:Ф2	шт	2,00	195,96	--	392	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	Т-127Прайс	Автомат вводной, FEdErAl 40А-1Р ц:150:Ф2	шт	1,00	58,79	--	59	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
9.	Т-102Прайс	Автомат вводной, FEdErAl 16A-3P ц:500:Ф2	шт	3,00	195,96	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс	Автомат вводной, FEdErAl 25A-2P с УЗО;300МА ц:1550:Ф2	шт	1,00	607,46	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Т-103Прайс	Автомат вводной, FEdErAl 10A-3P ц:500:Ф2	шт	1,00	195,96	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Т-105Прайс	Автомат на отходящих линиях, FEdErAl 16A-1P ц:150:Ф2	шт	1,00	58,79	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Т-106Прайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 6А-1Р ц:50:Ф2	шт	1,00	19,60	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-530 -4	Контактор реверсивный на установленной конструкции, на ток до 40 А	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
15.	Т-107Прайс	Контактор реверсивный 9А,тип AL LC2 D09 ц:850:Ф2	шт	1,00	333,12	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1,00	191,40	7,00	191	7	1,00	1
					162,00	2,30	162	2	0,01	0
17.	Т-108Прайс	Блок-контактор магнитный,тип AL LA1 DN22/в цене контактора не учтен ц 250:Ф2	шт	1,00	98,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0111-250 -1	Реле промежуточные	компл	1,00	210,04	--	210	--	1,00	1
					193,50	--	194	--	--	--
19.	Т-109Прайс	Реле промежуточные,РП21 /на 16.09.11г. 1тенге 4,75руб/ ц:128,3.4,75:Ф2	шт	1,00	254,00	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-525 -1	Переключатель, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с	шт	4,00	598,80	14,80	2395	59	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А			288,00	2,30	1152	9	0,01	0
21.	Т-110Прайс	Переключатель, тип ХВ2-ВД33 6А ц:275:Ф2	шт	4,00	107,78	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-81-1	Сигнальная лампа,кнопка и т.д./, до 2 подключаемых концов	шт	7,00	97,70	1,60	684	11	1,00	7
					85,50	--	598	--	--	--
23.	Т-111Прайс	Кнопка управления,тип МТ 28003 22мм красная ц:260:Ф2	шт	1,00	101,90	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Т-112Прайс	Кнопка управления,тип МТ 28003 22мм зеленая ц:260:Ф2	шт	2,00	101,90	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Т-113Прайс	Арматура сигнальная,тип CL 5235W с белым колпачком ц:610:Ф2	шт	2,00	239,07	--	478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Т-114Прайс	Арматура сигнальная,тип CL 5232G с зеленым колпачком ц:720:Ф2	шт	1,00	282,18	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Т-115Прайс	Арматура сигнальная,тип CL 5231R с красным колпачком ц:610:Ф2	шт	1,00	239,07	--	239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	44,00	85,40	0,20	3758	9	0,40	18
					70,90	--	3120	--	--	--
29.	С-116Прайс	Зажим, тип JXB 2.5/35 ц:40:Ф2	шт	40,00	14,79	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С-117Прайс	Зажим, тип JXB 35/35 ц:145:Ф2	шт	4,00	53,61	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-68-1	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60	14,40	62	9	0,44	0
					80,10	2,80	48	2	0,02	0
32.	С-118Прайс	Шины 3L,PE,N/3шт по 0,2м ц 2200:Ф2	м	0,60	813,40	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С-119Прайс	Крепление шин 3L,PE,N ц:100:Ф2	шт	6,00	36,97	--	222	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	70,00	36,70	0,90	2569	63	0,15	11
					25,00	0,20	1750	14	0,00	0
35.	Ц0111-250 -1	Датчик-Реле для измерения и регулирования уровня	компл	1,00	210,04	--	210	--	1,00	1
					193,50	--	194	--	--	--
36.	Т-121Прайс	Датчик-реле уровня РОС 301-2-Г ц:27800:Ф2	шт	1,00	10895,10	--	10895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0111-233 -1	Присоединение к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	6,00	23,79	--	143	--	0,11	1
					20,34	--	122	--	--	--
38.	Т-122Прайслист"Келет"11г.стр.25	Электрорадиатор масляный "Орион" ЭРМПБ-1,0/220 ц:9270:Ф2	шт	2,00	3633,01	--	7266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	26,00	175,20	75,70	4555	1968	0,44	11
					72,70	20,60	1890	536	0,12	3
40.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	79100,00	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,01	109700,00	--	671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						58485	2527		79
							13052	639		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	12981
Всего накладных расходов:	12981
Итого с накладными	71466

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						73995		
		Итого с временными, 1,92 %						74853		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						75796		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						75978		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						76433		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						170717		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2						3414		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						174131		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						20896		
		Итого с НДС						195027		

Заказчик _____

Подрядчик _____

объем вып-х работ соответствует с ПСД и ПТС

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-14

А К Т N41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство асфальтового покрытия проездов и тротуаров								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта со срезкой растительного слоя грунта глубиной 30 см с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	828,33	33,43	29,06	27691	24071	0,01	8
					1,03	10,26	853	8499	0,05	41
2.	Е0101-85-7	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	248,50	5,86	5,86	1457	1457	--	--
					--	1,30	--	324	0,00	1
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,25	1596,76	68,13	59479	2538	0,14	5
					21,38	12,76	796	475	0,04	2
4.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	216,50	424,71	33,28	91950	7205	0,03	7
					5,00	11,49	1082	2487	0,04	9
5.	Е0127-56-1	Устройство оснований щебня толщиной 12 см	м2	248,50	365,59	12,52	90849	3111	0,24	60
					38,03	4,39	9450	1091	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-56-2	на каждый 1 см изменения толщины добавлять + 8 см	м2	248,50	223,84	--	55624	--	0,04	11
					6,64	--	1650	--	--	--
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,54	25300,00	--	13763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство асфальтового покрытия проездов и тротуаров								340814

ИТОГО: 340813 38384 91

13831 12876 57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35406
Всего накладных расходов:	35406
Итого с накладными	376219

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22573
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	398792
Итого с временными, 1,92 %	406449
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	414862
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4	416488
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420552
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	939323
Налоги, сборы, обязательные платежи,	18786
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	958109
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114973
Итого с НДС	1073082

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы вып-х работ соответствуют с ПСД
инж ПТО

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-15

А К Т N42

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций: E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	4,20	1840,27	100,89	7729	424	0,85	4		
					123,75	38,25	520	161	0,18	1		
2.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /бетон В15/	м3	24,48	9519,10	311,32	233028	7621	2,82	69		
					441,00	117,61	10796	2879	0,57	14		
3.	E0108-8-3	Устройство колонн из сплитерных блоков	м3	8,38	1532,52	365,89	12837	3065	6,66	56		
					1154,25	137,25	9668	1150	0,67	6		
4.	E0106-11-10	Укладка арматуры в фундамент и колонны	1т	0,62	5239,08	327,33	3227	202	11,60	7		
					1890,00	123,75	1164	76	0,60	0		
5.	E0108-21-1прим	Устройство ограждения из сплитерных блоков	м3	44,77	1720,81	1050,30	77036	47019	4,02	180		
					643,50	370,35	28808	16580	1,57	70		
6.	E0108-12-1	Армирование кладки ограждения	т	0,37	8679,65	422,15	3177	155	56,40	21		
					8257,50	157,50	3022	58	0,77	0		
7.	C143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	24,90	4740,00	--	118026	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
8.	E0115-107-6	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	22,80	422,28	13,90	9628	317	2,38	54		
					387,00	4,50	8824	103	0,03	1		
9.	E0115-105-2	Установка накрывочного элемента на цоколь	м	90,00	140,69	3,75	12662	338	0,80	72		
					130,73	1,42	11766	128	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С12021-24 5	Стоимость ворот, калитки со стойками	т	0,64	172800,00	--	110319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-82 1	Ручка калитки	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-81 3	Запор ворот	шт	1,00	142,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						588702	59141		462
							74568	21135		93

Накладные расходы :

На общестроительные работы	108281
Всего накладных расходов:	108281
Итого с накладными	696983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41819
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	738802
Итого с временными, 1,92 %	752987
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	768574
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	771586
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	779116
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1740193
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1774997
Налог на добавленную стоимость, 12 %	213000
Итого с НДС	1987997

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы вып-х работ соответствуют с ПСД
инж ПТО Женалаев Н

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями 2-2-1

А К Т N43

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	50,00	25,65	5,38	1282	269	0,13	6
					20,27	--	1014	--	--	--
2.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	30,20	3,09	2,66	93	80	0,00	0
					0,39	0,93	12	28	0,00	0
3.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	50,00	4,17	3,54	208	177	0,00	0
					0,52	1,23	26	62	0,00	0
4.	E0101-17-13	Погрузка растительного слоя грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	225,00	32,56	30,98	7327	6970	0,01	2
					1,53	9,01	344	2027	0,03	7
5.	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	250,00	45,00	45,00	11250	11250	--	--
					--	9,00	--	2250	0,19	47
6.	E0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	225,00	9,85	9,85	2216	2216	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,69	--	606	0,01	2
		Итого по разделу: Земляные работы								22376
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
7.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	33,00	408,11	169,61	13468	5597	1,55	51
					238,50	4,07	7870	134	0,01	0
8.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных и песчаных	м3	268,00	66,75	51,25	17890	13736	0,12	31
					15,50	9,62	4154	2578	0,04	10
9.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	216,00	27,10	27,10	5854	5854	--	--
					--	18,97	--	4098	0,40	86
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	216,00	45,00	45,00	9720	9720	--	--
					--	9,00	--	1944	0,19	41
11.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	133,00	1596,76	68,13	212369	9062	0,14	19
					21,38	12,76	2844	1697	0,04	6
12.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	1326,00	424,71	33,28	563168	44131	0,03	44
					5,00	11,49	6630	15231	0,04	54
13.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1332,00	481,02	--	640716	--	0,14	192
					24,75	--	32967	--	--	--
14.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1	м2	1332,00	304,87	--	406084	--	0,09	124
					15,92	--	21205	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								1869268
		Раздел: Колодцы								
15.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	м3	10,82	16497,62	2104,76	178504	22774	13,90	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/			2362,50	623,48	25562	6746	2,48	27
16.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,00	175710,10	1826,10	175710	1826	42,70	43
					8100,00	690,75	8100	691	3,37	3
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,60	8378,77	66,01	5069	40	1,35	1
					195,75	24,93	118	15	0,12	0
		Итого по разделу: Колодцы								427684
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
19.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	411,46	17,71	2057	89	1,40	7
					231,75	6,75	1159	34	0,03	0
20.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	17,00	242,08	6,95	4115	118	0,88	15
					144,00	2,25	2448	38	0,01	0
21.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,31	247994,13	49389,75	75787	15094	312,70	96
					62775,00	18657,00	19184	5702	91,12	28
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								81960

ИТОГО:

	2401287	149001	781
	133637	43881	311

Накладные расходы :

На общестроительные работы 230632

Всего накладных расходов: 230632

Итого с накладными 2631919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 157915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2789834		
		Итого с временными, 1,92 %						2843399		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						2902257		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2913631		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2942065		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						6571245		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						131425		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6702670		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						804320		
		Итого с НДС						7506990		

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы выполн работ соответствуют с ПСД или ПТД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел.Электроснабжение 10кВ. 4-1-1

А К Т N44

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-1	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/А10-1,УП10-1	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
3.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,18	25922,88	17030,88	4666	3066	43,70	8
					7650,00	4099,68	1377	738	15,13	3
4.	Е0133-111 -4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	2,00	1438,79	953,91	2878	1908	1,53	3
					274,50	163,94	549	328	0,56	1
5.	С-10Прайс	Стоимость траверс ТМ-6 цена:10060:Ф1	шт	2,00	3719,45	--	7439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С-11Прайс	Стоимость накладки ОГ-2 цена:3244:Ф1	шт	4,00	1199,39	--	4798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С-12ТОО"ТД	Стоимость накладки ОГ-5 цена:2377:Ф1	шт	2,00	878,84	--	1758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С-13ТОО"ТД	Стоимость хомутов Х1 цена:1508:Ф1	шт	2,00	557,55	--	1115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С-14ТОО"ТД	Стоимость кронштейна У1 цена:6850:Ф1	шт	2,00	2532,63	--	5065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С-32Прайс	Болт Б-5 цена:1522:Ф1	шт	2,00	562,72 ---	-- --	1125 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С-15ТОО"ТД	Стоимость стяжки Г1 цена:4510:Ф1	шт	4,00	1667,47 ---	-- --	6670 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-472-7	Стоимость заземляющего проводника ЗП1	м	4,00	107,30 32,40	3,50 0,40	429 130	14 2	0,18 0,00	1 0
13.	С-16Прайс	Стоимость изоляторов ШФ20-В/Украина цена:750:Ф1	шт	2,00	277,29 ---	-- --	555 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С-17Прайс	Колпачки К-6 цена:42:Ф1	шт	2,00	15,53 ---	-- --	31 ---	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-152-2прим.	Крепление провода	т	0,01	88547,00 10620,00	1377,00 430,00	885 106	14 4	57,00 2,49	1 0
16.	С-19Прайс	Зажим ПС-2 цена:315:Ф1	шт	4,00	116,46 ---	-- --	466 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С-20Прайс	Зажим ПА1-1 цена:200:Ф1	шт	6,00	73,95 ---	-- --	444 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С-21Прайс	Стоимость изоляторов ПС-70Д цена:1560:Ф1	шт	12,00	576,77 ---	-- --	6921 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С-22Прайс	Ушко У1-7-17 цена:640:Ф1	шт	6,00	236,62 ---	-- --	1420 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С-23Прайс	Звено промежуточное ПРТ-7-1 цена:430:Ф1	шт	6,00	158,98 ---	-- --	954 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С-24Прайс	Зажим натяжной НКК-1-6 цена:1930:Ф1	шт	6,00	713,57 ---	-- --	4281 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С-25ТОО"ТД	Стоимость кронштейна РА1 цена:4546:Ф1	шт	2,00	1680,78 ---	-- --	3362 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С-26ТОО"ТД	Стоимость кронштейна РА2 цена:1681:Ф1	шт	2,00	621,51 ---	-- --	1243 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С-27ТОО"ТД	Стоимость кронштейна РА3 цена:3452:Ф1	шт	4,00	1276,30 ---	-- --	5105 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С-28ТОО"ТД	Стоимость кронштейна РА4 цена:1383:Ф1	шт	2,00	511,33 ---	-- --	1023 ---	-- --	-- ---	-- --
26.	С-29ТОО"ТД	Стоимость кронштейна РА5 цена:1360:Ф1	шт	2,00	502,83 ---	-- --	1006 ---	-- --	-- ---	-- --
27.	С-30ТОО"ТД	Стоимость хомутов Х7 цена:1441:Ф1	шт	6,00	532,78 ---	-- --	3197 ---	-- --	-- ---	-- --
28.	С-31ТОО"ТД	Стоимость хомутов Х8 цена:1452:Ф1	шт	2,00	536,84 ---	-- --	1074 ---	-- --	-- ---	-- --
29.	Ц0108-472-7прим.	Стоимость заземляющего проводника ЗП1	м	9,00	107,30 ---	3,50 ---	966 ---	31 ---	0,18 ---	2 ---
					32,40	0,40	292	4	0,00	0
30.	С-16Прайс	Стоимость изоляторов ШФ20-В/Украина цена:750:Ф1	шт	8,00	277,29 ---	-- --	2218 ---	-- --	-- ---	-- --
31.	С-17Прайс	Колпачки К-6 цена:42:Ф1	шт	8,00	15,53 ---	-- --	124 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	Ц0108-152-2прим.	Крепление провода	т	0,01	88547,00 ---	1377,00 ---	885 ---	14 ---	57,00 ---	1 ---
					10620,00	430,00	106	4	2,49	0
33.	С-20Прайс	Зажим ПА1-1 цена:200:Ф1	шт	6,00	73,95 ---	-- --	444 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	С151607-28	Ошиновка, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,00	315700,00 ---	-- --	739 ---	-- --	-- ---	-- --
35.	С-25Прайс	Зажим аппаратный А2А-50 цена:875:Ф1	шт	12,00	323,51 ---	-- --	3882 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,00	167800,00 ---	-- --	295 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов/1разъединитель учтен в стоим.КТПН	к-т	1,00	2263,89 ---	769,89 ---	2264 ---	770 ---	7,42 ---	7 ---
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
38.	ТПрайс	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10Б/400 /1разъединитель учтен в стоим.КТПН без креплений/ цена:52710:Ф2	шт	1,00	20657,58 ---	-- --	20658 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С-8Прайс	Стоимость траверс ТМ-1 цена:8220:Ф1	шт	1,00	3039,15 ---	-- --	3039 --	-- --	-- --	-- --
40.	С-13Прайс	Стоимость хомутов Х1 цена:1508:Ф1	шт	1,00	557,55 ---	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
41.	С-16Прайс	Стоимость изоляторов ШФ20-В/Украина цена:750:Ф1	шт	3,00	277,29 ---	-- --	832 --	-- --	-- --	-- --
42.	С-17Прайс	Колпачки К-6 цена:42:Ф1	шт	3,00	15,53 ---	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-152 -2прим.	Крепление провода	т	0,02	88547,00 --- 10620,00	1377,00 --- 430,00	1328 --- 159	21 --- 6	57,00 --- 2,49	1 --- 0
44.	С-19Прайс	Зажим ПС-2 цена:315:Ф1	шт	1,00	116,46 ---	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
45.	С-500Прайс	Стоимость траверс ТМ-5 цена:6123:Ф1	шт	1,00	2263,84 ---	-- --	2264 --	-- --	-- --	-- --
46.	С-501Прайс	Стоимость накладки ОГ-1 цена:2879:Ф1	шт	1,00	1064,44 ---	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
47.	С-13ТОО"ТД	Стоимость хомутов Х1 цена:1508:Ф1	шт	1,00	557,55 ---	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
48.	С-502ТОО"ТД	Стоимость хомутов Х2 цена:1508:Ф1	шт	1,00	557,55 ---	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --
49.	С-14ТОО"ТД	Стоимость кронштейна У1 цена:6850:Ф1	шт	1,00	2532,63 ---	-- --	2533 --	-- --	-- --	-- --
50.	С-15ТОО"ТД	Стоимость стяжки Г1 цена:4510:Ф1	шт	2,00	1667,47 ---	-- --	3335 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-472 -7	Стоимость заземляющего проводника ЗП1	м	2,00	107,30 --- 32,40	3,50 --- 0,40	215 --- 65	7 --- 1	0,18 --- 0,00	0 --- 0
52.	С-16Прайс	Стоимость изоляторов ШФ20-В/Украина цена:750:Ф1	шт	6,00	277,29 ---	-- --	1664 --	-- --	-- --	-- --
53.	С-17Прайс	Колпачки К-6 цена:42:Ф1	шт	6,00	15,53 ---	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Ц0108-152 -2прим.	Крепление провода	т	0,03	88547,00	1377,00	2656	41	57,00	2
					10620,00	430,00	319	13	2,49	0
55.	С-19Прайс	Зажим ПС-2 цена:315:Ф1	шт	2,00	116,46	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С-20Прайс	Зажим ПА1-1 цена:200:Ф1	шт	4,00	73,95	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,15	1100,25	--	169	--	6,71	1
					1100,25	--	169	--	--	--
58.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,38	846,00	--	318	--	5,15	2
					846,00	--	318	--	--	--
59.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,00	346,44	47,94	693	96	0,45	1
					72,00	6,75	144	14	0,03	0
60.	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 2,5 м	шт	4,00	373,37	41,12	1493	164	0,67	3
					105,75	9,00	423	36	0,04	0
61.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм /36+18 54м учтено в КТПН	м	4,00	30,30	2,80	121	11	0,16	1
					27,50	0,30	110	1	0,00	0
62.	С12041-6	Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм:Стоимость заземлителя д-10мм	тн	0,00	45800,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,12	218,93	--	245	--	1,54	2
					218,93	--	245	--	--	--
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,12	134,10	--	150	--	0,97	1
					134,10	--	150	--	--	--
65.	Ц0108-152 -3прим.	Конструкции металлические кабельные: заемляющая перемычка ЗП1	т	0,02	82583,00	1343,00	1321	21	38,00	1
					7290,00	425,01	117	7	2,47	0
	ИТОГО:						137581	13025		56
							9627	3290		13

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	6349
На общестроительные работы	7232
Всего накладных расходов:	13581
Итого с накладными	151162
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	158985
Итого с временными, 1,92 %	161639
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	164555
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	165118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	166527
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	371946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7439
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	379385
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45526
Итого с НДС	424911

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем вып-х работ соответствует с ПСД или ПТР

Технический надзор _____