Заказчик: ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому району государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищная инспекция Талгарского района "

КС-3

ИИК KZ8496527F0007272182
БИН 061240002135
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект:"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 1	31 мая 2016г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала и по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
				По монтажу оборудования				
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов Талгарскому групповому водоводу.(IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат комплекс)с.Кызыл Кайрат"	**485 326 260,00**		**59 013 009,82**				**7 081 561,18**	**66 094 571,00**
Сметная сумма	**513 835 760,00**							
Сумма договора №90 от 04.12.2014г	**512 467 200,00**							
Сумма скидки	**1 368 560,00**							
Выполнение Ф2-2014г	**9 829 000,00**							
Выполнение БАК им. Д. Конаева 2014-2015гг	**17 311 940,00**							
Сумма договора №1 от 31.05.2016г	**502 638 200,00**							
К оплате:							**7 081 561,18**	**66 094 571,00**

К оплате: Шестьдесят шесть миллионов девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-2

А К Т N45

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	Ц0112-140 0-13	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	м	5,00	378,59	47,87	1893	239	1,19	6
					250,08	10,40	1250	52	0,06	0
2.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	5,00	1710,00	--	8550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03	126700,00	--	3218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								13661
	ИТОГО:						13661	239		6
							1250	52		--
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					1172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1172
Итого с накладными	14833
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	890
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15723
Итого с временными, 1,92 %	16025
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16421
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16581
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	37034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	741
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37775
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4533
Итого с НДС	42308

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполненных соответствует с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел. 2-1-3

А К Т N46

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 90	м3	2468,80	6,83	6,83	16852	16852	--	--
					--	1,87	--	4608	0,01	15
2.	Е0101-28-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м + перемещение 25м	м3	2468,80	16,45	16,45	40610	40610	--	--
					--	4,50	--	11105	0,00	7
3.	Е0101-134-1	Уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2468,80	21,55	4,52	53193	11149	0,11	267
					17,03	--	42044	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную вокруг РЧВ в грунтах 2 группы	м3	680,00	134,10	--	91188	--	0,97	661
					134,10	--	91188	--	--	--
5.	Е0101-12-14	Подача грунта на покрытие и обвалование резервуара экскаватором оборудованным грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	712,00	40,36	37,95	28737	27023	0,02	12
					2,41	10,44	1714	7433	0,04	26
6.	Е0101-28-2	Разравнивание грунта в нижней части обсыпки	м3	52,00	6,83	6,83	355	355	--	--
					--	1,87	--	97	0,01	0
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,00	21,55	4,52	1120	235	0,11	6
					17,03	--	886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-166 -2	Разравнивание грунта на покрытии и в верхней части обсыпки вручную	м3	660,00	134,10	--	88506	--	0,97	642
					134,10	--	88506	--	--	--
9.	Е0101-25- 1	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 90	м3	876,00	9,85	9,85	8626	8626	--	--
					--	2,69	--	2359	0,01	8
10.	Е0101-25- 9Н41=4)	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	876,00	8,28	8,28	7254	7254	--	--
					--	2,26	--	1984	0,03	26
11.	Е0101-145 -5	Планировка полотна верха насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	м2	652,00	19,40	--	12649	--	0,12	80
					19,40	--	12649	--	--	--
12.	Е0101-145 -18	Планировка откосов обсыпки стен экскаватором-планировщиком из грунтов 2 группы	м2	202,00	16,62	6,79	3357	1371	0,07	14
					9,83	2,49	1986	504	0,01	2
13.	Е0101-152 -1	Укрепление откосов и верха полотна земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	854,00	223,65	0,23	190997	196	0,33	284
					48,60	0,09	41504	77	0,00	0
14.	Е0101-153 -1	Полив посевов трав водой	м2	854,00	19,29	16,91	16473	14445	0,02	14
					2,12	3,87	1810	3305	0,02	15

Итого по разделу: Земляные работы 559917

Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0107-31- 2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	1,30	1869,66	1247,36	2431	1622	3,00	4
					503,55	418,91	655	545	1,76	2
16.	Е0106-11- 6	Установка стальных патрубков	1т	0,02	18837,97	11119,34	300	177	42,50	1
					7560,00	4200,75	120	67	20,52	0
17.	Е0107-27- 1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15	м3	0,80	9165,24	181,66	7332	145	1,28	1
					221,18	68,63	177	55	0,34	0
18.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10	1826,10	54	8	42,70	0
					8100,00	690,75	33	3	3,37	0
19.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховода из стальных труб Ду 100 мм	м2	3,05	297,88	13,16	909	40	1,54	5
					247,50	4,93	755	15	0,02	0
20.	Е0122-20- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	2057	273	204,80	2
					35550,00	11459,25	320	103	55,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0106-1-1 5	Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15	м3	0,50	9022,46	100,65	4511	50	0,97	0
					146,25	38,03	73	19	0,19	0
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10	1826,10	16	2	42,70	0
					8100,00	690,75	10	1	3,37	0
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								17609
		Раздел: Металлоконструкции								
23.	Е0109-53-1	Монтаж стальных конструкций люков- лазов	т	0,36	14806,01	1133,15	5271	403	82,10	29
					12892,50	398,25	4590	142	1,95	1
24.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	13711,47	5475,87	1289	515	28,90	3
					5040,00	1552,87	474	146	5,46	1
		Итого по разделу: Металлоконструкции								6560
		Раздел: Изоляционные работы								
25.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке	м2	178,00	34,37	3,69	6118	657	0,20	36
					30,60	1,40	5447	248	0,01	2
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,00	211,49	9,95	7191	338	0,36	12
					52,20	3,74	1775	127	0,02	1
27.	Е0141-4-5	Огрунтовка вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой	м2	208,00	131,62	3,69	27376	768	0,27	56
					41,85	1,40	8705	290	0,01	3
28.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	208,00	193,98	48,92	40348	10175	0,89	185
					144,90	18,47	30139	3842	0,09	19
29.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	205,00	102,99	11,07	21113	2269	0,61	126
					91,80	4,19	18819	858	0,01	3
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	144,00	211,49	9,95	30455	1433	0,36	51
					52,20	3,74	7517	539	0,02	3
		Итого по разделу: Изоляционные работы								132600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
31.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	500,00	24,60	0,69	12300	345	0,08	39
					11,70	0,27	5850	135	0,00	1
32.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	500,00	52,65	0,22	26325	110	0,17	83
		Итого по разделу: Прочие работы			23,76	0,09	11880	45	0,00	0
										38625
ИТОГО:							755313	147448		2611
							379626	38652		135

Накладные расходы :

На общестроительные работы	445782
На металломонтажные работы	4816
Всего накладных расходов:	450599
Итого с накладными	1205911

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72355
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1278266
Итого с временными, 1,92 %	1302809
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1329777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1334988
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1348016
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3010859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60217
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3071076
Налоги на добавленную стоимость, 12 %	368529
Итого с НДС	3439605

Заказчик _____

Подрядчик _____

объемы всех работ соответствуют с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-5(2шт)

А К Т N47

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
2.	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	компл	1,00	21600,00	--	21600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	4,00	207,10	0,57	828	2	0,39	2
					70,88	0,24	284	1	0,00	0
4.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,21	3379,03	7,30	710	2	6,04	1
					970,99	2,36	204	--	0,01	0
5.	С131312-75	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2	м2	0,08	966,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	1790,91	13,82	4021	31	1,62	4
					259,88	5,18	583	12	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	900,19	5,65	900	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
8.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1,00	456,20	24,20	456	24	1,00	1
					239,00	2,30	239	2	0,01	0
9.	Е0115-172-1	Масляная окраска воздуховода, количество окрасок 1	м2	2,25	52,09	1,22	117	3	0,09	0
					14,40	0,45	32	1	0,00	0
		Итого по разделу: Вентиляция								29968
		Раздел: Технологические трубопроводы,арматура и оборудование								
10.	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1,00	456,20	24,20	456	24	1,00	1
					239,00	2,30	239	2	0,01	0
11.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0959	247994,13	49389,75	23785	4737	312,70	30
					62775,00	18657,00	6021	1789	91,12	9
13.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 150-200 мм	шт	4,00	896,88	5,38	3588	22	0,36	1
					60,75	2,25	243	9	0,01	0
14.	Ц0112-803-5	Монтаж клапанов тарельчатых	шт	1,00	1147,60	147,00	1148	147	6,00	6
					990,00	36,00	990	36	0,21	0
		Итого по разделу: Технологические трубопроводы,арматура и оборудование								42976

ИТОГО: 72944 5034 53

9979 1868 9

Накладные расходы :

На монтажные работы	1382
На общестроительные работы	10188
На сантехнические работы	3195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						14765		
		Итого с накладными						87709		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5263		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						92972		
		Итого с временными, 1,92 %						94757		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						96718		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						97097		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						98045		
		Всего по смете в текущих ценах, К-2,23355						218988		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4380		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						223368		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						26804		
		Итого с НДС						250172		

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы соответствует с ТЗ

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-6

А К Т N48

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572-3	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	С-130Прайс	Щиток о/у ЩФП-9гр. ф."OBuzlAr 5009 M" ц:3200:Ф1	шт	1,00	1183,12	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А, на вводе	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
4.	С-131Прайс	Автомат вводной, Эльф 25А-3Р ц:150:Ф1	шт	1,00	55,46	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
6.	С-132Прайс	Автомат на отходящих линиях Эльф 10А-3Р ц:350:Ф1	шт	2,00	129,40	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С-133Прайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-3Р ц:350:Ф1	шт	1,00	129,40	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С-134Прайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-1Р ц:50:Ф1	шт	3,00	18,49	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-68-1	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60	14,40	62	9	0,44	0
					80,10	2,80	48	2	0,02	0
10.	С-118Прайс	Шины 3L,PE,N по 0,2м ц:2200:Ф1	м	0,60	813,40	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С-119Прайс	Крепление шин 3L,PE,N ц:100:Ф1	шт	6,00	36,97 ---	-- ---	222 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	21,00	36,70 25,00	0,90 0,20	771 525	19 4	0,15 0,00	3 0
13.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70 85,50	1,60 --	98 86	2 --	1,00 --	1 --
14.	Т-135Прайс	Светодиодный индикатор ИЭК AL 22TE	шт	1,00	143,05 ---	-- ---	143 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные нереверсивные Я5110-1874...3074	устр-во	1,00	2515,26 1194,53	324,13 70,84	2515 1195	324 71	8,00 0,40	8 0
16.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4	шт	1,00	36200,00 ---	-- ---	36200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	устр-во	1,00	3810,94 1823,61	324,13 70,84	3811 1824	324 71	9,00 0,40	9 0
18.	Т-136Прайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2074 УХЛ 4 ц:53075:Ф2	шт	1,00	20800,63 ---	-- ---	20801 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	ЦСКЦЭ-2005	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	устр-во	1,00	3298,94 1547,01	324,13 70,84	3299 1547	324 71	10,00 0,40	10 0
20.	Т-137Прайс	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2674 УХЛ 4 ц:49140:Ф2	шт	1,00	19258,46 ---	-- ---	19258 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Ц0111-250-1	Монтаж датчика	шт	2,00	210,04 193,50	-- --	420 387	-- --	1,00 --	2 --
22.	Т-138Прайс	Датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2 ц:7561:Ф2	шт	1,00	2963,23 ---	-- ---	2963 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Т-139Прайс	Датчик-реле ДД-0,25/стоимость завода изгот. без НДС/ ц:3497.4,75:Ф3	шт	1,00	7291,11	--	7291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
25.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	106,00	66,80	18,10	7081	1919	0,12	13
					20,30	3,80	2152	403	0,02	2
26.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80	3,60	135	4	0,68	1
					115,00	0,20	115	--	0,00	0
27.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
28.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	313,00	131,00	626	262	0,75	2
					119,00	36,90	238	74	0,21	0
29.	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные	т	0,01	82583,00	1343,00	520	8	38,00	0
					7290,00	425,01	46	3	2,47	0
30.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
					626,00	2,30	1252	5	0,01	0
31.	ТПрайслист"Казтрансформатор"стр.3/01.09.11г.стр.29	Электропечь ПЭТ-4 ц:12740:Ф2	шт	2,00	4992,93	--	9986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	33,00	61,90	3,30	2043	109	0,14	5
					23,00	0,40	759	13	0,00	0
33.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	22,00	107,30	3,50	2361	77	0,18	4
					32,40	0,40	713	9	0,00	0
34.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	431,60	21,60	1726	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
35.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	9,24	218,93	--	2023	--	1,54	14
					218,93	--	2023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,24	134,10 134,10	-- --	1239 1239	-- --	0,97 --	9 --
37.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151601-5 87	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,01	125400,00 --	-- --	767 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,04	83600,00 --	-- --	2985 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00 --	-- --	1543 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 --	-- --	797 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151603-2 3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,01	83100,00 --	-- --	848 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	74900,00 --	-- --	1146 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220	шт	1,02	215,00 --	-- --	219 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151803-5 0	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --
46.	С-123Прайс	Светильники тип AL1101 100W ц:1350:Ф1	шт	2,02	499,13 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,04	39,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							152920	3675		100
							17203	772		4

Накладные расходы :

На монтажные работы	13716
На общестроительные работы	3686
Всего накладных расходов:	17402
Итого с накладными	170322

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4194
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174516
Итого с временными, 1,92 %	175939
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	177502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	177804
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	178559
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	398820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7976
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	406796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48816
Итого с НДС	455612

Заказчик _____

Подрядчик _____

объем выполн работ соответствует СМР

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-11

А К Т N49

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-138 -5	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	34,00	92,27	57,94	3137	1970	0,11	4		
					15,64	19,70	532	670	0,07	2		
2.	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3	2,40	306,20	152,52	735	366	1,02	2		
					153,68	57,15	369	137	0,28	1		
3.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	58,00	134,10	--	7778	--	0,97	56		
					134,10	--	7778	--	--	--		
4.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	478,60	6,83	6,83	3267	3267	--	--		
					--	1,87	--	893	0,01	3		
5.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	478,60	21,55	4,52	10312	2161	0,11	52		
					17,03	--	8151	--	--	--		
6.	E0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	430,00	9,85	9,85	4234	4234	--	--		
					--	2,69	--	1158	0,01	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	430,00	33,12	33,12	14243	14243	--	--
					--	9,06	--	3895	0,03	13
8.	Е0142-1-4	Крепление откоса сущ.арыка камнем тол.30 см при выходе трубопровода СП	м3	0,18	217,92	137,99	39	25	0,46	0
					73,35	35,06	13	6	0,12	0
9.	Е0101-25-2	Перемещение лишнего грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 90	м3	10,00	11,19	11,19	112	112	--	--
					--	3,06	--	31	0,01	0
10.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 40м	м3	10,00	31,96	31,96	320	320	--	--
					--	8,74	--	87	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы								44176
		Раздел: Трубопровод								
11.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	351	53	270,00	1
					48825,00	4032,00	244	20	19,69	0
12.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115636,32	31953,19	3238	895	360,00	10
					66375,00	12071,25	1858	338	58,95	2
13.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,004	154891,68	66009,80	620	264	376,00	2
					70200,00	24936,75	281	100	121,79	0
14.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отводов/	т	0,01	247994,13	49389,75	3199	637	312,70	4
					62775,00	18657,00	810	241	91,12	1
15.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	1143	152	204,80	1
					35550,00	11459,25	178	57	55,97	0
16.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	348390,19	68162,54	8361	1636	255,70	6
					44482,50	25749,00	1068	618	125,76	3
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,02	8287,75	--	191	--	51,50	1
					8032,50	--	185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,12	10216,13	--	1206	--	61,80	7
					9630,00	--	1136	--	--	--
19.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,10	10651,88	--	1055	--	61,80	6
					9630,00	--	953	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод								19362
		Раздел: Колодцы 3 шт								
20.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	0,63	16497,62	2104,76	10410	1328	13,90	9
					2362,50	623,48	1491	393	2,48	2
21.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,01	175710,10	1826,10	2161	22	42,70	1
					8100,00	690,75	100	8	3,37	0
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,01	8378,77	66,01	75	1	1,35	0
					195,75	24,93	2	--	0,12	0
23.	Е0108-6-1	Кладка из кирпича М100 на растворе ЦРМ50	м3	0,01	7239,84	335,84	82	4	4,54	0
					699,75	126,00	8	1	0,61	0
24.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,34	89,06	--	30	--	0,52	0
					82,80	--	28	--	--	--
25.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	0,21	2013,65	--	423	--	2,99	1
					477,00	--	100	--	--	--
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	0,21	8378,77	66,01	1760	14	1,35	0
					195,75	24,93	41	5	0,12	0
		Итого по разделу: Колодцы 3 шт								14941
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
27.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	878	175	312,70	1
					62775,00	18657,00	222	66	91,12	0
29.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
30.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,16	89,06	--	14	--	0,52	0
					82,80	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								3955

ИТОГО:

	100278	35537	187
	29281	9868	36

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44457
Всего накладных расходов:	44457
Итого с накладными	144735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8684
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	153419
Итого с временными, 1,92 %	156365
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	159602
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	160227
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	161791
Итого в текущих ценах, К-2,23355	361366
Итого с обязательные платежи, 2 %	7227
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	368593
Налог на добавленную стоимость, 12 %	44231
Всего по смете	412824

Заказчик _____ Подрядчик _____

объемы всех работ соответствует с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-13

А К Т N50

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 90	м3	876,00	9,85	9,85	8626	8626	--	--
					--	2,69	--	2359	0,01	8
2.	Е0101-25-9Н41=4)	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + 40 м	м3	876,00	8,28	8,28	7254	7254	--	--
					--	2,26	--	1984	0,03	26
3.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна засыпки из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1770,00	8,55	4,43	15126	7834	0,03	49
					4,12	0,74	7292	1315	0,00	4
4.	Е0101-152-1	Укрепление горизонтальной поверхности засыпки посевом многолетних трав	м2	1250,00	223,65	0,23	279562	288	0,33	415
					48,60	0,09	60750	112	0,00	1
5.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	1250,00	19,29	16,91	24112	21143	0,02	20
					2,12	3,87	2650	4838	0,02	22
	ИТОГО:						334680	45145		484
							70692	10608		60

Накладные расходы :

На общестроительные работы 88599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	88599
Итого с накладными	423279
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25397
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	448676
Итого с временными, 1,92 %	457291
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	466757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	468586
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	473159
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1056824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21136
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	1077960
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129355
Итого с НДС	1207315

Заказчик _____

Подрядчик _____

объем выполненных работ соответствует с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-14

А К Т N51

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство асфальтового покрытия проездов и тротуаров								
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта со срезкой растительного слоя грунта глубиной 30 см с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	828,34	33,43	29,06	27691	24071	0,01	8
					1,03	10,26	853	8499	0,05	41
2.	Е0101-85-7	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	248,50	5,86	5,86	1457	1457	--	--
					--	1,30	--	324	0,00	1
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,25	1596,76	68,13	59479	2538	0,14	5
					21,38	12,76	796	475	0,04	2
4.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	216,50	424,71	33,28	91950	7205	0,03	7
					5,00	11,49	1082	2487	0,04	9
5.	Е0127-56-1	Устройство оснований щебня толщиной 12 см	м2	248,50	365,59	12,52	90849	3111	0,24	60
					38,03	4,39	9450	1091	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-56-2	на каждый 1 см изменения толщины добавлять + 8 см	м2	248,50	223,84	--	55624	--	0,04	11
					6,64	--	1650	--	--	--
7.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	9940,00	481,02	--	4781319	--	0,14	1431
					24,75	--	246015	--	--	--
8.	Е0127-55-2	Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	9940,00	304,87	--	3030388	--	0,09	922
					15,92	--	158245	--	--	--
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	340,00	592,92	6,63	201594	2254	0,70	237
					108,68	1,76	36951	597	0,01	2
		Итого по разделу: Устройство асфальтового покрытия проездов и тротуаров								8340352
		Раздел: Устройство щебеночного покрытия								
10.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта со срезкой растительного слоя грунта глубиной 150 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	36,00	19,95	15,58	718	561	0,01	0
					1,03	5,50	37	198	0,03	1
11.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	6,48	30,00	30,00	194	194	--	--
					--	21,00	--	136	0,44	3
12.	Е010333-А10-1	Перевозка грунта растительного слоя автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,48	76,60	76,60	496	496	--	--
					--	15,32	--	99	0,32	2
13.	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	36,00	454,30	36,34	16355	1308	0,05	2
					7,58	12,40	273	446	0,04	2
		Итого по разделу: Устройство щебеночного покрытия								17764
		ИТОГО:					8358114	43197		2685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							455352	14352		67
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						624516		
		Всего накладных расходов:						624516		
		Итого с накладными						8982630		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						538958		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9521588		
		Итого с временными, 1,92 %						9704402		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						9905283		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9944101		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10041145		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						22427383		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						448548		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22875931		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2745112		
		Итого с НДС						25621043		

Заказчик _____

Подрядчик _____

объем выполнен соответствует с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-15

А К Т N52

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18				
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1				
2.	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8				
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0				
3.	C143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	0,66	7830,00	--	5168	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	E0156-27-1	Установка замка врезного	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0				
					76,46	--	76	--	--	--				
5.	E0115-179-5	Окраска за 2 раза кузбасским лаком металлоконструкций	м2	26,00	45,41	--	1181	--	0,23	6				
					39,15	--	1018	--	--	--				
6.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	329,00	31,27	--	10288	--	0,07	24				
					12,13	--	3991	--	--	--				
7.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	329,00	29,27	0,05	9630	16	0,02	7				
					3,36	0,02	1105	7	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							32510	1224		63
							10844	355		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13739
На металломонтажные работы	1001
Всего накладных расходов:	14740
Итого с накладными	47250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	50085
Итого с временными, 1,92 %	51047
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	52104
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52308
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52818
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	117972
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	120331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14440
Итого с НДС	134771

Заказчик _____

Подрядчик _____

объемы выполненных соответствуют с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Водораспределительный узел 2-1-16

А К Т N53

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-195 -2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	7,00	54,90	45,11	384	316	0,07	0
					9,79	16,59	69	116	0,05	0
2.	Е0101-193 -4	Распилка деревьев	дерево	7,00	48,25	3,02	338	21	0,29	2
					45,23	1,13	317	8	0,01	0
3.	Е01031-А9 -1,2	Погрузка, разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,28	321,40	321,40	733	733	--	--
					--	224,98	--	513	2,42	6
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,28	196,00	196,00	447	447	--	--
					--	39,20	--	89	0,82	2
5.	Е0147-11- 6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	21,00	97,20	--	2041	--	0,67	14
					97,20	--	2041	--	--	--
6.	Е0147-13- 1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	21,00	151,76	--	3187	--	0,82	17
					149,85	--	3147	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143012-3 4	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	21,00	649,00 ---	-- --	13629 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0147-37- 1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	шт	21,00	129,92 100,80	28,52 6,53	2728 2117	599 137	0,70 0,03	15 1
		ИТОГО:					23487 7691	2116 863		49 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10559
Всего накладных расходов:	10559
Итого с накладными	34046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2043
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36088
Итого с временными, 1,92 %	36782
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	37543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37690
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38058
Прибыль в текущих ценах, К-2,23355	85004
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	86704
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10404
Итого с НДС	97108

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполненных работ соответствует с ПСД

Технический надзор _____

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения «Су кубыры» по Талгарскому району государственного учреждения «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области. (2 этап) Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (IV пусковой комплекс) с.Кызыл Кайрат

Наименование обьекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть со спецсооружениями 2-2-1

А К Т N54

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	7889,00	47,70	45,38	376288	357998	0,02	123		
					2,24	13,20	17703	104116	0,05	356		
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5971,25	45,00	45,00	268706	268706	--	--		
					--	9,00	--	53741	0,19	1129		
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	26202,00	33,40	31,41	875199	823005	0,01	362		
					1,99	8,64	52194	226385	0,03	786		
4.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7889,00	39,76	37,82	313671	298332	0,01	103		
					1,87	11,00	14752	86763	0,04	297		
5.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т	13805,75	45,00	45,00	621259	621259	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	124252	0,19	2609
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	35902,00	6,83	6,83	245063	245063	--	--
					--	1,87	--	67015	0,01	219
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	54862,00	21,55	4,52	1182059	247760	0,11	5925
					17,03	--	934300	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	50,94	25,65	5,38	1306	274	0,13	7
					20,27	--	1033	--	--	--
9.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	30,00	3,09	2,66	93	80	0,00	0
					0,39	0,93	12	28	0,00	0
10.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	50,00	4,17	3,54	208	177	0,00	0
					0,52	1,23	26	62	0,00	0
11.	Е0101-17-13	Погрузка растительного слоя грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	200,00	32,56	30,98	6513	6195	0,01	2
					1,53	9,01	306	1802	0,03	6
12.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т	260,00	45,00	45,00	11700	11700	--	--
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	2340	0,19	49
13.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,00	9,85	9,85	1969	1969	--	--
					--	2,69	--	539	0,01	2
		Итого по разделу: Земляные работы								3904036
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
14.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,55	27,10	27,10	8145	8145	--	--
					--	18,97	--	5701	0,40	120
15.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	300,55	45,00	45,00	13525	13525	--	--
		/работающими вне карьеров/,			--	9,00	--	2705	0,19	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	300,00	1596,76	68,13	479028	20439	0,14	43
					21,38	12,76	6414	3828	0,04	13
17.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	3000,67	424,71	33,28	1274419	99867	0,03	99
					5,00	11,49	15003	34468	0,04	121
18.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3000,30	481,02	--	1443198	--	0,14	432
					24,75	--	74257	--	--	--
19.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1	м2	3000,30	304,87	--	914695	--	0,09	278
					15,92	--	47765	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								4133011
		Раздел: Трубопровод								
20.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм и 180 мм	км	0,45	139706,75	90794,12	62868	40857	286,00	129
					48375,00	19582,83	21769	8812	84,07	38
21.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,96	78245,00	36133,62	75115	34688	247,00	237
					41850,00	9612,90	40176	9228	37,30	36
22.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,13	70811,26	30144,88	9205	3919	236,00	31
					40500,00	8009,55	5265	1041	31,06	4
23.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,07	51202,26	20326,01	3635	1443	179,00	13
					30825,00	5353,43	2189	380	20,64	1
24.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,20	10651,88	--	12825	--	61,80	74
					9630,00	--	11595	--	--	--
25.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,80	10216,13	--	8173	--	61,80	49
					9630,00	--	7704	--	--	--
26.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	0,13	10038,75	--	1305	--	61,80	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9630,00	--	1252	--	--	--
27.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,08	8097,13	--	656	--	51,50	4
					8032,50	--	651	--	--	--
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	11,00	300,57	225,64	3306	2482	0,41	5
					69,53	58,98	765	649	0,23	2
29.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	440,21	332,43	880	665	0,61	1
					102,38	86,87	205	174	0,33	1

Итого по разделу: Трубопровод 177969

Раздел: Колодцы
==========

30.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах /с установкой сальников и их заделкой/	м3	10,00	16497,62	2104,76	164976	21048	13,90	139
					2362,50	623,48	23625	6235	2,48	25
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,61	8378,77	66,01	5111	40	1,35	1
					195,75	24,93	119	15	0,12	0
32.	Е0108-6-1	Кладка из кирпича М100 на растворе ЦРМ50	м3	0,04	7239,84	335,84	290	13	4,54	0
					699,75	126,00	28	5	0,61	0
33.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	33,00	43,33	20,47	1430	676	0,13	4
					22,86	7,74	754	255	0,04	1
34.	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах	м3	0,01	23797,11	332,71	238	3	75,22	1
					11245,50	126,00	112	1	0,61	0
35.	Е0115-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	5,18	89,06	--	470	--	0,52	3
					82,80	--	429	--	--	--
36.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под отмостку	м3	52,40	2013,65	--	105515	--	2,99	157
					477,00	--	24995	--	--	--
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев	м3	99,40	8378,77	66,01	832850	6561	1,35	134
					195,75	24,93	19458	2478	0,12	12

Итого по разделу: Колодцы 1110880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
38.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0
39.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	8,00	242,08	6,95	1937	56	0,88	7
					144,00	2,25	1152	18	0,01	0
40.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	8,00	18075,87	36,99	144607	296	1,82	15
					288,00	13,50	2304	108	0,07	1
41.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,20	247994,13	49389,75	48508	9661	312,70	61
					62775,00	18657,00	12279	3649	91,12	18
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев	шт	50,00	300,57	225,64	15028	11282	0,41	21
					69,53	58,98	3476	2949	0,23	11
43.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
44.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.15 мм и 32 мм	1счетчик	30,00	75,82	1,57	2275	47	0,41	12
					67,50	--	2025	--	--	--
45.	Е0122-33-5	Установка фильтров сетчатых и муфт угловых	т	0,02	121294,13	49389,75	1916	780	312,70	5
					62775,00	18657,00	992	295	91,12	1
46.	Е0122-33-5	Установка стальных резьб Ду 15 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1249	509	312,70	3
					62775,00	18657,00	647	192	91,12	1
47.	Е0116-27-1	Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм	1врезка	50,00	889,34	23,09	44467	1155	4,46	223
					814,50	9,00	40725	450	0,04	2
48.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,33	121294,13	49389,75	39797	16205	312,70	103
					62775,00	18657,00	20596	6121	91,12	30
49.	Е0122-38-1	Врезка в стальную трубу стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	28,00	366,93	80,05	10274	2241	1,30	36
					254,25	31,50	7119	882	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0116-27-4	Врезка в стальную трубу патрубка диам. 32 мм	1врезка	2,00	889,34	23,09	1779	46	4,46	9
					814,50	9,00	1629	18	0,04	0
51.	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода /патрубков/ диаметром до 100 мм	км	2,71	109961,50	74899,75	297996	202978	70,00	190
					13275,00	14976,48	35975	40586	60,30	163
52.	Е0125-121-2	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода /патрубков/ диаметром 125 мм	км	0,01	126547,50	89142,37	1076	758	81,00	1
					15300,00	17824,73	130	152	71,70	1
53.	Е0125-121-3	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода /патрубков/ диаметром 150 мм	км	0,05	143141,64	103102,89	7830	5640	91,00	5
					17775,00	20616,05	972	1128	82,90	5
54.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 15-50 мм	км	2,49	8097,13	--	20122	--	51,50	128
					8032,50	--	19962	--	--	--
55.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 100 мм	км	0,21	8287,75	--	1701	--	51,50	11
					8032,50	--	1649	--	--	--
56.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 125 мм	км	0,01	10038,75	--	85	--	61,80	1
					9630,00	--	82	--	--	--
57.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией патрубков диам. 150 мм	км	0,05	10216,13	--	559	--	61,80	3
					9630,00	--	527	--	--	--
58.	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	100,00	89,06	--	9081	--	0,52	52
					82,80	--	8280	--	--	--
59.	Е0118-22-1	Установка указателей-знаков расположения пожарных гидрантов	комплект	53,00	159,07	1,57	8431	83	0,78	41
					141,75	--	7513	--	--	--
60.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях /Установка манометра/	шт	4,00	64,86	--	259	--	0,29	1
					49,50	--	198	--	--	--
61.	СПрайс-лист	Манометр ДМ 1001-1,6МПа-1,5ТУ	шт	4,00	612,27	--	2449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Ц0111-350 -5	Установка регулятора давления Ду 80 мм	шт	2,00	1162,49	5,43	2325	11	6,00	12
					956,25	2,25	1912	5	0,01	0
63.	Ц0111-350 -5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе - клапан понижения давления; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	2,00	1162,49	5,43	2325	11	6,00	12
					956,25	2,25	1912	5	0,01	0
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								668623

ИТОГО:

10017699	3389397	9462
1519901	799780	6122

Накладные расходы :

На монтажные работы	3629
На общестроительные работы	2443124
Всего накладных расходов:	2446753
Итого с накладными	12464452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	747867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13212319
Итого с временными, 1,92 %	13465996
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	13744742
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13798606
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13933266
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	31120625
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	622412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31743037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3809164
Итого с НДС	35552201

Заказчик _____ Подрядчик _____

объем выполненных соответствует с ПСД

Технический надзор _____