Счет-фактура № 26 от 27 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971140002736, 050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015109, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ026010131000142209, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-Д-382 от 26.04.2013 г. Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 971140002736, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП",050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" ,141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, р/н Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция и расширение ОРУ 220 кВ на ЭС АО "ЕАК"	раб.	1	10 468 066,07	10 468 066,07	12%	1 256 167,93	11 724 234,00		
Всего по счету:					**10 468 066,07**		**1 256 167,93**	**11 724 234,00**		

Руководитель: Мекебаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Трапезникова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Воронцова Е.В. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик)- **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик - **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"**

Наименование строительства и его адрес: **Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция и расширение ОРУ 220 кВ на ЭС АО "ЕАК"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-сентябрь 2018 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25-Д-382	26.04.2013г				

тыс.тенге

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: ВСЕГО в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: СМР	из них: Оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11 724,234**		**3 527,041**	**3 351,088**	**0,000**	**175,953**		**0,000**	**1 256,168**	**11 724,234**
в т.ч. за отчетный месяц		**10 468,066**	**3 527,041**	**3 351,088**	**0,000**	**175,953**		**0,000**	**1 256,168**	**11 724,234**
В базовых ценах 2001 года	**3 527,041**	**3 527,041**	**3 527,041**	**3 351,088**	**0,000**	**175,953**		**0,000**		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года через индекс к= 2,9097507089	10 262,810	10 262,810								
Строительно-монтажные работы	9 750,831	9 750,831								9 750,831
Оборудование	0,000	0,000								0,000
Прочие не входящие в СМР	511,979	511,979								511,979
Пусконаладочные работы										0,000
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	205,256	205,256								205,256
Авторский надзор										
Итого	10 468,066	10 468,066								10 468,066
НДС 12%	1 256,168	1 256,168								1 256,168
Всего с НДС	11 724,234	11 724,234								11 724,234
в том числе:										

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"
(ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"
(ФИО)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ТПЭП" г. Алматы 2-мкр 14А, БИН 971140002736
Наименование строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция и расширение ОРУ 220 кВ на ЭС АО

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 . Демонтажные работы								
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. СН РК 8.02-06-2002 ППР 2.1								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-30-1 К=0,5	Демонтажстоек ТС28,ТС27 и тросостойки ТС29, ТС22								
			4,537	2524,97	1423,37	11456	6458	7023	1,86	8
			1т	1101,60	372,66	4998	1691	105	1,09	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			11456	6458			8
			Тенге			4998	1691			5
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11456				
	Всего заработная плата -		Тенге				6689			
		Накладные расходы -	Тенге			7023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			11456	6458			8
			Тенге			4998	1691			5
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11456				
	Всего заработная плата -		Тенге				6689			

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ТПЭП" г. Алматы 2-мкр 14А, БИН 971140002736
Наименование строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция и расширение ОРУ 220 кВ на ЭС АО

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 . Демонтажные работы								
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. СН РК 8.02-06-2002 ППР 2.1								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-30-1 К=0,5	Демонтажстоек ТС28,ТС27 и тросостойки ТС29, ТС22								
			4,537	2524,97	1423,37	11456	6458	7023	1,86	8
		1т		1101,60	372,66	4998	1691	105	1,09	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11456	6458			8
			Тенге			4998	1691			5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11456				
		Всего заработная плата -	Тенге				6689			
		Накладные расходы -	Тенге			7023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11456	6458			8
			Тенге			4998	1691			5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11456				
		Всего заработная плата -	Тенге				6689			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			19588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				7742			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2 . Строительные работы

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. СН РК 8.02-06-2002 ППР 2.1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-17-16 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,04	84,89	80,86	3993	3803	1255	0,03	1
		м3		3,99	23,51	188	1106	97	0,07	3
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9408	949,32	--	893	--	1009	5,13	5
		м3		949,32	--	893	--	113	--	--
3	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	47,04	123,78	--	5823	--	--	--	--
		т		28,56	--	1344	--	--	--	--
4	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	69,024	77,17	73,51	5327	5074	1674	0,03	2
		м3		3,62	21,38	250	1475	97	0,06	4
5	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	62,1216	4,58	4,58	285	285	96	--	--
		м3		--	1,59	--	99	97	--	--
6	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,1438	228,70	--	33	--	37	1,66	--
		м3		228,70	--	33	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	69,024	30,78	6,45	2124	445	1629	0,15	11
		м3		24,32	--	1679	--	97	--	--
		ПОРТАЛ ПС-220-Л2								
		ФУНДАМЕНТ П1								
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	291,942	47,65	45,38	13912	13248	4373	0,02	5
		м3		2,24	13,20	655	3853	97	0,04	11
9	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,83884	674,41	--	3938	--	4450	4,37	26
		м3		674,41	--	3938	--	113	--	--
10	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	277,102	4,58	4,58	1270	1270	427	--	--
		м3		--	1,59	--	441	97	--	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	277,102	25,86	5,42	7165	1502	5493	0,13	36
		м3		20,44	--	5663	--	97	--	--
12	Е0133-1-16	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3	3,7312	7851,18	5029,68	29294	18767	13173	13,80	51
		1м3		2403,00	959,34	8966	3579	105	3,18	12
13	АСПМК 519	Фундаменты под опоры Ф5-4	4	77299,33	--	309197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	АСПМК 519	Ригель Р1-А	8	7829,47	--	62636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0984	128055,00	--	12601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-237	Доплата за сталь С245	0,0984	1860,00	--	183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-237	Доплата за оцинковку	0,0984	30424,00	--	2994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00816	154700,00	--	1262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	168	85,09	0,14	14294	24	1475	0,05	8
		м2		9,70	0,06	1629	10	90	--	--
20	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	3,7312	152,80	--	570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	3,7312	140,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	0,0984	247,10	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С01031-А18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	0,0984	234,30	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			478363	44418			145
			Тенге			25237	10563			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462586				
	Материалы -		Тенге			14203				
	Всего заработная плата -		Тенге				35800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			374235				
	Местные материалы -		Тенге			14				
	Транспортные расходы -		Тенге			5823				
		Накладные расходы -	Тенге			35090				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				5264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				41064			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			947				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			544260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				41064			

РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции

24	Е0111-13-3 к=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	7,36	1205,46	58,92	8872	434	1065	0,63	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		95,59	22,08	704	163	123	0,09	1
25	Е0133-1-9	Установка сборных железобетонных конструкций подножников	5,148	2615,66	1730,73	13465	8910	6275	4,37	22
		1м3		766,80	393,98	3947	2028	105	1,18	6
26	ТОО"АСПМК-519"	Подножник УБ-1	39	4269,50	--	166511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т	15,004	3344,38	2404,02	50179	36070	22757	4,61	69
		1м3		772,20	672,32	11586	10088	105	2,09	31
28	ТОО"АСПМК-519"	Стойки УСО-1А	37	12198,58	--	451347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ТОО"АСПМК-519"	Стойки УСО-2А	2	9758,86	--	19518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ТОО"АСПМК-519"	Стойки УСО-5А-I	9	6038,30	--	54345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1,6669444	8989,67	5830,67	14985	9719	8233	18,00	30
		1т		3159,00	1544,83	5266	2575	105	4,47	7
32	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,6669444	128055,00	--	213461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,085749	149300,00	--	12802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С120 т.ч. тб.3	Надбавка за сталь С-245	1,6669444	1860,00	--	3101	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
35	С120 т.ч. тб.4	Надбавка за окраску	1,6669444	9848,00	--	16416	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,16	94,00	--	1425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,16	266,00	--	4033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	174	26,04	0,08	4531	15	1518	0,05	9
		м2		9,67	0,02	1683	4	90	--	--
39	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	174	19,21	0,06	3342	10	1518	0,05	9
		м2		9,67	0,02	1683	4	90	--	--
40	Е0133-28-5	**Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т**	0,066	2540,22	1751,82	168	116	89	4,69	--
		1м3		788,40	499,52	52	33	105	1,59	--
41	ТОО"АСПМК-519"	**Брусок Б10**	4	655,67	--	2623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0133-28-5	**Площадка ПМ-1**	0,1	7991,22	1751,82	799	175	135	4,69	--
		1м3		788,40	499,52	79	50	105	1,59	--
43	Е0133-30-12	**Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т**	3,326435	8989,67	5830,67	29904	19395	16429	18,00	60
		1т		3159,00	1544,83	10508	5139	105	4,47	15
44	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т**	3,326435	128055,00	--	425967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,01212	149300,00	--	1810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С120 т.ч. тб.3	**Надбавка за сталь С-245**	3,326435	1860,00	--	6187	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
47	С120 т.ч. тб.4	**Надбавка за окраску**	3,326435	9848,00	--	32759	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
48	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	20,218	152,80	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	20,218	140,00	--	2831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	3,9933794	247,10	--	1234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С01031-А18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	4,9933794	234,30	--	1170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1546871	74844			204
			Тенге			35508	20083			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804093				
	Материалы -		Тенге			12136				
	Всего заработная плата -		Тенге				32103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717278				
	Местные материалы -		Тенге			9215				
		Накладные расходы -	Тенге			33358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				37107			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			742779				
	Всего заработная плата -		Тенге				23488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			697890				
		Накладные расходы -	Тенге			24662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			813487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				27187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1701186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				64295			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
52	Е0133-30-12	**Установка сварных стальных траверс порталов**	5,812	8989,67	5830,67	52248	33888	28706	18,00	105
		т		3159,00	1544,83	18360	8979	105	4,47	26
53	С12021-237 (Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	5,812	128055,00	--	744256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С120 т.ч. п6.3	**Надбавка за сталь С-245**	5,812	1860,00	--	10810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С120 т.ч. п6.4	**Надбавка за окраску**	5,812	9848,00	--	57237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Ограждение ОП 1/ОП 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0109-24-2	Монтаж м/к	0,1386225	18837,14	6155,54	2611	853	1671	74,16	10
		т		11934,00	1459,90	1654	202	90	4,09	1
57	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1386225	143295,00	--	19864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
58	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,104232	15668,64	6571,04	1633	685	742	34,68	4
		т		6048,00	1863,44	630	194	90	5,46	1
59	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной,N16	0,039794	77585,00	--	3087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11041-86 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 63х5мм /ГОСТ 8509-86/	0,00404	56641,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	0,060398	143295,00	--	8655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,69044	17,41	0,02	82	--	21	0,03	--
		м2		4,99	--	23	--	90	--	--
63	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,0548545	247,10	--	1496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,0548545	234,30	--	1419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			903626	35426			119
			Тенге			20668	9375			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			243				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6084				
	Материалы -		Тенге			58				
	Всего заработная плата -		Тенге				23			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6002				
	Накладные расходы -		Тенге			21				
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге				3			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6471				
		Сметная заработная плата -	Тенге				27			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			897314				
	Материалы -		Тенге			422				
	Всего заработная плата -		Тенге				30020			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			840821				
		Накладные расходы -	Тенге			31119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			984138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				34688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			990852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				34714			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			2928861	154688			467
			Тенге			81413	40022			120
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			243				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1272763				
	Материалы -		Тенге			26397				
	Всего заработная плата -		Тенге				67927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1097516				
	Местные материалы -		Тенге			9229				
	Транспортные расходы -		Тенге			5823				
		Накладные расходы -	Тенге			68470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				78198			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1655869				
	Материалы -		Тенге			422				
	Всего заработная плата -		Тенге				53508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554488				
		Накладные расходы -	Тенге			55781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102699				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1814350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				61875			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3236298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				140073			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2940317	161146			476
		Тенге			86411	41713			125
Стоимость монтажных работ -		Тенге			229				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			243				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1272763				
Материалы -		Тенге			26397				
Всего заработная плата -		Тенге				67927			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1097516				
Местные материалы -		Тенге			9229				
Транспортные расходы -		Тенге			5823				
	Накладные расходы -	Тенге			68470				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10270			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80474				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421706				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
	Сметная заработная плата -	Тенге				78198			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1667325				
Материалы -		Тенге			422				
Всего заработная плата -		Тенге				60197			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554488				
	Накладные расходы -	Тенге			62804				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9421			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103808				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1833937				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
	Сметная заработная плата -	Тенге				69617			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3255886				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
	Сметная заработная плата -	Тенге				147815			
	Всего	Тенге			3 255 886				
	из них								
	СМР	Тенге			3 255 886				
	Оборудование	Тенге							
	Временные здания и сооружения - 4,3 х0,8 % х0,85	Тенге			95 202				
	Итого с временными	Тенге			3 351 088				
	Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			33 511				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 404				
	Расчет командировочных затрат	тенге			129 038				
	Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге			3 527 041				
	Итого в текущих ценах 2018 г. К= 2,9097507089	Тенге			10 262 810				
	Итого в текущих ценах	Тенге			10 262 810				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			205 256				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			10 468 066				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 256 168				
	Итого с НДС	Тенге			11 724 234				
	Всего по АКТУ:	**Тенге**			**11 724 234**				

Подрядчик:

варищество с раниченной ветственностью ТПЭП"

Мейбаев А.Р.

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Айтбеков Б.Д.

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

оварищество с раниченной ветственностью Тараз-Технопроект"

Сартаев А.С.

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

Дайнеко А.Н.

(подпись) (ФИО)