Кап-Рем

Счет-фактура № 000000069 от 26.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

РНН и его адрес местонахождения: РНН: 061800251231, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13932 от 16.11.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе Актюбинский завод ферросплавов,Северо-Западная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 061800251231 БИН 060240014878 Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" 030000 Республика Казахстан г.Актобе 41 разъезд ПМС-2 4/17 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Актюбинский завод ферросплавов-филиал акционерного общества "Транснациональная компания "Казхром" РНН 061800232070 БИН 040541002353 Республика Казахстан 030015 Актюбинская область г.Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, Северо-Западная промзона (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (10)

РНН и адрес местонахождения покупателя: РНН: 600900080645, БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк", БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м на 2012г.	шт	1	17 289 707,64	17 289 707,64	12%	2 074 764,92	19 364 472,56		
Всего по счету:					**17 289 707,64**		**2 074 764,92**	**19 364 472,56**		

Руководитель организации Касимов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

Рыбальченко Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО " Актобе Кап- Рем- Строй"	Основное производство

Номер документа	Дата составления
0000000075	26.11.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
Основание: Договор № 13/932 от 16.11.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м. на 2012г.	работа	1	19 364 472,56	19 364 472,56

Всего работ на сумму: 19 364 472,56
в т.ч НДС 2 074 764,92

Итого сумма: Девятнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два тенге 56 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878

РНН: 061800251231,
Адрес: г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17
Расчетный счет: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

РНН: 600900080645,
Адрес: БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а
Расчетный счет: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк",
, БИК EURIKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Ф № 3

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Наименование объекта: "Строительство теннисного корта крытого размером 36х48 м на 2012 г".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	Наименован	код
		13/932	16.11.2012				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2012 г	стоимость оборудования в ценах 2012 г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**17 289 707,64**						**2 074 764,92**	**19 364 472,56**
в том числе:								
ОКСиР -Теннисный корт крытый-Электроосвещение		3626997,72					435 239,7	4 062 237,45
ОКСиР -Теннисный корт крытый-Пешеходная галерея		13662709,92					1 639 525,19	15 302 235,11
Итого за отчетный месяца ноябрь:		**17 289 707,64**					**2 074 764,92**	**19 364 472,56**

Заказчик:
Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Инженер ОКСиР Адиль Однороманенко
ОКСиР

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Пешеходная галерея-2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1 а

выполненных работ за ноябрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м.куб	м.куб грунта	289,1	0,00888	2,57	0,0193	5,58
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м	м.куб грунта	256,84	0	0	0,00806	2,07
		Итого по разделу 1:				**2,57**		**7,65**
	Раздел 2 Фундаменты галереи (лист 3)							
3	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м.куб под колонны	м.куб	25,2	6,34	159,77	0,2073	5,22
4	Е9-62-8	Изготовление фундаментных болтов	т	0,2111	110	23,22	2,55	0,54
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м.куб	4	1,35	5,40	0,1218	0,49
6	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м.куб под рампу	м.куб	4,64	4,05	18,79	0,3964	1,84
7	Е8-3-2	Устройство железобетонного основания (засыпка)	м.куб основания	10	0,85	8,50	0,18	1,80
8	Е6-1-1	Устройство бетонного основания толщиной 200 мм	м.куб	2,76	1,35	3,73	0,1218	0,34
9	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев сеткой	т	0,0566	11,6	0,66	0,6	0,03
10	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м.куб под стойки	м.куб	1,03	4,41	4,54	0,1814	0,19
11	Е9-62-8	Изготовление анкерных болтов	т	0,004	110	0,44	2,55	0,01

12	Е9-62-7	Изготовление и монтаж пластины фундамента	т	0,0854	161	13,75	13,02	1,11
13	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м.куб под стойку (ФМ-2)	м.куб	0,8	6,34	5,07	0,2073	0,17
		Итого по разделу 2				**243,87**		**11,74**
	Раздел 3 Балки, стойки, связи лиственных клеток МЛ-1 и МЛ-2 (листы 4,5,6							
	3.1 Балки, стойки, связи (лист4)							
14	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т- база стоек	т	1,5595	91,8	143,16	10,22	16
15	Е9-16-4	Монтаж базы стоек	т	1,5595	7,52	11,73	2,7	4
16	Е9-62-2	Изготовление опорных стоек галерей из двутавров	т	3,9228	23,3	91,40	1,77	7
17	Е9-22-12	Мотаж опорных стоек галерей	т	3,9228	5,88	23,07	1,98	8
18	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (стоек) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,9228	1,34	5,26	0	0,00
19	Е9-62-2	Изготовление балок перекрытия площадки	т	3,4649	23,3	80,73	1,77	6
20	Е9-17-12	Монтаж балок перекрытия площадки на отм+5400мм	т	3,4649	16,29	56,44	2,46	9
21	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,4649	5,25	18,19	0	0,00
22	Е9-62-3	Изготовление связей вертикальных	т	0,9789	91	89,08	7,36	7
23	Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм, (СВ-1-2 шт СВ-2* шт)	т	0,9789	50,1	49,04	2,58	3
24	Е-9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (связей) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,9789	5,25	5,14	0	0,00
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за один раз	м.кв	267	0,0295	7,88	0,0001	0,03
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,0	м.кв	534	0,0213	11,37	0	0,00
	3.2 Монолитная плита МП-1 и полы (лист 4)							
27	Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	м.кв	61,2	0,317	19,40	0,0302	2
28	Е6-1-1	Устройство бетонной монолитной плиты	м.куб	5,5	1,35	7,43	0,1218	1
29	Е6-11-10	Армирование сеткой и арматурой	т	0,483	11,6	5,60	0,6	0
30	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло-звукоизоляции из жестких плит минераловатных	м.кв	40	0,258	10,32	0,0102	0

31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м.кв стяжки	40	0,356	14,24	0,0182	1
32	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до толщины 40 мм к= 4,00	м.кв стяжки	160	0,0044	0,70	0,0012	0
33	Е6-11-10	Армирование цементной стяжки сеткой	т	0,1357	11,6	1,57	0,6	0
34	Е11-27-3	Устройство покрытия из керамических одноцветных плиток на цементном растворе	м.кв покрытия	87,3	1,06	92,54	0,0214	2
	3.3 Площадки, лестницы, связи, крыльцо (лист 5)							
35	Е9-62-4	Изготовление площадок лестницы МЛ-1	т	1,4394	95	136,74	6,42	9
36	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом	т	1,4394	35,9	51,67	4,73	7
37	Е9-62-5	Изготовление лестниц , косоуров, проступей	т	1,4196	120	170,35	4,42	6
38	Е9-29-1	Монтаж лестниц, косоуров и проступей	т	1,4196	28,9	41,03	5,46	8
39	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м.куб под лестницу	м.куб	0,36	6,34	2,28	0,2073	0
40	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т- (пластина фундамента)	т	0,0452	161	7,28	13,02	1
41	Е6-1-1	Устройство бетонных протупей	м.куб	0,57	1,35	0,77	0,1218	0
42	Е9-62-8	Изготовление связей СВ-3,СВ-4	т	0,4498	110	49,48	2,55	1
43	Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей СВ-3, СВ-4	т	0,4498	50,1	22,53	2,58	1
44	Е12-12-1	Монтаж ограждения из труб Д 57 мм из нержавеющей стали (5шт) зеркальные хромированные трубы) ктрр=0; ктрм=0; k зпр=0;кэкс=0; k зпм=0; кмат=0	м	25	0	0,00	0	0
45	Е6-1-1	Устройство бетонной площадки	м.куб	0,23	1,35	0,31	0,1218	0
46	Е6-11-10	Армитрование (стальной лист и сетка)	т	0,1358	11,6	1,58	0,6	0
47	Е9-62-3	Изготовление каркаса крыльца из металлическиз труб с ограждением	т	0,241	91	21,93	7,36	2
48	Е6-1-1	Бетонирование стоек под крыльцо	т	0,23	1,35	0,31	0,6	0
49	Е12-7-6	Устройство покрытия из поликарбоната цветного	м.кв кровли	5,04	1,48	7,46	0,015	0
50	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м.кв	154,3	0,0295	4,55	0,0001	0
51	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,0	м.кв	308,6	0,0213	6,57	0	0
	3.4 Площадки, лестницы, ограждения (лист 6)							
52	Е9-62-4	Изготовление площадок лестницы МЛ-2	м.кв	0,6488	95	61,64	6,42	4
53	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом	т	0,6488	35,9	23,29	4,73	3

54	Е9-62-5	Изготовление лестниц , косоуров, проступей	т	1,239	120	148,68	4,42	5
55	Е9-29-1	Монтаж лестниц, косоуров и проступей	т	1,239	28,9	35,81	5,46	7
56	Е6-1-1	Устройство бетонных проступей	м.куб	0,46	1,35	0,62	0,1218	0
57	Е12-12-1	Монтаж ограждения из труб Д 57 мм из нержавеющей стали (5шт) зеркальные хромированные трубы) ктрр=0; ктрм=0; k зпр=0;кэкс=0; k зпм=0; kмат=0	м	15	0	0,00	0	0
58	Е6-1-1	Устройство бетонной площадки	м.куб	0,23	1,35	0,31	0,1218	0
59	Е6-11-10	Армитрование (стальной лист и сетка)	т	0,1225	11,6	1,42	0,6	0
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м.кв	89,5	0,0295	2,64	0,0001	0
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,0	м.кв	179	0,0213	3,81	0	0
		Итого по разделу 3:				**1547,35**		**120,00**
	Раздел 4 Каркас, окна, обшивка стен (лист 7)							
	4. Подраздел без наименования							
62	Е9-62-3	Изготовление конструкций каркаса	т	4,809	91	437,62	7,36	35,39
63	Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многоэтажных одноэтажынх производственных зданий	т	4,809	20	96,18	2,92	14,04
64	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м.кв	215	0,0295	6,34	0,0001	0,02
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,0	м.кв	430	0,0213	9,16	0	0,00
66	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей "Сэндвич"	м.кв	343,15	1,52	521,59	0,3104	106,51
67	Е9-42-3	Монттаж кровельного покрытия из многослойных панелей "Сэндвич"	м.кв	105,6	0,4	42,24	0,107	11,30
68	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м.кв ктрр=0; ктрм=0; k зпр=0;кэкс=0; k зпм=0; kмат=0	м.кв проемов	24,48	0	0,00	0	0,00
69	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м.кв ктрр=0; ктрм=0; k зпр=0;кэкс=0; k зпм=0; kмат=0	м.кв проемов	1,89	0	0,00	0	0,00

70	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м.кв ктрр=0; ктрм=0; к зпр=0;кэкс=0; к зпм=0; кмат=0	м.кв проемов	3,15	0	0,00	0	0,00
		Итого по разделу 3:				**1113,13**		**167,26**
		Итого по 1 разделу :				**2906,92**		**306,65**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	2906,92	362,51	1053787,57
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	104324,97
3	Накладные расходы	процент		80%	843030,06
	Итого ро II разделу:				**2001142,60**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-1-2	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с)	маш-ч	2,0701304	803,90	1664,18
2.0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,65 м.куб	маш-ч	5,57963	1144	6383,10
3.0-3-14	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования ,25 т	маш-ч	1,974993	3101,0	6124,45
4.0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования ,32 т	маш-ч	12,143584	1625,0	19733,32
5.0-3-80	Краны на автомобильном ходу , 10 т	маш-ч	13,989485	1087,0	15206,57
6. 0-3-82	Краны на автомобильном ходу , 16 т	маш-ч	1,25034	1446,4	1808,43
7.0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	13,504182	874,2	11805,36
8.0-3-97	Краны на гусеничном ходу, до 25 т	маш-ч	15,038446	1125,0	16918,25
9. 0-3-98	Краны на гусеничном ходу, до 40 т	маш-ч	6,00414	1352,0	8117,60
10. 0-3-99	Краны на гусеничном ходу, до 50-63 т	маш-ч	50,609815	2322,0	117515,99
11.0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	70,72015	1226,0	86702,90
12.0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	10,34205	5,57	57,61
13.0-5-24	Установка постоянного тока дл ручной дуговой сварки	маш-ч	544,52439	55,17	30041,41
14. 0-5-26	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	17,033534	8,5	144,79

10.1-1842	Балки двутавровые № 30 Ш,ГОСТ 26020-83	т	5,4516	178571,43	973500,01
11.1-1-874	Прокат полосовой, толщина 10 мм ,ГОСТ380-2005	т	0,6528	111607,14	72857,14
12.1-1-875	Прокат листовой, толщина 16 мм, ГОС380-2005	т	2,3233	111607,14	259296,87
13.1-1-876	Прокат полосовой, толщина 8 мм ,шириной 150 мм, ГОСТ380-2005	т	0,0066	111607,14	736,61
14.1-1-877	Прокат полосовой, толщина 8 мм ,шириной 200 мм ГОСТ380-2005	т	0,01032	111607,14	1151,79
15.1-1-882	Прокат толстолистовой, толщина 16 мм, ГОС380-2005	т	0,10248	111607,14	11437,50
16.1-1-885	Прокат листовой, толщина 8 мм ,ГОСТ380-2005	т	0,3453	111607,14	38537,95
17.1-1-886	Прокат листовой, толщина 4 мм ,ГОСТ 19903-74*	т	0,7722	111607,14	86183,03
18.1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм, ГОСТ 8509-93	т	2,8265	116071,43	328075,90
19.1-1-906	Швеллеры №20, ГОСТ 8240-97	т	1,3405	129464,29	173546,88
20.1-1-907	Швеллеры №10, ГОСТ 8240-97	т	6,2121	119642,86	743233,41
21.1-1-1050	Электроды, Д=4 мм,Э42	т	0,01063765	174883,05	1860,34
22.1-1-1051	Электроды, Д=4 мм,Э42 А	т	0,35924990	194091,15	69727,23
23.1-1-1052	Электроды, Д=6 мм,Э42	т	0,0620264	181806,9	11276,82
24.1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,130644	357142,86	46658,57
25.1-1-2125	Шуруп самонарезающий SL2-T14-4,8x20 мм	шт	2500	32,4	81000,00
26.1-1-2130	Шуруп самонарезающий SDT14--A19-5.5 X160 мм	шт	1080	234	252720,00
27.1-1-2163	Дюбель гвоздевой Spike D (D57-4,8x83) мм	шт	200	32,4	6480,00
28.1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, Д=14-24 см , длина 3-6,5 м	м.куб	0,032016	15178,57	485,96
29.1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м.куб	0,003712	24345,15	90,37
30.1-2-68	Доски обрезыне из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм III сорта	м.куб	0,00928	22781,7	211,41
31.1-2-76	Доски обрезыне из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм III сорта	м.куб	0,234084	21664,95	5071,42

32.1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной авты на битумном связующем, марка 100	м.куб	4	8895	35580,00
33.2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пробладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,1086166	190000	20637,16
34.2-3-2	Панели трехслойные стеновые "Сэндвич" толщина 100 мм. ПТС	м.кв	411,78	5348,21	2202285,91
35.2-3-3	Панели кровельные "Сэндвич" толщина 120 мм. ПТК (1000х3200)	м.кв	126,72	6696,43	848571,61
36.4-1-23	Арматура класса А III, Д=10 мм	т	0,1362	111607,14	15200,89
37.4-1-24	Арматура класса А III, Д=12 мм	т	0,0102	111607,14	1138,39
38. 4-1-46	Сталь круглая Д 24 мм	т	0,2322	116071,43	26951,79
39.4-1-60	Сталь круглая Д 25 мм	т	0,05052	116071,43	5863,93
40.4-1-73	Каркасы и сетки плоские изготовленные из стали периодического профиля класса А-III, Д= 12 мм	т	1,9828	123214,29	244309,29
41.4-1-89	Каркасы и сетки плоские изготовленные из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1I, Д= 4 мм	т	0,23946	113392,86	27153,05
42.6-1-181	Стоимость блоков оконных из ПХВ профилей размером 1,2х1,2 м (с монтажем)	м.кв	24,48	12500	306000,00
43.6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей размером 2,1х1,5 м (с монтажем)	м.кв	3,15	16071,43	50625,00
44.6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей размером 2,1х0,9 м (с монтажем)	м.кв	1,89	16071,43	30375,00
45.6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м.кв	19,85379	767,3	15233,81
46.8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 40х3,5 мм (51,9 кг)	м	13,5	521,75	7043,63
47.8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 50х3,5 мм (23,1 кг)	м	5,1	614,71	3135,02
48.8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные 80х4 мм (106,7 кг)	м	12,8	1131,31	14480,77

49.30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 3,5 (М-50)	м.куб	0,2345	12945,6	3037,04
50.30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 7,5 (М-100)	м.куб	5,1306	12258,93	62895,67
51.30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 15 (М-200)	м.куб	39,8902	15208,04	606651,76
52.30-1-23	Бетон мелкозернистый (ГОСТ 26633-91) класса В 22,5 (М-300)	м.куб	1,5198	17235,71	26194,83
53.30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м.куб	1,1349	10714,29	12159,65
54.30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м.куб	1,632	12418,26	20266,60
55.30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракции 20-40 мм	м.куб	11,5	2456,85	28253,78
56.30-8-92	Песок природный	м.куб	3,89538	1324,47	5159,31
57.99-5-1	Поликарбонат цветной с креплением, толщиной 12 мм	м.кв	5,04	17868	90054,72
58.99-7-1 (пл)	Нащельник кугловой 150х150х0,8 (для сэндвичей)	кг	176,6	339,9	60026,34
59.99-7-2 (пл)	Нащельник кугловой 300х300х0,8 (для сэндвичей)	кг	63,6	932,45	59303,82
60.99-7-4 (пл)	Свес кровельный 200х300х0,8 мм	кг	294,4	46,71	13751,42
61.99-7-4 (пл)	Свес цокольный 200х300х0,8 мм	кг	47,1	266,91	12571,46
62.99-7-5 (пл)	Нащельник кугловой 100х110х0,8 (для сэндвичей)	кг	182,5	263,01	47999,33
63. 99-10-1 (пл)	Стоимость ограждения из труб Д 57 мм из нержавеющей стали-зеркальные хромированные перила, с установкой	м.кв	47,2	17857,14	842857,01
	Итого:				**9808930,22**
64.31-1-4	Прочие материалы	тенге			72054,79
	Итого по разделу IV материалы:				**9880985,01**

V. Общая стоимость по смете в тенге:

№ п/п	Наименование разделов сметы	Стоимость
1.	Стоиомсть работ	2 001 142,60
2.	Стоимость машин и механизмов	768 529,72
3.	Стоимость материалов Подрядчика	9 880 985,01
4	**Итого:**	**12 650 657,33**
5	Рентабильность - 8%	1 012 052,59
6	**Итогос рентабельностью:**	**13 662 709,92**
7	НДС (12%)	1 639 525,19
8	Итого:	15 302 235,11
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00
10	**Всего:**	**15 302 235,11**

Всего к оплате по актам №1 – 19 13 664 172,56

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО" Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Предусмотр в составе сметы Один инженер ОКиР Одновременно

Работы выполнены согласно смети, материал заказчика не использовался
инж ОКиР Суроженко Е.Е

Работы выполнены
нач ПОК Гаврилов В.Н.

ОКиР

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Электроосвещение-2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Монтаж						
1	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, мааса щитка до 6 кг	шт	1	3	3	0,013	0,01
2	Ц8-80-1	Устройство защитного отключения,63А	шт	1	1	1	0	0
3	Ц8-526-2	Автомат одно,двух, трехполюсной на стене или колонне, на ток до 100А	шт	9	2	18	0,026	0,23
4	Ц8-526-1	Автомат одно,двух, трехполюсной на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	1	4	0,013	0,05
5	Ц8-596-6	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 1000 Вт	шт	21	3,41	71,61	0,751	15,77
6	Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанвливаемый на кронштейнах	шт	8	1,5	12	0,263	2,10
7	Ц8-593-10	Светильник местного освещеия с лампой накаливания	шт	2	0,71	1,42	0,004	0,01
8	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа для открытой установки (проходной), 10А	шт	2	0,37	0,74	0,001	0,00
9	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа для открытой проводки	шт	2	0,33	0,66	0,001	0,00
10	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	0,36	2,88	0,001	0,01

11	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах , мааса 1 м до 1 кг	м кбеля	416	0,1	41,6	0,003	1,25
12	Ц8-397-1	Монтаж кабель-канала 16х16 мм К мат=0	м	303	0,09	27,27	0,019	5,76
13	Ц8-400-1	Монтаж проводов и кабеля по кабель-каналу, сечение до 6 мм.кв	м	303	0,04	12,12	0,011	3,33
14	Ц8-409-1	Трубы ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (15и 20 мм)	м	416	0,22	92	0,071	30
		Итого по 1 разделу:				**288,30**		**58,52**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	288,30	362,51	104511,63
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	10346,65
3	Накладные расходы	процент		80%	83609,30
	Итого ро II разделу:				**198467,58**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-25-27	Прочие материалы	тенге			41689,00
	Всего машины и прочие				**41689,00**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**87046,63**

VI. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1. 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм.кв, ГОСТ 16442-80	1000 м	0,438	191071,43	83689,29
2. 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм.кв, ГОСТ 16442-80	1000м	0,098	291964,29	28612,50

3. 16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм.кв, ГОСТ 46442-80	1000м	0,058	423214,29	24546,43
4. 16-7-253	Провода с медными жилами, плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм.кв, ГОС 7399-97	1000 м	0,125	125892,86	15736,61
5. 17-1-14	Светильник с лампами накаливания, тип НПП003-100-005 IP 54	шт	2	1267,86	2535,72
6. 17-2-14	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с ЭПРА, ЛПО46-2х36-614 LUXE	шт	8	8500	68000,00
7. 17-3-24	Свет-к MVF024 SON-T1000W 230 V WB	шт	21	129756	2724876,00
8. 17-6-83	Лампы люминесцентные GE F36W/54 T8 Д26,36 Вт	шт	16	312,5	5000,00
9. 18-1-12	Выключатель VA 66-102 B (бел) 1 кл. о/п IP 44 "Schneider Electric"	шт	2	330,36	660,72
10. 18-1-14	Переключатель проходной VISAGE	шт	2	718,75	1437,50
11.18-1-145	Розетка RA 16-112 B (бел) о/п 1 мест. С заземл конт и защ шторк IP	шт	8	315,18	2521,44
12.18-2-30	УЗО HiRC 63 4п. 3 ф 63 А/30 m A "HYUNDAI"	шт	1	5529,46	5529,46
13. 18-3-56	Короба распред KSC 11-301 (85х40, о/п) IP 55	шт	15	116,07	1741,05
14. 18-3-57	Короба распред KSC 11-304 (125х125х50, о/п) IP 55	шт	8	348,21	2785,68
15.18-3-159	Щиток ОЩВ-12 (3Р 100/12х1Р16)	шт	1	8482,24	8482,24
16.99-1-15	Автомат выкл. ВА 47-100 "ИЭК",♥ф , 100 А	шт	1	2575,89	2575,89
17.99-1-6	Автомат выкл. ВА 47-80 1ф , 2 п,63 А"Энергия"	шт	3	428,57	1285,71
18.99-1-17	Автомат выкл. ВА 47-80 1ф , 40 А"Энергия"	шт	5	165,18	825,90
19.99-1-18	Автомат выкл. ВА 47-80 1ф , 6 А"Энергия"	шт	4	165,18	660,72
20. 99-2-3	Кабель-канал 16х16	шт	303	41,96	12713,88
21. 99-2-5	Хомут пласт. 9х650 бел. "Энергия"	шт	415	15,89	6594,35
22. 99-2-11	Лампы люминесцентные PHILIPS MASTER PL-Eiektronic 20 W/B 27 230-240 V	шт	2	1785,71	3571,42
23. 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные ,Д=15 мм	м	260	27,68	7196,80
24. 8-4-88	Трубы поливинилхлоридные ,Д=20 мм	м	156	41,07	6406,92
	итого:				3017986,13
25. 31-1-4	Прочие материалы				54830,88

	Итого по разделу V:				**3072817,01**

VII. Материалы Заказчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
	Всего материалов				

IX. Общая стоимость для Заказчика на формирование сводного расчета:

№ п/п	**Наименование разделов сметы**	**Стоимость**
1.	Стоиомсть работ	198 467,58
2.	Стоимость машин и механизмов	87 046,63
3.	Стоимость материалов Подрядчика	3 072 817,01
4	**Итого:**	**3 358 331,22**
5	Рентабильность - 8%	268 666,50
6	**Итогос рентабельностью:**	**3 626 997,72**
7	НДС (12%)	435 239,73
8	Итого:	4 062 237,45
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00
10	**Всего:**	**4 062 237,45**

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО" Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Трудозатр в соотв смете Одобр
Инженер ОКСиР Одобряю

Работы выполнены согласно сметы, материалы не использовались
инж ОКСиР Супрунова Б.Е

Работы выполнены
Нач ПТК Гаева В.Н
ОКСиР

Кап-рем

Счет-фактура № 000000075 от 03.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

РНН и его адрес местонахождения: РНН: 061800251231, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13/932 от 16.11.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе Актюбинский завод ферросплавов,Северо-Западная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 061800251231 БИН 060240014878 Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап-Рем -Строй" 030000 Республика Казахстан г.Актобе 41 разъезд ПМС-2 4/17 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Актюбинский завод ферросплавов-филиал акционерного общества "Транснациональная компания "Казхром" РНН 061800232070 БИН 040541002353 Республика Казахстан 030015 Актюбинская область г.Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, Северо-Западная промзона (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" (10)

РНН и адрес местонахождения покупателя: РНН: 600900080645, БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк", БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м на 2012г.	шт	1	18 178 356,96	18 178 356,96	12%	2 181 402,84	20 359 759,80		
Всего по счету:					**18 178 356,96**		**2 181 402,84**	**20 359 759,80**		

Руководитель организации Касимов М. А. О. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен Бухгалтер Рыбальченко Т.И.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО " Актобе Кап- Рем- Строй"	Основное производство

Номер документа	Дата составления
0000000076	03.12.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
Основание: Договор № 13/932 от 16.11.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно- монтажные работы "Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м на 2012г."	работа	1	20 359 759,80	20 359 759,80

Всего работ на сумму: 20 359 759,80
в т.ч НДС 2 181 402,84

Итого сумма: Двадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять тенге 80 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878

РНН: 061800251231,
Адрес: г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17
Расчетный счет: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

РНН: 600900080645,
Адрес: БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а
Расчетный счет: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк",
, БИК EURIKZKA

МП

Директор АЗФ-филиала АО "НК "Казхром"

(должность)

М.С. Мухашев

(Ф.И.О., подпись)

Нач. ОК

Ф № 3

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Наименование объекта: "Строительство теннисного корта крытого размером 36х48 м на 2012 г".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2012 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	Наименован	код
		13/932	16.11.2012				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2012 г	стоимость оборудования в ценах 2012 г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**35 327 507,00**						**4 396 725,36**	**39 724 232,36**
в том числе:								
Благоустройство территории		9620387,68					1 311 871,1	10 932 258,73
Охранно-пожарная сигнализация		519841,20					62 380,94	582 222,14
Электрооборудование		906703,36					108 804,40	1 015 507,76
Отопление и вентиляция		6990867,12					838 904,05	7 829 771,17
Итого за отчетный месяца декабрь:		**18 037 799,36**					**2 321 960,44**	**20 359 759,80**

Заказчик:
Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Инженер ПТО Одноромаченко
Нач.ОКСиР Касимов

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Благоустройство территории-2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Благоустройство территории						
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозероми мощностью 79 кВт (180 л.с) за 1 проход	м.кв	235,6			0,00023	
2	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с вынесением растительной земли	м.кв	593,3	0,2678	158,89	0,0005	0
3	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км,1 класса груза	т	141,3			0,00827	1,17
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м.куб основания	77,8	0,85	66,13	0,18	14
5	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м.куб	31,4	1,35	42,39	0,1218	3,82
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под тротуарную дорожку, толщ 200 мм	м.куб основания	47,2	0,85	40,12	0,18	8,5
7	Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ 100 мм	м.куб основания	23,6	0,78	18,41	0,18	4,25
8	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м.кв тротуара	235,6	0,381	89,76	0,0726	17,1
9	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней	м. бортового камня	46,1	0,698	32,18	0,0061	0,28
		Итого по разделу:				**447,88**		**49,12**
	Раздел 2 Полы							

10	Е11-2-4	Установка щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 200 мм	м.куб	379,1	3,24	1228,28		
11	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	м.куб изоляции	184,3	3,44	633,99	0,48	88,46
12	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м.кв покрытия	1842,5	0,361	665,14	0,027	49,75
13	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=10,0;	м.кв покрытия	18425	0,0104	191,62	0,0012	22,11
14	Е6-24-7	Устройство стен и днищ подпольного канала при толщине стен до 300 мм	м.куб	0,63	3,86	2,43	0,675	0,43
15	Е34-53-1	Устройство настила из рифленной стали для подпольных каналов	м.кв настила	1,785	4,87	8,69	0,412	0,74
		Итого по разделу 2				**2730,15**		**161,49**
	Раздел 3 Металлические шкафы							
16	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций (каркаса шкафов)	т	1,018	91	92,64	7,36	7,49
17	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (стенки, дверцы шкафов)	т	0,8102	161	130,44	13,02	10,55
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м.кв	179,7	0,0295	5,30	0,0001	0,02
19	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя К=2,0;	м.кв	359,4	0,0213	7,66		0,00
		Итого по разделу 3:				**236,04**		**18,06**
	Раздел 4 стены и фундамент							
20	Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м.куб	2,39	13,32	31,83	3,86	9,23
21	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м.куб	м.куб	2,39	4,05	9,68	0,3964	0,95
22	Е9-43-4(ДМ)	Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности ("сэндвич") т.ч. П. 3,5; ктрр=0,6; ктрм=0,7; к зпр=0,6;кэкс=0,7; к зпм=0,7; кмат=0,5	м.кв	13,65	0,912	12,45	0,21728	2,97
23	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности ("сэндвич"	м.кв	13,65	1,52	20,75	0,3104	4,24
		Итого по разделу:				**74,71**		**17,39**

		Итого по 1 разделу :				**3488,78**		**246,06**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	3488,78	362,51	1264717,64
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	125207,05
3	Накладные расходы	процент		80%	1011774,11
	Итого ро II разделу:				**2401698,80**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (180 л.с)	маш-ч	0,054188	882	47,79
2.0-2-25	Тракторы на пневматическом ходу , 59 кВт (80 л.с)	маш-ч	0,29665	648,3	192,32
3.0-3-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,555029	1087,0	603,32
4.0-3-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	0,5325	874,2	465,51
5.0-3-99	Краны на гусеничном ходу, до 50-63 т	маш-ч	3,2046105	2322,0	7441,11
6.0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу , 25 т	маш-ч	12,67062	1226,0	15534,18
7.0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,04641	5,57	0,26
8.0-5-24	Установка постоянного тока дл ручной дуговой сварки	маш-ч	77,2136	55,17	4259,87
9.0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	1,150968	89,87	103,44
10.0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш-ч	0,0626535	148,0	9,27
11.0-9-23	Вибратор глубинный	маш-ч	0,6835	17,65	12,06
12.0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	1,36286	10,31	14,05
13.0-22-16	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	маш-ч	1,70142	415,20	706,43
14.0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,16204	10,23	1,66
15.0-22-45	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш-ч	2,4306	523,20	1271,69
16.0-22-46	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	1,9894	241,40	480,24

17.0-25-27	Прочие машины	маш-ч			121413
18.П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км,1 класс груза	т	141,3	19,70	2783,61
	Всего машины и прочие				**155339,81**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**324349,52**

IV. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.1-1-59	болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0017199	333461,55	573,52
2.1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,016173	241071,43	3898,85
3.1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0026955	239207,85	644,78
4.1-1-719	Уайт-спирит	т	0,0050316	151785,71	763,72
5.1-1-870	Сталь листовя рифления, толщина 4 мм, из горячекатанных листов с обрезными кромками, сталь С 235, ГОСТ 8568,77*	т	0,07152	121428,57	8684,57
6.1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4 мм , ширина 40 мм, ГОСТ 535-88*	т	0,00432	145535,71	628,71
7.1-1-886	Прокат листовой, толщина 2 мм, ГОС380-2005	т	0,9722	116071,43	112844,64
8.1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, ГОСТ 8509-93	т	0,0484	116071,43	5617,86
9.1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм, ГОСТ 8509-93	т	0,5799	116071,43	67309,82
10.1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины , №12, ГОСТ 8240-97	т	0,5399	120535,71	65077,23
11.1-1-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 №16-40	т	0,0014196	131696,43	186,96
12.1-1-1050	Электроды, Д=4 мм,Э42	т	0,00063473	174883,05	111,00
13.1-1-1051	Электроды, Д=4 мм,Э42 А	т	0,05737376	194091,15	11135,74
14.1-1-1058	Электроды, Д=6 мм,Э42	т	0,000378	172202,85	65,09
15.1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,032346	357142,86	11552,14
16.1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, Д=14-24 см , длина 3-6,5 м	м.куб	0,016491	15178,57	250,31

17.1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м.куб	0,014407	24345,15	350,74
18.1-2-64	Доски обрезыне из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм III сорта	м.куб	0,000819	24345,15	19,94
19.1-2-68	Доски обрезыне из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм III сорта	м.куб	0,00478	22781,7	108,90
20.1-2-76	Доски обрезыне из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм III сорта	м.куб	0,016491	21664,95	357,28
21.2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пробладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0034808	190000	661,34
22.4.1.5	Хомут из арматуры класса А-1, Д= 8 мм , ГОСТ 5781-82* (28шт)	т	0,00524	190000	995,60
23.4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А II, Д=6 мм	т	0,01954	111607,14	2180,80
24.4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А III, Д=10 мм	т	0,02195	111607,14	2449,78
25.4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А III, Д=12 мм	т	0,02481	111607,14	2768,97
26.6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м.кв	1,18305	767,3	907,75
27.30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 10 (М-150)	м.куб	0,002835	13026,79	36,93
28.30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 15 (М-200)	м.куб	183,01545	15552,68	2846380,73
29.30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 20 (М-250)	м.куб	2,42585	15612,17	37872,78
30.30-1-21	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 15 (М-200)	м.куб	1,7979	14495,42	26061,32

31.30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м.куб	0,02766	11368,52	314,45
32.30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В 22-27,5 (ГОСТ17608-91) толщина 60 мм	м.кв	235,6	1428,57	336571,09
33.30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракции 5-10 мм	м.куб	68,238	3283,25	224042,41
34.30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракции 10-20 мм	м.куб	34,119	2858,88	97542,13
35.30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракции 20-40 мм	м.куб	143,75	2456,85	353172,19
36.30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракции свыше 40 мм	м.куб	379,1	2132,99	808616,51
37.30-8-92	Песок природный	м.куб	82,4583	1324,47	109213,54
38.30-9-11	Гравий керамический М-400, фракции 10-20 мм	м.куб	~~202,73~~ 167,73	4723,21	~~957536,36~~ 792224,01
39.30-12-7	Земля растительная, заготовительная механизированным способом	м.куб	88,995	982,14	87405,55
40.30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ6665-91), марка БР 100.30.15	шт	46	5625	258750,00
41.99-1-10	Навесы для металлических шкафов Д 8-10 мм	шт	24	446,7	10720,80
42.99-1-11	Ручки для металлическихшкафов	шт	6	670,05	4020,30
	Итого:				**~~6458403,13~~**
43.31-1-4	Прочие материалы	тенге			18773,21
	Итого по разделу IV:				**~~6477176,34~~** 6311863,99

35 м³ - керамзит материал заказчика
муд / Мухамбеталин А.Е/

VII. Материалы Заказчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
	Всего материалов				

V. Общая стоимость для Заказчика на формирование сводного расчета:

№ п/п	Наименование разделов сметы	Стоимость	
1.	Стоиомсть работ	2 401 698,80	
2.	Стоимость машин и механизмов	324 349,52	
3.	Стоимость материалов Подрядчика	~~6 477 176,34~~	6311863,99
4	**Итого:**	~~**9 203 224,66**~~	9037912,31
5	Рентабильность - 8%	~~736 257,97~~	723032,98
6	**Итогос рентабельностью:**	~~**9 939 482,63**~~	9760945,29
7	НДС (12%)	~~1 192 737,92~~	1171313,44
8	Итого:	~~11 132 220,55~~	10932258,73
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00	
10	**Всего:**	**11 132 220,55**	10932258,73

Итого к оплате по актам №1, 19, 16, 18 20359759,80

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Трудозатр в соотв смете одобр-
мнение ОКСиР одобряю

Нач. ОКСиР / Калонов,

Объемы проверены.

инж. ОКСиР / Мухамбеталин А.Е /

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Отопление и Вентиляция-2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1а

выполненных работ за декабрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Индувидуальный тепловой пункт						
1	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 2	шт	1	1,98	1,98	0,11	0,11
2	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 100 мм	шт	2	3,58	7,16	0,28	0,56
3	Е19-5-2	Установка регуляторов расхода и давления диаметром 100 мм	регулятор	2	7,28	14,56	0,41	0,82
4	Е18-22-1	Установка приборов учета тепла, Д 100 мм	шт	1	0,78	0,78	0	0,00
5	Е16-15-3	Установка вентилей запорных диаметром 89 мм	шт	2	2,6	5,20	0,16	0,32
6	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром до 100 мм	шт	5	2,6	13,00	0,16	0,80
7	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 мм	шт	3	2,6	7,80	0,16	0,48
8	Е16-15-2	Установка вентилей Д до 50 мм	шт	2	1,47	2,94	0,07	0,14
9	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	7	0,22	1,54	0	0,00
10	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6	0,31	1,86	0	0,00
11	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	узел	1	6,14	6,14	0,09	0,09
12	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных эл. Сварных труб диаметром 15 мм	м	1	0,297	0,30	0,0073	0,01
13	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных эл. Сварных труб диаметром 20 мм	м	3	0,297	0,89	0,0073	0,02

14	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	5	0,297	1,49	0,0073	0,04
15	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 89 мм	м	5	0,725	3,63	0,038	0,19
16	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросворных труб диаметром 108 мм	м	7	0,725	5,08	0,038	0,27
17	Е9-62-8	Изготовление кронштейнов из угловой стали для крепления труб	т	0,02262	110	2,49	2,55	0,06
		Итого по разделу 1				**76,84**		**3,91**
	Раздел 2 Вентиляция							
	2.1 Система П1							
18	Е20-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	агрегат	2	4,82	9,64	0,28	0,56
19	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг изделия	27,6	0,0502	1,39	0,0022	0,06
20	Е20-14-3	Установка клапанов воздушных марки АД с ручным приводом Д 560 мм	клапан	2	1,47	2,94	0,02	0,04
21	Е20-29-1	Установка вставок гибких к воздушному клапану	м.кв	0,44	5,75	2,53	0,01	0,00
22	Е20-11-1	Установка решеток жалюзейных площадью в свету до 0,25 м.кв с выверкой и закреплением	решетка	2	1,07	2,14	0,03	0,06
23	Е20-12-11	Установка вентиляционных стальных решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	решетка	12	1,07	12,84	0,03	0,36
24	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов и переходов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной0,7 мм	м.кв	132,64	1,41	187,02	0,0194	2,57
25	Е9-62-2	Изготовление конструкций из швеллера и листа (стульщики) для навески приточного агрета	т	0,16	23,3	3,73	1,77	0,28
26	Е9-17-2	Монтаж м/к под установку оборудования	т	0,16	16,29	2,61	2,46	0,39
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей кронштейнов грунтовкой ГФ-021 за один раз	м.кв	12,76	0,0295	0,38	0,0001	0,00

28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кронштейнов эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,00	м.кв	25,52	0,0213	0,54	0	0,00
	2.2 Система В 1							
29	Е21-27-1	Установка вентилятора оконного весом 2,4 кг	шт	8	0,58	4,64	0,2	1,60
30	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (для обрамления проемов)	т	0,06594	161	10,62	13,02	0,86
31	Е9-5-1	Обшивка проема листовой оцинкованной сталью на болтах 9для вентиляторов)	т	0,06594	43,7	2,88	1,59	0,10
		Итого по разделу 2				**243,9**		**6,88**
	Раздел 3 Отопление							
32	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 89 мм	м.труб	52	0,725	37,70	0,038	1,98
33	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 89 мм	м.труб	16	0,656	10,50	0,0292	0,47
34	Е16-15-3	Установка вентилей диаметром 65 мм	шт	4	2,6	10,40	0,16	0,64
35	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м.труб	294	0,372	109,37	0,0145	4,26
36	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб	132	0,297	39,20	0,0073	0,96
37	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб	106	0,297	31,48	0,0073	0,77
38	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб Д 100 мм	м труб нитки регистра	500,5	0,239	119,62	0,0143	7,16
39	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	шт	46	1,47	67,62	0,07	3,22
40	Е18-22-5	Установка кранвов воздушных	комплект	39	0,12	4,68	0	0,00
41	Е16-15-1	Установка вентилей запорных диаметром 20 мм	шт	12	1,47	17,64	0,07	0,84
42	Е5-173-4	Двухслойная окраска эмалью ПФ-115 труб Д менее 50 мм	м.кв	105	0,646	67,83	0,0001	0,01

43	Е15-173-3	Двухслойная окраска эмалью ПФ-115 стальных регистров труб Д более 50 мм	м.кв	380	0,369	140,22	0,0001	0,04
44	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минераловатной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	4,2	0,24	1,01	0,01	0,04
45	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минераловатной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	4,2	0,26	1,09	0,011	0,05
46	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Д до 76 мм рулонными материалами (стеклопластик) при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	8,4	0,192	1,61	0,012	0,10
		Итого по разделу 3:				**659,97**		**20,54**
	Раздел 4. Теплоснабжение установки П1							
47	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м.труб	8	0,297	2,38	0,0073	0,06
48	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб	175	0,297	51,98	0,0073	1,28
49	Е16-15-1	Установка клапанов регулирующих Д 20 мм	шт	1	1,47	1,47	0,07	0,07
50	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской БТ-117 в 2 слоя К=2,0	м.кв	37	0,016	0,59	0	0,00
51	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минераловатной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	8	0,24	1,92	0,01	0,08
52	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минераловатной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	175	0,24	42,00	0,01	1,75

53	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Д до 76 мм рулонными материалами (стеклопластик) при толщине изоляционного слоя 40 мм	м.труб	183	0,192	35,14	0,012	2,20
		Итого по разделу 4:				**135,48**		**5,44**
		Итого по 1 разделу :				**1116,19**		**36,77**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	1116,19	362,51	404630,04
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	40058,37
3	Накладные расходы	процент		80%	323704,03
	Итого ро II разделу:				**768392,44**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-3-14	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования ,25 т	маш-ч	0,0912	3101,0	282,81
2.0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования ,32 т	маш-ч	0,2688	1625,0	436,80
3.0-3-80	Краны на автомобильном ходу , 10 т	маш-ч	0,0336	1087,0	36,52
4. 0-3-82	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,0553896	1246,0	69,02
5.0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, до 25 т	маш-ч	0,718996	1226,0	881,49
6.0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъма 50 м	маш-ч	1,6	516,7	826,72
7.0-5-24	Установка постоянного тока дл ручной дуговой сварки	маш-ч	7,779	55,17	429,17
8. 0-5-26	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,3808	8,5	3,24
9.0-5-29	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш-ч	0,0688	283,2	19,48
10.0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,10243	10,31	1,06
11.0-22-16	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	маш-ч	0,138474	415,20	57,49
12.0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,019974	10,23	0,20

13.0-22-45	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш-ч	0,19782	523,20	103,50
14.0-22-46	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	0,110412	241,40	26,65
15.0-25-27	Прочие машины	маш-ч			18549
	Всего машины и прочие				**21723,15**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**45357,94**

VI. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.1-1-58	Болты строительные с гайками ,оцинкованные	т	0,00216	345522,45	746,33
2.1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,09608	333461,55	32038,99
3.1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0011484	241071,43	276,85
4.1-1-301	Краска БТ-177	кг	3,33	267,86	891,96
5.1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0006724	239207,85	160,84
6.1-1-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0640898	109441,5	7014,08
7.1-1-719	Уайт-спирит	т	0,0003573	151785,71	54,23
8.1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, тощина 0,8 мм	кг	2,6796	174,11	466,54
9.1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, тощина 0,5 мм	кг	70,16	174,11	12215,36
10.1-1-874	Прокат листовой, толщина 10 мм,	т	0,03223	114285,71	3683,43
11.1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, ГОСТ 8509-86	т	0,02398	116071,43	2783,39
12.1-1-907	Швеллеры №12, ГОСТ 8240-97	т	0,13097	120535,71	15786,56
13.1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	1000 м.кв	0,01957	388159,2	7596,28
14.1-1-1051	Электроды, Д=4 мм,Э42А	т	0,00543	194091,15	1053,91
15.1-1-1071	Эмаль пенафталеновая ПФ-115 серая	т	0,1380968	357142,86	49320,29
16.1-3-152	Полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Дв=18-57 мм	м.куб	1,77676	30902,4	54906,15
17.2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,00008	190000	15,20
18.8-1-40	Трубопроводы для отопления из стальных эл. Сварных труб д=15 мм	м	1	158,04	158,04

19.8-1-41	Трубы стальные водогазопроводные, Д= 20х2,8 мм, ГОСТ 3262-75	м	8	198,21	1585,71
20.8-1-42	Узлы укропненные монтажные 9трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами Д = 25 мм	м	111	314	34854,00
21.8-1-43	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=32 мм	м	307	361,61	111013,39
22.8-1-45	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=50х3,5 мм	м	294	629	184926,00
23.8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=20х2,5 мм	м	3	198,21	594,64
24.8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д=89х3,5 мм	м	57	975	55575,00
25.8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=108х4 мм	м	7	1392,43	9747,0
26.8-1-63	Трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных труб д=65х4 мм ГОСТ 3262-75*	м	16	817	13072,00
27.8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп 2, ВСт3 сп3 на Ру 1,0 Мпа,Ду 20 мм	шт	26	535,71	13928,57
28.8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп 2, ВСт3 сп3 на Ру 1,0 Мпа,Ду 25 мм	шт	92	625	57500,00
29.8-9-11	Фланцы плоские приварные ,Ду 80 мм, ГОСТ 12820-80*	шт	4	1339,29	5357,14
30.8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп 2, ВСт3 сп3 на Ру 1,0 Мпа,Ду 100 мм	шт	17	2053,57	34910,71
31.8-10-1	Штуцеры для манометра 14 м 1-16	комплект	3	1116,75	3350,25
32.8-10-45	Крепления для воздуховодов (кронштейны)	кг	146,17	372,32	54422,22

33.8-10-47	Кронштейны для крепления регистров к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 м	100 шт	1,676675	4645,68	7789,30
34.8-10-48	Кронштейны для крепления регистров к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 м	100 шт	1,676675	4824,36	8088,88
35.8-10-75	Отводы Ду 25 мм , ГОСТ 17375-2001	шт	64	223,21	14285,71
36.8-10-76	Отводы Ду 32 мм , ГОСТ 17375-2001	шт	68	267,86	18214,29
37.8-10-77	Отводы Ду 50 мм , ГОСТ 17375-2001	шт	114	312,5	35625,00
38.8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-2001) К-1-32.3 6-21.3 3.2	шт	2	560,61	1121,22
39.8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-2001) R-1-76.1 4-60.3 3,5-Р9 (76х600 мм	шт	4	674,52	2698,08
40.9-1-13	Вентили запорные 15 б1 бк , Ду 20 мм	шт	17	1607,14	27321,43
41.9-1-14	Вентили запорные 15 б1 бк , Ду 25 мм	шт	32	2053,57	65714,29
42.9-1-15	Вентили запорные 15 б1 бк , Ду 32 мм	шт	4	2678,57	10714,29
43.9-1-17	Вентили запорные 15 б1 бк , Ду 50 мм	шт	4	4910,71	19642,86
44.9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр , Ду 15 мм	шт	2	446,43	892,86
45.9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9бр , Ду 32 мм	шт	2	3125	6250,00
46.9-1-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр , Ду 65 мм	шт	4	8928,57	35714,29
47.9-1-120	Вентили проходные фланцевые 15ч1 бк для воды и пара , Ду 89х2,5 мм	шт	2	8482,14	16964,29
48.9-2-53	Задвижки фланцевые 30ч6бр, ду100 мм	шт	5	14285,71	71428,57
49.9-3-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16с13нж, Ду 100 мм	шт	3	44642,86	133928,57
50.9-3-40	Клапан регулирующий муфтовый 25ч30нж для воды и пара Ру 1,6 Мпа t=300 гр.С , Ду 20 мм	шт	1	87776,55	87776,55
51.9-4-31	Краны пробковые 11ч6бк, Ду 25 мм	шт	5	1241,07	6205,35
52.9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	39	781,25	30468,75
53.9-4-68	Краны шаровые ЭНКО 4.1.3, Ду 25 мм	шт	46	1544,64	71053,57

54.9-1-5	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-100	шт	1	56284,2	56284,20
55.9-5-3	Регулятор давления "до себя" РР-100	шт	1	56284,2	56284,20
56.11-2-4	Счетчик тепла Д 100 мм.Взлет ТСРВ 031	шт	1	255937,5	255937,50
57.12-4-28	Регистры отопления из стальных электросварных труб, Д нитки=100х4,5 мм	м	500,5	1438,57	720005,00
58.12-5-3	Манометры от 0 до 16 кг/см, ЭнКо 6.11.12	комплект	7	1250	8750,00
59.12-5-4	Термометры до 150 гр.С, ГОСТ 2823-73*Е	шт	6	786,19	4717,14
60.12-6-31	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 108 мм, Дн корпуса 377 мм	шт	2	48913,65	97827,30
61.12.6.72	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 1и2 (dr =20 мм, dc=7 мм)	шт	1	9983,75	9983,75
62.13-3-26	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны 600 мм	м.кв	132,64	3774,62	500665,60
63.13-6-19	Клапаны воздушные АД 500х220	шт	2	81299,4	162598,80
64.13-8-2	Агрегаты вентиляционно-приточный VS -10-R-HC-T L=1500 м.куб/час, Q=23820 Вт (подвесной) в комплекте с ячейковым фильтром G4, водяным нагревателем WGL, охладителем с прямым испарением с компрессорно-конденсационным блоком, вентилятором DBD1 и автоматический	к-т	2	1051225,31	2102450,63
65.13-12-11	Вставки эластичные FC 500х220	м.кв	0,44	4623,35	2034,27
66.12-12-61	Решетки жалюзейные AIRO-N 580х280	шт	2	10315	20630,00
67.13-12-72	Решетки вентиляционные марки Р-200, размер 200х200 мм	м.кв	0,48	6365,48	3055,43
68.13-12-78	Подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6	190	5244,00
69.99-5-1 (пл)	Вентилятор оконный ВО -2,0-220; U=220 В, N=10 Вт, n=1500 об/мин (Вент Техком)	шт	8	14000	112000,00
70.99-1-1	Насос ручной БКФ-4	шт	1	44670	44670,00
	Итого:				**5605041,02**
64.31-1-4	Прочие материалы	тенге			54233,71

	Итого по разделу VI материалы:				**5659274,73**

IX. Общая стоимость по смете в тенге:

№ п/п	**Наименование разделов сметы**	**Стоимость**
1.	Стоиомсть работ	768 392,44
2.	Стоимость машин и механизмов	45 357,94
3.	Стоимость материалов Подрядчика	5 659 274,73
4	**Итого:**	**6 473 025,11**
5	Рентабильность - 8%	517 842,01
6	**Итогос рентабельностью:**	**6 990 867,12**
7	НДС (12%)	838 904,05
8	Итого:	7 829 771,17
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00
10	**Всего:**	**7 829 771,17**

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО" Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Работы выполнены
Нач ПОК

Трудозатр в соотв смете Инженер ОКиР Однороманенко

Нач. ОКиР / Калеков

Объемы проверены. Материалы заказчика не использованы.
инж. ОКиР / Мухамбеталин А.Е /

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Эл. Оборудование 2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1 5

выполненных работ за декабрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Силовое электрооборудование						
		1. Монтаж						
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств на 6 групп	шкаф	1	6,98	6,98	0	0,00
2	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) на 10 групп, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	3	3	0,237	0,24
3	Ц8-526-1	Автомат одно-,двух-,стрехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	1	11	0,013	0,14
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м.кабеля	461	0,1	46,1	0,003	1,38
5	Ц8-409-1	Трубы поливинилхлоридные по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 15и20 мм	м	428	0,22	94,16	0,071	30,39
6	Ц8-409-2	Трубы поливинилхлоридные по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	м	24	0,29	6,96	0,107	2,57
7.	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая (для соединения с существующими кабелями АВВГ 3х120+1х70)	к-т (3 Ф)	2	15	30	0,276	0,55
8	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,0157	86,5	1,36	0,49	0,01
		Итого по 1 разделу:				**199,56**		**35,28**

		Раздел 1 Заземление и молниезащита						
		1. Монтаж						
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	м.куб грунта	12,6	1,54	19,40	0	**0,00**
10.	Е1-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м.куб грунта	12,3	0,972	11,96	0	**0,00**
11	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размером 50х50х5 мм к мат =0	шт	9	0,9	8,10	0,017	**0,15**
12	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали К мат=0	м	37	0,14	5,18	0,002	**0,07**
13	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали К мат=0	м	173	0,16	27,68	0,002	**0,35**
14	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 30 мм	м	0,4	0,35	0,14	0,119	**0,05**
15	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 60 мм	м	0,8	0,57	0,46	0,159	**0,13**
16	Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла до 60 мм и глубине сверления 200 мм	отверств	3	0,4594	1,38	0,0005	**0,00**
17	Е69-5-9	Добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм при сверлении отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами К=2,0	отверств	6	0,0777	0,47	0,0003	**0,00**
18	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (молниезащита) К мат=0	м	697	0,17	118,49	0,001	**0,70**
		Итого по 2 разделу:				**193,26**		**1,45**
		ИТОГО				**392,82**		**36,73**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	392,82	362,51	142401,18

2	Отчисленияе на з/плату			11%*0,9	14097,72
3	Накладные расходы	процент		80%	113920,94
	Итого ро II разделу:				**270419,84**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-4-9	Лебедки электрические тяговым усилением до 49,05 кн (5т)	маш-ч	0,069394	76,92	5,34
2. 0-22-2	Машины сверильные электрические	маш-ч	0,033755	10,24	0,35
3. 0-25-27	Прочие машины	тенге			27300,00
	Всего машины и прочие				**27305,69**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**57014,28**

V. Оборудование Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.75-6-48	Вводно-распределительный шкаф ВРУ-1-21 на6 групп (ВРШ 01-250-Д-3-20-УХЛ4)	шт	1	141633,93	141633,93
2. 75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-04-3064 -IP21-У3	коплект	1	61017,86	61017,86
	Всего оборудования:				**202651,79**

VI. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1. 1-1- 59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002512	333461,55	83,77
2. 1-1- 789	Прокат полосовой, толщиной 4 мм, ширина 40 мм, ГОСТ 103-2006	т	0,05294	145535,71	7704,66
3. 1-1-880	Прокат полосовой, толщиной 4 мм, ширина 25 мм, ГОСТ 103-2006	т	0,17646	145535,71	25681,23
4. 1-1-886	Лист для защиты вводного кабеля размером 2500х400х2 мм, ГОСТ 380-2005	т	0,01884	116071,43	2186,79
5. 1-1-897	Уголк равнополочный, толщиной 5 мм, ширина полки 50 мм, ГОСТ 8509-93	т	0,11286	116071,43	13099,82
6. 1-1-1162	Дюбель-гвоздь 3,5х40 мм	шт	186	3,39	630,54
7. 4-1-5	Сталь угловая Д=8 мм, ГОСТ 2590-2006	т	0,30285	111607,14	33800,22

8.8-4-68	Трубы поливинилхлоридные Д=15 мм	м	303	27,68	8387,04
9. 8-4-69	Трубы поливинилхлоридные Д=20 мм	м	125	41,07	5133,75
10.8-4-71	Трубы поливинилхлоридные Д=40 мм	м	24	130,36	3128,64
11.8-6-57	Трубы электросварные (ГОСТ10704-910 Д30х2 мм (0,6 кг)	м	0,44	185,07	81,43
12. 8+6-64	Трубы электросварные (ГОСТ10704-910 Д60х2 мм (2,51 кг)	м	0,88	387,09	340,64
13.16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм.кв	1000 м	0,03	123214,29	3696,43
14.16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм.кв	1000 м	0,278	191071,43	53117,86
15.16-1-592	Кабели силовые на напряжение до 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм.кв	1000 м	0,118	316964,29	37401,79
16.16-1-593	Кабели силовые на напряжение до 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм.кв	1000 м	0,01	495535,71	4955,36
17.16-1-595	Кабели силовые на напряжение до 660 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм.кв	1000 м	0,025	1158035,71	28950,89
18.16-10-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминевой свинсовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип rek -1 Кв Т4х120-ВЛ-М	комплект	2	20407,14	40814,28
19.18-3-202	Наконечники кабельные. ТМЛ 10-6-5 (ГОСТ7386-80) для 10 мм.кв	шт	10	47,32	473,20
20.18-3-203	Наконечники кабельные. ТМЛ 4-5-3 (ГОСТ7386-80) для 4 мм.кв	шт	10	25,89	258,90
21. 31-1-5	Мусор строительный	т	0,01014		0,00
22.99-2-5	Хомут для кабеля 8,8х500 мм	шт	361	15,89	5736,29
23.99-3-1	Автоматический выключатель ВА 0436 380В/25А,3 ф	шт	1	5892,86	5892,86

24.99-3-2	Автоматический выключатель АЕ 2043М-120-00 220В/2А,1 ф	шт	6	258,93	1553,58
25.99-3-2	Автоматический выключатель АЕ 2046М-10 Р 380В/4А,3 ф	шт	4	2857,14	11428,56
	итого:				294538,53
26. 31-1-4	Прочие материалы				14915,71
	Итого по разделу IV:				**309454,24**

VII. Материалы Заказчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
	Всего материалов				

V. Общая стоимость для Заказчика на формирование сводного расчета:

№ п/п	**Наименование разделов сметы**	**Стоимость**
1.	Стоиомсть работ	270 419,84
2.	Стоимость машин и механизмов	57 014,28
3	Стоимость оборудовния Подрядчика	202 651,79
4	Стоимость материалов Подрядчика	309 454,24
5	**Итого:**	**839 540,15**
6	Рентабильность - 8%	67 163,21
7	**Итогос рентабельностью:**	**906 703,36**
8	НДС (12%)	108 804,40
9	Итого:	1 015 507,76
10	Стоимость материалов Заказчика	0,00
	Всего:	**1 015 507,76**

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Работы выполнены
Нач. ПТО

Трудозатр в соотв смете Инженер ОКСиР Одномоманенко

Объемы проверены. Материалы заказчика не использованы.
инж. ОКСиР Мухамбеталин А. Е.

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый-Охранная и охранно- пожарная сигнализация - 2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Договор № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1

выполненных работ за декабрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Монтаж						
1	Ц10-667-6	Прибор приемно контрольный охранно-пожарный (Прима 3А)	шт	1	16	16	0	0
2	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: резервный источник питания (РИП-12)	шт	1	5	5	0	0
3	Ц10-668-2	Извещатель ПС автоматические: плжарно-дымовой, в нормальном состоянии (ИП-212-45)	шт	46	2	92	0	0
4	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитно-контакный на открывание окон, дверей (П-404Б Страж)	шт	1	1	1	0	0
5	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические:ударно-контакный, бесконтакный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на потолке (SRP-10)	шт	1	1	1	0	0
6	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная, сирена с лампой 12В (LD-96)	шт	2	14	28	0	0
7	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические ручные ИПР-3УМ	шт	2	1	2	0	0
8	Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное световое "Выход" (СУВ-МУ3)	шт	2	6	12	0	0

9	Ц8-397-1	Монтаж кабельного канала 12х12 мм К мат 1=0	м	360	0,09	32,4	0,019	6,84
10	Ц8-400-1	Монтаж кабеля по кабель-каналу, сечение до 6 мм.кв	м	360	0,04	14,4	0,011	3,96
11	Ц8-303-7	Монтаж троса диаметром 4 мм	км	0,28	29	8,12	3,498	0,98
12	Ц8-354-3	Растяжка поперечная между колоннами (тросовая)	шт	14	1,86	26,04	1,003	14,04
13	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	252	0,14	35,28	0,061	15,37
14	Е9-62-8	Изготовление кронштейнов из уголка 50х50х5 и тяги из круга Д 18 мм	т	0,0203	110	2,23	2,55	0,05
		Итого по 1 разделу:				**275,47**		**41,24**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	275,47	362,51	99860,63
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	9886,20
3	Накладные расходы	процент		80%	79888,50
	Итого ро II разделу:				**189635,33**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу , 25 т	маш-ч	0,02233	1226,0	27,38
2.0-5-24	Установка постоянного тока дл ручной дуговой сварки	маш-ч	0,8729	55,17	48,16
3.0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,00812	10,31	0,08
4.0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,00609	10,23	0,06
5.0-22-46	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	0,01624	241,4	3,92
6.0-25-27	Прочие машины	маш-ч			31781,0
	Всего машины и прочие				**31860,60**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**66524,93**

IV. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге

				на единицу	всего
1.1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, ГОСТ 8509-93	т	0,0141	116071,43	1636,61
2.1-1-1051	Электроды, Д=4 мм,Э42 А	т	0,0003857	194091,15	74,86
3.4-1-9	Сталь круглая, Д=18 мм, ГОСТ 2590-2006	т	0,00742	111607,14	828,13
4.18-2-21	Короба УК-2П (Коробка универсальная УК-П)	шт	12	89,29	1071,48
5.99-7-1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Прима-3А с БФ-Атлас-20"	шт	1	30625	30625,00
6.99-7-2	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-45	шт	46	803,57	36964,22
7.99-7-3	Источники питания ИВЭПР 112-2 (Резервный источник питания РИП-12)	шт	1	5241,07	5241,07
8.99-7-4	Детектор потолочный Paradox 465 Pir с зоной детекции 360 градусов	шт	1	7000	7000,00
9.99-7-5	ИО102-32 Полюс (Датчик открывания двери П-404Б Страж)	шт	1	165,18	165,18
10.99-7-6	Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-7 (Оповещатель комбинированный LD-96)	шт	2	602,68	1205,36
11.99-7-7	Извещатель ИПР 513-10 (Извещатель ручной ИПР-СУМ)	шт	2	553,57	1107,14
12.99-7-8	Оповещатель свето-звуковой ОПОП 1-8М (Световое табло "Выход" СУВ-МУ3)	шт	2	678,57	1357,14
13.99-7-9	Кабель КСПВ 2х0,4 (малопарный кабель КСПВ 2х0,5 мм.кв)	м	612	10,71	6554,52
14.99-7-11	Кабель-канал 12х12 мм	м	360	28,57	10285,20
15.99-7-12	Канат стальной (трос) Д4мм, ГОСТ 3069-80	м	280	136,28	38158,40
	Итого:				**142274,31**
16.31-1-4	Прочие материалы	тенге			3637,30
17.31-1-4	Прочие материалы на оборудование	тенге			79262,57
	Итого по разделу IV:				**225174,18**

VII. Материалы Заказчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
	Всего материалов				

V. Общая стоимость для Заказчика на формирование сводного расчета:

№ п/п	Наименование разделов сметы	Стоимость
1.	Стоиомсть работ	189 635,33
2.	Стоимость машин и механизмов	66 524,93
3.	Стоимость материалов Подрядчика	225 174,18
4	**Итого:**	**481 334,44**
5	Рентабильность - 8%	38 506,76
6	**Итогос рентабельностью:**	**519 841,20**
7	НДС (12%)	62 380,94
8	Итого:	582 222,14
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00
10	**Всего:**	**582 222,14**

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО" Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Работы выполнены
Нач ПОК

Трудозатр в соотв смете единич
нормам ОКСиР одноромонально

Нач. ОКСиР (Калеков)

Объемы проверены. Материалы заказчика не использованы.
инж. ОКСиР / Мухамбеталик А.С/

Капрем

Счет-фактура № 000000082 от 21.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 **(2)**

РНН и его адрес местонахождения: РНН: 061800251231, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №1 от 20.12.2012г. к договору № 13/932 от 16.11.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе Актюбинский завод ферросплавов,Северо-Западная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 061800251231 БИН 060240014878 Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап-Рем -Строй" 030000 Республика Казахстан г.Актобе 41 разъезд ПМС-2 4/17 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Актюбинский завод ферросплавов-филиал акционерного общества "Транснациональная компания "Казхром" РНН 061800232070 БИН 040541002353 Республика Казахстан 030015 Актюбинская область г.Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, Северо-Западная промзона (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром" **(10)**

РНН и адрес местонахождения покупателя: РНН: 600900080645, БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк", БИК EURIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м дополнительные работы на 2012г.	работа	1	3 702 859,41	3 702 859,41	12%	444 343,13	4 147 202,54		
Всего по счету:					**3 702 859,41**		**444 343,13**	**4 147 202,54**		

Руководитель организации Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

Рыбальченко Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО " Актобе Кап- Рем- Строй"	Основное производство

Номер документа	Дата составления
0000000083	21.12.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
Основание: Доп.согл.№1 от 20.12.12г к договору № 13/932 от 16.11.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство тенисного корта крытого размером 36*48м. дополнительные работы на 2012г.	работа	1	4 147 202,54	4 147 202,54

Всего работ на сумму: 4 147 202,54
в т.ч НДС 444 343,13

Итого сумма: Четыре миллиона сто сорок семь тысяч двести два тенге 54 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878

РНН: 061800251231,
Адрес: г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17
Расчетный счет: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

РНН: 600900080645,
Адрес: БИН 951040000069 Республика Казахстан 030008 г.Актобе ул.Маметовой 4а
Расчетный счет: KZ7594803KZT22030019 в Филиал №3 АО"Евразийский банк",
, БИК EURIKZKA

МП

Директор ВЗР-филиала
(должность)
АО "Банк "Казхром"
М.С. Мухарямов
(Ф.И.О., подпись)

Ф № 3

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Наименование объекта: "Строительство теннисного корта крытого размером 36х48 м- дополнительные работы- 2012 г".

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2012 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	Наименован	код
		Д/с № 1	20.12.2012				
		к Д № 13/932	16.11.2012 .				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2012 г	стоимость оборудования в ценах 2012 г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**39 030 366,41**						**4 841 068,49**	**43 871 434,90**
Итого за отчетный месяца декабрь:		**3 702 859,41**					**444 343,13**	**4 147 202,54**

Заказчик:
Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Инженер ОКСиР. Одноралько
Нач. ОКСиР (Калиев)

Заказчик: Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование объекта : ОКСиР-Теннисный корт крытый- размером 36х48 м- дополнительные работы-2012 г.

Наименование работ : Строительно-монтажные.

Дополнительное соглашение № 1 от 20 декабря 2012 г к Договору № 13/932 от 16 ноября 2012 года.

АКТ № 1

выполненных работ за декабрь 2012 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. Изм	Кол-во	Затраты труда работ-строит		затраты машинистов	
					на единицу	Всего	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Входные блоки по оси 1,9 (черт.03-3916-АС п.9)							
1	Е9-62-2	Изготовленеи рам под двери	м2	0,23946	23,3	5,58	1,77	0,42
2	Е9-32-1	Монтаж рам	м2	0,23946	17,1	4,09	5,95	1,42
3	Е34-57-2	Заполнение каркасов плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	м2	71	0,689	48,92	0,0043	0,31
4	Е10-92-2	Установка дверных блоков из алюминевых профилей в наружных проемах каменных стен, площадь проема более 3 м.кв ктрр=0; ктрм=0; к зпр=0;кэкс=0; к зпм=0; кмат=0	м2 проема	7,86	0	0,00	0	0,00
5	Е15-36-1	Облицовка внутренних стен металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	м2	212	1,288	273,06	0,0062	1,31
6	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали (фасонный цокольный элемент)	м2	204	0,1445	29,48	0,0013	0,27
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	1,35	1,62	0,1218	0,15
8	Е9-62-8	Изготовление мелких конструкций-анкеров, приварка листа	т	0,01215	110	1,34	2,55	0,03
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	0,0295	0,06	0,0001	0,00
10	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ктрр=2; ктрм=2; к зпр=2;кэкс=2; к зпм=2; кмат=2	м2	2	0,0426	0,09	0	0,00

		Итого по разделу 1				**364,24**		**3,91**
	Раздел 2 Обшивка стен галерей (черт . №ЩЗ-3616-АС И1 л.7)							
11	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей "Сэндвич)	м2	3,4748	1,52	5,28	0,3104	1,08
		Итого по разделу 2				**5,28**		**1,08**
	Раздел 3 Покрытие пола (черт. 03-3913- АС И1 л.3)							
12	Е42-21-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки толщ 0,4 мм в 2 слоя к=2,00	м2	4008	0,0314	125,85	0,0027	10,82
13	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя толш 20 мм с уплотнением трамбовками	м3	36,86	2,99	110,21	0	0,00
14	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев арматурной сеткой	т	12,175	11,6	141,23	0,6	7,31
		Итого по разделу 3				**377,29**		**18,13**
		ИТОГО по 1 разделу :				**746,81**		**23,12**

II. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата, тенге	ч/час	746,81	362,51	270726,09
2	Отчислениях на з/плату			11%*0,9	26801,88
3	Накладные расходы	процент		80%	216580,87
	Итого ро II разделу:				**514108,84**

III.Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.0-3-29	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования ,32 т	маш-ч	0,0071838	1625,0	11,67
2.0-3-80	Краны на автомобильном ходу , 10 т	маш-ч	0,04100264	1087,0	44,57
3.0-3-97	Краны на гусеничном ходу, до 25 т	маш-ч	0,6848556	1125,0	770,46
4. 0-3-99	Краны на гусеничном ходу, до 50-63 т	маш-ч	0,4798699	2322,0	1114,26
5.0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,252825	1226,0	309,96
6.0-4-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	0,0332902	5,57	0,19
7.0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,4452	516,7	230,03
8.0-4-51	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш-ч	0,6058338	402,7	243,97

12. 12

9.0-5-24	Установка постоянного тока дл ручной дуговой сварки	маш-ч	4,689054	55,17	258,70
10 0-5-32	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,1723501	89,87	15,49
11. 0-5-36	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш-ч	0,009382	148,0	1,39
12.0-19-45	Сболчиватели пневматические	маш-ч	0,2418546	14,82	3,58
13.0-22-5	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,076698	10,31	0,79
14.0-22-29	Аппарат пескоструйный	маш-ч	0,023946	71,77	1,72
15.0-22-36	Дрели электрические	маш-ч	0,003645	10,23	0,04
16.0-22-46	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	0,00972	241,40	2,35
17.0-25-27	Прочие машины	маш-ч			11149
	Всего машины и прочие				**14158,17**
	Всего машины и прочие с коэффициентом 2,088				**29562,26**

VI. Материалы Подрядчика:

№ п/п	Наименование	един. изм	кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1.1-1-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА 16ХСН	т	0,0020594	600000	1235,62
2.1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00018	241071,43	43,39
3.1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00003	239207,85	7,18
4.1-1-458	Панели "Металлосайдинг"	м2	222,6	1339,29	298125,95
5.1-1-504	Пленка гидроизоляционная, толщина 0,4 мм, (ГОСТ10354-82)	м2	4200	89,29	375018,00
6.1-1-719	Уайт-спирит	т	0,000056	151785,71	8,50
7.1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,56508	178571,43	100907,14
8.1-1-874	Прокат полосовой, толщина 8 мм ,ГОСТ380-2005	т	0,012	111607,14	1339,29
9.1-1-906	Швеллеры №16, ГОСТ 8240-97	т	0,26341	111607,14	29398,44
10.1-1-1050	Электроды Д=4 мм, Э42	т	0,00010772	174883,05	18,84
11.1-1-1051	Электроды Д=4 мм, Э42 А	т	0,00339172	194091,15	658,30
12.1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00036	357142,86	128,57
13.1-1-2125	Шуруп самосверлящий SL2-T14-4,8x20 мм	шт	505	32,4	16362,00

14.1-3-177	Мачты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ11	м3	7,1	4017,86	28526,81
15.2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пробладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0060983	190000	1158,68
16.2-1-283	Комплектующие для монтажа металлосайдинга: профиль стоечный	м	148,4	158,69	23549,60
17.2-1-284	Комплектующие для монтажа металлосайдинга: профиль направляющий	м	424	108,58	46037,92
18.2-2-1	Двери алюминевые утепленные из профиля "ALUGAL" оконно-дверной системы-теплая серия 1,7 мм с использованием маятниковых навесов, ручка "дуга", цвет RAL(серый) с доводчиком (ТОО "ДАС ФАСАД-СТРОЙ) размером 2,1х1,872 м с установкой	шт	2	196428,57	392857,14
19. 2-3-2	Панели трехслойные стеновые "Сэндвич" толщина 100 мм. ПТС	м2	4,16976	5348,21	22300,75
20.4-1-24	Арматура класса А-|||, Д=12 мм (ГОСТ 5781-82*)	т	0,0024	111607,14	267,86
21.4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-|, вр-|, Д=3 мм	т	0,072	113392,86	8164,29
22.4-1-90	Каркасы и сетки плоские, изготовленные из проволоки арматурой из низкоуглеродистой стали В-|, вр-|, Д =5 мм (ГОСТ 23279-85)	т	12,14	113392,86	1376589,32
23.30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 15 (М-200)	м3	1,22400000	15208,04	18614,64
24. 30-8-92	Песок природный	м3	41,2832	1250	51604,00
25.99-7-4 (лл)	Свес цокольный 200х300х0,8 мм	кг	29,8	266,91	7953,92
	Итого:				**2800876,15**
64.31-1-4	Прочие материалы	тенге			84026,28
	Итого по разделу IV материалы:				**2884902,43**

V. Общая стоимость по смете в тенге:

№ п/п	Наименование разделов сметы	Стоимость

1.	Стоиомсть работ	514 108,84
2.	Стоимость машин и механизмов	29 562,26
3.	Стоимость материалов Подрядчика	2 884 902,43
4	**Итого:**	**3 428 573,53**
5	Рентабильность - 8%	274 285,88
6	**Итогос рентабельностью:**	**3 702 859,41**
7	НДС (12%)	444 343,13
8	Итого:	4 147 202,54
9	Стоимость материалов Заказчика	0,00
10	**Всего:**	**4 147 202,54**

Заказчик:

Директор АЗФ филиала
Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром"
_____ Мукашев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО" Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А

Работы выполнены
Нач. РЕМ

Стоимость работ в соотв смете согласована
инженер ОКиР Одноромаленко

Нач. ОКиР (Каленов)

Работы проверены.
Материал заказчика не использованы.
инж. ОКиР (Мухамбеталин А.Е)