Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171140017985**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дошанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**

Договор (контракт) Договор №180334/00 от 18.06.2018. г.

Номер документа	Дата составления
19	**23.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений согласно акта №1 за июль 2018 г.			усл	1	8 873 265,00	8 873 265,00
				Итого	1	x	8 873 265,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бисеков / Карсакбаев Б. М. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2018

М.П.

ИНН по стр-ру Мирзабаев

Заказчик Коммунальное государственное казённое предприятие "Костанайский обласной противотуберкулезный диспансер"Управления здравоохранения акимата Костанайской области,г.Костанай, ул. Баймагамбетова, 5

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ" Костанайская область, Костанай Г.А. г.Костанай Дощанова,157; тел.87763319323

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт помещений прачечной и классов**

наименование, адрес

Объект **Текущий ремонт помещений прачечной и классов**

Договор подряда номер **180334/00** дата **18.06.2018**

Номер документа	Дата составления
1	23.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за июль 2018г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Прачечная с помещением охраны								
1	1	Е12-120104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	230,43	69,62	0	16043	0	9481	0,13	31
				м2	69,62	0	16043	0	59,1	0	0
2	2	Е12-120104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	516	100,52	0	51869	0	30655	0,19	99
				м2	100,52	0	51869	0	59,1	0	0
3	3	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	112	55,85	0	6256	0	3697	0,11	12
				м	55,85	0	6256	0	59,1	0	0
4	4	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	268	314,2	15,47	84205	4146	48615	0,52	140
				м2	298,72	8,21	80058	2200	59,1	0,01	4
5	5	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	268	776,29	300,86	208045	80631	96500	0,83	224
				м2	475,43	133,83	127415	35867	59,1	0,21	56
6	6	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /Демонтаж полов под лоток/**	0,35	724,44	302,02	254	106	84	0,81	0
				м3	422,42	70,01	148	25	48,5	0,11	0
7	7	Е11-460401-0503	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**	55	195,23	73,49	10737	4042	4491	0,24	13
				м2	121,73	38,99	6695	2145	50,8	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	356	321,1	27,81	114312	9899	64348	0,56	198
				м2 облицовки	293,29	12,55	104413	4468	59,1	0,02	7
9	9	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	4,2	702,22	98,53	2949	414	1606	1,06	4
				м2 перегородок	603,69	43,25	2536	182	59,1	0,07	0
10	10	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	18,97	753,91	83,16	14302	1578	6889	1,24	24
				м2	670,74	44,12	12724	837	50,8	0,08	1
11	11	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	24	452,82	83,16	10868	1996	5045	0,68	16
				м2	369,66	44,12	8872	1059	50,8	0,08	2
12	12	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,72	20742,87	18,12	14935	13	2191	10,97	8
				м3	5991,27	0	4314	0	50,8	0	0
13	13	Е11-460302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 /полы/	26	662,97	317,15	17237	8246	6406	0,55	14
				м борозд	345,82	139,21	8991	3619	50,8	0,22	6
14	14	Е11-460302-0607	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603	26	203,99	76,54	5304	1990	2127	0,2	5
				м борозд	127,45	33,6	3314	873	50,8	0,05	1
15	15	Е12-010101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	2,08	2351,13	1,37	4890	3	2497	3,89	8
				м3 грунта	2030,37	0,64	4223	1	59,1	0	0
16	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	2,08	338,18	0	703	0	416	0,66	1
				м3 грунта	338,18	0	703	0	59,1	0	0
17	17	С121-010401-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,6	1259,86		3276				
				м3							
18	18	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,52	1574,31	91,23	819	47	142	0,77	0
				м3 основания	417,71	22,53	217	12	62,1	0,04	0
19	19	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 /полы/	0,52	62624,46	594,92	32565	309	8170	56,69	29
				м3 заделки	30651,7	276,75	15939	144	50,8	0,43	0
20	23	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5мм/	230	606,48	15,17	139490	3488	29358	0,34	78
				м2 оштукатуриваемой поверхности	220,46	12,46	50706	2867	54,8	0,02	5
21	27	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	207	495,63	2,46	102595	510	32082	0,53	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 горизонтальной проекции	303,93	1,16	62914	240	50,8	0	0
22	28	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	483,53	788,42	12,98	381225	6275	48001	0,28	134
				м2 оштукатуриваемой поверхности	170,46	10,69	82424	5169	54,8	0,02	9
23	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	362	613,03	41,76	221918	15118	75484	0,56	201
				м2 оштукатуриваемой поверхности	348,93	31,58	126312	11432	54,8	0,06	20
24	31	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	180	2600,84	12,94	468151	2329	70010	1,14	205
				м2 поверхности облицовки	700,28	9,46	126051	1704	54,8	0,02	3
25	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	298	347,91	14,51	103678	4324	27050	0,27	80
				м2 стяжки	141,81	7,24	42260	2157	60,9	0,01	4
26	33	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	298	109,98	9,91	32773	2953	1717	0,01	3
				м2 стяжки	4,67	4,79	1393	1427	60,9	0	1
27	38	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	5,74	1826,61	84,42	10485	485	2219	1,04	6
				м2 проемов	606,4	40,19	3481	231	59,8	0,07	0
28	39	С121-090201-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,74	15969,02		91662				
				м2							
29	40	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	17,49	1454,13	87,54	25433	1531	5128	0,77	13
				м2 проемов	448,99	41,28	7853	722	59,8	0,07	1
30	41	С121-090201-0605 # в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	17,49	25112,76		439222				
				м2							
31	66	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /перегородки/	3	1331,15	84,36	3993	253	807	0,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 проемов	409,77	40,19	1229	121	59,8	0,07	0
32	67	С121-090201-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /перегородки/	3	12442,88		37329				
				м2							
33	70	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	25	742,53	7,28	18563	182	5412	0,59	15
				м2 стен (за вычетом проемов)	359,46	2,56	8987	64	59,8	0	0
34	71	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25	283,07	12,98	7077	324	2482	0,28	7
				м2 оштукатуриваемой поверхности	170,46	10,69	4262	267	54,8	0,02	0
35	75	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	81,6	742,53	7,28	60590	594	17666	0,59	48
				м2 стен (за вычетом проемов)	359,46	2,56	29332	209	59,8	0	0
36	76	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	81,6	283,07	12,98	23098	1059	8101	0,28	23
				м2 оштукатуриваемой поверхности	170,46	10,69	13910	872	54,8	0,02	2
37	78	Е11-200101-0110	/Демонтаж/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	51,2	461,72	12,12	23640	620	14039	0,77	39
				м2 поверхности воздуховодов	449,6	4,38	23020	224	60,4	0,01	0
38	99	Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	14	664,74	41,04	9306	575	5341	1,19	17
				шт.	623,69	21,78	8732	305	59,1	0,04	1
39	100	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	128	10816,08	79,11	1384458	10126	27393	0,53	67
				квт	315,78	38,53	40420	4932	60,4	0,06	8
40	101	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	24	509,25	79,11	12222	1899	5136	0,53	13
				квт	315,78	38,53	7579	925	60,4	0,06	1
41	102	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	16	138,92	0	2223	0	611	0,09	1
				комплект	63,27	0	1012	0	60,4	0	0
42	103	С123-040602-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	16	3154,07		50465				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	104	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	10	811,33	8,83	8113	88	886	0,22	2
				м трубопровода	143,36	3,37	1434	34	60,4	0,01	0
44	105	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	12	1304,08	16,3	15649	196	1349	0,28	3
				м трубопровода	179,57	6,59	2155	79	60,4	0,01	0
45	106	С123-021104-0405 # в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,66	511,02		337				
				кг							
46	107	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	55	233,87	0	12863	0	7602	0,41	23
				м трубопровода	233,87	0	12863	0	59,1	0	0
47	108	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	80	161,61	0	12929	0	7641	0,28	23
				м трубопровода	161,61	0	12929	0	59,1	0	0
48	109	С123-040905-2303 # в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	16	3349,06		53585				
				шт.							
49	110	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	89	453,96	7,33	40402	652	24121	0,68	61
				м трубопровода	445,82	2,9	39678	258	60,4	0	0
50	111	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	68	615,5	86,42	41854	5876	22623	0,79	54
				м трубопровода	522,35	28,45	35520	1934	60,4	0,05	3
51	112	С123-010601-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	87,04	181,51		15799				
				м							
52	113	С123-010601-0104 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63,78	321,03		20475				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	116	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	(Демонтаж) Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	64	136,19	6,05	8716	387	5122	0,2	13
				м трубопровода	130,14	2,37	8329	152	60,4	0	0
54	117	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 (15) мм. Прокладка	84	434,07	168,62	36462	14164	5915	0,16	14
				м трубопровода	108,78	7,8	9138	656	60,4	0,01	1
55	118	С123-040905-2303 # в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	38	3349,06		127264				
				шт.							
56	119	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	157	30,95	1,53	4860	241	2771	0,04	6
				м трубопровода	29,22	0	4588	0	60,4	0	0
57	120	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	8	292,84	0,65	2343	5	1405	0,44	4
				м трубопровода	290,53	0,22	2324	2	60,4	0	0
58	121	С123-010801-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	7,98	311,02		2482				
				м							
59	122	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	27	283,84	1,58	7664	43	4551	0,42	11
				м трубопровода	278,59	0,49	7522	13	60,4	0	0
60	123	С123-010801-0108 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	26,95	794,69		21417				
				м							
61	124	С123-020302-3110 # в ценах I квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2642,75		10571				
				шт.							
62	125	С123-020302-2406 # в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	858,08		1716				
				шт.							
63	126	С123-020302-2410 # в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1462,43		2925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
64	127	С123-020302-6121 # в ценах I квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1501		10507				
				шт.							
65	128	С123-020302-9206 # в ценах I квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	310,24		1861				
				шт.							
66	129	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	3	222,12	2,79	666	8	391	0,38	1
				прибор	219,33	1,48	658	4	59,1	0	0
67	130	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	2	1280,96	28,26	2562	57	1498	2,2	4
				прибор	1252,7	14,99	2505	30	59,1	0,03	0
68	131	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	1	276,06	3,12	276	3	162	0,48	0
				прибор	272,94	1,65	273	2	59,1	0	0
69	132	Е12-150101-0307	Смеситель. Снятие	1	157,7	0,75	158	1	93	0,28	0
				шт. арматуры	156,95	0,4	157	0	59,1	0	0
70	144	Ц13-080304-0203	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	11	1193,35	416,79	13127	4585	4210	1,5	17
				шт.	776,56	117,61	8542	1294	42,8	0,2	2
71	145	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	29	72,77	0,86	2110	25	1240	0,13	4
				шт.	71,91	0,46	2085	13	59,1	0	0
72	146	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	27	22,84	0	617	0	364	0,04	1
				шт.	22,84	0	617	0	59,1	0	0
73	147	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	270	37,81	0,11	10209	29	6026	0,07	20
				м	37,71	0,06	10180	15	59,1	0	0
74	162	СЦЕНА	Боксы на 4 группы	6	2350	0	14100	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
75	169	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	31	1558,01	23,57	48298	731	8238	0,75	23
				шт.	620,87	0	19247	0	42,8	0	0
76	170	С123-070204-1303 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	14	382,36		5353				
				шт.							
77	171	С123-070204-1305 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	14	382,36		5353				
				шт.							
78	172	С123-070204-1321 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1186,12		3558				
				шт.							
79	173	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	2523,59	84,89	15142	509	3239	1,5	9
				шт.	1241,75	19,6	7450	118	42,8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	174	С123-070204-1323 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	1246,3		6232				
				шт.							
81	175	С123-070204-1325 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1477,84		1478				
				шт.							
82	176	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	2	3446,74	655,55	6893	1311	1276	1,5	3
				шт.	1294,26	196,01	2589	392	42,8	0,2	0
83	177	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	1	7247,03	1813,79	7247	1814	1083	2,25	2
				шт.	1941,39	588,04	1941	588	42,8	0,6	1
84	178	С123-070201-0201 # в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,82		3306				
				шт.							
85	179	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,79		5549				
				шт.							
86	180	СЦЕНА	Клема нулевая	6	1250	0	7500	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
87	181	СЦЕНА	Шина заземления	3	850	0	2550	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
88	182	СЦЕНА	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2012	1	7350	0	7350	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
89	183	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	937	245,03	1,67	229594	1568	39593	0,12	112
				м	98,14	0,59	91956	551	42,8	0	1
90	184	С123-060128-0302 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,57	122521,74		69837				
				км							
91	185	С123-060128-0304 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,39	192467,81		75062				
				км							
92	186	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	235	178,9	7,96	42042	1871	10147	0,12	28
				м	98,14	2,74	23063	645	42,8	0	1
93	187	С123-010501-1304 # в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	237,35	126,68		30067				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	188	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	235	56,23	1,12	13215	262	3741	0,04	11
				м	36,8	0,39	8648	92	42,8	0	0
95	189	С123-060128-0504 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	724701,76		115952				
				км							
96	190	С123-060128-0503 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	507452,16		40596				
				км							
97	197	Е11-460302-0602	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 /полы/	235	322,13	154,84	75701	36387	28085	0,27	63
				м борозд	167,3	67,96	39315	15972	50,8	0,11	25
98	198	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	1,15	62624,46	594,92	72018	684	18068	56,69	65
				м3 заделки	30651,7	276,75	35249	318	50,8	0,43	0
99	199	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 /стены/	682	121,63	59,53	82954	40599	30569	0,1	69
				м борозд	62,1	26,13	42355	17821	50,8	0,04	28
100	200	Е11-460303-0107	Гнезда, борозды и концы балок /штрабы в стенах/	1,36	27446,32	242,98	37327	330	8247	21,66	29
				м3 заделки	11826,93	109,41	16085	149	50,8	0,17	0
101	201	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	15	24,03	0,56	360	8	208	0,04	1
				отверстие	23,47	0	352	0	59,1	0	0
102	202	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	15	23,11	0,54	347	8	200	0,04	1
				отверстие	22,57	0	339	0	59,1	0	0
103	203	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	14	24,03	0,56	336	8	194	0,04	1
				отверстие	23,47	0	329	0	59,1	0	0
104	204	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	14	23,11	0,54	324	8	187	0,04	1
				отверстие	22,57	0	316	0	59,1	0	0
105	205	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	51	338,07	170,64	17242	8703	7249	0,25	13
				отверстие	162,67	117,14	8296	5974	50,8	0,18	9
106	206	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,02	46852,83	340,73	937	7	229	41,37	1
				м3 заделки	22370,3	154,46	447	3	50,8	0,24	0
			Итого по разделу: Прачечная с помещением охраны				5783507				
			Раздел: Текущий ремонт помещений учебных классов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	215	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	214,6	100,52	0	21572	0	12749	0,19	41
				м2	100,52	0	21572	0	59,1	0	0
108	216	Е11-460401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	11,6	195,23	73,49	2265	853	947	0,24	3
				м2	121,73	38,99	1412	452	50,8	0,07	1
109	217	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	4	321,1	27,81	1284	111	723	0,56	2
				м2 облицовки	293,29	12,55	1173	50	59,1	0,02	0
110	218	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	57,3	14,75	0	845	0	499	0,03	2
				м	14,75	0	845	0	59,1	0	0
111	219	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	78,3	45,95	1,4	3598	109	2096	0,09	7
				м2	44,55	0,74	3488	58	59,1	0	0
112	220	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	8	55,85	0	447	0	264	0,11	1
				м	55,85	0	447	0	59,1	0	0
113	221	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	5,4	314,2	15,47	1697	84	980	0,52	3
				м2	298,72	8,21	1613	44	59,1	0,01	0
114	222	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	5,4	776,29	300,86	4192	1625	1944	0,83	5
				м2	475,43	133,83	2567	723	59,1	0,21	1
115	223	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,64	8489,34	3724,29	5433	2384	2081	7,95	5
				м3	4765,05	1634,75	3050	1046	50,8	2,54	2
116	225	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	7,56	753,91	83,16	5700	629	2745	1,24	9
				м2	670,74	44,12	5071	334	50,8	0,08	1
117	231	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	14,52	694,54	14,05	10085	204	4016	0,75	11
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	457,4	5,12	6641	74	59,8	0,01	0
118	232	С121-110101-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0,6	14577,25		8746				
				м3							
119	233	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	15,2	363,11	7,41	5519	113	2142	0,38	6
				м2 стен (за вычетом проемов)	232,89	2,71	3540	41	59,8	0	0
120	234	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	44,24	296,38	12,98	13112	574	4392	0,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 оштукатуриваемой поверхности	170,46	10,69	7541	473	54,8	0,02	1
121	236	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	214,6	788,42	12,98	169195	2785	21304	0,28	60
				м2 оштукатуриваемой поверхности	170,46	10,69	36582	2294	54,8	0,02	4
122	238	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2	613,03	41,76	1226	84	417	0,56	1
				м2 оштукатуриваемой поверхности	348,93	31,58	698	63	54,8	0,06	0
123	241	Е12-070101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %	78,3	1095,23	35,13	85757	2750	29655	1,09	86
				м2	624,21	16,62	48876	1302	59,1	0,03	2
124	242	Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	50	280,4	9,35	14020	467	942	0,05	3
				м2 стяжки	28,51	2,43	1426	121	60,9	0	0
125	245	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,4	347,91	14,51	1879	78	490	0,27	1
				м2 стяжки	141,81	7,24	766	39	60,9	0,01	0
126	246	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	298	239,77	39,64	71452	11812	5173	0,02	5
				м2 стяжки	9,35	19,15	2786	5708	60,9	0,01	3
127	267	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	0,6	10816,08	79,11	6490	47	128	0,53	0
				квт	315,78	38,53	189	23	60,4	0,06	0
128	268	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	1	138,92	0	139	0	38	0,09	0
				комплект	63,27	0	63	0	60,4	0	0
129	269	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	695,27	0	695	0	293	0,77	1
				шт.	666,54	0	667	0	44	0	0
130	270	С123-040602-0104 # в ценах I квартала 2017 года	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-GP, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	1	2617,56		2618				
				шт.							
131	271	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4	811,33	8,83	3245	35	355	0,22	1
				м трубопровода	143,36	3,37	573	13	60,4	0,01	0
132	272	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4	30,95	1,53	124	6	71	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода	29,22	0	117	0	60,4	0	0
133	273	С123-040905-2303 # в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	9	3349,06		30142				
				шт.							
134	275	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	4	434,07	168,62	1736	674	282	0,16	1
				м трубопровода	108,78	7,8	435	31	60,4	0,01	0
135	276	С123-010601-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,6	114,02		410				
				м							
136	277	С123-040905-2303 # в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	5	3349,06		16745				
				шт.							
137	278	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	181,71	0,31	727	1	439	0,35	1
				м трубопровода	181,4	0,1	726	0	60,4	0	0
138	279	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	292,84	0,65	1171	3	702	0,44	2
				м трубопровода	290,53	0,22	1162	1	60,4	0	0
139	280	С123-010801-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	3,99	311,02		1241				
				м							
140	281	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	21	283,84	1,58	5961	33	3540	0,42	9
				м трубопровода	278,59	0,49	5850	10	60,4	0	0
141	282	С123-010801-0108 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	3,99	794,69		3171				
				м							
142	283	С123-020302-3110 # в ценах I квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2642,75		2643				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	284	С123-020302-2406 # в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	858,08		1716				
				шт.							
144	285	С123-020302-2410 # в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1462,43		2925				
				шт.							
145	286	С123-020302-6121 # в ценах I квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1501		3002				
				шт.							
146	287	С123-020302-9206 # в ценах I квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	310,24		1551				
				шт.							
147	303	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	13	72,77	0,86	946	11	556	0,13	2
				шт.	71,91	0,46	935	6	59,1	0	0
148	304	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	8	22,84	0	183	0	108	0,04	0
				шт.	22,84	0	183	0	59,1	0	0
149	305	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	110	37,81	0,11	4159	12	2455	0,07	8
				м	37,71	0,06	4148	6	59,1	0	0
			Итого по разделу: Текущий ремонт помещений учебных классов				519762				
			Раздел: Отмостка								
			Раздел: козырьки (8шт.)								
			Раздел: Устройство крылец								
			ИТОГО:				6303268	312719			2868
			Накладные расходы :				1721223	145321			226
			На монтажные работы				71819				
			На общестроительные работы				839148				
			На сантехнические работы				121478				
			Всего накладных расходов:				1032444				
			Итого с накладными				7335713				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				586845				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7922558				
			Всего:				950707				
							8873265				

Заказчик
Главный врач
Муржакупова Л.К.

Подрядчик
Директор
Карсакбаев Б.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Баймагомбетова, дом № 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171140017985**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006563**

Договор (контракт) Договор №180334/00 от 18.06.2018. г.

Номер документа	Дата составления
30	**17.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений согласно акта №2 за август 2018 г.			усл	1	13 413 615,00	13 413 615,00
				Итого	1	x	13 413 615,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карсакбаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2018

М.П.

Принял акт по стр-ву
Мирзабаев Ш.Н

Форма 2-В

Заказчик **КГКП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Казахстан, г. Костанай, ул. С.БАЙМАГАМБЕТОВА, д. 5,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ" Костанайская область, Костанай Г.А. г.Костанай Дощанова, 157, тел. 87763319323**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт помещений прачечной и классов**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт помещений прачечной и классов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 180334/00 от 18.06.2018г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2
о приемке выполненных работ за август 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прачечная с помещением охраны				
1	1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6,850	923,39	6325
2	2	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления подвесных потолков	м	27,400	602,64	16512
3	3	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,000	3070409,76	31
4	4	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	230,430	407,49	93899
5	5	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	230,430	500,15	115250
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	67,570	923,39	62394

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	67,570	5172,12	349480
8	8	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,000	332,13	53141
9	9	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	160,000	472,48	75596
10	10	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	322,000	2508,04	807588
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	298,000	424,96	126638
12	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	298,000	48,17	14353
13	13	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	298,000	2388,53	711783
14	14	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	112,000	938,14	105072
15	15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,380	34297,54	13033
16	16	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,380	679923,72	258371
17	17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,320	572,27	6478
18	18	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	11,320	2709,72	30674
19	19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	24,000	122,04	2929
20	20	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	17,470	714,96	12490
21	21	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,090	58306,92	5248
22	22	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,890	30297,24	57262

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	7312,68	7313
24	24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,540	1041,06	16178
25	25	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,180	4416,12	53788
26	26	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,360	5389,20	18108
27	27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	454,68	7275
28	28	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	77,000	320,85	24706
29	29	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	8,000	3364,20	26914
30	30	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	61,200	368,23	22535
31	31	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,930	773,98	16973
32	32	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,930	472,48	10361
33	33	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	19,230	368,23	7081
34	34	СТПРАЙС	Сендвич экструдированный (панель в комплекте)	м2	10,100	3780,00	38178
			Раздел: Витражи				
35	35	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	23,000	1511,40	34762
36	36	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,000	13637,16	313655
37	37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,000	1511,40	4534
38	38	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,000	13637,16	40911

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,780	1994,89	7541
40	40	2109-0202-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,780	30238,92	114303
41	41	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,000	472,48	11812
42	42	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	7,560	623,70	4715
43	43	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок	м2	7,560	5592,24	42277
44	44	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	81,600	1126,87	91952
45	45	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,600	332,13	27102
46	46	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	81,600	472,48	38554
47	47	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,600	3717,88	214150
48	48	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	3891,88	32692
49	49	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,560	585,36	38376
50	50	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,000	4036,22	4036
51	51	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1,000	6499,44	6499
52	52	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3,000	3356,91	10071

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	3,000	2892,44	8677
54	54	2305-0310-0304 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-14 диаметром 400 мм	шт.	3,000	74142,00	222426
55	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,100	52692,37	5269
56	56	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,480	13588,17	6522
57	57	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,600	8128,08	4877
58	58	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	8,000	1128,95	9032
59	59	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,760	2592,00	25298
60	60	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3,000	3733,84	11202
61	61	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	60932,52	182798
62	62	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	3,000	5006,96	15021
63	63	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2,000	5543,64	11087
64	64	1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	3,000	8797,47	26392
65	65	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19,000	1037,68	19716
66	66	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,000	395,70	2770
67	67	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	260,960	196,56	51294
68	68	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3212,585	335,88	1079043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	292,000	60,30	17606
70	70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	93,020	557,69	51876
71	71	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,000	1994,35	5983
72	72	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	9614,16	28842
73	73	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,000	2427,26	2427
74	74	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,000	16991,64	16992
75	75	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,600	445,33	2494
76	76	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	2,000	3094,54	6189
77	77	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,000	677,36	677
78	78	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	8237,16	8237
79	79	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	677,36	2032
80	80	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	4901,04	14703
81	81	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,000	811,08	2433
82	82	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	27,000	1769,98	47789
83	83	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	27,000	13556,16	366016
84	84	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	14,000	658,62	9221
85	85	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	14,000	3888,00	54432

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	7,000	658,62	4610
87	87	СТПРАЙС	Светильники бактерицидные	шт	7,000	8100,00	56700
88	88	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7,000	804,33	5630
89	89	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8,000	804,33	6435
90	90	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9,000	804,33	7239
91	91	2308-0304-0504 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,000	5983,20	41882
92	92	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	3,000	658,62	1976
93	93	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	3,000	3888,00	11664
94	94	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16,000	254,11	4066
95	95	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16,000	340,20	5443
96	96	СТПРАЙС	Боксы на 4 группы	шт	6,000	2538,00	15228
97	97	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,000	254,11	2795
98	98	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,000	330,48	3635
99	99	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	26,000	639,41	16625
100	100	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26,000	515,16	13394
101	101	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	32,000	676,08	21635
102	102	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	53,000	34,56	1832

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	16,000	92084,51	1473352
104	104	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9,000	307,85	2771
105	105	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,250	405,00	10226
106	106	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,000	176,30	4408
107	107	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	29,000	400,63	11618
108	108	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	4008093,84	240486
109	109	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	235,000	453,82	106649
110	110	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,150	78816,14	90639
111	111	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	682,000	169,26	115437
112	112	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	1,360	32181,70	43767
113	113	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	15,000	37,87	568
114	114	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	15,000	36,42	546
115	115	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14,000	37,87	530
116	116	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	14,000	36,42	510
117	117	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	51,000	503,55	25681
118	118	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,020	56546,18	1131
119	119	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,480	1016,12	4552

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,360	530,12	1781
121	121	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,120	1599,83	1792
122	122	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,260	1016,12	1280
123	123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,260	530,12	668
124	124	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	1705,07	15346
125	125	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,000	157,61	2837
126	126	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,000	157,61	2837
127	127	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	214,600	146,85	31514
128	128	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	11,600	263,27	3054
129	129	1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	1,440	4320,39	6221
130	130	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	7,560	1179,39	8916
131	131	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	78,300	923,39	72302
132	132	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	78,300	5172,12	404977
133	133	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	5,400	923,39	4986
134	134	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления подвесных потолков	м	21,600	602,64	13017
135	135	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,000	3070409,76	31
136	136	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,520	1422,91	20661
137	137	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,600	15829,56	9498
138	138	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	15,200	726,47	11042

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,240	332,13	14693
140	140	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,540	472,48	13485
141	141	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,600	332,13	71275
142	142	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	214,600	472,48	101394
143	143	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,000	829,90	1660
144	144	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,000	2508,04	5016
145	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,170	2508,04	38047
146	146	1111-0101-1107 РСНБ РК 2015	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	78,300	224,93	17612
147	147	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	78,300	1906,11	149248
148	148	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	67,400	164,15	11063
149	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,400	424,96	2295
150	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	298,000	48,17	14353
151	151	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,400	858,84	2061

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,400	525,08	1260
153	153	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,400	2388,53	12898
154	154	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	8,000	938,14	7505
155	155	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,980	1041,06	8308
156	156	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,980	4416,12	35241
157	157	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	454,68	3637
158	158	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,200	320,85	3273
159	159	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	3364,20	13457
160	160	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	5,000	368,23	1841
161	161	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	5,100	368,23	1878
162	162	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,670	773,98	2067
163	163	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,670	472,48	1262
164	164	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,360	1557,34	561
165	165	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	10,200	368,23	3756
166	166	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,000	3070409,76	10
167	167	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,640	557,69	12626

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	571,82	2287
169	169	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	571,82	2287
			Раздел: Сантехнические приборы				
170	170	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,000	439,15	439
171	171	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	2,000	251,45	503
172	172	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	1994,35	3989
173	173	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	9614,16	19228
174	174	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,000	2427,26	2427
175	175	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,000	16991,64	16992
176	176	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4,000	445,33	1781
177	177	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	677,36	2032
178	178	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	4689,36	9379
179	179	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,000	811,08	1622
			Раздел: Электромонтажные работы				
180	180	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	35,000	453,82	15884
181	181	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,170	78816,14	13399
182	182	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	120,000	169,26	20312
183	183	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,240	32181,70	7724
184	184	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	3,000	6060,02	18180

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	185	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13,000	109,09	1418
186	186	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8,000	33,37	267
187	187	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	110,000	55,19	6071
188	188	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	15,000	1769,98	26550
189	189	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Арметронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	15,000	13556,16	203342
190	190	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	3,000	658,62	1976
191	191	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	3,000	3888,00	11664
192	192	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	4,000	658,62	2634
193	193	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,000	804,33	3217
194	194	2308-0304-0504 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,000	5983,20	23933
195	195	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,000	254,11	1779
196	196	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,000	340,20	2381
197	197	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	254,11	1271
198	198	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,000	330,48	1652
199	199	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5,000	639,41	3197
200	200	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,000	515,16	2576
201	201	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12,000	676,08	8113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
202	202	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	17,000	34,56	588
203	203	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	4786,79	4787
204	204	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5142,96	5143
205	205	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	1485,06	11880
206	206	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	761,40	3046
207	207	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	761,40	3046
208	208	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2667,20	2667
209	209	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1640,52	1641
210	210	СТПРАЙС	Клема нулевая	шт	2,000	1350,00	2700
211	211	СТПРАЙС	Шина заземления	шт	1,000	918,00	918
212	212	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	35,000	172,62	6042
213	213	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,350	174,96	6185
214	214	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35,000	58,03	2031
215	215	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	1082002,32	43280
216	216	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	310,000	205,99	63856
217	217	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,170	180387,00	30666
218	218	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,150	286079,04	42912
219	219	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6,000	37,87	227
220	220	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6,000	37,87	227

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
221	221	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6,000	36,42	219
222	222	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	20,000	503,55	10071
223	223	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,010	56546,18	565
			Раздел: Отмостка				
224	224	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,050	1016,12	5131
225	225	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	101,000	422,27	42649
226	226	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,100	9629,55	97258
			Раздел: козырьки (8шт.)				
227	227	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	32,000	37,87	1212
228	228	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,390	50451,82	19676
229	229	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,390	530871,84	207040
230	230	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,020	328665,00	6573
231	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,170	52,76	589
232	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,170	48,46	541
233	233	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21,280	519,37	11052
234	234	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,470	2811,24	68791
235	235	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,400	1604,66	23107

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
236	236	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,560	1865,16	30887
237	237	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	35,200	1062,07	37385
238	238	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,000	1138,32	22766
239	239	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,200	1772,28	26939
240	240	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,020	52692,37	1054
241	241	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,200	1604,66	11554
242	242	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,560	1749,60	13227
			Раздел: Устройство крылец				
243	243	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,210	5092,42	11254
244	244	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,630	11385,28	86870
245	245	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010	10058,20	101
246	246	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	249622,56	2496
247	247	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,800	719,52	27198
248	248	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,800	7136,12	119887
249	249	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,160	48,46	638
250	250	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,230	21838,83	5023
251	251	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	32,000	935,20	29926
252	252	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,600	78816,14	126106
253	253	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,820	1041,06	9182

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	254	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,820	4416,12	38950
255	255	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	454,68	3637
256	256	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	3364,20	13457
257	257	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	1,080	623,70	674
258	258	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок	м2	1,080	5592,24	6040
			Раздел: Тамбуры (4 шт.)				
259	259	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10,080	59,97	604
260	260	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,080	814,08	8206
261	261	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,080	183,69	1852
262	262	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	5,640	430,92	2430
263	263	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	10,080	318,53	3211
264	264	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,040	17234,64	17924
265	265	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,080	381,38	3844
266	266	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,080	519,37	5235
267	267	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,590	2811,24	32582
268	268	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,400	52692,37	21077
269	269	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,000	1604,66	6419

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
270	270	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,400	1749,60	7698
271	271	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8,400	1062,07	8921
272	272	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,400	1772,28	14887
			ИТОГО:				**11976441,96**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1751658**
			Сметная прибыль				**887144**
			Итого без НДС				**11976441**
			Итого с НДС		**12 %**	**1437173,04**	**13413615**

Заказчик
Главный врач
Мурзакулова Л.К.

Подрядчик
Директор
Карсакбаев Б.М.