РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Акт выполненных работ и оказанных услуг
за август 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№19	от 22 июля 2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяцебез НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области	4 574 275,94	4 084 174,95		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	490 100,99	**4 574 275,94**

М.П. Заказчик И.о Руководителя ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Ермекова Б.Т 2016 год

М.П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж 2016 год

Счет-фактура № 37 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 22.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат за период с 24 июля по 25 августа 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240001369, ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240001369, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

ИИК получателя: KZ48070103KSN3013000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области	объект	1	4 084 174,95	4 084 174,95	12%	490 100,99	4 574 275,94		
Всего по счету:					**4 084 174,95**		**490 100,99**	**4 574 275,94**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 43 от 28 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 22.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт 32 от 28.09.2016г. выполненных работ и оказанных услуг за сентябрь 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950240001369, ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950240001369, Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский район, Ботакаринская п.а. п.Ботакара, Бухар Жырау 70

ИИК получателя: KZ48070103KSN3013000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области	работа	1	29 764 285,05	29 764 285,05	12%	3 571 714,21	33 335 999,26		
Всего по счету:					**29 764 285,05**		**3 571 714,21**	**33 335 999,26**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Акт №2 от 28 сентября
Выполненных работ и оказанных услуг за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		№19	от 22 июля 2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяцебез НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области	37 910 275,20	29 764 285,05	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	3 571 714,21	**33 335 999,26**

М.П. Заказчик И.о Руководителя ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Найманбай Е.Н

М.П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Акт выполненных работ и оказанных услуг
за август 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№19	от 22 июля 2016 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяцебез НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области	4 574 275,94	4 084 174,95		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	490 100,99	**4 574 275,94**

М.П. Заказчик И.о Руководителя ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Ермекова Б.Т 2016 год

М.П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж 2016 год

Форма № 1

Сводный акт в сумме 4 574 275,94 тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 490100,9936 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ АКТ

Выполненных работ за период с 24 июля по 25 августа 2016 года

Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(наименование стройки)

№ п/п	№ акта	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ №1	Общестроительные работы	2141086		--	2141086
2	АКТ №2	Электрооборудование и электроосвещение	195745			196745
		Всего по главе	**2336831**	--	--	**2337831**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2336831**	--	--	**2337831**
3	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	5 976 258,34	--	--	5 976 258,34
4	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	119525,17	--	--	119525,17
5		**ИТОГО**	6095783,50			6095783,50
6		**Демпинговая скидка согласно проведеннго конкурса**	4084174,95			4084174,95

7	Решения Правительства	**НДС (12%)**	490100,99			490100,99
8		**ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ С УЧЕТОМ НДС**	4574275,94			4574275,94

ЗАКАЗЧИК:
И.о РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Ермекова Б.Т

ТЕХ.НАДЗОР
Директор ТОО "СтройЭкспертАстана" Ешкеева А.И

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Директор КГКП "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Жуманова Р.А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1840070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2394
		Сметная заработная плата -	Тенге				442799			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1510337**	**30891**			**3035**
			Тенге			**513814**	**8807**			**111**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500146				
	Материалы -		Тенге			509617				
	Всего заработная плата -		Тенге				512871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421485				
	Местные материалы -		Тенге			34530				
		Накладные расходы -	Тенге			498324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2118378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3331
		Сметная заработная плата -	Тенге				587620			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10191				
	Всего заработная плата -		Тенге				9750			
		Накладные расходы -	Тенге			11231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				11434			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2141086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				599054			

ЗАКАЗЧИК:
И.о РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Ермекова Б.Т

ТЕХ.НАДЗОР
Директор ТОО "СтройЭкспертАстана" Ешкеев А.И

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Директор КГКП „Бухар-Жырауский районный дом культуры" Жуманова Р.А

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

АКТ №1

Выполненных работ за период с 24 июля по 25 августа 2016г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-05-2002 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К=1,15;1,25								
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0163-11-2прим.	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков/плиты Армстронг/**								
			439,7	16,57	1,05	7286	462	6619	0,10	42
		м2		15,52	0,41	6824	180	94,5	--	1
2	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**								
			439,7	51,33	4,89	22570	2150	23009	0,34	148
		1м2		46,44	0,83	20420	365	110,7	0,01	4
3	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**								
			908,8	32,87	--	29872	--	26885	0,23	207
		м2		32,87	--	29872	--	90	--	--
4	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**								
			281,7	5,64	0,19	1589	54	1706	0,04	11
		1м		5,45	0,02	1535	6	110,7	--	--
5	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**								
			40,3	270,90	23,78	10917	958	9289	1,65	67
		м2		247,12	8,98	9959	362	90	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-573-4	Демонтаж: Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	107,70	31,50	108	32	78	0,18	--
		шт		76,20	6,09	76	6	95	0,04	--
7	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	32	8,42	--	269	--	262	0,06	2
		шт		8,42	--	269	--	97,2	--	--
8	Е0167-4-1 прим.	Демонтаж скрытой электропроводки	--	--	--	--	--	--	0,03	--
		Демонтаж провода алюминиевого		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫВОЗ МУСОРА								
9	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /выгрузка учтена нормой на перевозку/	0,1503	27,10	27,10	4	4	3	--	--
		т		--	18,97	--	3	100	0,40	--
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,1503	32,30	32,30	5	5	1	--	--
		т		--	6,46	--	1	100	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6972	1747			12
			Тенге			5225	1027			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6963				
	Всего заработная плата -		Тенге				6248			
		Накладные расходы -	Тенге			6675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1001			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				7250			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				4			
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				84048			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				4			
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			196745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				84053			

ЗАКАЗЧИК:
И.о РУКОВОДИТЕЛЯ
ГУ "Бухар жырауский районный отдел культуры и развития языков" Ермекова Б.Т

ТЕХ.НАДЗОР
Директор ТОО "СтройЭкспертАстана" Ешкеев А.И

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Директор КГКП „Бухар-Жырауский районный дом культуры" Жуманова Р.А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
			31	14,39	1,29	446	40	443	0,09	3
		м		13,10	0,23	406	7	107,1	--	--
7	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича								
			0,425	2975,47	1238,47	1265	526	843	10,60	5
		м3		1737,00	468,00	738	199	90	2,28	1
8	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
			35,48355	158,38	23,78	5620	844	4585	0,91	32
		м2		134,60	8,98	4776	319	90	0,04	2
9	Е0112-15-3	Демонтаж существующей прокладной пароизоляции в один слой								
			514	10,06	0,79	5173	407	5857	0,06	29
		м2		9,27	0,30	4766	156	119	--	1
10	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
			4,2	4899,14	1880,99	20576	7900	15862	21,24	89
		м3		3018,15	538,09	12676	2260	106,2	2,91	12
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			472	32,87	--	15515	--	13963	0,23	108
		м2		32,87	--	15515	--	90	--	--
12	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали								
			716,1	17,19	2,02	12310	1447	11757	0,10	75
		м2		15,17	0,16	10863	115	107,1	--	2
13	Е0165-18-1прим.	Разборка трубопроводов диаметром 40 мм								
			60	67,96	0,50	4078	30	4669	0,44	26
		м		67,46	0,09	4048	5	115,2	--	--
14	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
			31	197,20	15,96	6113	495	6562	1,21	37
		шт		181,24	2,52	5618	78	115,2	0,02	1
15	Е0158-2-6	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда								
			68,7	30,19	3,30	2074	227	2020	0,19	13
		м2		26,89	0,56	1847	38	107,1	0,01	--
16	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ								
			439,7	3,02	--	1328	--	1195	0,02	10
		м2		3,02	--	1328	--	90	--	--
17	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			23,36	27,10	27,10	633	633	443	--	--
		т		--	18,97	--	443	100	0,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			23,36	32,30	32,30	755	755	151	--	--
		т		--	6,46	--	151	100	0,14	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			148119	16927			901
			Тенге			131192	4684			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137928				
	Всего заработная плата -		Тенге				126127			
		Накладные расходы -	Тенге			124627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				144821			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10191				
	Всего заработная плата -		Тенге				9750			
		Накладные расходы -	Тенге			11231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				11434			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			301016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				156255			

ОТДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ

19	Е0108-22-1прим.	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м/закладка шлакоблоками дверного проема №7/								
			1,2	1809,92	466,04	2172	559	1093	4,28	5
		м3		683,10	174,37	820	209	106,2	0,85	1
20	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм								
			79	43,00	--	3397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5569	559			5
			Тенге			820	209			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5569				
		Материалы -	Тенге			42				
		Всего заработная плата -	Тенге				1029			
		Местные материалы -	Тенге			4148				
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1193			

РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ

21	Е0110-52-1прим.	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
			956	20,48	0,91	19581	870	5759	0,03	28
		м2		4,68	0,34	4474	325	120	--	2
22	Е0158-21-1 К=2	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**								
			514	246,70	0,88	126804	452	21634	0,24	122
		м2		39,16	0,14	20128	72	107,1	--	1
23	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос//изоспан-D/**								
			1130,8	38,09	--	43072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0158-22-1	**Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты**								
			514	44,61	3,14	22930	1614	15893	0,19	98
		м2		28,37	0,50	14582	257	107,1	0,01	3
25	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150/"MISOT" П-150/**								
			9,98445	9950,00	--	99345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-50-3	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного**								
			67,7	404,74	10,49	27401	710	3979	0,31	21
		м2		50,46	3,96	3416	268	108	0,02	1
27	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**								
			135,4	21,41	1,14	2899	154	849	0,03	5
		м2		5,38	0,42	729	58	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342032	3800			273
			Тенге			43330	980			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342032				
	Материалы -		Тенге			152484				
	Всего заработная плата -		Тенге				44309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142417				
		Накладные расходы -	Тенге			48115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				51526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			413555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				51526			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ

28	Е0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**								
			13,596	1433,72	17,38	19493	236	5529	2,21	30
		м2		370,01	6,55	5031	89	108	0,03	--
29	С11031-586 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	**Маты прошивные МТПЭ-2-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм/PAROG FPS 14/**								
			1,08768	7840,00	--	8527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28020	236			30
			Тенге			5031	89			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28020				
	Материалы -		Тенге			14226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8527				
		Накладные расходы -	Тенге			5529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5949			

РАЗДЕЛ 4.ОКНА

30	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			42,055	**460,21**	**24,15**	**19354**	**1016**	**10069**	**1,28**	**54**
		м2		**213,70**	**7,99**	**8987**	**336**	**108**	**0,04**	**2**
31	**С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**								
			42,055	**6433,00**	**--**	**270540**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**289894**	**1016**			**54**
			Тенге			**8987**	**336**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289894				
	Материалы -		Тенге			9351				
	Всего заработная плата -		Тенге				9323			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270540				
		Накладные расходы -	Тенге			10069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			317961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10834			

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

32	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**								
			200	891,34	3,58	178268	715	61523	1,87	375
		м2		324,35	1,17	64869	235	94,5	0,01	1
33	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			870,9	485,41	5,68	422741	4948	211579	1,35	1172
		м2		255,65	1,44	222641	1252	94,5	0,07	57
34	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**								
			300	173,59	4,29	52076	1286	24502	0,52	157
		м2		84,79	1,64	25437	491	94,5	0,01	2
35	Е0115-17-3	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/h=1,6м/**								
			25	1631,95	2,63	40799	66	9498	2,39	60
		м2		401,06	0,99	10027	25	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**693884**	**7015**			**1764**
			Тенге			**322974**	**2003**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			693884				
	Материалы -		Тенге			333514				
	Всего заработная плата -		Тенге				324977			
	Местные материалы -		Тенге			30382				
		Накладные расходы -	Тенге			307103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1061047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				371042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1061047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				371042			

РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

36	Е0146-29-6	**Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм**								
			15	187,94	89,18	2819	1338	1788	0,58	9
		шт		98,76	33,70	1481	506	90	0,16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2819	1338			9
			Тенге			1481	506			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2819				
	Всего заработная плата -		Тенге				1987			
		Накладные расходы -	Тенге			1788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2255			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			1362218	13964			2134
			Тенге			382623	4122			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1362218				
	Материалы -		Тенге			509617				
	Всего заработная плата -		Тенге				386745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421485				
	Местные материалы -		Тенге			34530				
		Накладные расходы -	Тенге			373697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2394
		Сметная заработная плата -	Тенге				442799			

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт сельского клуба с.Байкадам Бухар-Жырауского района Карагандинской области

АКТ №2

Выполненных работ за период с 24 июля по 25 августа 2016г.

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		К=0,3 СН РК 8.02-06-2002, в т.ч. раздел 6, п.6.1.1								
1	Е0121-18-16	**Демонтаж: Светильники до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках**								
			37	169,70	45,50	6279	1684	6057	0,23	8
		шт		124,20	27,39	4595	1013	108	0,40	15
2	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**								
			5	29,35	2,80	147	14	131	0,18	1
		шт		26,55	0,45	133	2	97,2	--	--
3	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**								
			1	9,32	0,23	9	--	9	0,06	--
		шт		9,09	0,05	9	--	97,2	--	--
4	Ц0108-526-2	**Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**								
			1	110,40	8,40	110	8	98	0,18	--
		шт		102,00	1,35	102	1	95	0,01	--
5	Е0167-7-6	**Демонтаж электросчетчиков**								
			1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
		шт		40,28	0,09	40	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7254			

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Коэффициенты К=1,15 К=1,25 см. "Общие положения по К=1,03, К=1,02 Сб.21 . т.ч., п.2.2 /Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенные в расценках на монтаж/

К=1,02, К=1,03 Сб.№8. т.ч.,п.5/Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования/

Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии при напряжении до 1000 В

Кабельные изделия

11	Е0121-11-1 К=1,15,К=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами /кабель в трубах/								
			653	109,26	13,63	71346	8903	62635	0,56	363
		м кабеля		90,05	8,64	58799	5640	97,2	0,04	25
12	Е0121-11-1 К=1,15,К=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами								
			5	109,26	13,63	546	68	480	0,56	3
		м кабеля		90,05	8,64	450	43	97,2	0,04	--
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			103,94	27,70	2,10	2879	218	1995	0,10	10
		м		19,70	0,50	2048	52	95	--	--
14	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 /масса 1м-0,211кг/								
			0,27948	50586,00	--	14138	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /на напряжение 660 В/ (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 /масса 1м-0,215кг/								
			0,051	57847,00	--	2950	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20 прим.	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /на напряжение 660 В/ (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 /масса 1м-0,175кг/**								
			0,0816	**50893,00**	**--**	**4153**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 /масса 1м-0,173кг/**								
			0,3111	**32123,00**	**--**	**9993**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 /масса 1м-0,157кг/**								
			0,03876	**21720,00**	**--**	**842**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**106848**	**9190**			**376**
			Тенге			**61297**	**5735**			**25**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**106848**				
	Материалы -		Тенге			**4285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32076**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65109**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9766**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10317**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**182275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76799**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**182275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76799**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**113820**	**10937**			**388**
			Тенге			**66522**	**6762**			**40**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**113811**				
	Материалы -		Тенге			**4285**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73281**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32076**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10768**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11136**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**196731**				