Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работы по изготовлению и установке оконных блоков в учебном корпусе №2 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за июль 2017 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№171 от 27 июня 2017 г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа по изготовлению и установке оконных блоков в учебном корпусе №2	21114731		21114731					13614974	5237464	2262293	**21114731**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Работы по замене оконных заполнений на деревянные окна из

Акт
приемки выполненных работ
На общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	230	270,9	23,78	62307	5469	58903	1,6539	380
		м2		247,12	8,98	56838	2065	100	0,0439	10
2	E10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	230	593,71	59,17	136553	13609	60613	1,18	271
		м2 проемов		198,45	21,16	45644	4867	120	0,0897	21
3	E56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	52	200,41	0,99	10421	51	11371	1,1588	60
		коробка		182,07	0,16	9468	8	120	0,0016	-
4	99-1-1(пл)	Пенка монтажная	26	750		19500				
		кг								
5	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой	230	18810		4326300				

		м2							
6	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм	115	2600		299000			
		м							
7	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов с подоконными досками	256,6	321,3	0,16	82446	41	58700	1,26	323
		м2 окрашиваемой поверхности								
				217,8	0,07	55887	18	105	0,0003	–
8	99-1-4(пл)	Москитные сетки на створку окна	52	2650		137800				
		шт								
9	Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном оконных откосов при отделке под окраску с креплением на клеевой раствор	124,2	425,54	4,85	52852	602	29247	1,288	160
		м2								
				222,86	1,41	27679	175	105	0,0062	1
10	1-1-2187	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	127,9	187		23917				
		м2								
11	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (оконные откосы)	3,1	7792,57	378,22	24157	1172	11494	20,04	62
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	11055	439	100	0,69	2
12	1-3-25	Вата минеральная	3,1	2530		7843				
		м3								
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	124,2	645,94	6,12	80226	760	18741	0,8056	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	17561	288	105	0,01132	1
14	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	124,2	306,5	2,1	38067	261	8584	0,39	48
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	8077	98	105	0,0039	–
15	Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	328	95,32	0,32	31265	105	4684	0,0782	26

		м коробок								
				11,79	0,11	3867	36	120	0,0006	–
16	99-1-5(пл)	Уголки металлические перфорированные	328	150		49200				
		м								
17	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов пластиковых с заглушками	108,3	201,91	0,56	21867	61	5278	0,2612	28
		м								
				40,86	0,09	4425	10	119	0,0009	–
18	99-1-6(пл)	Пластиковые подоеонные отливы с заглушками	108,3	650		70395				
		м								
19	Е7-57-8	Заделка коробок окон цементным раствором снаружи	296	152,29	38,87	45078	11506	16716	0,153	45
		м шва								
				25,65	14,69	7592	4348	140	0,0717	21
		Всего прямые затраты				**5519194**	**33637**			**1503**
						248093	**12352**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5237463				
		Накладные расходы, тенге				284331				
		- заработная плата, тенге				42650				
		- трудоемкость, чел-ч				142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				348212				
		Всего				**6151737**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61517				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24607				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6237861**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2296 тенге (Имрп = 2,963)				**18482782**				
		- материалы, тенге				15518603				
		- сметная заработная плата, тенге				1153256				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1701				

Налог (2 %)	369656
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18852438**
НДС (12 %)	2262293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21114731**

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

_____Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор
ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____Сантимиров М.А.