Заказчик ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		26	10.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат	49 401 520,00	17 038 819,64							2 044 658,36	19 083 478,00
итого к оплате	19 083 478,00	(Девятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь) тенге 00 тиын								

Заказчик

В.и.о.директора ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

_____ **Елубаева У.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова" Макатского района пос.Макат № 26 от 10.04. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на Ремонтно-строительные работы

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная школаП2Полы					
		Тип I -258,3 м2					
1	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из керамических плиток для полов одноцветных. Устройство**	**м2 покрытия**	**258,3000**		**3109,16**	**803095**
		Итого оплата труда:				916,86	236826
		Итого эксплуатация машин:				51,69	13351
		Итого материалов:				2165,39	559321
2	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**260,8830**		**482,40**	**125849**
		Итого оплата труда:				216,63	56515
		Итого эксплуатация машин:				1,12	292
		Итого материалов:				265,20	69187
		Тип II -544,9 м2					
3	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**544,9000**		**2205,41**	**1201729**
		Итого оплата труда:				312,87	170483
		Итого эксплуатация машин:				14,50	7898
		Итого материалов:				1885,55	1027434
		Проемы					
		Окна					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	32,8440		1979,67	65020
		Итого оплата труда:				745,79	24495
		Итого эксплуатация машин:				117,75	3867
		Итого материалов:				1174,77	38584
5	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	32,8440		15567,27	511291
6	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	п/м	21,6000		1134,24	24500
		Итого оплата труда:				178,70	3860
		Итого эксплуатация машин:				6,63	143
		Итого материалов:				952,26	20569
7	21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	32,8440		2228,31	73187
8	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Подоконные отливы из листовой стали. Устройство	м	178,2000		1315,05	234343
		Итого оплата труда:				515,21	91810
		Итого эксплуатация машин:				970,52	172946
		Итого материалов:				50,56	9009
		Двери					
9	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,7800		1920,40	7259
		Итого оплата труда:				891,78	3371
		Итого эксплуатация машин:				336,72	1273
		Итого материалов:				789,18	2983
10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92	м2	3,7800		6294,46	23793
11	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	шт.	2,0000		787,44	1575
		Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-100501-0302 РСНБ РК 2015	Перегородки. Установка из ПВХ профилей	м2 проемов	75,7800		2244,34	170076
		Итого оплата труда:				1007,33	76336
		Итого эксплуатация машин:				124,26	9416
		Итого материалов:				1175,58	89085
13	21-090203-0201 РСНБ РК 2015 в	Перегородки из ПВХ профилей глухие,прим	м2	75,7800		18193,42	1378697
		Внутренняя отделка					
14	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	975,9000		323,15	315360
		Итого оплата труда:				225,21	219786
		Итого эксплуатация машин:				2,01	1964
		Итого материалов:				96,93	94594
15	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой	399,2200		450,98	180038
		Итого оплата труда:				271,20	108270
		Итого эксплуатация машин:				0,89	357
		Итого материалов:				179,33	71592
		Проемы					
16	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,3470		2630,86	11436
		Итого оплата труда:				994,57	4323
		Итого эксплуатация машин:				120,66	525
		Итого материалов:				1574,28	6843
17	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,3470		15567,27	67671
18	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	п/м	4,1000		1134,24	4650
		Итого оплата труда:				178,70	733
		Итого эксплуатация машин:				6,63	27
		Итого материалов:				952,26	3904
19	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,3000		985,74	3253

1	2	3	4	5	6	7	8
20	21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	0,8000		2228,31	1783
21	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Подоконные отливы из листовой стали. Устройство	м	1,1000		1315,05	1447
		Итого оплата труда:				515,21	567
		Итого эксплуатация машин:				970,52	1068
		Итого материалов:				50,56	56
22	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,8900		1920,40	3630
		Итого оплата труда:				891,78	1685
		Итого эксплуатация машин:				336,72	636
		Итого материалов:				789,18	1492
23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92	м2	1,8900		6294,46	11897
24	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	шт.	2,0000		787,44	1575
		Отделочные работы					
25	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	5,5000		323,15	1777
		Итого оплата труда:				225,21	1239
		Итого эксплуатация машин:				2,01	11
		Итого материалов:				96,93	533
26	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой	20,0000		289,84	5797
		Итого оплата труда:				200,21	4004
		Итого эксплуатация машин:				2,01	40
		Итого материалов:				88,63	1773
27	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашивае	14,3000		289,84	4145
		Итого оплата труда:				200,21	2863
		Итого эксплуатация машин:				2,01	29
		Итого материалов:				88,63	1267
28	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамических плиток для полов одноцветных. Устройство	м2 покрытия	5,5000		3109,16	17100
		Итого оплата труда:				916,86	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				51,69	284
		Итого материалов:				2165,39	11910
		Разные работы					
		Решетка ограждения радиаторов					
29	11-100103-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения из брусков. Устройство	м2	7,2000		6613,41	47617
		Итого оплата труда:				603,69	4347
		Итого эксплуатация машин:				86,05	620
		Итого материалов:				5966,17	42956
30	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Отнезащита	м3 древесины	0,0299		6069,81	181
		Итого оплата труда:				665,13	20
		Итого эксплуатация машин:				38,26	1
		Итого материалов:				5383,74	161
31	11-150404-0205 РСНБ РК 2015	Поверхности. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	7,2000		707,69	5095
		Итого оплата труда:				136,47	983
		Итого эксплуатация машин:				0,71	5
		Итого материалов:				570,87	4110
		Защитная сетка для окон в спортзале -10шт					
32	11-100106-0604 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 10 м2 в стенах зданий. Заполнение сеткой	м2 проемов	28,8800		1507,06	43524
		Итого оплата труда:				1438,58	41546
		Итого эксплуатация машин:				110,96	3205
		Итого материалов:				1,24	36
33	21-050308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная защитная, из углеродистой стали обыкновенного качества	м2	28,8800		--	--
34	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Арматурные изделия А-1,А-2. Установка	т	0,0882		205735,25	18154
		Итого оплата труда:				51037,36	4504
		Итого эксплуатация машин:				867,89	77
		Итого материалов:				154210,74	13608
35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0430		387526,70	16664
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5383208

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5366544
		Материалы -	Тенге				2071007
		Всего заработная плата -	Тенге				1063607
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2074721
		Накладные расходы -	Тенге				874546
		Сметная прибыль -	Тенге				499287
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6740378
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1236
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063607
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16664
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16664
		Накладные расходы -	Тенге				707
		Сметная прибыль -	Тенге				1390
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6759138
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1236
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063607
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение основной школы					
36	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**83,0000**	**4157,66**		**345086**
37	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**332,0000**	**606,96**		**201511**
38	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**224,0000**	**1681,50**		**376656**
39	23-070102-1601 РСНБ РК 2015 в	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 05-1х36**	**шт.**	**24,0000**	**2576,39**		**61833**
40	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Лампы компактные люминесцентные Т8, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт**	**шт.**	**472,0000**	**1224,06**		**577756**
41	23-080306-0313 РСНБ РК 2015 в	**Блок питания БАП 6/36/1**	**шт.**	**40,0000**	**12087,10**		**483484**
42	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, цоколь Е27, мощность 23 Вт**	**шт.**	**20,0000**	**613,34**		**12267**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лампы компактные люминесцентные КЛ-23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт	шт.	20,0000		615,12	12302
44	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	10,0000		762,04	7620
45	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	62,0000		201,05	12465
46	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25,0000		229,62	5741
47	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000		186,71	1494
48	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	102,0000		263,22	26848
49	23-070202-0515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/	шт.	189,0000		471,32	89079
50	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ197,УХЛ3	шт.	120,0000		37,04	4445
51	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6824,02	6824

1	2	3	4	5	6	7	8
52	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		3962,35	3962
53	23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в	Решетка для светильника модели Sport 258	шт.	24,0000		4138,13	99315
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2328689
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2328689
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2328689
Накладные расходы -			Тенге				98736
Сметная прибыль -			Тенге				194194
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				2621620
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2621620
		РАЗДЕЛ 3.Начальная школа					
		Пандус					
54	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанно-гравайные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3700		3065,49	1134
		Итого оплата труда:				2626,64	972
		Итого эксплуатация машин:				702,69	260
		Итого материалов:				13,95	5
55	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подпорные железобетонные пандусов. Устройство	м3	2,2000		38906,17	85594
		Итого оплата труда:				5322,36	11709
		Итого эксплуатация машин:				1388,17	3054
		Итого материалов:				32535,85	71579
56	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2295		10830,90	2486
		Итого оплата труда:				10285,04	2361
		Итого эксплуатация машин:				918,29	211
		Итого материалов:				29,99	7
57	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0768		158633,03	12183
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1267		155445,52	19698
59	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	Сетка А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0260		158633,03	4123

1	2	3	4	5	6	7	8
60	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1494		81970,50	12242
		Итого оплата труда:				74018,64	11055
		Итого эксплуатация машин:				1195,38	179
		Итого материалов:				7081,45	1058
61	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в	Металлоконструкции ограждения	т	0,1494		387526,70	57877
62	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1494		43017,65	6425
		Итого оплата труда:				30933,36	4620
		Итого эксплуатация машин:				10837,11	1619
		Итого материалов:				1249,04	187
63	Ц.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2	Окраска металлоконструкций	т	0,1494		6512,00	973
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				202734
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				125218
Материалы -			Тенге				71591
Всего заработная плата -			Тенге				15042
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				36004
Накладные расходы -			Тенге				13039
Сметная прибыль -			Тенге				11061
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				149318
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18
Сметная заработная плата -			Тенге				15042
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				77517
Материалы -			Тенге				1244
Всего заработная плата -			Тенге				15966
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				58850
Накладные расходы -			Тенге				13557
Сметная прибыль -			Тенге				7286
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				98359
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				21
Сметная заработная плата -			Тенге				15966
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				247677
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				38
Сметная заработная плата -			Тенге				31008

РАЗДЕЛ 4.Теплотрасса

1	2	3	4	5	6	7	8
64	12-160101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Демонтаж	м трубопровода	35,0000		358,38	12543
65	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0350		769914,64	26947
66	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35,3500		1675,25	59220
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				98710
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				39490
Материалы -			Тенге				944
Всего заработная плата -			Тенге				29808
Накладные расходы -			Тенге				20627
Сметная прибыль -			Тенге				4809
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				64926
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				32
Сметная заработная плата -			Тенге				29808
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				59220
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59220
Накладные расходы -			Тенге				2511
Сметная прибыль -			Тенге				4938
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				66670
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				131596
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				32
Сметная заработная плата -			Тенге				29808
РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение начальной школы							
67	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф вводно-учетный. Установка	шт.	1,0000		3376,54	3377
68	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения. Установка на стене	шт.	2,0000		4977,42	9955

1	2	3	4	5	6	7	8
69	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		3112,55	6225
70	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32,0000		1851,18	59238
71	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения. Установка	шт.	18,0000		961,94	17315
72	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	23,0000		5618,91	129235
73	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	150,0000		4995,75	749362
74	13-080305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник влагозащищенный. Установка	шт.	9,0000		2543,66	22893
75	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		948,80	2846
76	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33,0000		290,92	9600
77	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16,0000		290,92	4655
78	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000		323,53	647
79	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60,0000		346,97	20818
		Электроустановочные изделия					
80	23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1	шт.	1,0000		5695,19	5695
81	23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		8246,61	8247

1	2	3	4	5	6	7	8
82	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5432,70	5433
83	23-070204-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000		2200,22	39604
84	23-070204-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000		2200,22	30803
85	23-070204-0931 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		6476,93	6477
86	23-070204-0932 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		6167,29	6167
87	23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000		4475,85	80565
88	23-070102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82	шт.	23,0000		4157,66	95626
89	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	92,0000		606,96	55840
90	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	129,0000		1681,50	216914
91	23-070102-1601 РСНБ РК 2015 в	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 05-1х36	шт.	21,0000		2576,39	54104
92	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лампы компактные люминесцентные Т8, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт	шт.	279,0000		1224,06	341513
93	23-080306-0313 РСНБ РК 2015 в	Блок питания БАП 6/36/1	шт.	12,0000		12087,10	145045
94	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, цоколь Е27, мощность 23 Вт	шт.	9,0000		613,34	5520
95	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лампы компактные люминесцентные КЛ-23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт	шт.	9,0000		615,12	5536
96	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	3,0000		762,04	2286

1	2	3	4	5	6	7	8
97	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33,0000		201,05	6635
98	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16,0000		229,62	3674
99	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		186,71	373
100	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60,0000		263,22	15793
101	23-070202-0515 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/	шт.	109,0000		471,32	51374
102	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3	шт.	70,0000		37,04	2593
		Кабельно-проводниковая продукция					
103	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	186,1360		662,65	123343
		Итого оплата труда:				403,40	75088
		Итого эксплуатация машин:				19,20	3574
		Итого материалов:				245,46	45690
104	23-060145-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1541		244744,03	37715
105	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0320		1879026,34	60129
106	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1550,0000		322,98	500620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				201,38	312134
		Итого эксплуатация машин:				11,44	17734
		Итого материалов:				112,55	174448
107	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1550,0000**		**25,56**	**39618**
108	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба из ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенами колоннам с креплением скобами**	**м**	**30,0000**		**399,57**	**11987**
		Итого оплата труда:				269,46	8084
		Итого эксплуатация машин:				24,27	728
		Итого материалов:				112,99	3390
109	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**30,0000**		**174,63**	**5239**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3000634
		В том числе					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2955777
Материалы -			Тенге				559668
Всего заработная плата -			Тенге				1050378
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1283661
		Накладные расходы -	Тенге				593948
		Сметная прибыль -	Тенге				283978
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				3833703
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1050378
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				44857
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				44857
		Накладные расходы -	Тенге				1902
		Сметная прибыль -	Тенге				3741
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				50500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3884203
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1050378
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство					
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие из бетонных плит - 184,8 м2					
110	**11-460401-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Разборка**	**м2покрытия**	**184,8000**		**356,17**	**65819**
		Итого оплата труда:				308,30	56974
		Итого эксплуатация машин:				91,48	16905

1	2	3	4	5	6	7	8
111	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом	18,4800		1454,40	26877
		Итого оплата труда:				47,16	872
		Итого эксплуатация машин:				188,94	3492
		Итого материалов:				1265,46	23386
112	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	184,8000		394,59	72920
		Итого оплата труда:				370,07	68389
		Итого эксплуатация машин:				28,98	5355
		Итого материалов:				5,82	1076
113	21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в томе IV	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100мм ГОСТ 17608-91	м2	184,8000		3056,41	564825
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				730442
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				730442
Материалы -			Тенге				24461
Всего заработная плата -			Тенге				126234
Местные материалы -			Тенге				564825
		Накладные расходы -	Тенге				104675
		Сметная прибыль -	Тенге				66809
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				901926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151
		Сметная заработная плата -	Тенге				126234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				901926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151
		Сметная заработная плата -	Тенге				126234

РАЗДЕЛ 8.Покрытие из брусчатки - 149,7 м2

114	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом	14,9700		1454,40	21772
		Итого оплата труда:				47,16	706
		Итого эксплуатация машин:				188,94	2828
		Итого материалов:				1265,46	18944
115	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала	10,4790		32017,10	335507
		Итого оплата труда:				47,16	494
		Итого эксплуатация машин:				188,94	1980
		Итого материалов:				31828,16	333527

1	2	3	4	5	6	7	8
116	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	149,7000		394,59	59070
		Итого оплата труда:				370,07	55399
		Итого эксплуатация машин:				28,98	4338
		Итого материалов:				5,82	871
117	21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ...	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	149,7000		3056,88	457615
		Бортовые камни					
118	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56,8000		2287,29	129918
		Итого оплата труда:				575,58	32693
		Итого эксплуатация машин:				20,11	1142
		Итого материалов:				1699,54	96534
119	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,8086		55571,49	711793
		Ворота СВ-1,СВ-2 -2шт					
120	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный из бетона В15. Устройство	м3	0,1420		34646,25	4920
121	11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3	Каркасы ворот зданий. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т конструкций	0,0525		60481,43	3175
122	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство	шт.	2,0000		28019,73	56039
123	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в	Металл оконструкции ворот	т	0,0525		304500,77	15984
124	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ворота. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0525		43017,65	2258
125	Ц.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2	Окраска металлоконструкций	т	0,0525		6512,00	342
126	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в	Навесы, прим	шт	4,0000		280,79	1123
		Пешеходный мостик					
127	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4,0000		875,28	3501
		Итого оплата труда:				374,19	1497

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				728,23	2913
128	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундамент монолитный из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,1420**		**34646,25**	**4920**
129	**11-090203-0101 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные мостиков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0645**		**37610,09**	**2427**
130	**21-060304-0701**	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**0,0645**		**302218,66**	**19505**
131	**Ц.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2**	**Окраска металлоконструкций**	**т**	**0,0645**		**6512,00**	**420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1830291**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1802163**
Материалы -			Тенге				**132849**
Всего заработная плата -			Тенге				**127941**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17107**
Местные материалы -			Тенге				**1511075**
Накладные расходы -			Тенге				**157340**
Сметная прибыль -			Тенге				**156760**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2116263**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**152**
Сметная заработная плата -			Тенге				**127941**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**28128**
Материалы -			Тенге				**756**
Всего заработная плата -			Тенге				**5206**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20267**
Накладные расходы -			Тенге				**4602**
Сметная прибыль -			Тенге				**2618**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**35349**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5206**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2151613**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**160**
Сметная заработная плата -			Тенге				**133146**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13574708**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1257312**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14832020**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**628878**
ИТОГО:			Тенге				**15460898**
Сметная прибыль			Тенге				**1236872**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете		Тенге				**16697770**
	временные здания и сооружения 1,2%						200373
	итого						16898143
	зимнее удорожание 1,35%						228125
	итого						17126268
	итого в текущих ценах 1,0697784						18321311
	итого с понижающим коэффициентом 0,93						17038819,64
	НДС 12%						2044658,36
	итого						19 083 478,00

Заказчик

В.и.о.директора ГУ "Средняя школа №76 имени Л.Шахатова"

_____ **Елубаева У.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СтройПроф"

_____ **Акнуров Н.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "ТАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

подпись
печать