Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работа по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в главном корпусе АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 2
выполненных работ за август 2018 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц август
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена окон на гл.корпусе	15 232 000	6 031 304	9 200 696					6 262 667	1 952 240	985 789	**9 200 696**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Работы на замене оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопапетов с двойную остеклением в учебнем корпуса №1

Акт №2

приемки выполненных работ на август 2018 года

На общестроительный работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками / м2	146,3	270,9 /	23,78 /	39633 /	3479 /	33721 /	1,6539 /	242 /
2	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 / м2 проемов	146,3	247,12 / 638,27	8,98 / 73,96	36154 / 93379	1314 / 10820	90 / 40241	0,0439 / 1,357	6 / 199
3	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной / коробка	38	228,22 / 200,41	26,46 / 0,99	33389 / 7616	3871 / 38	108 / 7479	0,11213 / 1,1588	16 / 44
4	99-1-1(пп)	Пенка монтажная / шт	38	182,07 / 750	0,16	6919 / 28500	6	108	0,0016	–

5	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами, двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой *м2*	74,3	20398		1515571				
6	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм *м2*	28,8	4300		123840				
7	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов *м2 окрашиваемой поверхности*	132,2	353,87	0,06	46782	8	31463	1,449	192
8	99-1-4(пл)	Москитные сетки на створку окна *шт*	26	250,47 2400	0,05	33112 62400	7	95	0,00038	–
9	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	86,6	460,18	6,06	39852	525	21231	1,4812	128
10	1-1-2187	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	90,9	256,29 254	1,77	22195 23089	153	95	0,00775	1
11	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	2,12	8422,07	472,78	17855	1002	8164	23,046	49
12	1-3-25	Вата минеральная *м3*	2	4101,19 14200	177,19	8695 28400	376	90	0,8625	2
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	86,6	668,68	7,65	57908	662	13615	0,92644	80
14	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,6	162,6 316,78	2,9 2,63	14081 27433	251 228	95 6234	0,01415 0,4485	1 39

	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	6476	86	95	0,00488	–
15 Е10-36-1	Установка и крепление металлических уголков на оконные откосы	216,6	97,17	0,4	21047	87	3204	0,08993	19
	м коробок								
			13,56	0,14	2937	30	108	0,00075	–
16 99-1-5(пл)	Уголки металлические перфорированные	216,6	150		32490				
	м								
17 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	84,05	201,91	0,56	16971	47	3683	0,2612	22
	м								
			40,86	0,09	3434	8	107	0,0009	–
18 Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	27,72	314,73	0,2	8724	6	6598	1,449	40
	м2 окрашиваемой поверхности								
			250,47	0,09	6943	2	95	0,00038	–
19 Е7-57-8	Заделка коробок окон цементные раствором снаружи	205,2	165,86	48,59	34034	9971	12373	0,17595	36
	м шва								
			29,5	18,36	6053	3767	126	0,08963	18
20 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
	т								
			–	18,97	–	190	90	0,03984	–
21 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10	68,94	68,94	689	689	124	–	–
	т								
			–	13,79	–	138	90	0,02896	–
	Всего прямые затраты				**2226484**	**27833**			**1090**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**180388** 2018262	**10199**			**44**

Накладные расходы, тенге	188301
- заработная плата, тенге	28245
- трудоемкость, чел-ч	94

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144887
Всего	**2559672**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25597
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10239
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2595508**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**8053830**
- материалы, тенге	6262667
- сметная заработная плата, тенге	790235
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1228
Налог (2 %)	161077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8214907**
НДС (12 %)	985793
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9200696**

ЗАКАЗЧИК:

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина"

_____Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____Сантимиров М.А.

Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работа по замене существующих оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопакетов с двойным остеклением в главном корпусе АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за июль 2018 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц июль
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена окон на гл.корпусе	6 031 304		6 031 304					4836097	548996	646211	**6 031 304**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Работы на замене оконных заполнений на деревянные окна из евростеклопапетов с двойную остеклением в учебном корпуса №1

Акт
приемки выполненных работ за июля 2018 года
На общестроительный работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-2(пл)	Окна деревянные остекленные одинарными евростеклопакетами, двух-трех элементные с поворотной створкой, с фурнитурой *м2*	72	20398		1468656				
2	99-1-3(пл)	Доска подоконная деревянная шириной до 500 мм, толщиной 42 мм *м2*	13	4300		55900				
3	Е15-166-4	Улучшенная окраска белилами заполнений деревянных оконных проемов *м2 окрашиваемой поверхности*	50	353,87	0,06	17694	3	11901	1,449	72
				250,47	0,05	12524	3	95	0,00038	–
4	99-1-4(пл)	Москитные сетки на створку окна *шт*	12	2400		28800				
		Всего прямые затраты				**1571050**	**3**			**72**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**12524** 1558523	3	-
Накладные расходы, тенге	11901		
- заработная плата, тенге	1785		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94977		
Всего	**1677928**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16779		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6712		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1701419**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**5279503**		
- материалы, тенге	4836097		
- сметная заработная плата, тенге	117303		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78		
Налог (2 %)	105590		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5385093**		
НДС (12 %)	646211		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6031304**		

ЗАКАЗЧИК:

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина"

_____ Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____ Сантимиров М.А.