Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: работа по замене дверный блоков в учебном корпусе №1 и №2 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за сентябрь 2018 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц сентябрь
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена дверей в учебном корпуса №1 и №2	6 160 000		6 160 000					4 469 198	1 030 802	660 000	**6 160 000**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»

Куанышбаев С.Б.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Работы по замене дверных блоков в учебном корпуса №1 и №2 АркГПИ

Акт
приемки выполненных работ на сентябрь 2018 года
На общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	86,85	158,38 134,6	23,78 8,98	13755 11690	2065 780	12470 100	0,9115 0,0439	79 4
2	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах *м2 проемов*	81	400,18 151,65	102,53 35,67	32415 12284	8305 2889	18208 120	0,899 0,1393	73 11
3	Е10-23-2	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах *м2 проемов*	5,85	325,27 138,83	83,13 29,17	1903 812	486 171	1180 120	0,801 0,1169	5 1
4	Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной *коробка*	45	200,41	0,99	9018	45	9840	1,1588	52

5 99-1-1(пп)	Пленка монтажная	35	182,07 770	0,16	8193 26950	7	120	0,0016	–
	кг								
6 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными полотнами, филенчатые ДС 21-9ГТП	81	12926		1047006				
	м2								
7 6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными полотнами, филенчаные ДС 21-17ГТП	5,85	16384		95846				
	м2								
8 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1960		84280				
	комплект								
9 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	2980		5960				
	комплект								
10 6-9-48	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	227	78		17706				
	м								
11 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	1130		50850				
	шт								
12 1-1-819	Петля накладная-шпингалет	6	40		240				
	шт								
13 Е15-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений дверных проемов	203,64	245,11	0,18	49914	37	30566	0,843	172
	м2 окрашиваемой поверхности								
14 Е15-64-5			142,88	0,07	29096	14	105	0,0003	–
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	58,7	645,94	6,12	37917	359	8858	0,8056	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
15 Е15-180-3			141,39	2,32	8300	136	105	0,01132	1
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,7	306,5	2,1	17992	123	4056	0,39	23
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	3817	46	105	0,0039	–

16	Е10-90-2 (ДМ	Демонтаж металлических дверных коробок на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	243,46	25,66	487	51	546	1,192	2
		м2 проемов		217,8	9,7	436	19	120	0,04736	–
17	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	2	330,85	32,08	662	64	683	1,49	3
		м2 проемов		272,25	12,13	545	24	120	0,0592	–
18	99-1-2(пп)	Дверь металлическая ДМ-2.0х1.0	1	29800		29800				
		шт								
19	1-1-815	Замок сувальный врезной ЗВ8	1	2670		2670				
		шт								
20	Е15-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений дверных проемов	5,52	245,11	0,18	1353	1	828	0,843	5
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	789	–	105	0,0003	–
21	Е15-176-10	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	5,52	230,41	–	1272	–	225	0,209	1
		м2 покрытия		38,7	–	214	–	105	–	–
22	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	190	–	–
		т		–	18,97	–	190	100	0,03984	–
23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10	68,94	68,94	689	689	138	–	–
		т		–	13,79	–	138	100	0,02896	–
		Всего прямые затраты				**1528956**	**12496**			**462**
						76176	**4414**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1440283				
		Накладные расходы, тенге				87788				

- заработная плата, тенге	13168
- трудоемкость, чел-ч	44
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	97008
Всего	**1713752**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17138
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6855
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1737745**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**5392157**
- материалы, тенге	4469198
- сметная заработная плата, тенге	365381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	523
Налог (2 %)	107843
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5500000**
НДС (12 %)	660000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6160000**

ЗАКАЗЧИК:

Ректор РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

_____Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Компания "Торгай Строй"

_____Сантимиров М.А.