А К Т
Приемки законченного объекта в эксплуатацию

по среднему ремонту а/дороги Балпык Би –Актекше 19-41 Коксуского района

«17» сентября 2009 г.

Комиссия действующая на основании приказа № 91/8 от «15» сентября 2009 г в составе:

Председателя: заместителя начальника ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области Альсеитова А.М.

Члены комиссии:

- Бейсенов М.А. - заметитель Акима Коксуского района
- Манапов К.Т. -начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД
- Кумисбеков О.А. -главный специалист архитектурно-строительного контроля по Алматинской области
- Кисленко М.М. - главный специалист АОДКАД
- Кауыспеков О.К. - начальник ЖКХ и АД Коксуского района
- Хиль А.В. -специалист Алматыжоллаборатория
- Егимбаев Ж.Ж. - генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту а/дороги Балпык-Би-Актекше 19-41 км Алматинской области в период с «2 » июня 2009 г по «31» августа 2009 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

13) Строительство осуществлялось на основании: договора №88 от «2 » июня 2009 г на проведение среднего ремонта а/дороги Балпык-Би –Актекше 19-41 км «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «2 » июня 2009 г; окончание: работ 31 августа 2009 г.

14) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией_____
не препятствуют нормальной эксплуатации
15) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт а/дороги Балпык-Би –Актекше 19-41 км в Коксуском районе Алматинской области 74 394 621 тенге, СМР по договору № ___ от «___» _____ 2009 г

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: средний ремонт а/д Балпык-Би –Актекше 19-41 км в Коксуском районе Алматинской области

принять в эксплуатацию

Акт составлен в 2-х экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ УПТ и АД Алматинской области ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии:
Заместитель начальника ГУ
«УПТ и АД Алматинской области» _____ А. Альсеитов.

Члены комиссии:

Заместитель Акима
Коксуского района _____ М. Бейсенов

Начальник отдела автомобильных дорог
ГУ «УПТ и АД Алматинской области
_____ К. Манапов.

Главный специалист архитектурно-строительного
Контроля
_____ У. Кумисбеков

Главный специалист АОДКАД _____ М. Кисленко

Начальник ЖКХ и АД Коксуского района
_____ О. Кауыспеков

Специалист Алматыжоллаборатория
_____ А. Хиль

Генеральный директор
ТОО фирма «Талдыкорганжолдары»
_____ Ж. Егимбаев.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2009 года
Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер
Балпык би - Актекше, км 19-41 Коксуского района

Договор №68 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	16991,036			16991,036
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	27909,146			27909,146
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			558,183	558,183
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	27909,146		558,183	28467,329
		Итого:	27909,146		558,183	28467,329
		НДС (12%)			3416,080	3416,080
		Стоимость строительства:	27909,146		3974,262	31883,409
		В том числе:				
		Р.Б				1951,5429
		М.Б				1236,7980

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____ Б.Мамажанов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ Ж.Егимбаев
М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер Балпык би - Актекше, км 19-41 Коксуского района

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
		Ликвидация пучин км 32											
	1-18-2	Выборка пучинистого грунта 2гр. экск.емк.0,4м3 с погрузкой в а/самос.	м3	12,00	47,43 2,59	44,84 13,81	569	31	538	166	190,896 97	0,0179 0,0519	0,2148 0,6228
		Транспорт гр на 1 км	тн	19,8	19,7		390,06						
	1-18-3	Разработка грута 3гр. экскаватором .емк.0,4м3 с погрузкой в а/самос.	м3	12,00	63,86 3,47	60,39 18,60	766	42	725	223	256,8948 97	0,0241 0,0699	0,2892 0,8388
		Транспорт гр на 30 км	тн	22,2	196		4351,2						
	1-145-3	Механизированная планир. грунта 3 гр	м2	12,00	1,38 0,00	1,38 0,46	17	0	17	6	5,3544 97	0 0,00134	0 0,01608
	1-130-5	Уплотнение грунта 3 гр. на первый проход по одному следу	м3	12,00	6,44 0,00	6,44 2,20	77	0	77	26	25,608 97	0 0,00719	0 0,08628
	1-130-11	Добавлять на каждый посл. проход до 6	м3	60	0,78 0,00	0,78 0,24	47	0	47	14	13,968 97	0 0,00077	0 0,0462
	27-21-1	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ.12см	м2	12,00	21,40 6,41	14,99 5,07	257	77	180	61	183,2208 133	0,0416 0,01827	0,4992 0,21924
	30-8-104	ГПС	м3	1.79	447,00		799						
	27-52-1	Устройство покрытия из холодной а/б смеси Н-3см	м2	12,00	15,17 7,02	5,88 1,65	182	84	71	20	138,3732 133	0,0451 0,00618	0,5412 0,07416
	30-10-17	Холодный а/ бетон	тн	0,85	3720,00		3178						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл 0,5см до 7см	м2	96,0	0,29 0,19	0,02 0,01	28	18	2	1	25,536 133	0,00136 0,00003	0,13056 0,00288
	10-17	Холодный а/ бетон	тн	1,07	3720,00		3996						
		Засыпка промоин км 25,28,39											
	1-18-3	Разработка грута 3гр экскаватором .емк.0,4м3 с погрузкой в а/самос.	м3	127,00	63,86 3,47	60,39 18,60	8110	441	7670	2362	2718,803 97	0,0241 0,0699	3,0607 8,8773
		Транспорт гр на 30 км	тн	234,95	196		46050,2						
	1-145-3	Механизированная планир. грунта 3 гр	м2	63,50	1,38 0,00	1,38 0,46	88	0	88	29	28,3337 97	0 0,00134	0 0,08509
	1-130-5	Уплотнение грунта 3 гр. на первый проход по одному следу	м3	127,00	6,44 0,00	6,44 2,20	818	0	818	279	271,018 97	0 0,00719	0 0,91313
	1-130-11	Добавлять на каждый посл. проход до 6	м3	635	0,78 0,00	0,78 0,24	495	0	495	152	147,828 97	0 0,00077	0 0,48895
	27-21-1	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ.12см	м2	63,50	21,40 6,41	14,99 5,07	1359	407	952	322	969,5434 133	0,0416 0,01827	2,6416 1,160145
	30-8-104	ГПС	м3	9,46	447,00		4229						
	27-52-1	Устройство покрытия из холодной а/б смеси Н-3см	м2	63,50	15,17 7,02	5,88 1,65	963	446	373	105	732,2249 133	0,0451 0,00618	2,86385 0,39243
	30-10-17	Холодный а/ бетон	тн	4,52	3720,00		16819						

27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,29	0,02					135,128	0,00136	0,69088
	0,5см до 7см		508,0	0,19	0,01	147	97	10	5	133	0,00003	0,01524
30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	5,68	3720,00		21146						
	Устройство гравийного покрытия км 36,9-38,1											
27-21-1	Устройство основания из	м2		21,40	14,99					109932,5	0,0416	299,52
	песчано-гравийной смеси толщ.12см		7200,00	6,41	5,07	154080	46152	107928	36504	133	0,01827	131,544
30-8-104	ГПС	м3	1072,80	447,00		479542						
27-21-1	Устройство покрытия из	м2		21,40	14,99					109932,5	0,0416	299,52
	песчано-гравийной смеси толщ.12см		7200,00	6,41	5,07	154080	46152	107928	36504	133	0,01827	131,544
30-8-104	ГПС	м3	1072,80	447,00		479542						
	Устройство ШПО											
27-72-1	Устройство подгрун-			407,51	407,51					1857,38	0,696	5,747021622
	товки битумом	т	8,257	0,00	169,13	3365	0	3365	1397	133	0,696	5,747021622
1-1-32	Битум дорожный	т	8,505	35200,00		299374						
	жидкий											
27-16-2	Устройство выравни-			338,88	216,12					384887,9	0,546	858,7503572
	вающего слоя из хол.	т	1573	116,64	67,36	532991	183452	339914	105938	133	0,1989	312,8304873
	а/бетона											
30-10-17	Холодный а/бетон	т	1588,53	3720,00		5909335						
27-46-8	Устройство ШПО			12,03	7,91					595900,6	0,0211	1588,333517
		м2	75276	4,00	1,96	905877	300805	595286	147241	133	0,00591	444,8839377
30-10-22	Щебень черный	тн	1505,529	2480,00		3733713						
1-1-32	Битум вязкий	т	54,20	37900,00		2054144						

Итого в баз.ценах 2001 г.:	14 820 925	578203	1166483	331355	1208354		4103,19
Накладные расходы в з/п	1 208 354	181253					
Итого прямые затраты:	16 029 279						
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	961 757						
Итого в базовых ценах 2001г.:	16 991 036						
Итого с коэф.инфляции к=1273/775	27 909 146						
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	558 183						
Итого:	28 467 329						
НДС 12%	3 416 080						
Всего по смете:	31 883 409						

Заказчик:

Подрядчик:

Нач ПУ-1

К. Абдрахманов

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2009 года
Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер
Балпык би - Актекше, км 19-41 Коксуского района

Договор № 88 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего. тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	16991,036			16991,036
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	27909,146			27909,146
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			558,183	558,183
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	27909,146		558,183	28467,329
		Итого:	27909,146		558,183	28467,329
		НДС (12%)			3416,080	3416,080
		Стоимость строительства:	27909,146		3974,262	31883,409
		В том числе:				
		Р.Б				19515,429
		М.Б				12367,980

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____Б.Мамажанов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____К.Егимбаев
М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер Балпык би - Актекше, км 19-41 Коксуского района

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: на ед	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обсл. маш.: всего
		Устройство гравийного покрытия км 36,9-38,1											
	27-21-1	Устройство основания из	м2		21,40	14,99					13741,56	0,0416	37,44
		песчано-гравийной смеси толщ 12см		900,00	6,41	5,07	19260	5769	13491	4563	133	0,01827	16,443
	30-8-104	ГПС	м3	134,10	447,00		59943						
	27-21-1	Устройство покрытия из	м2		21,40	14,99					13741,56	0,0416	37,44
		песчано-гравийной смеси толщ 12см		900,00	6,41	5,07	19260	5769	13491	4563	133	0,01827	16,443
	30-8-104	ГПС	м3	134,10	447,00		59943						
		Устройство асфальтобетонного покрытия км 40,7-41,6											
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		15,17	5,88					20755,98	0,0451	81,..8
		холодной а/б смеси Н-3см		1800,00	7,02	1,65	27306	12636	10584	2970	133	0,00618	11,124
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	128,16	3720,00		476755						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл.	м2		0,29	0,02					1915,2	0,00136	9,792
		0,5см до 5см		7200,0	0,19	0,01	2088	1368	144	72	133	0,00003	0,216
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	80,57	3720,00		299713						
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		15,17	5,88					69186,6	0,0451	270,6
		холодной а/б смеси Н-3см		6000,00	7,02	1,65	91020	42120	35280	9900	133	0,00518	37,08
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	427,20	3720,00		1589184						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл	м2		0,29	0,02					12768	0,00136	65,28
		0,5см до 7см		48000,0	0,19	0,01	13920	9120	960	480	133	0,00003	1,44
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	537,12	3720,00		1998086						
		Устройство асфальтобетонного покрытия км 36,9-38,1											
	27-52-1	Устройство покрытия из	м2		15,17	5,88					50252,77	0,0451	196,5467378
		холодной а/б смеси Н-3см		4358,02	7,02	1,65	66111	30593	25625	7191	133	0,00518	26,93256851
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	310,29	3720,00		1154283						
	27-52-4	Добавлять на каждые посл	м2		0,29	0,02					9273,868	0,00136	47,41526624
		0,5см до 7см		34864,2	0,19	0,01	10111	6624	697	349	133	0,00003	1,045924991
	30-10-17	Холодный а/ бетон	ТН	390,13	3720,00		1451284						
		Устройство ШПО											
	27-72-1	Устройство подгрун-			407,51	407,51					1221,949	0,696	3,780899897
		товки битумом	т	5,432	0,00	169,13	2214	0	2214	919	133	0,696	3,780899897
	1-1-32	Битум дорожный	т	5,595	35200,00		196954						
		жидкий											
	27-16-2	Устройство выравни-			338,88	216,12					253213,4	0,546	564,9620536
		вающего слоя из хол	т	1035	116,64	67,36	350649	120691	223626	69695	133	0,1989	205,8075052
		а/бетона											
	30-10-17	Холодный а/бетон	т	1045,08	3720,00		3887684						
	27-46-8	Устройство ШПО			12,03	7,91					189889,..	0,0211	506,135883
			м2	23988	4,00	1,96	288666	95854	189693	46920	133	0,00591	141,7663023
	30-10-22	Щебень черный	тн	479,7506	2480,00		1189781						
	1-1-32	Битум вязкий	т	17,27	37900,00		654572						
	27-63-1	Укрепление обочин			20,36	15,57					165077,6	0,0317	386,8787398
		ГПС Н-10 см	м2	12204	4,79	5,38	248481	58459	190022	65660	133	0,02033	248,1149773
	30-8-104	ГПС	м3	1513,3	447,00		676464						
	27-55-5	Устройство разметки проезжей			2142,25	1692,3					1429,53	3,18	31,8
		части прерывистой линией	км	10,0	450,00	632,07	21423	4500	16923	6321	133	2,85	28,5
		0,1м и соотношением штриха											
		и промежутка 1:3											
	1-1-1073	Эмаль	т	0,..1	748400		78582						

27-65-1	Разметка проезжей			2142,25	1692,25						11513	3,18	25,44
	части сплошной	км	8,0	450,00	632,07	17138	3600	13538	5057	133	2,85	22,8
	линией, 0,1м												
КСМ	Эмаль	т	0,336	748400,0		251462							
	Итого в баз.ценах 2001 г.:					15 202 337	397103	736288	224658	826942		3026,19	
	Накладные расходы в з/п					826 942	124041						
	Итого прямые затраты:					16 029 279							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					961 757							
	Итого в базовых ценах 2001г.:					16 991 036							
	Итого с коэф инфляции к=1273/775					27 909 147							
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					558 183							
	Итого					28 467 329							
	НДС 12%					3 416 080							
	Всего по смете:					31 883 409							

Заказчик:

Подрядчик:

Сдал начальник ПУ-1 К.Абдраимов

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2009 года
Средний ремонт автомобильной дороги Балпык би - Актекше, км 19-41 Коксуского района

Договор № 88 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	5 663 679			5 663 679
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	9 305 424			9 303 049
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			186 061	186 061
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9 306 088		186 061	9 489 110
		Итого:	9 306 088		186 061	9 489 110
		НДС (12%)			1 138 693	1 138 693
		Стоимость строительства:	9 306 088		1 324 754	10 627 803
		Р.Б				6 505 142
		М.Б				4 122 661

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____Б.Мамажанов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____Ж.Елимбаев

М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

Балпык би - Актекше, км 19-41 Каратальского района

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш.: всего
	27-63-11	Укрепление обочин			20,36	15,57					809180,3	0,0317	1896,40886
		ГПС Н-10 см	м2	59824	4,79	5,38	1218009	286555	931454	321851	133	0,02033	1216,21426
	30-8-104	ГПС	м3	7418,1	447,00		3315904						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					4 533 913	286555	931454	321851	809180		3112,62
		Накладные расходы в з/п					809 180	121377					
		Итого прямые затраты.					5 343 093						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					320 586						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					5 663 679						
		Итого с коэф.инфляции к=1273/775					9 303 049						
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					186 061						
		Итого:					9 489 110						
		НДС 12%					1 138 693						
		Всего по смете:					10 627 803						

Заказчик:

Подрядчик:

Сдал начальник ПУ-1 К.Абдраимов