# А К Т
## Приемки законченного объекта в эксплуатацию

по среднему ремонту а/дороги Коктал-Жаркент-Арасан 0-24 км

«16» сентября 2009 г.

Комиссия действующая на основании приказа №91/р. от «15» сентября 2009 г в составе:

Председателя: заместителя начальника ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области Альсеитова А.М.

Члены комиссии:

- Ибраимов А.А. - заместитель Акима Панфиловского района
- Манапов К.Т. -начальник отдела УПТ и АД
- Иманбеков Е.И. -начальник отдела архитектурно-строительного контроля Алматинской области
- Боровков Ю.В. - главный специалист АОДКАД
- Джалилходжаев -начальник отдела ЖКХ и АД Панфиловского района
- Шарафутдинов К.Б. - специалист Алматыжоллаборатория
- Егимбаев Ж.Ж. - генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту а/дороги Коктал-Жаркент Арасан 0-24 км Алматинской области в период с «2 » июня 2009 г по « 31» августа 2009 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комиссия установила следующее:

22) Строительство осуществлялось на основании: договора №91 от «2 » июня 2009 г на проведение среднего ремонта а/дороги Коктал-Жаркент-Арасан 0-24 км «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «2» июня 2009 г; окончание: работ «31» августа 2009 г.

23) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией _____ не препятствуют нормальной эксплуатации

24) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт а/дороги Коктал-Жаркент-Арасан 0-24 км в Панфиловском районе Алматинской области 37 906 439 тенге, СМР по договору № 91 от «2» июня 2009 г

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**:

Предъявленный к приемке объект: средний ремонт Коктал-Жаркент-Арасан 0-24км в Панфиловском районе Алматинской области

принять в эксплуатацию

Акт составлен в 2-х экземплярах, которые переданы следующим организациям: ГУ УПТ и АД Алматинской области ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии:
Заместитель начальника
ГУ «УПТ и АД Алматиснкой области» _____ А. Альсеитов

Члены комиссии:

Заместитель Акима
Панфиловского района _____ А. Ибраимов

начальник
УПТ и АД Алматинской области _____ К. Манапов.

Начальник отдела архитектурно-строительного
контроля Алматинской области _____ Е. Иманбеков.

Главный специалист АОДКАД _____ Ю. Боровков.

Начальник ЖКХ и АД
Панфиловского района _____ Т. Джалиходжаев

Специалист Алматыжоллаборатория _____ К. Шарафутдинов

Генеральный директор
ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» _____ Ж. Егимбаев

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

**Справка стоимости выполненных работ за июнь 2009 года**
**Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер**
**Коктал-Жаркент-Арасан, км 0-24 Панфиловского района**

Договор №91 от "10" 03 2009 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | |
| | | Итого по сметному расчету | 8657,477 | | | 8657,477 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г. | 14220,604 | | | 14220,604 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | 284,412 | 284,412 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | 14220,604 | | 284,412 | 14505,016 |
| | | Итого: | 14220,604 | | 284,412 | 14505,016 |
| | | НДС (12%) | | | 1740,602 | 1740,602 |
| | | Стоимость строительства: Р.Б. Н.Б. | 14220,604 | | 2025,014 | 16245,618 9943 286. 6302 332. |

**Заказчик:**
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ Б.Мамажанов

М.П.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ Ж.Егимбаев

М.П.

Ф-2

**АКТ**

**Приемки выполненных работ за июнь 2009 года**

**Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер**

**Коктал-Жаркент-Арасан, км 0-24 Панфиловского района**

оставлена в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего ЗП рабочих строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего | ЗП рабочих строителей | Экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | | на ед. | всего |
| | | **Устройство ШПО км 0-11** | | | | | | | | | | | |
| | 27-72-1 | Устройство подгрунтовки битумом | | | 407,51 | 407,51 | | | | | 1521,809 | 0,696 | 4,708714676 |
| | | | т | 6,765 | 0,00 | 169,13 | 2757 | 0 | 2757 | 1144 | 133 | 0,696 | 4,708714676 |
| | 1-1-32 | Битум дорожный жидкий | т | 6,968 | 35200,00 | | 245286 | | | | | | |
| | 16-2 | Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона | | | 338,88 | 216,12 | | | | | 315350,7 | 0,546 | 703,6010436 |
| | | | т | 1289 | 116,64 | 67,36 | 436697 | 150308 | 278502 | 86798 | 133 | 0,1989 | 256,3118087 |
| | 30-10-17 | Холодный а/бетон | т | 1301,53 | 3720,00 | | 4841703 | | | | | | |
| | 27-46-8 | Устройство ШПО | | | 12,03 | 7,91 | | | | | 189987,8 | 0,0211 | 506,4 |
| | | | м2 | 24000 | 4,00 | 1,96 | 288816 | 95904 | 189792 | 46944 | 133 | 0,00591 | 141,84 |
| | 30-10-22 | Щебень черный | тн | 480 | 2480,00 | | 1190400 | | | | | | |
| | 1-1-31 | Битум вязкий | т | 17,28 | 37900,00 | | 654912 | | | | | | |
| | | Итого в баз.ценах 2001 г.: | | | | | 7 660 571 | 246212 | 471051 | 134886 | 506860 | | 1750,23 |
| | | Накладные расходы в з/п | | | | | 506 860 | 76029 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | 8 167 431 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: | | | | | 490 046 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г.: | | | | | 8 657 477 | | | | | | |
| | | Итого с коэф.инфляции к=1273/775 | | | | | 14 220 604 | | | | | | |
| | | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 284 412 | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | 14 505 016 | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 1 740 602 | | | | | | |
| | | Всего по смете: | | | | | 16 245 618 | | | | | | |

Заказчик

Подрядчик

Сдал начальник ПТО М.Касымов

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

**Справка стоимости выполненных работ за июль 2009 года**
**Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер**
**Жаркент-Сарыбел, км 8-27 Панфиловского района**

Договор №90 от "02" 06. 2009 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | |
| | | Итого по сметному расчету | 14075.039 | | | 14075,039 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г. | 23119,386 | | | 23119,386 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | 462,388 | 462,388 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | 23119,386 | | 462,388 | 23581,774 |
| | | Итого: | 23119,386 | | 462,388 | 23581,774 |
| | | НДС (12%) | | | 2829,813 | 2829,813 |
| | | Стоимость строительства: | 23119,386 | | 3292,201 | 26411,587 |
| | | Р.Б<br>М.Б | | | | 16 185 000<br>10 226 587 |

**Заказчик:**
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Б.Мамажанов

М.П.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

К.Егимбаев

М.П.

Ф-2

**АКТ**

**Приемки выполненных работ за июль 2009 года**

**Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер**

**Жаркент-Сарыбел, км 8-27 Панфиловского района**

Составлена в ценах 2001 г

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обсл. маш: на ед. | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обсл. маш: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Засыпка промоин км 15** | | | | | | | | | | | |
| | 1-18-3 | Разработка грунта 3гр. экскаватором емк.0,4м3 с погрузкой в а/самое | м3 | 300,00 | 63,86 / 3,47 | 60,39 / 18,60 | 19158 | 1041 | 18117 | 5580 | 6422,17 / 97 | 0,0241 / 0,0699 | 7,23 / 20,97 |
| | | Транспорт гр на 3 км | тн | 555 | 32,3 | | 17926,5 | | | | | | |
| | 1-145-3 | Механизированная планир. грунта 3 гр | м2 | 150,00 | 1,38 / 0,00 | 1,38 / 0,46 | 207 | 0 | 207 | 69 | 66,93 / 97 | 0 / 0,00134 | 0 / 0,201 |
| | 1-130-5 | Уплотнение грунта 3 гр. на первый проход по одному следу | м3 | 300,00 | 6,44 / 0,00 | 6,44 / 2,20 | 1932 | 0 | 1932 | 660 | 640,2 / 97 | 0 / 0,00719 | 0 / 2,157 |
| | 1-130-11 | Добавлять на каждый посл. проход до 6 | м3 | 1500 | 0,78 / 0,00 | 0,78 / 0,24 | 1170 | 0 | 1170 | 360 | 349,2 / 97 | 0 / 0,00077 | 0 / 1,155 |
| | 1-156-1 | Устройство каменной наброски | м3 | 30,00 | 432,86 / 432,00 | 0,86 / 0,32 | 12986 | 12960 | 26 | 10 | 12580,512 / 97 | 0 / 0,00134 | 0 / 0,0402 |
| | 30-8-113 | Стоимость камня | м3 | 30,3 | 590,00 | | 17877 | | | | | | |
| | 27-21-1 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ. 12см | м2 | 150,00 | 21,40 / 6,41 | 14,99 / 5,07 | 3210 | 962 | 2249 | 761 | 2290,26 / 133 | 0,0416 / 0,01827 | 6,24 / 2,7405 |
| | 30-8-104 | ГПС | м3 | 22,35 | 447,00 | | 9990 | | | | | | |
| | 27-52-1 | Устройство покрытия из холодной а/б смеси Н-3см | м2 | 150,00 | 15,17 / 7,02 | 5,88 / 1,65 | 2276 | 1053 | 882 | 248 | 1729,565 / 133 | 0,0451 / 0,00618 | 6,765 / 0,927 |
| | 30-10-17 | Холодный а/ бетон | тн | 10,68 | 3720,00 | | 39730 | | | | | | |
| | 27-52-4 | Добавлять на каждые посл. 0,5см до 7см | м2 | 1200,0 | 0,29 / 0,19 | 0,02 / 0,01 | 348 | 228 | 24 | 12 | 319,2 / 133 | 0,00136 / 0,00003 | 1,632 / 0,036 |
| | 30-10-17 | Холодный а/ бетон | тн | 13,43 | 3720,00 | | 49952 | | | | | | |
| | | **Устройство ШПО км 8-27** | | | | | | | | | | | |
| | 27-72- | Устройство подгрунтовки битумом | т | 7,416 | 407,51 / 0,00 | 407,51 / 169,13 | 3022 | 0 | 3022 | 1254 | 1668,0725 / 133 | 0,696 / 0,696 | 5,161275 / 5,161275 |
| | 1-1-32 | Битум дорожный жидкий | т | 7,638 | 35200,00 | | 268861 | | | | | | |
| | 27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона | т | 1413 | 338,88 / 116,64 | 216,12 / 67,36 | 478668 | 164754 | 305270 | 95140 | 345659,49 / 133 | 0,546 / 0,1989 | 771,225 / 280,94625 |
| | КСМ | Холодный а/бетон | т | 426,63 | 3720,00 | | 5307045 | | | | | | |
| | 27-46-3 | Устройство ШПО | м2 | 57000 | 12,03 / 4,00 | 7,91 / 1,96 | 685938 | 227772 | 450756 | 111492 | 451221,12 / 133 | 0,0211 / 0,00591 | 1202,7 / 336,87 |
| | 30-10-22 | Щебень черный | тн | 1140 | 2480,00 | | 2827200 | | | | | | |
| | 1-1-31 | Битум вязкий | т | 41,04 | 17900,00 | | 1555416 | | | | | | |
| | 27-63-11 | Укрепление обочин ГПС Н-10 см | м2 | 7045 | 20,36 / 4,79 | 15,57 / 5,38 | 143443 | 33747 | 109696 | 37904 | 95295,924 / 133 | 0,0317 / 0,02033 | 223,3371633 / 143,2316887 |
| | 30-8-104 | ГПС | м3 | 873,6 | 447,00 | | 390509 | | | | | | |
| | 27-65-5 | Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,1м и остающимся штрихом и промежутка 1:3 | км | 12,0 | 2142,25 / 450,00 | 1692,3 / 632,07 | 47130 | 9900 | 37230 | 13906 | 31661,368 / 133 | 3,18 / 2,85 | 69,96 / 62,7 |
| | 1-1-1073 | Эмаль | т | 0,1 | 748400,00 | | 94298 | | | | | | |
| | 27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией, 0,1м | км | 10,0 | 2142,25 / 450,00 | 1692,25 / 632,07 | 21423 | 4500 | 16923 | 6321 | 14392 / 133 | 3,18 / 2,85 | 31,8 / 28,5 |
| | | Эмаль | т | 0,42 | 748400,0 | | 314328 | | | | | | |
| | | Итого в базисных 2001 г.: | | | | | 12 314 043 | 456917 | 947502 | 273716 | 964296 | | 3211,69 |
| | | Накладные расходы в т/п | | | | | 964 296 | 144644 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | 13 278 339 | | | | | | |
| | | Непредвиденные и непредвиденные затраты 6% | | | | | 796 700 | | | | | | |
| | | Итого в базисных цен 2001 г.: | | | | | 14 075 039 | | | | | | |
| | | Итого с коэф. инфляции к=1275/775 | | | | | 23 119 386 | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 462 388 | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | 23 581 774 | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 2 829 813 | | | | | | |
| | | Всего по смете: | | | | | 26 411 587 | | | | | | |

Заказчик: Подрядчик:

Сдал начальник ПУ

Қазақстан Республикасы "Алматы облысының жолаушы келігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, Талдықорған қаласы

Казахстан Республикасы Алм. обл. г. Талдыкорган К. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Ф-2

# АКТ

## Приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года

## Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

## Коктал-Жаркент-Арасан, км 0-24 Панфиловского района

Составлена в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / ЗП рабочих строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Всего | ЗП рабочих строителей | Экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | % | на ед. | всего |
| 27-63-11 | | Укрепление обочин | | | 20,36 | 15,57 | | | | | 389680,2 | 0,0317 | 913,261147 |
| | | ГПС Н-10 см | м2 | 28809 | 4,79 | 5,38 | 586561 | 137998 | 448564 | 154995 | 133 | 0,02033 | 585,697133 |
| 30-8-104 | | ГПС | м3 | 3428 | 447,00 | | 1532464 | | | | | | |
| 27-65-5 | | Устройство разметки проезжей | | | 2142,25 | 1692,3 | | | | | 14967,19 | 3,18 | 69,96 |
| | | части прерывистой линией 0,1м и соотношением штриха и промежутка 1:3 | км | 10 | 450,00 | 632,07 | 22279 | 4680 | 17600 | 6574 | 133 | 2,85 | 62,7 |
| 1-1-1073 | | Эмаль | т | 0,1 | 748400,00 | | 81725 | | | | | | |
| 27-65-1 | | Разметка проезжей | | | 2142,25 | 1692,25 | | | | | 3896 | 3,18 | 8,6095956 |
| | | части сплошной линией, 0,1м | км | 2,7 | 450,00 | 632,07 | 5800 | 1218 | 4582 | 1711 | 133 | 2,85 | 7,716147 |
| КСМ | | Эмаль | т | 0,1137 | 748400,0 | | 85102 | | | | | | |
| | | Итого в баз.ценах 2001 г.: | | | | | 2 313 932 | 143896 | 470745 | 163280 | 408544 | | 1647,94 |
| | | Накладные расходы в з/п | | | | | 408 544 | 61282 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | 2 722 475 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: | | | | | 163 349 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г.: | | | | | 2 885 824 | | | | | | |
| | | Итого с коэф.инфляции к=1273/775 | | | | | 4 740 198 | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 94 804 | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | 4 835 002 | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 580 200 | | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | | 5 415 203 | | | | | | |

**Заказчик:**

Объемы сдал:

Начальник ПУ Коктал
Тоо фирма 'Талдыкорган жолдары'

**Подрядчик:**

**Касымов.М**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

**Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2009 года**
**Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер**
**Коктал-Жаркент-Арасан, км 0-24 Панфиловского района**

Договор №91 от "02" 06. 2009 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | |
| | | Итого по сметному расчету | 2885,824 | | | 2885,824 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г. | 4740,198 | | | 4740,198 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | | | 94,804 | 94,804 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | 4740,198 | | 94,804 | 4835,002 |
| | | Итого: | 4740,198 | | 94,804 | 4835,002 |
| | | НДС (12%) | | | 580,200 | 580,200 |
| | | Стоимость строительства: | 4740,198 | | 675,004 | 5415,203 |
| | | Р.Б | | | | 3 314,428 |
| | | М.Б | | | | 2 100,775 |

**Заказчик**:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____Б.Мамажанов

М.П.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____Ж.Егимбаев

М.П.

Ф-2

# АКТ

## Приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года

## Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

## Коктал-Жаркент-Арасан, км 0-24 Панфиловского района

Составлена в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего ЗП рабочих строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего | ЗП рабочих строителей | Экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | | на ед. | всего |
| | 27-53-11 | Укрепление обочин | | | 20,36 | 15,57 | | | | | 389680,2 | 0,0317 | 913,261147 |
| | | ГПС Н-10 см | м2 | 28809 | 4,79 | 5,38 | 586561 | 137958 | 448564 | 154995 | 133 | 0,02033 | 585,697133 |
| | 30-8-104 | ГПС | м3 | 3428 | 447,00 | | 1532464 | | | | | | |
| | 27-65-5 | Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,1м и сотношением штриха и промежутка 1:3 | км | 10 | 2142,25 450,00 | 1692,3 632,07 | 22279 | 4680 | 17600 | 6574 | 14967,19 133 | 3,18 2,85 | 69,96 62,7 |
| | 1-1-1073 | Эмаль | т | 0,1 | 748400,00 | | 81725 | | | | | | |
| | 27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией, 0,1м | км | 2,7 | 2142,25 450,00 | 1692,25 632,07 | 5800 | 1218 | 4582 | 1711 | 3896 133 | 3,18 2,85 | 8,6095956 7,716147 |
| | КСМ | Эмаль | т | 0,1137 | 748400,0 | | 85102 | | | | | | |
| | | Итого в баз ценах 2001 г.: | | | | | 2 313 932 | 143896 | 470745 | 163280 | 408544 | | 1647,94 |
| | | Накладные расходы в з/п | | | | | 408 544 | 61282 | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | 2 722 475 | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: | | | | | 163 349 | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г.: | | | | | 2 885 824 | | | | | | |
| | | Итого с коэф инфляции к=1273/775 | | | | | 4 740 198 | | | | | | |
| | | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 94 804 | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | 4 835 002 | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 580 200 | | | | | | |
| | | Всего по смете: | | | | | 5 415 203 | | | | | | |

**Заказчик:**

Объемы сдал:

Начальник ПУ Коктал
Тоо фирма "Талдыкорган жолдары"

**Касымов.М**

**Подрядчик:**

Казахстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдыкорган жолдары" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан