Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № от 2017 года

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2017 года

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона Туран (северо-восточная часть) города Шымкент Южно-Казахстанской области (I очередь). Сети газоснабжения, водоснабжения и канализации для жилых кварталов «Адия» и «Отау строй»

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительные работы. Водоснабжение	2589955	2900750	2589955	2900750
Всего к оплате	**2589955**	**2900750**	**2589955**	**2900750**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Субодрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.

Ген.подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № - от 2017г.

Форма 2в

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона Туран (северо-восточная часть) города Шымкент Южно-Казахстанской области (I очередь). Сети газоснабжения, водоснабжения и канализации для жилых кварталов «Адия» и «Отау строй»**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
1	Е11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,5849271	412663,44	138859,68	241378	81223	118954	306,00	179
		км трубопровода		241896,06	47430,39	141492	27743	62,1	63,40	37
		Накладные расходы -		*203365,13*		*118954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*105095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23693,41*				*13859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49282,29*		*28827*				
		Сметная стоимость				*389158*				
2	Е11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,4409715	380574,76	124210,30	548397	178983	278950	296,00	427
		км трубопровода		233990,96	42179,29	337174	60779	62,1	56,49	81
		Накладные расходы -		*193584,78*		*278950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*247129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22083,06*				*31821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45932,76*		*66188*				
		Сметная стоимость				*893535*				
3	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0044013	217861,47	59307,21	959	261	536	194,00	1
		км трубопровода		155159,26	19933,72	683	88	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*121796,51*		*536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13063,77*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27172,64*		*120*				
		Сметная стоимость				*1615*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,5849271	140131,90	--	81967	--	23260	72,10	42
		км трубопровода		52892,56	--	30938	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*39765,41*		*23260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32846,28*				*19213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6919,13*				*4047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14391,78*		*8418*				
		Сметная стоимость				*113645*				
5	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	1,6130607	113614,10	--	183266	--	62433	72,10	116
		км трубопровода		52892,56	--	85319	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*38704,70*		*62433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32846,28*				*52983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5858,42*				*9450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12185,50*		*19656*				
		Сметная стоимость				*265355*				
6	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0044013	47405,40	--	209	--	116	51,50	--
		км трубопровода		37780,40	--	166	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26296,31*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2834,68*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5896,14*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
7	Е11-220301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,1720891	1906812,47	955064,01	328142	164356	145922	997,00	172
		км трубопровода		888665,98	306168,74	152930	52688	62,1	320,90	55
		Накладные расходы -		*847944,56*		*145922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*741992,36*				*127689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*105952,19*				*18233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220380,56*		*37925*				
		Сметная стоимость				*511989*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д2,0м						
8	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,8193764	22535,14	5743,10	108605	27678	32053	8,86	43
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	32143	10761	62,1	2,22	11
		Накладные расходы -		*6650,94*		*32053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*26643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1122,54*				*5410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2334,89*		*11253*				
		Сметная стоимость				*151911*				
9	Е11-060101-0113	Омоноличивание из бетона В15. Устройство	1,9805657	20908,84	698,58	41411	1384	5413	4,90	10
		м3		3594,64	165,26	7119	327	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2732,84*		*5413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*3612*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*909,30*				*1801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1891,33*		*3746*				
		Сметная стоимость				*50569*				
10	Е11-080101-0401	Замок из глины	3,476993	7179,77	1068,71	24964	3716	10425	6,93	24
		м3 изолирующего слоя		4650,93	480,38	16171	1670	50,8	0,58	2
		Накладные расходы -		*2998,16*		*10425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*9063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*391,46*				*1361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,23*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38220*				
11	Е11-150403-1004	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	1,29551	725,03	0,67	939	1	401	0,65	1
		м2		492,29	0,32	638	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*309,75*		*401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,80*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,78*		*107*				
		Сметная стоимость				*1448*				
12	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0564681	416119,79	5844,66	23497	330	2339	42,70	2
		т		37505,55	853,09	2118	48	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41418,33*		*2339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*1345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17597,62*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36603,05*		*2067*				
		Сметная стоимость				*27903*				
13	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,01257	723,74	14,34	31854	631	5350	0,21	9
		м2		173,62	1,66	7641	73	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,55*		*5350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*3919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,51*				*1431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,62*		*2976*				
		Сметная стоимость				*40180*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1615589	458563			1026
			Тенге			814533	154178			187
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615589				
	Материалы -		Тенге			342493				
	Всего заработная плата -		Тенге				968711			
		Накладные расходы -	Тенге			686151				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					597623		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					88528		
		Сметная прибыль -	Тенге			184139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2485879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				968711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2485879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				968711			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1615589	458563			1026
			Тенге			814533	154178			187
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			1615589				
	Всего заработная плата -		Тенге			342493				
		Накладные расходы -	Тенге				968711			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			686151				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					597623		
		Сметная прибыль -	Тенге					88528		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184139				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2485879				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1213
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				968711			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2485879				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1213
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				968711			
		Итого в текущем уровне цен с К=(2121х0,4+2269х0,6):2121	**Тенге**			**2485879**				
		НДС, 12% СМР				2589955				
		ВСЕГО ПО АКТУ				310795				
						2900750				

Ген.подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Адимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.