ЗАКАЗЧИК – КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ФОРМА 2
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка) (Дом №22)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 3 Стены и перегородки										
		Перегородки										
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**		**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39937**	**109633**
						3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**		**5521.17**	**35.20**	**54897**	**350**	**18587**	**32503**	**94393**
						3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**		**395.00**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
						--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 6 Двери										
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**		**15269.00**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
						--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
69	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**4.37**		**1215.33**	**5.26**	**5311**	**23**	**1002**	**3865**	**9910**
						980.78	**1.83**	**4286**	**8**		**734**	
72	**1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**174.93**		**976.60**	**5.43**	**170836**	**950**	**18276**	**136741**	**332183**
						866.69	**1.85**	**151610**	**324**		**24606**	
73	**1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**34.26**		**1450.47**	**5.43**	**49693**	**186**	**19814**	**26781**	**82592**
						866.70	**1.87**	**29693**	**64**		**6118**	
74	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**169.88**		**395.00**	**--**	**67103**	**--**	**67103**	**--**	**72471**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12302
					671.70	62.22	4534	420		912	12307
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 пове рхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50х2х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2 Щит распределительный									
5	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**4429.00**	**961.00**	**4429**	**961**	**69**	**2675**	**7672**
					3399.00	**316.00**	**3399**	**316**		**568**	
6	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**1338.20**	**0.40**	**6691**	**2**	**1314**	**3870**	**11406**
					1075.00	**--**	**5375**	**--**		**845**	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**19**	**275.00**	**--**	**5225**	**--**	**5225**	**--**	**5643**
					--	**--**	**--**	**--**		**418**	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**160**	**78.79**	**1.33**	**12606**	**212**	**556**	**8574**	**22874**
					73.99	**0.44**	**11838**	**70**		**1694**	
20	**1308-0206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**41**	**167.15**	**--**	**6853**	**--**	**1219**	**4056**	**11782**
					137.41	**--**	**5634**	**--**		**873**	
		Раздел 5. Трубы									
21	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**160**	**157.21**	**3.78**	**25153**	**605**	**871**	**17186**	**45727**
					147.98	**1.20**	**23677**	**192**		**3387**	
22	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**10**	**179.30**	**4.80**	**1793**	**48**	**54**	**1228**	**3263**
					169.10	**1.50**	**1691**	**15**		**242**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
9	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**15591.00**	**--**	**15591**	**--**	**15591**	**--**	**16838**
					--	**--**	**--**	**--**		**1247**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**748249**	**6886**	**346116**	**354114**	**1190554**
							395248	**2598**	**--**	**88188**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**62751**				
	Материалы		Тенге				**4084**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52207**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5225**				
		Накладные расходы	Тенге				**37589**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8027**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**108367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52207**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**566237**				
	Материалы		Тенге				**159041**				
	Всего заработная плата		Тенге					**288510**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101282**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				260541				
		Сметная прибыль	Тенге				66142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					288510			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119261				
	Материалы		Тенге				29075				
	Всего заработная плата		Тенге					57129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31817				
	Сдача и испытание		Тенге				601				
		Накладные расходы	Тенге				55987				
		Сметная прибыль	Тенге				14020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					57129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1190554				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				1249195				
		НДС 12%	**Тенге**				149903				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				1399098				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Тұрсынқұлұлы Т.