ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка) (Дом №23)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 3 Стены и перегородки										
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**		**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39937**	**109633**
						3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**		**5521.17**	**35.20**	**54897**	**350**	**18587**	**32504**	**94393**
						3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**		**395.00**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
						--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 6 Двери										
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**		**15269.00**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
						--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
69	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**4.37**		**1215.33**	**5.26**	**5311**	**23**	**1002**	**3865**	**9910**
						980.78	**1.83**	**4286**	**8**		**734**	
70	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.37**		**260.18**	**2.52**	**1137**	**11**	**7**	**899**	**2199**
						256.06	**1.14**	**1119**	**5**		**163**	
72	**1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**174.93**		**976.60**	**5.43**	**170836**	**950**	**18276**	**136741**	**332183**
						866.69	**1.85**	**151610**	**324**		**24606**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		911	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150x150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.20	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.30	4.80	1793	48	54	1228	3263
					169.10	1.50	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591.00	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				807337	9362	351641	395724	1299309
							446334	3436	--	96244	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62751				
	Материалы		Тенге				4084				
	Всего заработная плата		Тенге					52207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5225				
		Накладные расходы	Тенге				37589				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					52207			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				625325				
	Материалы		Тенге				164567				
	Всего заработная плата		Тенге					340434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101282				
	Местные материалы		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				302151				
		Сметная прибыль	Тенге				74198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					340434			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119261				
	Материалы		Тенге				29075				
	Всего заработная плата		Тенге					57129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31817				
	Сдача и испытание		Тенге				601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				55987				
		Сметная прибыль	Тенге				14020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					57129			
		ИТОГО ПО АКТУ.	Тенге				1299309				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				1363307				
		НДС 12%	**Тенге**				163597				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				1526904				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Тұрсынқұлұлы Т.