Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах с 26.03.18 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).	719 356 501	23 655 082	622 317 373	22 544 639					2 838 610	26 493 692

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2018 года

(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2018 года Дата подписания 26.09.2018 г.

(должность ф.,и.,о., подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Зерттеу СК" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №3										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
17	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**		**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
						3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**		**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
						3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное										
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**		**70.57**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
						65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство										
		9.3 Помещение 1										
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**		**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
						462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
94	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**9.1**		**129.89**	**--**	**1182**	**--**	**272**	**855**	**2200**
						100.00	**--**	**910**	**--**		**163**	
		Раздел 10 Крыльцо										
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**		**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
						943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**		**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
						438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00 --	-- --	6977 --	-- --	6977	-- 558	7535
112	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87 37.83	0.22 0.11	928 348	2 1	578	241 94	1263
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87 21.41	0.22 0.11	514 197	2 1	315	137 52	703
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71 317.14	12.86 3.86	4025 1884	76 23	2065	1373 432	5830
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00 --	-- --	10946 --	-- --	10946	-- 876	11822
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94 242.19	2.34 1.56	228 61	1 --	166	55 23	305
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375.00 104750.00	2025.00 900.00	5015 4190	81 36	744	3212 658	8885
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89 104757.28	2038.83 873.79	1292 1079	21 9	192	827 170	2289
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00 48622.00	3925.00 1593.00	55425 48622	3925 1593	2878	49211 8371	113007
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00 328.00	-- --	382 328	-- --	54	321 56	759
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17 324.00	9.00 3.83	4094 3888	108 46	98	3855 636	8585
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40 324.00	9.20 4.00	861 810	23 10	28	804 133	1798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
5	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
6	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	1474.40	11.00	7372	55		1323	
9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
10	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	4.8401	1448.88	--	7013	--	7013	--	7574
					--	--	--	--		561	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				608349	6650	273616	135962	788480
							140634	2326	187450	44550	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				16193				
	Всего заработная плата		Тенге					12855			
		Накладные расходы	Тенге				12014				
		Сметная прибыль	Тенге				3317				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12855			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259418				
	Материалы		Тенге				146330				
	Всего заработная плата		Тенге					54496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58061				
		Накладные расходы	Тенге				50130				
		Сметная прибыль	Тенге				24764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				334311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					54496			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2425				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					948			
		Сметная прибыль	Тенге				654				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129610				
	Материалы		Тенге				48891				
	Всего заработная плата		Тенге					74661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2671				
	Сдача и испытание		Тенге				1677				
		Накладные расходы	Тенге				73168				
		Сметная прибыль	Тенге				16222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				219001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					74661			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				788480				
				ДОМ №6							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
95	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.7	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
96	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
97	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1262**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
98	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**
					21.41	**0.11**	**197**	**1**		**52**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**1**	**1889**	**47**	**1889**	**47**	**216**	**1614**	**3783**
					1626	**21**	**1626**	**21**		**280**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021	96	3021	96	538	2381	5834
					2387	43	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073	35	2073	35	336	1683	4056
					1702	15	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536	187	2536	187	222	2166	5078
					2127	83	2127	83		376	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20551	661	9485	10734	33792
							10405	275	--	2502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11032				
	Материалы		Тенге				1196				
	Всего заработная плата		Тенге					2676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6977				
		Накладные расходы	Тенге				2890				
		Сметная прибыль	Тенге				1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9519				
	Материалы		Тенге				1312				
	Всего заработная плата		Тенге					8004			
		Накладные расходы	Тенге				7844				
		Сметная прибыль	Тенге				1389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8004			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33792				
				ДОМ №7							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
111	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.7	24.13	2018	111		410	
112	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
113	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889	47	1889	47	216	1614	3783
					1626	21	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021	96	3021	96	538	2381	5834
					2387	43	2387	43		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073 1702	35 15	2073 1702	35 15	336	1683 300	4056
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536 2127	187 83	2536 2127	187 83	222	2166 376	5078
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20551 10405	661 275	9485 --	10734 2502	33788
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11032				
	Материалы		Тенге				1196				
	Всего заработная плата		Тенге					2676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6977				
		Накладные расходы	Тенге				2890				
		Сметная прибыль	Тенге				1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9519				
	Материалы		Тенге				1312				
	Всего заработная плата		Тенге					8004			
		Накладные расходы	Тенге				7844				
		Сметная прибыль	Тенге				1389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33788				
				ДОМ №8							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04 438.7	63.48 24.13	2613 2018	292 111	303	2512 410	5535
84	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00 --	-- --	6977 --	-- --	6977	-- 558	7536
85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87 37.83	0.22 0.11	928 348	2 1	578	241 94	1263
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87 21.41	0.22 0.11	514 197	2 1	315	137 52	703
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889 1626	47 21	1889 1626	47 21	216	1614 280	3783
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021 2387	96 43	3021 2387	96 43	538	2381 432	5834
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073 1702	35 15	2073 1702	35 15	336	1683 300	4056
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536	187	2536	187	222	2166	5078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2127	83	2127	83		376	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**20551**	**661**	**9485**	**10734**	**33791**
							10405	**275**	**--**	**2502**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11032**				
	Материалы		Тенге				**1196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2676**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6977**				
		Накладные расходы	Тенге				**2890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2676**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9519**				
	Материалы		Тенге				**1312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8004**			
		Накладные расходы	Тенге				**7844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1389**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8004**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**33791**				
				ДОМ №9							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
75	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
76	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
77	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
78	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**
					21.41	**0.11**	**197**	**1**		**52**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**1**	**1889**	**47**	**1889**	**47**	**216**	**1614**	**3783**
					1626	**21**	**1626**	**21**		**280**	
19	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**3021**	**96**	**3021**	**96**	**538**	**2381**	**5834**
					2387	**43**	**2387**	**43**		**432**	
20	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2073**	**35**	**2073**	**35**	**336**	**1683**	**4056**
					1702	**15**	**1702**	**15**		**300**	
21	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1**	**2536**	**187**	**2536**	**187**	**222**	**2166**	**5078**
					2127	**83**	**2127**	**83**		**376**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**20551**	**661**	**9485**	**10734**	**33791**
							10405	**275**	**--**	**2502**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11032**				
	Материалы		Тенге				**1196**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6977				
		Накладные расходы	Тенге				2890				
		Сметная прибыль	Тенге				1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9519				
	Материалы		Тенге				1312				
	Всего заработная плата		Тенге					8004			
		Накладные расходы	Тенге				7844				
		Сметная прибыль	Тенге				1389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8004			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33791				
				ДОМ №19							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
		Раздел 10 Крыльцо									
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**	**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
					943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049.00**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**
					21.41	**0.11**	**197**	**1**		**52**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 2 Вентиляция									
19	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1299.50**	**27.50**	**2599**	**55**	**436**	**2087**	**5061**
					1054.00	**11.00**	**2108**	**22**		**375**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				355645	5048	137903	190834	590199
							212694	1245	--	43719	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24702				
	Материалы		Тенге				13759				
	Всего заработная плата		Тенге					10608			
		Накладные расходы	Тенге				7638				
		Сметная прибыль	Тенге				2587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10608			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230380				
	Материалы		Тенге				38111				
	Всего заработная плата		Тенге					159777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30218				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				29694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2425				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					948			
		Накладные расходы	Тенге				654				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				98138				
	Материалы		Тенге				34857				
	Всего заработная плата		Тенге					42606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19489				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				41754				
		Сметная прибыль	Тенге				11191				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				151083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					42606			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				590199				
				ДОМ №20							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой	34	70.56	4.71	2399	160	--	2087	4845
					65.85	0.88	2239	30		359	
		Раздел 9 Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.3 Помещение 1									
91	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.70	3938	40		770	
		Раздел 10 Крыльцо									
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
109	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425.00	13.00	2425	13	1469	654	3325
					943.00	5.00	943	5		246	
110	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.70	24.13	2018	111		410	
111	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
112	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00 1702.00	35.00 15.00	2073 1702	35 15	336	1683 300	4056
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00 2127.00	187.00 83.00	2536 2127	187 83	222	2166 376	5078
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00 2266.00	232.00 76.00	2562 2266	232 76	64	1686 340	4588
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00 2150.00	33.00 11.00	2580 2150	33 11	397	1556 331	4467
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00 385.00	33.00 11.00	440 385	33 11	22	285 58	783
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00 --	-- --	24643 --	-- --	24643	-- 1971	26614
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00 3399.00	961.00 316.00	4429 3399	961 316	69	2675 568	7672
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20 1075.00	0.40 --	6691 5375	2 --	1314	3870 845	11406
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75 1439.00	-- --	5759 5756	-- --	3	4144 792	10695
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00 1088.00	-- --	1089 1088	-- --	1	783 150	2022
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00 --	-- --	1332 --	-- --	1332	-- 107	1439
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00 725.00	5.00 1.00	757 725	5 1	27	523 102	1382
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.2	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3	4.8	1793	48	54	1228	3263
					169.1	1.5	1691	15		242	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
62	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				508136	7547	202329	256213	825498
							298259	2097	--	61145	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				109651				
	Материалы		Тенге				18746				
	Всего заработная плата		Тенге					83882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5225				
		Накладные расходы	Тенге				60395				
		Сметная прибыль	Тенге				13604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				183649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					83882			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277903				
	Материалы		Тенге				52657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					166251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56721				
		Накладные расходы	Тенге				146877				
		Сметная прибыль	Тенге				33982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					166251			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2425				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					948			
		Накладные расходы	Тенге				654				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				118157				
	Материалы		Тенге				42960				
	Всего заработная плата		Тенге					49275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24552				
	Сдача и испытание		Тенге				27				
		Накладные расходы	Тенге				48289				
		Сметная прибыль	Тенге				13316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				179762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					49275			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				825498				
				ДОМ №21							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
		Раздел 10 Крыльцо									
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**	**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
					943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049.00**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.069701	159068.00	--	11087	--	11087	--	11974
					--	--	--	--		887	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				333364	5189	131773	175036	549079
							196402	1417	--	40671	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24702				
	Материалы		Тенге				13759				
	Всего заработная плата		Тенге					10608			
		Накладные расходы	Тенге				7638				
		Сметная прибыль	Тенге				2587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10608			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230380				
	Материалы		Тенге				38111				
	Всего заработная плата		Тенге					159777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30218				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				29694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2425				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					948			
		Накладные расходы	Тенге				654				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75857				
	Материалы		Тенге				43153				
	Всего заработная плата		Тенге					26486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5063				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				25956				
		Сметная прибыль	Тенге				8145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26486			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				549079				
				ДОМ №22							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34	70.56	4.71	2399	160	--	2087	4845
					65.85	0.88	2239	30		359	
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.70	3938	40		770	
		Раздел 10 Крыльцо									
109	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425.00	13.00	2425	13	1469	654	3325
					943.00	5.00	943	5		246	
110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.70	24.13	2018	111		410	
111	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
112	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.069701	159068.00	--	11087	--	11087	--	11974
					--	--	--	--		887	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				333364	5189	131773	175036	549079
							196402	1417	--	40671	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24702				
	Материалы		Тенге				13759				
	Всего заработная плата		Тенге					10608			
		Накладные расходы	Тенге				7638				
		Сметная прибыль	Тенге				2587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10608			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230380				
	Материалы		Тенге				38111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					159777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30218				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				29694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2425				
	Материалы		Тенге				1469				
	Всего заработная плата		Тенге					948			
		Накладные расходы	Тенге				654				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75857				
	Материалы		Тенге				43153				
	Всего заработная плата		Тенге					26486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5063				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				25956				
		Сметная прибыль	Тенге				8145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26486			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				549079				
				ДОМ №23							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
		Раздел 10 Крыльцо									
107	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.02941**	**47704.86**	**8840.53**	**1403**	**260**	**39**	**762**	**2338**
					37538.25	**--**	**1104**	**--**		**173**	
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**	**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
					943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049.00**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					37.83	0.11	348	1		94	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.069701	159068.00	--	11087	--	11087	--	11974
					--	--	--	--		887	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				366698	5482	156481	181010	591533
							204735	1428	--	43815	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31990				
	Материалы		Тенге				13785				
	Всего заработная плата		Тенге					17848			
		Накладные расходы	Тенге				12850				
		Сметная прибыль	Тенге				3587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17848			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255023				
	Материалы		Тенге				38111				
	Всего заработная плата		Тенге					159777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54861				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				31665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3828				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75857				
	Материалы		Тенге				43153				
	Всего заработная плата		Тенге					26486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5063				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				25956				
		Сметная прибыль	Тенге				8145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26486			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				591533				
				ДОМ №24							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
		Раздел 10 Крыльцо									
107	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.02941**	**47704.86**	**8840.53**	**1403**	**260**	**39**	**762**	**2338**
					37538.25	**--**	**1104**	**--**		**173**	
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**	**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
					943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049.00**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**
					21.41	**0.11**	**197**	**1**		**52**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.069701	159068.00	--	11087	--	11087	--	11974
					--	--	--	--		887	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				368742	5505	157692	181814	594600
							205545	1438	--	44043	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31990				
	Материалы		Тенге				13785				
	Всего заработная плата		Тенге					17848			
		Накладные расходы	Тенге				12850				
		Сметная прибыль	Тенге				3587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17848			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255023				
	Материалы		Тенге				38111				
	Всего заработная плата		Тенге					159777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54861				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				31665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3828				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77900				
	Материалы		Тенге				43181				
	Всего заработная плата		Тенге					27306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6246				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				26760				
		Сметная прибыль	Тенге				8373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				113033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					27306			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				594600				
				ДОМ №25							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 9 Полы									
		9.3 Помещение 1									
91	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
		Раздел 10 Крыльцо									
107	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.02941**	**47704.86**	**8840.53**	**1403**	**260**	**39**	**762**	**2338**
					37538.25	**--**	**1104**	**--**		**173**	
109	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж**	**м2**	**1**	**2425.00**	**13.00**	**2425**	**13**	**1469**	**654**	**3325**
					943.00	**5.00**	**943**	**5**		**246**	
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.70	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049.00**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP II CO-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.069701	159068.00	--	11087	--	11087	--	11974
					--	--	--	--		887	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				376281	5544	158399	188553	610020
							212338	1417	--	45185	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31550				
	Материалы		Тенге				13763				
	Всего заработная плата		Тенге					17452			
		Накладные расходы	Тенге				12565				
		Сметная прибыль	Тенге				3529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17452			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				256883				
	Материалы		Тенге				38111				
	Всего заработная плата		Тенге					159777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56721				
		Накладные расходы	Тенге				140791				
		Сметная прибыль	Тенге				31814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					159777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3828				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				420				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				84020				
	Материалы		Тенге				43233				
	Всего заработная плата		Тенге					34474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5063				
	Сдача и испытание		Тенге				130				
		Накладные расходы	Тенге				33785				
		Сметная прибыль	Тенге				9424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					34474			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				610020				
				ДОМ №28							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
110	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**4.6**	**568.04**	**63.48**	**2613**	**292**	**303**	**2512**	**5535**
					438.7	**24.13**	**2018**	**111**		**410**	
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0.0136**	**513049**	**--**	**6977**	**--**	**6977**	**--**	**7535**
					--	**--**	**--**	**--**		**558**	
112	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9.2**	**100.87**	**0.22**	**928**	**2**	**578**	**241**	**1263**
					37.83	**0.11**	**348**	**1**		**94**	
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9.2**	**55.87**	**0.22**	**514**	**2**	**315**	**137**	**703**
					21.41	**0.11**	**197**	**1**		**52**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**1**	**1889**	**47**	**1889**	**47**	**216**	**1614**	**3783**
					1626	**21**	**1626**	**21**		**280**	
19	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**3021**	**96**	**3021**	**96**	**538**	**2381**	**5834**
					2387	**43**	**2387**	**43**		**432**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073 1702	35 15	2073 1702	35 15	336	1683 300	4056
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536 2127	187 83	2536 2127	187 83	222	2166 376	5078
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				20551 10405	661 275	9485 --	10734 2502	33787
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11032				
	Материалы		Тенге				1196				
	Всего заработная плата		Тенге					2676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6977				
		Накладные расходы	Тенге				2890				
		Сметная прибыль	Тенге				1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9519				
	Материалы		Тенге				1312				
	Всего заработная плата		Тенге					8004			
		Накладные расходы	Тенге				7844				
		Сметная прибыль	Тенге				1389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8004			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33787				
				ДОМ №29							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 10 Крыльцо									
110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04 438.7	63.48 24.13	2613 2018	292 111	303	2512 410	5535
111	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049 --	-- --	6977 --	-- --	6977	-- 558	7535
112	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87 37.83	0.22 0.11	928 348	2 1	578	241 94	1263
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87 21.41	0.22 0.11	514 197	2 1	315	137 52	703
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889 1626	47 21	1889 1626	47 21	216	1614 280	3783
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021 2387	96 43	3021 2387	96 43	538	2381 432	5834
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073 1702	35 15	2073 1702	35 15	336	1683 300	4056
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536	187	2536	187	222	2166	5078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2127	83	2127	83		376	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**20551**	**661**	**9485**	**10734**	**33792**
							10405	**275**	**--**	**2502**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11032**				
	Материалы		Тенге				**1196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2676**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6977**				
		Накладные расходы	Тенге				**2890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2676**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9519**				
	Материалы		Тенге				**1312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8004**			
		Накладные расходы	Тенге				**7844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1389**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8004**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**33792**				
				ДОМ №38							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
31	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
68	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
70	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
76	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
77	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
78	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
79	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
81	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
82	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
83	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
84	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
85	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
86	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
87	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
88	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
89	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
90	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
91	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
92	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
94	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.5	20.5	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		9.2 Помещение 2									
97	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
98	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
102	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100	--	910	--		163	
		9.4 Помещение 3									
108	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
109	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
111	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
115	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
116	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
117	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
119	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
120	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
121	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
129	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838.00	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
130	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
131	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
132	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
133	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
135	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241	297	14241	297	10434	3557	19222
					3510	120	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.5	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1751159	29334	1208044	477444	2406623
							513783	10765	--	178285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11716				
	Материалы		Тенге				708				
	Всего заработная плата		Тенге					4710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				3391				
		Сметная прибыль	Тенге				1209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4710			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689056				
	Материалы		Тенге				413500				
	Всего заработная плата		Тенге					514258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656814				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				468904				
		Сметная прибыль	Тенге				172637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2330596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					514258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44023				
	Материалы		Тенге				11090				
	Всего заработная плата		Тенге					4477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28279				
	Сдача и испытание		Тенге				136				
		Накладные расходы	Тенге				4387				
		Сметная прибыль	Тенге				3873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4477			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2406623				
				ДОМ №39							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		3.1 Перегородки									
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.6	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**	**5521.17**	**35.2**	**54897**	**350**	**18587**	**32504**	**94393**
					3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**	**395**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	М2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.5	20.5	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Тип пола II. Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1369.50	19.00	5478	76	26	5268	11606
					1344.00	--	5376	--		860	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1369.80	19.20	6849	96	32	6588	14512
					1344.20	0.20	6721	1		1075	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56	0.44	5792	4	78	5598	12301
					634.44	0.22	5710	2		911	
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
19	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
20	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440	33	440	33	22	285	783
					385	11	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429	961	4429	961	69	2675	7672
					3399	316	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.2	0.4	6691	2	1314	3870	11406
					1075	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.28	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.28	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1924537	33146	1215224	626802	2755447
							676170	12108	--	204104	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33643				
	Материалы		Тенге				2574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					18699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				13463				
		Сметная прибыль	Тенге				3768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18699			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1731007				
	Материалы		Тенге				456243				
	Всего заработная плата		Тенге					599713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				570128				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				545189				
		Сметная прибыль	Тенге				182096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2458292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					599713			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				153523				
	Материалы		Тенге				19730				
	Всего заработная плата		Тенге					68763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63670				
	Сдача и испытание		Тенге				294				
		Накладные расходы	Тенге				67388				
		Сметная прибыль	Тенге				17673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				238584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					68763			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2755447				
				ДОМ №40							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		3.1 Перегородки									
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.6	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.2	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	М2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50 1232.00	15.50 --	2511 2464	31 --	16	2415 394	5320
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1369.50 1344.00	19.00 --	5478 5376	76 --	26	5268 860	11606
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1369.80 1344.20	19.20 0.20	6849 6721	96 1	32	6588 1075	14512
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14 1141.14	13.57 --	8163 7988	95 --	80	7828 1279	17270
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75 661.75	0.25 --	2671 2647	1 --	23	2594 421	5686
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44 634.43	0.41 0.41	1570 1548	1 1	21	1518 247	3335
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	643.56 634.44	0.44 0.22	5792 5710	4 2	78	5598 911	12301
15	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00 --	-- --	11064 --	-- --	11064	-- 885	11949
16	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00 --	-- --	745 --	-- --	745	-- 60	805
17	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00 --	-- --	6372 --	-- --	6372	-- 510	6882
18	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1413
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429	961	4429	961	69	2675	7672
					3399	316	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.2	0.4	6691	2	1314	3870	11406
					1075	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.28	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.28	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1.08**	**8110.04**	**1470.37**	**8761**	**1588**	**4241**	**3365**	**13096**
					2714.81	**600**	**2932**	**648**		**970**	
7	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4.8**	**1455.83**	**--**	**6988**	**--**	**6430**	**603**	**8198**
					116.25	**--**	**558**	**--**		**607**	
8	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**24**	**2912.54**	**--**	**69901**	**--**	**47490**	**21066**	**98244**
					933.79	**--**	**22411**	**--**		**7277**	
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**42**	**639.81**	**0.98**	**26872**	**41**	**535**	**28419**	**59714**
					626.1	**0.43**	**26296**	**18**		**4423**	
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0.672**	**46248**	**--**	**31079**	**--**	**31079**	**--**	**33565**
					--	**--**	**--**	**--**		**2486**	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	**5104-0103-5601 РСНБ РК 2015**	**Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт**	**комплект**	**1**	**187450**	**--**	**187450**	**--**		**--**	**187450**
					--	**--**	**--**	**--**	**187450**	**--**	
2	**1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1.0606**	**9232.35**	**69.12**	**9792**	**73**	**8604**	**1123**	**11789**
					1051.63	**29.25**	**1115**	**31**		**873**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2087971**	**36580**	**1124637**	**682871**	**2977514**
							739307	**13381**	**187450**	**206668**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**74521**				
	Материалы		Тенге				**16731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11262**				
		Накладные расходы	Тенге				**32457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8558**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**115536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45079**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1605307**				
	Материалы		Тенге				**371841**				
	Всего заработная плата		Тенге					**581812**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**547345**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**527454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170621**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2303382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					581812			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				214328				
	Материалы		Тенге				24562				
	Всего заработная плата		Тенге					124694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61278				
	Сдача и испытание		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				122200				
		Сметная прибыль	Тенге				26922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				363450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					124694			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2977514				
				ДОМ №41							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
62	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
63	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
64	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151.00**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8205**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
65	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
67	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
70	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
75	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
77	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
78	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола II. Помещение 2									
83	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
94	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
95	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
97	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
101	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
102	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
103	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
106	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
107	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
116	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
117	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
118	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
119	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
120	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1610200	61957	944321	404740	2161139
							416475	27960	187450	146196	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63401				
	Материалы		Тенге				15348				
	Всего заработная плата		Тенге					35989			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				25912				
		Сметная прибыль	Тенге				7145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227014				
	Материалы		Тенге				297030				
	Всего заработная плата		Тенге					341770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471784				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				313805				
		Сметная прибыль	Тенге				123265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					341770			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125971				
	Материалы		Тенге				23756				
	Всего заработная плата		Тенге					65572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33524				
	Сдача и испытание		Тенге				1835				
		Накладные расходы	Тенге				64261				
		Сметная прибыль	Тенге				15219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				205450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					65572			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2161139				
				ДОМ №45							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.6**	**1151**	**--**	**7597**	**--**	**7597**	**--**	**8204**
					--	**--**	**--**	**--**		**608**	
67	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
68	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
69	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.37**	**260.18**	**2.52**	**1137**	**11**	**7**	**899**	**2199**
					256.06	**1.14**	**1119**	**5**		**163**	
72	**СТ2900-0001-0030**	**Натяжные потолки**	**м2**	**16.8**	**1250**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
					--	**--**	**--**	**--**		**1680**	
77	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.03096**	**2842972**	**--**	**88018**	**--**	**88018**	**--**	**95059**
					--	**--**	**--**	**--**		**7041**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425	3925	55425	3925	2878	49211	113007
					48622	1593	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382	--	382	--	54	321	759
					328	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					324	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.27	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.73	4.27	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	204	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3925	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2.00	358	4	224	120	516
					65	1.00	130	2		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1.08**	**8110.81**	**1469.63**	**8760**	**1587**	**4241**	**3365**	**13096**
					2715.12	**600.05**	**2932**	**648**		**970**	
7	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4.8**	**1455.83**	**--**	**6988**	**--**	**6430**	**603**	**8198**
					116.25	**--**	**558**	**--**		**607**	
8	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**24**	**2912.54**	**--**	**69901**	**--**	**47490**	**21066**	**98245**
					933.79	**--**	**22411**	**--**		**7277**	
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**42**	**639.81**	**0.98**	**26872**	**41**	**535**	**28419**	**59714**
					626.10	**0.43**	**26296**	**18**		**4423**	
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0.672**	**46248**	**--**	**31079**	**--**	**31079**	**--**	**33565**
					--	**--**	**--**	**--**		**2486**	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	**5104-0103-5601 РСНБ РК 2015**	**Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт**	**комплект**	**1**	**187450**	**--**	**187450**	**--**		**--**	**187450**
					--	**--**	**--**	**--**	**187450**	**--**	
6	**1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1.0606**	**9232.35**	**69.12**	**9792**	**73**	**8604**	**1123**	**11789**
					1051.63	**29.25**	**1115**	**31**		**873**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1482213**	**29682**	**911900**	**337735**	**1950164**
							353184	**11150**	**187450**	**130597**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11716**				
	Материалы		Тенге				**708**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4710**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**3391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4710			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1146329				
	Материалы		Тенге				252856				
	Всего заработная плата		Тенге					296577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485062				
	Местные материалы		Тенге				96763				
		Накладные расходы	Тенге				272877				
		Сметная прибыль	Тенге				113537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					296577			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130353				
	Материалы		Тенге				13322				
	Всего заработная плата		Тенге					61942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52147				
	Сдача и испытание		Тенге				1724				
		Накладные расходы	Тенге				60704				
		Сметная прибыль	Тенге				15284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				206341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					61942			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1950164				
				ДОМ №46							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**	**15269**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
					--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	99.403	848.77	1.23	84370	122	30241	50817	146002
					543.31	0.54	54007	54		10815	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	97.982	2304.00	--	225751	--	225751	--	243811
					--	--	--	--		18060	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425	3925	55425	3925	2878	49211	113007
					48622	1593	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382	--	382	--	54	321	759
					328	--	328	--		56	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5	757	5	27	523	1382
					725	1	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2.00	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2.00	384	2	8	269	706
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.5	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.5	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.9	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.5	--	1417	--	--	1020	2632
					708.5	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380 --	-- --	3380 --	-- --	3380	-- 270	3650
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178 --	-- --	356 --	-- --	356	-- 28	384
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340 --	-- --	1340 --	-- --	1340	-- 107	1447
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27 1358.27	-- --	7552 7552	-- --	--	5437 1039	14028
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63 708.63	-- --	3940 3940	-- --	--	2837 542	7319
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27 6.80	132.48 30.10	2869 140	2729 620	--	547 273	3689
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33 1358.33	-- --	815 815	-- --	--	587 112	1514
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67 708.67	-- --	2126 2126	-- --	--	1531 293	3950
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68 --	43.68 15	795 --	795 273	--	197 79	1071
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00 --	-- --	2902 --	-- --	2902	-- 232	3134
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445 --	-- --	8445 --	-- --	8445	-- 676	9121
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361 --	-- --	11361 --	-- --	11361	-- 909	12270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.81	1469.63	8760	1587	4241	3366	13096
					2715.12	600.05	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1506480**	**60363**	**868743**	**379170**	**2021506**
							389927	**27494**	**187450**	**135852**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**58176**				
	Материалы		Тенге				**15348**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35989**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**25912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6727**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**90815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35989**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1144804**				
	Материалы		Тенге				**276323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**319206**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**408041**				
	Местные материалы		Тенге				**112354**				
		Накладные расходы	Тенге				**292596**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1552391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319206**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109686**				
	Материалы		Тенге				**13294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61122**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32341**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1724**				
		Накладные расходы	Тенге				**59900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13567**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**183153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61122**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2021506**				
				ДОМ №48							
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6.6	1151.00	--	7597	--	7597	--	8205
					--	--	--	--		608	
67	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					980.78	1.83	4286	8		734	
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
72	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	14.322	1250.00	--	17903	--	17903	--	19335
					--	--	--	--		1432	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
74	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
75	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
76	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
77	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
79	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
80	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
83	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
84	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
		Помещение 1			315.33	0.23	1378	1		216	
95	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		Помещение 3									
96	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
99	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10 Крыльцо									
103	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
109	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
118	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "Технониколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
120	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
121	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
122	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.6	4793.33	20.00	2876	12	1987	864	4039
					1461.67	8.33	877	5		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160	м2 поверхности воздуховодов	2.56	4791.80	19.14	12267	49	8477	3688	17231
					1461.33	8.59	3741	22		1276	
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.50	15.50	2511	31	16	2415	5320
					1232.00	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688.00	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745.00	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308.00	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		34	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.16	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80- гильза	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248.00	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2075954**	**63426**	**1287707**	**674986**	**2971013**
							724822	**28413**	**--**	**220072**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**69296**				
	Материалы		Тенге				**16731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**32457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8140**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**109893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45079**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1848265**				
	Материалы		Тенге				**535937**				
	Всего заработная плата		Тенге					**646287**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**547415**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**582219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194439**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2624923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**647**
		Сметная заработная плата	Тенге					**646287**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**152028**				
	Материалы		Тенге				**29091**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60765**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60880**				
	Сдача и испытание		Тенге				**602**				
		Накладные расходы	Тенге				**59550**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16926**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**228504**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					60765			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2971017				
		ВСЕГО ПО АКТАМ:	Тенге				**22544639**				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				23655082				
		НДС 12%	**Тенге**				2838610				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				26493692				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Жетпенко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & Co»

_____

Турсункулулы Т.