Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года.

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		117	03.08.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах с 26.03.18 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2 квартала 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2, (одноквартирный жилой дом. тип I. Корректировка).	692 862 809	39 528 851	599 772 734	37 673 237					4 743 462	44 272 313

М.П. Заказчик: Руководитель Сабралин С.А. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Женченко Д.А. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Дата подписания 11.09.2018 г.

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
		2.4 Бетонный столб под котел										
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**		**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
						8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки										
		3.1 Перегородки										
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**		**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
						3616.6	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**		**5521.17**	**35.2**	**54897**	**350**	**18587**	**32504**	**94393**
						3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**		**395**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
						--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 6 Двери										
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**		**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
						1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**		**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	М2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22800	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
80	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.5	20.5	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		9.2 Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
90	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100	--	910	--		163	
		9.4 Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
109	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425	13	2425	13	1469	654	3325
					943	5	943	5		246	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241	297	14241	297	10434	3557	19222
					3510	120	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.5	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2 Вентиляция									
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505	25	3505	25	2980	501	4326
					500	11	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11	13.44	10495	121	103	10066	22206
					1141.22	--	10271	--		1645	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1255.5	15.5	2511	31	16	2415	5320
					1232	--	2464	--		394	
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14	13.57	8163	95	80	7828	17270
					1141.14	--	7988	--		1279	
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688	--	11064	--	11064	--	11949
					--	--	--	--		885	
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745	--	745	--	745	--	805
					--	--	--	--		60	
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372	--	6372	--	6372	--	6882
					--	--	--	--		510	
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1308	--	1308	--	1308	--	1413
					--	--	--	--		105	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467
					2150	11	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440	33	440	33	22	285	783
					385	11	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429	961	4429	961	69	2675	7672
					3399	316	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.2	0.4	6691	2	1314	3870	11406
					1075	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5.00	757	5	27	523	1382
					725	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.5	2	833	4	13	588	1535
					408	0.5	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2	384	2	8	269	705
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 5. Трубы									
19	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3	4.8	1793	48	54	1228	3263
					169.1	1.5	1691	15		242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.5	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.5	--	2717	--		374	
21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.9	12.1	5789	121	4188	1083	7422
					148	2.4	1480	24		550	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.5	--	1417	--	--	1020	2632
					708.5	--	1417	--		195	
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.6	2.4	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	203	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.5	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18046	48632
					242	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8110.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.10587	159068.00	--	16841	--	16841	--	18188
					--	--	--	--		1347	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2320513	68919	1378205	814460	3385767
							873392	30292	--	250794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71529				
	Материалы		Тенге				16807				
	Всего заработная плата		Тенге					47181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				33970				
		Сметная прибыль	Тенге				8440				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47181			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2123549				
	Материалы		Тенге				537961				
	Всего заработная плата		Тенге					823309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629108				
	Местные материалы		Тенге				96763				
		Накладные расходы	Тенге				748555				
		Сметная прибыль	Тенге				229768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3101873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								838
		Сметная заработная плата	Тенге					823309			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8790				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116645				
	Материалы		Тенге				17094				
	Всего заработная плата		Тенге					31142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67961				
	Сдача и испытание		Тенге				220				
		Накладные расходы	Тенге				30519				
		Сметная прибыль	Тенге				11773				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31142			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3385770				
				ДОМ №2							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
6	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
7	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
17	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**
					3616.60	**15.63**	**44184**	**191**		**8121**	
25	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**9.943**	**5521.17**	**35.20**	**54897**	**350**	**18587**	**32504**	**94393**
					3616.61	**15.59**	**35960**	**155**		**6992**	
26	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12.568**	**395.00**	**--**	**4964**	**--**	**4964**	**--**	**5361**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
30	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли	м3 древесины в конструкции	1.997	67278.92	605.91	134356	1210	94882	34869	182763
					19160.74	239.86	38264	479		13538	
33	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475.00	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
34	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1.00	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.252	9959.43	29.75	22429	67	20727	1498	25841
					726.02	12.88	1635	29		1914	
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	91.93	70.58	4.71	6489	433	--	5645	13103
					65.87	0.87	6055	80		971	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
38	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405.00	--	1122	--	1122	--	1212
					--	--	--	--		90	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	104.3	345.16	1.38	36000	144	32986	2641	41732
					27.52	0.61	2870	64		3091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
42	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.33994	68546.00	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.50	937.50	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.16	7875.00	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
46	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона	м2	1	10812.00	103.00	10812	103	4270	5836	17980
					6439.00	45.00	6439	45		1332	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800.00	--	54	--		23	
48	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.64	9792.00	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
49	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.90	2.60	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
50	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
51	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
52	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635.00	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
53	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298.00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
55	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 7. Окна									
59	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
60	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
62	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
		Раздел 8. Внутренняя отделка									
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами 9,5ММ. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	950	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 4,5,6,7,8									
80	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта /420 мм/	м3	1.8354	3622.09	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3059	4192.44	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
90	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
52	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.70	3938	40		770	
		9.4 Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
		Раздел 10 Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы Вентиляционный стояк									
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
142	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
143	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
144	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м- наращивание	м3 кладки	0.05	28520.00	2280.00	1426	114	1115	204	1760
					3940.00	440.00	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.10587	159068.00	--	16841	--	16841	--	18188
					--	--	--	--		1347	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2060742	35142	1314314	658545	2936823
							711290	13182	--	217542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058580				
	Материалы		Тенге				947959				
	Всего заработная плата		Тенге					723367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310019				
	Местные материалы		Тенге				55534				
		Накладные расходы	Тенге				657781				
		Сметная прибыль	Тенге				217309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2933670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					723367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1403				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				759				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				759				
		Сметная прибыль	Тенге				61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				819				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2936826				
				ДОМ №3							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113.00**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
67	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
68	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972.00**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**4.37**	**1215.33**	**5.26**	**5311**	**23**	**1002**	**3865**	**9910**
					980.78	**1.83**	**4286**	**8**		**734**	
70	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4.37**	**260.18**	**2.52**	**1137**	**11**	**7**	**899**	**2199**
					256.06	**1.14**	**1119**	**5**		**163**	
71	**СТ2900-0001-0030**	**Натяжные потолки**	**М2**	**16.8**	**1250.00**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1680	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170837	949	18278	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		9.2 Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.4 Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13.2 Вентиляционный стояк									
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
142	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740.00	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
143	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
144	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0611	233605.00	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 3. Канализация К1									
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75	0.25	2671	1	23	2594	5686
					661.75	--	2647	--		421	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44	0.41	1570	1	21	1518	3335
					634.43	0.41	1548	1		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
20	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
21	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
22	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
23	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
24	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.5	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18046	48632
					242	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**8.51**	**2579.43**	**18.88**	**21951**	**161**	**18972**	**2719**	**26643**
					331.19	**8.65**	**2818**	**74**		**1974**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44289.32**	**6558.03**	**73963**	**10952**	**44318**	**22629**	**104320**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7727**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**5.6077**	**1448.88**	**--**	**8125**	**--**	**8125**	**--**	**8775**
					--	**--**	**--**	**--**		**650**	
14	**СТПРАЙС лист**	**Пенекрит**	**кг**	**27.45954**	**1189.69**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35282**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2124996**	**79093**	**1297857**	**705279**	**3056681**
							748046	**32303**	**--**	**226416**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**42976**				
	Материалы		Тенге				**2916**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32893**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**23683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5333**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**71991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32893**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2002472**				
	Материалы		Тенге				**568830**				
	Всего заработная плата		Тенге					**726377**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**575214**				
	Местные материалы		Тенге				**87096**				
		Накладные расходы	Тенге				**661259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**213098**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2876829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**737**
		Сметная заработная плата	Тенге					**726377**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**73184**				
	Материалы		Тенге				**18636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19975**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34127				
	Сдача и испытание		Тенге				111				
		Накладные расходы	Тенге				19575				
		Сметная прибыль	Тенге				7421				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19975			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3056681				
				ДОМ №17							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
25	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 5 Кровля									
31	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.39814**	**68546.00**	**--**	**27291**	**--**	**27291**	**--**	**29474**
					--	**--**	**--**	**--**		**2183**	
		Раздел 6 Двери									
33	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1.68**	**1876.07**	**96.12**	**3152**	**161**	**1088**	**1777**	**5323**
					1132.75	**42.56**	**1903**	**72**		**394**	
35	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
40	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
51	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.03096**	**2842972.00**	**--**	**88018**	**--**	**88018**	**--**	**95059**
					--	**--**	**--**	**--**		**7041**	
54	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7.88**	**804.19**	**1.02**	**6337**	**8**	**3879**	**1962**	**8963**
					310.91	**0.38**	**2450**	**3**		**664**	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещение 4,5,6,7,8									
56	**1111-0101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**53.7**	**1591.81**	**11.82**	**85480**	**635**	**77396**	**7266**	**100166**
					138.72	**5.23**	**7449**	**281**		**7420**	
57	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**73.45**	**130.63**	**0.74**	**9595**	**54**	**2198**	**6925**	**17842**
					99.97	**0.33**	**7343**	**24**		**1322**	
		9.2 Помещение 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
61	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
62	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.70	3938	40		770	
65	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
69	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
70	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
71	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
75	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
76	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
77	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425.00	13.00	2425	13	1469	654	3325
					943.00	5.00	943	5		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.70	24.13	2018	111		410	
79	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
80	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
84	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
86	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
87	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
88	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		Раздел 12 Отмостка									
94	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
95	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
98	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
100	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
104	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
106	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375.00	2025.00	5015	81	744	3212	8885
					104750.00	900.00	4190	36		658	
107	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP II CO-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18046	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248.00	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1595044	48840	823558	503157	2251064
							535199	15868	187450	152855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63360				
	Материалы		Тенге				17804				
	Всего заработная плата		Тенге					38632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				27815				
		Сметная прибыль	Тенге				7294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38632			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185019				
	Материалы		Тенге				416058				
	Всего заработная плата		Тенге					427507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226617				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				392710				
		Сметная прибыль	Тенге				126218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1703947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					427507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8790				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				150425				
	Материалы		Тенге				56951				
	Всего заработная плата		Тенге					82876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7004				
	Сдача и испытание		Тенге				1677				
		Накладные расходы	Тенге				81219				
		Сметная прибыль	Тенге				18531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					82876			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2251064				
				ДОМ №18							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	55	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		9.2 Помещения 2									
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
91	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.7	3938	40		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100	--	910	--		163	
		9.4 Помещения 3									
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4355
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
109	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425	13	2425	13	1469	654	3325
					943	5	943	5		246	
110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.70	24.13	2018	111		410	
111	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703
					21.41	0.11	197	1		52	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425	3925	55425	3925	2878	49211	113007
					48622	1593	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382	--	382	--	54	321	759
					328	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2.5	344.4	9.2	861	23	28	804	1798
					324	4	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	937	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1299.5	27.5	2599	55	436	2087	5061
					1054	11	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146	203	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475	25	475	25	17	435	983
					433	11	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	935	128	935	128	14	814	1889
					793	38	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.8	77.8	9264	389	1503	7278	17865
					1474.4	11	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528	--	528	--	201	320	916
					327	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683	--	683	--	401	276	1036
					282	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353	25	7353	25	6826	503	8484
					502	11	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889	47	1889	47	216	1614	3783
					1626	21	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021	96	3021	96	538	2381	5834
					2387	43	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073	35	2073	35	336	1683	4056
					1702	15	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536	187	2536	187	222	2166	5078
					2127	83	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562	232	2562	232	64	1686	4588
					2266	76	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580	33	2580	33	397	1556	4467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2150	11	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440	33	440	33	22	285	783
					385	11	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP II CO-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089	--	1089	--	1	783	2022
					1088	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757	5	757	5	27	523	1382
					725	1	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.5	2	833	4	13	588	1535
					408	0.5	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428	2	428	2	7	302	788
					419	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384	2	384	2	8	269	705
					374	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.5	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.5	--	2717	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.9	12.1	5789	121	4188	1083	7422
					148	2.4	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.5	--	1417	--	--	1020	2632
					708.5	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.6	2.4	7059	36	840	4455	12435
					412.2	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (прокол)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.28	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.28	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731	--	546	--	546	--	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Резервуар-накопитель объемом 2,0 м3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.28	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.8	30.1	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-наращивание	м3 кладки	0.05	28520	2280	1426	114	1115	204	1760
					3940	440	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770	745	1770	745	--	1142	3145
					1025	334	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417	--	213	--	213	--	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.5	1452.5	2163	581	1297	491	2866
					712.5	607.5	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400	--	1136	--	1013	116	1352
					3075	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.8	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.6	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.5	17.5	3231	7	825	2255	5925
					5997.5	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800	--	632	--	498	125	818
					3350	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179	2	358	4	224	120	516
					65	1	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.5	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.089039	159068.00	--	14163	--	14163	--	15296
					--	--	--	--		1133	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1633382	50414	828124	533100	2319934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							567395	16562	187450	158317	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63360				
	Материалы		Тенге				17804				
	Всего заработная плата		Тенге					38632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				27815				
		Сметная прибыль	Тенге				7294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38632			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195838				
	Материалы		Тенге				425595				
	Всего заработная плата		Тенге					460397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187505				
	Местные материалы		Тенге				93236				
		Накладные расходы	Тенге				422653				
		Сметная прибыль	Тенге				129479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1747970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					460397			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8790				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177945				
	Материалы		Тенге				56951				
	Всего заработная плата		Тенге					82876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34524				
	Сдача и испытание		Тенге				1677				
		Накладные расходы	Тенге				81219				
		Сметная прибыль	Тенге				20733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					82876			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2319934				
				ДОМ №19							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
24	**1110-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**12.217**	**5040.03**	**35.28**	**61574**	**431**	**16959**	**39938**	**109633**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		605	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP II CO-Э711 (10-60A 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9229.64	69.12	9789	73	8601	1123	11785
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44163.37	6558.03	73753	10952	44108	22629	104093
					11193.48	2493.90	18693	4165		7711	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2042068	53818	1042732	706532	2953494
							758072	18451	187450	204887	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49778				
	Материалы		Тенге				5428				
	Всего заработная плата		Тенге					37114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				26722				
		Сметная прибыль	Тенге				6120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37114			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1622080				
	Материалы		Тенге				570618				
	Всего заработная плата		Тенге					647293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277089				
	Местные материалы		Тенге				96763				
		Накладные расходы	Тенге				589857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				176955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2388893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					647293			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				176395				
	Материалы		Тенге				34940				
	Всего заработная плата		Тенге					91013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46852				
	Сдача и испытание		Тенге				1842				
		Накладные расходы	Тенге				89192				
		Сметная прибыль	Тенге				21247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				286835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					91013			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2953494				
				ДОМ №20							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 2 Фундаменты									
		Ростверк 350х400мм									
6	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10.5**	**278.29**	**24.19**	**2922**	**254**	**--**	**2613**	**5978**
					254.10	**10.67**	**2668**	**112**		**443**	
7	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.05**	**10580.00**	**--**	**11109**	**--**	**11109**	**--**	**11998**
					--	**--**	**--**	**--**		**889**	
		Ростверк 250х400мм									
17	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0.5**	**7136.00**	**--**	**3568**	**--**	**1600**	**1830**	**5830**
					3936.00	**--**	**1968**	**--**		**432**	
18	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6.6**	**24361.06**	**--**	**160783**	**--**	**134804**	**24160**	**199738**
					3936.21	**--**	**25979**	**--**		**14795**	
		Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
29	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219.00	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
30	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
59	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
60	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
61	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400.00	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
62	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4.32	12663.00	--	54704	--	54704	--	59080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236.00	38.67	927	29		290	
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
80	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
90	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68	8.92	12984	339	332	12209	27208
					324.03	3.82	12313	145		2015	
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199.00	--	7562	--	7562	--	8167
					--	--	--	--		605	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		Раздел 2. Вентиляция									
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210x210	м2 поверхности воздуховодов	0.84	4791.67	19.05	4025	16	2781	1210	5654
					1461.90	8.33	1228	7		419	
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235.00	--	70	--	70	--	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6	
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150	зонт	1	3505.00	25.00	3505	25	2980	501	4326
					500.00	11.00	500	11		320	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9229.64	69.12	9789	73	8601	1123	11785
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1.67**	**44163.37**	**6558.03**	**73753**	**10952**	**44108**	**22629**	**104093**
					11193.48	**2493.90**	**18693**	**4165**		**7711**	
12	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19408.00**	**--**	**19408**	**--**	**19408**	**--**	**20961**
					--	**--**	**--**	**--**		**1553**	
13	**СТПРАЙС лист**	**Пенетрон**	**кг**	**10.4478**	**1448.88**	**--**	**15138**	**--**	**15138**	**--**	**16349**
					--	**--**	**--**	**--**		**1211**	
14	**СТПРАЙС лист**	**Пенекрит**	**кг**	**27.45954**	**1189.69**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35282**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2361063**	**83827**	**1296067**	**762293**	**3358230**
							793722	**34788**	**187450**	**234870**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**16460**				
	Материалы		Тенге				**3142**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**5009**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1717**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**23186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6957**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1988696**				
	Материалы		Тенге				**716014**				
	Всего заработная плата		Тенге					**736489**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**404520**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**674244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**213035**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2875975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**747**
		Сметная заработная плата	Тенге					**736489**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6365**				
	Материалы		Тенге				**39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Накладные расходы	Тенге				**762**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7697**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**162092**				
	Материалы		Тенге				**32162**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83960**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42574**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1926**				
		Накладные расходы	Тенге				**82280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19550**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**263923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83960**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3358230				
				ДОМ №21							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		Перегородки									
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.60	15.63	44184	191		8121	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.20	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395.00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 6 Двери									
56	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	17.01	1876.07	96.12	31912	1635	11009	17993	53897
					1132.75	42.56	19268	724		3992	
58	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
		Раздел 7 Окна									
64	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
72	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.60	5.43	170836	949	18276	136741	332183
					866.69	1.85	151610	324		24606	
73	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.70	1.87	29693	64		6118	
74	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395.00	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.165443	159068.00	--	26317	--	26317	--	28422
					--	--	--	--		2105	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
2	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2294120	52961	1323884	678730	3195683
							729828	18081	187450	222828	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49778				
	Материалы		Тенге				5428				
	Всего заработная плата		Тенге					37114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				26722				
		Сметная прибыль	Тенге				6120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37114			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922877				
	Материалы		Тенге				569853				
	Всего заработная плата		Тенге					643874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				592234				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				586746				
		Сметная прибыль	Тенге				200770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2710393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					643874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127650				
	Материалы		Тенге				25975				
	Всего заработная плата		Тенге					65817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32739				
	Сдача и испытание		Тенге				1842				
		Накладные расходы	Тенге				64501				
		Сметная прибыль	Тенге				15372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					65817			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3195683				
				ДОМ №22							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852.00	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
84	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.10	0.54	6648	1	--	4786	12349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3621.55	--	6647	--		915	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.50	831	184		179	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		Тип IV.Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190.00	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
98	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.52	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных "ТехноНиколь". Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP II CO-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.165443	159068.00	--	26317	--	26317	--	28422
					--	--	--	--		2105	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1773237	76893	1073280	428708	2363103
							435616	31831	187450	161156	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38658				
	Материалы		Тенге				4045				
	Всего заработная плата		Тенге					28024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				20177				
		Сметная прибыль	Тенге				4707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					28024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437891				
	Материалы		Тенге				410864				
	Всего заработная плата		Тенге					381929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516674				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				352505				
		Сметная прибыль	Тенге				143232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1933628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					381929			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6365				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					1104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1104			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102873				
	Материалы		Тенге				13798				
	Всего заработная плата		Тенге					56390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				1547				
		Накладные расходы	Тенге				55263				
		Сметная прибыль	Тенге				12651				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				170786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					56390			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2363103				
				ДОМ №23							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113.00**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
67	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
68	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972.00**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	**СТ2900-0001-0030**	**Натяжные потолки**	**м2**	**16.8**	**1250.00**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
					--	**--**	**--**	**--**		**1680**	
76	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.03096**	**2842972.00**	**--**	**88018**	**--**	**88018**	**--**	**95059**
					--	**--**	**--**	**--**		**7041**	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещение 4,5,6,7,8									
82	**1111-0101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2**	**53.7**	**1591.81**	**11.82**	**85480**	**635**	**77396**	**7266**	**100166**
					138.72	**5.23**	**7449**	**281**		**7420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		9.4 Помещение 3									
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
		9.4 Помещение 3									
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.165443	159068.00	--	26317	--	26317	--	28422
					--	--	--	--		2105	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1640091	44969	1042210	354824	2139510
							365466	15148	187450	144594	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31370				
	Материалы		Тенге				4019				
	Всего заработная плата		Тенге					20784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				14964				
		Сметная прибыль	Тенге				3707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20784			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1314222				
	Материалы		Тенге				405285				
	Всего заработная плата		Тенге					303440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				492031				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				284594				
		Сметная прибыль	Тенге				127905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					303440			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Сметная прибыль	Тенге				397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5359				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102088				
	Материалы		Тенге				13798				
	Всего заработная плата		Тенге					56390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29461				
	Сдача и испытание		Тенге				1547				
		Накладные расходы	Тенге				55263				
		Сметная прибыль	Тенге				12588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				169938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					56390			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2139510				
				ДОМ №24							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113.00**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
67	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
68	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972.00**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
71	**СТ2900-0001-0030**	**Натяжные потолки**	**м2**	**16.8**	**1250.00**	**--**	**21000**	**--**	**21000**	**--**	**22680**
					--	**--**	**--**	**--**		**1680**	
76	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.03096**	**2842972.00**	**--**	**88018**	**--**	**88018**	**--**	**95059**
					--	**--**	**--**	**--**		**7041**	
		Раздел 9 Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.1 Помещение 4,5,6,7,8									
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		9.4 Помещение 3									
95	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
		9.4 Помещение 3									
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.165443	159068.00	--	26317	--	26317	--	28422
					--	--	--	--		2105	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1694288	74166	1052862	384484	2230318
							379812	31017	187450	151303	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**187450**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**28808**				
	Материалы		Тенге				**3955**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18442**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6037**				
		Накладные расходы	Тенге				**13278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3367**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**45453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18442**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1356495**				
	Материалы		Тенге				**405338**				
	Всего заработная плата		Тенге					**332340**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**492031**				
	Местные материалы		Тенге				**86613**				
		Накладные расходы	Тенге				**312358**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133508**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1802361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**332340**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4962**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4962**				
		Сметная прибыль	Тенге				**397**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5359**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**116573**				
	Материалы		Тенге				**24860**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60047**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29064**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1683**				
		Накладные расходы	Тенге				**58846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14034**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**189453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60047**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2230318**				
				ДОМ №25							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113.00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
67	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972.00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	м2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	54	2198	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		Тип пола II. Помещение 2									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		9.4 Помещение 3									
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030	520	1818	312	3	1548	3635
					2505	240	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715	501.67	1629	301		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838	589.1	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.3	--	6474	--		2168	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
118	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.5	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375	2025	5015	81	744	3212	8885
					104750	900	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.40	9.20	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.70	62.22	4530	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241.00	297.00	14241	297	10434	3557	19222
					3510.00	120.00	3510	120		1424	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.50	--	1503	--	656	830	2520
					141.17	--	847	--		187	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.1	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.165443	159068.00	--	26317	--	26317	--	28422
					--	--	--	--		2105	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1841555	48795	1154948	429162	2437386
							450365	16722	187450	166658	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48155				
	Материалы		Тенге				5424				
	Всего заработная плата		Тенге					30270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				21794				
		Сметная прибыль	Тенге				5596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467757				
	Материалы		Тенге				496213				
	Всего заработная плата		Тенге					367066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490171				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				339010				
		Сметная прибыль	Тенге				144541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1951308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					367066			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Сметная прибыль	Тенге				397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				133232				
	Материалы		Тенге				26073				
	Всего заработная плата		Тенге					69751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34227				
	Сдача и испытание		Тенге				1842				
		Накладные расходы	Тенге				68356				
		Сметная прибыль	Тенге				16127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				217715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					69751			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2437386				
				ДОМ №28							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		2.4 Бетонный столб под котел									
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Ж/б ростверк. Устройство**	**м3**	**0.42**	**34164.29**	**47.62**	**14349**	**20**	**10916**	**3111**	**18857**
					8126.19	**14.29**	**3413**	**6**		**1397**	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
31	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 6 Двери									
56	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
58	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 7 Окна									
64	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**9.6**	**238.75**	**4.69**	**2292**	**45**	**384**	**1695**	**4306**
					194.06	**2.08**	**1863**	**20**		**319**	
65	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3**	**852.00**	**--**	**2556**	**--**	**2556**	**--**	**2760**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	
66	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**12**	**113.00**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
					--	**--**	**--**	**--**		**108**	
67	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею**	**м откоса**	**36**	**356.64**	**1.69**	**12839**	**61**	**1837**	**9871**	**24527**
					303.92	**0.75**	**10941**	**27**		**1817**	
10	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0.00354**	**2842972**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
					--	**--**	**--**	**--**		**805**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
70	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
71	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	М2	16.8	1250.00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
75	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497.00	--	3494	--	3494	--	3773
					--	--	--	--		280	
76	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972.00	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
78	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1.00	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	
79	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещения 4,5,6,7,8									
81	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.50	20.50	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
82	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	53.7	1591.81	11.82	85480	635	77396	7266	100166
					138.72	5.23	7449	281		7420	
83	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73.45	130.63	0.74	9595	55	2197	6925	17842
					99.97	0.33	7343	24		1322	
		9.2 Помещения 2									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.37	734.78	1.37	3211	6	1970	1161	4722
					282.61	--	1235	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.74	116.36	0.34	1017	3	983	29	1130
					3.55	--	31	--		84	
89	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4.37	332.04	0.69	1451	3	70	1255	2922
					315.33	0.23	1378	1		216	
		9.3 Помещение 1									
91	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8.51	691.54	19.51	5885	166	1781	3739	10394
					462.75	4.70	3938	40		770	
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.1	129.89	--	1182	--	272	855	2200
					100.00	--	910	--		163	
		9.4 Помещения 3									
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.3224	25865.38	6.20	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		741	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10. Крыльцо									
102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
103	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
107	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
109	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425.00	13.00	2425	13	1469	654	3325
					943.00	5.00	943	5		246	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
117	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
119	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
120	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
121	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1867	
		Раздел 12 Отмостка									
127	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
130	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
132	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
133	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		876	
137	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	
139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375.00	2025.00	5015	81	744	3212	8885
					104750.00	900.00	4190	36		658	
140	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	341.17	9.00	4094	108	98	3855	8585
					324.00	3.83	3888	46		636	
6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	124.00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2.5	344.4	9.2	861	23	28	804	1798
					324.00	4.00	810	10		133	
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473.00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	
11	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89	136.74	6540	923	1083	4855	12307
					671.7	62.22	4534	420		912	
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0.18	18209.00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	937.00	--	5622	--	5622	--	6072
					--	--	--	--		450	
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898.00	--	21898	--	21898	--	23650
					--	--	--	--		1752	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475	25	475	25	17	435	983
					433	11	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	935	128	935	128	14	814	1889
					793	38	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	4429.00	961.00	4429	961	69	2675	7672
					3399.00	316.00	3399	316		568	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.20	0.40	6691	2	1314	3870	11406
					1075.00	--	5375	--		845	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	19	275.00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (прокол)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.28	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.28	--	7552	--		1039	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Резервуар-накопитель объемом 2,0 м3									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.28	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.28	--	815	--	--	587	1514
					1358.28	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-наращивание	м3 кладки	0.05	28520.00	2280.00	1426	114	1115	204	1760
					3940.00	440.00	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18045	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248.00	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1880588	53306	996467	597877	2656877
							643366	17750	187450	183276	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79705				
	Материалы		Тенге				19187				
	Всего заработная плата		Тенге					47722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11262				
		Накладные расходы	Тенге				34360				
		Сметная прибыль	Тенге				9125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				123189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47722			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1420818				
	Материалы		Тенге				531783				
	Всего заработная плата		Тенге					527586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228263				
	Местные материалы		Тенге				103387				
		Накладные расходы	Тенге				480023				
		Сметная прибыль	Тенге				152067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2052908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					527586			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8790				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				183826				
	Материалы		Тенге				56824				
	Всего заработная плата		Тенге					83756			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39290				
	Сдача и испытание		Тенге				1836				
		Накладные расходы	Тенге				82081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				287179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					83756			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2656877				
				ДОМ №35							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
29	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**34**	**70.56**	**4.71**	**2399**	**160**	**--**	**2087**	**4845**
					65.85	**0.88**	**2239**	**30**		**359**	
		Раздел 6 Двери									
49	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17.01**	**1876.07**	**96.12**	**31912**	**1635**	**11009**	**17993**	**53897**
					1132.75	**42.56**	**19268**	**724**		**3992**	
51	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**1654.00**	**--**	**4962**	**--**	**4962**	**--**	**5359**
					--	**--**	**--**	**--**		**397**	
		Раздел 9 Полы									
		9.1 Помещение 4,5,6,7,8									
75	**1111-0101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**53.7**	**1591.81**	**11.82**	**85480**	**635**	**77396**	**7266**	**100166**
					138.72	**5.23**	**7449**	**281**		**7420**	
76	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**73.45**	**130.63**	**0.74**	**9595**	**54**	**2198**	**6925**	**17842**
					99.97	**0.33**	**7343**	**24**		**1322**	
		9.2 Помещение 2									
80	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**4.37**	**734.78**	**1.37**	**3211**	**6**	**1970**	**1161**	**4722**
					282.61	**--**	**1235**	**--**		**350**	
81	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**8.74**	**116.36**	**0.34**	**1017**	**3**	**983**	**29**	**1130**
					3.55	**--**	**31**	**--**		**84**	
82	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**4.37**	**332.04**	**0.69**	**1451**	**3**	**70**	**1255**	**2922**
					315.33	**0.23**	**1378**	**1**		**216**	
		9.3 Помещение 1									
84	**1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.51**	**691.54**	**19.51**	**5885**	**166**	**1781**	**3739**	**10394**
					462.75	**4.70**	**3938**	**40**		**770**	
87	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**9.1**	**129.89**	**--**	**1182**	**--**	**272**	**855**	**2200**
					100.00	**--**	**910**	**--**		**163**	
		9.4 Помещение 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	4.03	734.99	1.24	2962	5	1818	1071	4356
					282.63	--	1139	--		323	
93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8.06	116.25	0.37	937	3	906	26	1040
					3.47	--	28	--		77	
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4.03	1270.22	6.95	5119	28	1037	3822	9656
					1005.96	2.98	4054	12		715	
		Раздел 10 Крыльцо									
95	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.9	71.03	11.03	277	43	--	239	557
					60.00	5.13	234	20		41	
96	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	3030.00	520.00	1818	312	3	1548	3635
					2505.00	240.00	1503	144		269	
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	7328.33	1088.33	4397	653	2115	1814	6708
					2715.00	501.67	1629	301		497	
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	21843.33	10.00	13106	6	12481	564	14764
					1031.67	1.67	619	1		1094	
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00679	189838.00	589.10	1289	4	1209	71	1469
					11192.93	294.55	76	2		109	
100	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.02941	47704.86	8840.53	1403	260	39	762	2338
					37538.25	--	1104	--		173	
101	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе	м2 покрытия	5.57	3773.79	--	21020	--	14546	6086	29274
					1162.30	--	6474	--		2168	
102	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	1	2425.00	13.00	2425	13	1469	654	3325
					943.00	5.00	943	5		246	
103	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4.6	568.04	63.48	2613	292	303	2512	5535
					438.70	24.13	2018	111		410	
104	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0136	513049.00	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
105	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9.2	100.87	0.22	928	2	578	241	1263
					37.83	0.11	348	1		94	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.2	55.87	0.22	514	2	315	137	703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21.41	0.11	197	1		52	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
110	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток фасадных. Устройство на клее	м2 покрытия	134.1	848.77	1.23	113820	165	40797	68555	196965
					543.31	0.54	72858	72		14590	
111	СТ2900-0001-0088	Фасадная плитка "Технониколь" "Hauberk"	м2	136.782	2304.00	--	315146	--	315146	--	340358
					--	--	--	--		25212	
112	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
113	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.0036	2842972.00	--	10235	--	10235	--	11054
					--	--	--	--		819	
114	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0.108	10580.00	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--		91	
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оконных отливов	м2 покрытия	7.2	2423.33	1.67	17448	12	11046	5883	25197
					887.50	0.69	6390	5		1866	
		Раздел 12 Отмостка									
120	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19.02	85.02	24.88	1617	473	2	1228	3072
					60.06	8.60	1142	164		228	
121	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7.23	204.56	24.90	1479	180	865	467	2101
					60.06	8.61	434	62		156	
122	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.3314	3808.02	1087.76	5070	1448	7	4026	9824
					2715.19	501.92	3615	668		728	
123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.5061	6647.90	1087.73	3365	551	1440	1531	5287
					2714.88	502.37	1374	254		392	
124	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26.25	931.26	19.46	24446	511	16411	7290	34275
					286.63	8.83	7524	232		2539	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
125	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба наружным диаметром 200 мм. Монтаж	м	5.9394	677.71	12.86	4025	76	2065	1373	5830
					317.14	3.86	1884	23		432	
126	2113-0816-2407 РСНБ РК 2015	Труба сэндвич 115х220мм	м	5.9394	1843.00	--	10946	--	10946	--	11822
					--	--	--	--		876	
130	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью по дереву	м2 потолков	0.25	910.94	2.34	228	1	166	55	305
					242.19	1.56	61	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0.04	125375.00	2025.00	5015	81	744	3212	8885
					104750.00	900.00	4190	36		658	
133	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция из базальтового картона	м3 изоляции	0.0103	125436.89	2038.83	1292	21	192	827	2289
					104757.28	873.79	1079	9		170	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	55425.00	3925.00	55425	3925	2878	49211	113007
					48622.00	1593.00	48622	1593		8371	
4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	382.00	--	382	--	54	321	759
					328.00	--	328	--		56	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.4	1420.00	0.74	13348	7	7469	4700	19492
					624.68	0.32	5872	3		1444	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52.5	70.53	0.97	3703	51	20	3559	7843
					69.18	--	3632	--		581	
		Раздел 2 Вентиляция									
19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1299.50	27.50	2599	55	436	2087	5061
					1054.00	11.00	2108	22		375	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
3	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	13146.00	203.00	39438	609	32443	6397	49502
					2128.67	47.33	6386	142		3667	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	475.00	25.00	475	25	17	435	983
					433.00	11.00	433	11		73	
5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	935.00	128.00	935	128	14	814	1889
					793.00	38.00	793	38		140	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1852.80	77.80	9264	389	1503	7278	17865
					1474.40	11.00	7372	55		1323	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	528.00	--	528	--	201	320	916
					327.00	--	327	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	683.00	--	683	--	401	276	1036
					282.00	--	282	--		77	
		Раздел 3. Канализация К1									
16	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7353.00	25.00	7353	25	6826	503	8484
					502.00	11.00	502	11		628	
17	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	5063.00	--	5063	--	5063	--	5468
					--	--	--	--		405	
		Раздел 4 Оборудование									
18	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	1889.00	47.00	1889	47	216	1614	3783
					1626.00	21.00	1626	21		280	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3021.00	96.00	3021	96	538	2381	5834
					2387.00	43.00	2387	43		432	
20	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2073.00	35.00	2073	35	336	1683	4056
					1702.00	15.00	1702	15		300	
21	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2536.00	187.00	2536	187	222	2166	5078
					2127.00	83.00	2127	83		376	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.1 Щит вводно-учетный									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	2562.00	232.00	2562	232	64	1686	4588
					2266.00	76.00	2266	76		340	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2580.00	33.00	2580	33	397	1556	4467
					2150.00	11.00	2150	11		331	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	440.00	33.00	440	33	22	285	783
					385.00	11.00	385	11		58	
4	СТ2900-0000-0028	Счетчик Орман TX P PLS IP П СО-Э711 (10-60А 220В)	шт	1	24643.00	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
		Раздел 2 Осветительная арматура									
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	1439.75	--	5759	--	3	4144	10695
					1439.00	--	5756	--		792	
8	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	1089.00	--	1089	--	1	783	2022
					1088.00	--	1088	--		150	
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
9	СТ2900-0001-0001	Колодка клемная на 3 зажима	шт	2	264.00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
10	СТ2900-0001-0002	Колодка клемная на 4 зажима	шт	3	444.00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	757.00	5.00	757	5	27	523	1382
					725.00	1.00	725	1		102	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	408.31	1.31	5308	17	283	3610	9631
					385.23	0.46	5008	6		713	
13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416.50	2.00	833	4	13	588	1535
					408.00	0.50	816	1		114	
14	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	428.00	2.00	428	2	7	302	788
					419.00	--	419	--		58	
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	384.00	2.00	384	2	8	269	705
					374.00	--	374	--		52	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	343.00	1.33	1029	4	39	711	1879
					328.67	0.33	986	1		139	
		Раздел 6 Молниезащита, заземление									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1358.50	--	2717	--	--	1956	5047
					1358.50	--	2717	--		374	
24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	578.90	12.10	5789	121	4188	1083	7422
					148.00	2.40	1480	24		550	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	708.50	--	1417	--	--	1020	2632
					708.50	--	1417	--		195	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3951.33	89.67	11854	269	8731	2100	15070
					951.33	20.67	2854	62		1116	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	470.60	2.40	7059	36	840	4455	12435
					412.20	0.33	6183	5		921	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ									
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	30	189.28	12.93	5678	388	708	3391	9795
					152.74	4.25	4582	128		726	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0306	197301.00	--	6037	--	6037	--	6520
					--	--	--	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123.00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
4	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967.00	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--		157	
5	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3380.00	--	3380	--	3380	--	3650
					--	--	--	--		270	
6	2404-0207-5301 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	420.00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178.00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
9	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1340.00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОД В1 (ПРОКОЛ)									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.56	1358.27	--	7552	--	--	5437	14028
					1358.27	--	7552	--		1039	
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	7987.65	5831.05	39938	29155	52	26300	71537
					2146.15	3166.90	10731	15835		5299	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	157.00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
4	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.2	2731.00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.56	708.63	--	3940	--	--	2837	7319
					708.63	--	3940	--		542	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.6	139.27	132.48	2869	2729	--	547	3689
					6.80	30.10	140	620		273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0.6	1358.33	--	815	--	--	587	1514
					1358.33	--	815	--		112	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	708.67	--	2126	--	--	1531	3950
					708.67	--	2126	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.2	43.68	43.68	795	795	--	197	1071
					--	15.00	--	273		79	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2902.00	--	2902	--	2902	--	3134
					--	--	--	--		232	
7	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8445.00	--	8445	--	8445	--	9121
					--	--	--	--		676	
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11361.00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255.00	--	3255	--	3255	--	3515
					--	--	--	--		260	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644.00	--	16644	--	16644	--	17976
					--	--	--	--		1332	
12	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12927.00	--	12927	--	12927	--	13961
					--	--	--	--		1034	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.05	28523.02	2289.60	1426	114	1115	203	1760
					3936.18	436.40	197	22		130	
14	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1770.00	745.00	1770	745	--	1142	3145
					1025.00	334.00	1025	334		233	
15	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	0.15	1417.00	--	213	--	213	--	230
					--	--	--	--		17	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4	5407.50	1452.50	2163	581	1297	491	2866
					712.50	607.50	285	243		212	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.04	28400.00	--	1136	--	1013	116	1352
					3075.00	--	123	--		100	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1.77	767.80	1.13	1359	2	857	470	1975
					282.49	--	500	--		146	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.3	590.83	35.41	7858	471	3247	3926	12726
					311.28	2.71	4140	36		943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	13.3	219.32	18.12	2917	241	1279	1332	4589
					105.04	1.50	1397	20		340	
21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	13.82	599.78	163.60	8289	2261	3602	4096	13376
					175.54	75.62	2426	1045		991	
22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1.37	2242.34	40.15	3072	55	2766	243	3580
					183.21	7.30	251	10		265	
23	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0.4	8077.50	17.50	3231	7	825	2255	5925
					5997.50	--	2399	--		439	
24	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.04	15800.00	--	632	--	498	125	818
					3350.00	--	134	--		61	
25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2	179.00	2.00	358	4	224	120	516
					65.00	1.00	130	2		38	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Раздел 1 Ограждение									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4275	2140.35	--	915	--	--	659	1700
					2140.35	--	915	--		126	
2	1110-0113-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м/ 77,5 м. Устройство с установкой столбов	м2 забора	88.2	1443.99	23.64	127360	2085	21485	93904	238965
					1176.76	6.21	103790	548		17701	
3	1110-0113-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	1.2	3844.17	77.50	4613	93	871	3305	8551
					3040.83	19.17	3649	23		633	
4	1110-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м/ 1шт. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3.6	3846.39	59.44	13847	214	3752	8951	24622
					2744.72	18.06	9881	65		1824	
5	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	93	290.15	1.24	26984	115	4363	18046	48632
					242.00	0.55	22506	51		3602	
		Раздел 2 Покрытие из брусчатки									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.08	8112.04	1470.37	8761	1588	4241	3365	13096
					2714.81	600.00	2932	648		970	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.8	1455.83	--	6988	--	6430	603	8198
					116.25	--	558	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	2912.54	--	69901	--	47490	21066	98244
					933.79	--	22411	--		7277	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	639.81	0.98	26872	41	535	28419	59714
					626.10	0.43	26296	18		4423	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.672	46248.00	--	31079	--	31079	--	33565
					--	--	--	--		2486	
		Раздел 3 Песчаное покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.5	2542.33	952.58	1271	476	737	165	1551
					116.33	188.50	58	94		115	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел 5 Кровля									
1	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)	м3	0.235144	159068.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		Раздел 9 Полы									
		Помещения 1									
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.51	2579.43	18.88	21951	161	18972	2719	26643
					331.19	8.65	2818	74		1974	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.1 Дымоходный стояк									
3	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм	м2	0.25	1560.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
4	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	0.763632	1559.29	22.16	1191	17	1019	107	1402
					202.69	0.33	155	--		104	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
5	5104-0103-5601 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки "Куппер Практик 14, тепловая мощность отопительной системы 14 кВт	комплект	1	187450.00	--	187450	--		--	187450
					--	--	--	--	187450	--	
6	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1.0606	9232.35	69.12	9792	73	8604	1123	11789
					1051.63	29.25	1115	31		873	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровода В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 20 мм	шт.	1	12691.00	--	12691	--	12691	--	13706
					--	--	--	--		1015	
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	455.00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
9	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм	шт.	1	996.00	--	996	--	996	--	1076
					--	--	--	--		80	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, DN 25	шт.	1	619.00	--	619	--	619	--	669
					--	--	--	--		50	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.67	44289.32	6558.03	73963	10952	44318	22629	104320
					11193.48	2493.90	18693	4165		7727	
12	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408.00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
13	СТПРАЙС лист	Пенетрон	кг	10.4478	1448.88	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
14	СТПРАЙС лист	Пенекрит	кг	27.45954	1189.69	--	32668	--	32668	--	35282
					--	--	--	--		2613	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1748625	79309	989471	472098	2388361
							492398	32281	187450	162658	
	Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187450				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63360				
	Материалы		Тенге				17804				
	Всего заработная плата		Тенге					38632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037				
		Накладные расходы	Тенге				27815				
		Сметная прибыль	Тенге				7294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38632			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1339859				
	Материалы		Тенге				385116				
	Всего заработная плата		Тенге					401939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423897				
	Местные материалы		Тенге				86613				
		Накладные расходы	Тенге				362455				
		Сметная прибыль	Тенге				136185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1838499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					401939			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8790				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					2052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4962				
		Накладные расходы	Тенге				1416				
		Сметная прибыль	Тенге				816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149166				
	Материалы		Тенге				56923				
	Всего заработная плата		Тенге					82056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6607				
	Сдача и испытание		Тенге				1677				
		Накладные расходы	Тенге				80415				
		Сметная прибыль	Тенге				18367				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				247948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					82056			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2388361				
		ВСЕГО ПО АКТАМ:	Тенге				**37673237**				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				39528851				
		НДС 12%	**Тенге**				4743462				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				44272313				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Хенченко Д.А

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Турсункулы Т.