А К Т

приемки законченного объекта в эксплуатацию

по среднему ремонту а/дороги Талдыкорган-Учхоз 0-6 км пригород г. Талдыкоргана

« 17 » сентября 2009 г.

Комиссия действующая на основании приказа № 91/6. от « 15 » сентября 2009 г в составе:

Председателя комиссии : заместителя начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог « Алматинской области Альсеитова А.М.

Члены комиссии:

Алпысов Е.А. - заместитель Акима г. Талдыкорган
Манапов К.Т. - начальник отдела автомобильных дорог УПТ и АД Алматинской области
Иманбеков Е.И. - начальник отдела архитектурно-строительного контроля
Кенесбаев С.Б. - главный специалист АОДКАД
Калиев М.М. - начальник ЖКХ и АД г. Талдыкорган
Шарафутдинов К.Б. - специалист Алматыжоллаборатория
Егимбаев Ж.Ж. - генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Произвели приемку работ выполненных ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» по среднему ремонту а/дороги Талдыкорган-Учхоз 0-6 км Алматинской области в период со «2 » июня 2009 г по « 31» августа 2009 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы: Сметы, журнал производства работ, сертификаты.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натурно-контрольных измерениях и испытаний, комисеия установила следующее:

25) Строительство осуществлялось на основании: договора № 92 от «2 » июня 2009 г на проведение среднего ремонта а/дороги Талдыкорган-Учхоз 0-6 км «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области, строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Начало работ: «2» июня 2009 г: окончание: работ «31» августа 2009 г.

26) Имеющие мелкие недоделки и дефекты, выявленные комиссией _____ не препятствуют нормальной эксплуатации

27) Полная сметная стоимость по утвержденной сметной документации на средний ремонт а/дороги Талдыкорган-Учхоз 0-6 км в Алматинской области 16 900 854 тенге. СМР по договору № 92от «2» июня 2009 г

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: средний ремонт Талдыкорган-Учхоз 0-6 км в Алматинской области принять в эксплуатацию

Акт составлен в 2-х экземплярах, которые переданы следующим организациям: «ГУ УПТ и АД Алматинской области» ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

Председатель комиссии:
Заместитель начальника ГУ
«УПТ и АД Алматинской области» _____ А. Альсеитов.

Члены комиссии:
Заместитель Акима
г. Талдыкорган _____ Б. Алмысов.

Начальник отдела
автомобильных дорог
«УПТ и АД Алматинской области» _____ К. Манапов

Начальник отдела архитектурно-строительного
контроля Алматинской области _____ Е. Иманбеков.

Начальник ЖКХ г. Талдыкорган _____ М. Калиев.

Специалист Алматыжолдиагностика _____ К. Шарафутдинов

Главный специалист
АОДКАД _____ С. Кенесбаев.

Генеральный директор
ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» _____ Ж. Елимбаев.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2009 года
Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер
Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Договор № 92 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	3859,997			3859,997
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	6340,356			6340,356
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			126,807	126,807
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	6340,356		126,807	6467,164
		Итого:	6340,356		126,807	6467,164
		НДС (12%)			776,060	776,060
		Стоимость строительства:	6340,356		902,867	7243,223
		Р.Б М.Б				4 419,000 2 824,223

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ Б.Мамажанов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ Ж.Егимбаев

М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.: всего
		Устройство ШПО											
27-72-1		Устройство подгрунтовки битумом	т	4,520	407,51 0,00	407,51 169,13	1842	0	1842	764	1016,73 133	0,58 0,58	2,6216 2,6216
1-1-32		Битум дорожный жидкий	т	4,656	35200,00		163877						
27-16-2		Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона	т	807	302,86 116,64	180,10 67,36	244463	94151	145372	54369	197531,4 133	0,546 0,1989	440,726 160,55
30-10-17		Холодный а/бетон	т	815,26	3720,00		3032777						

Итого в баз.ценах 2001 г.:	3 442 959
Накладные расходы в з/п	198 548
Итого прямые затраты:	3 641 507
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	218 490
Итого в базовых ценах 2001г.:	3 859 997
Итого с коэф.инфляции к=1273/775	6 340 356
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	126 807
Итого:	6 467 164
НДС 12%	776 060
Всего по смете:	7 243 223

94151	147214	55134	198548

Заказчик: **Подрядчик:**

Сдал начальник ПУ-1 К. Абдраимов

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2009 года
Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер
Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Договор № 92 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2484,553			2484,553
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	4081,079			4081,079
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			81,622	81,622
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4081,079		81,622	4162,701
		Итого:	4081,079		81,622	4162,701
		НДС (12%)			499,524	499,523
		Стоимость строительства:	4081,079		581,146	4662,224
		Р.Б М.Б				2 844,365 1 817,859

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____Б.Мамажанов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____Ж.Егимбаев

М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш.: на ед	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обсл. маш.: всего
		Устройство ШПО											
27-72-1		Устройство подгрунтовки битумом			407,51	407,51					508.7943	0,58	1,30675
			т	2,253	0,00	169,13	918	0	918	381	133	0,58	1,30675
1-1-32		Битум дорожный жидкий	т	2,321	35200,00		81685						
27-16-2		Устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона			302,86	180,10					118174,7	0,546	263,668
			т	483	116,64	67,36	146252	56326	86970	32527	133	0,1989	96,0504
30-10-17		Холодный а/бетон	т	487,74	3720,00		1814382						
27-46-8		Устройство ШПО			12,03	7,91					14877,84	0,0211	39,6559
			м2	1879	4,00	1,96	22617	7510	14863	3676	133	0,00591	11,1074
30-10-22		Щебень черный	тн	37,5885	2480,00		93220						
1-1-31		Битум вязкий	т	1,35	37900,00		51286						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					2 210 359	63837	102750	36584	133559		545.75
		Накладные расходы в з/п					133 559						
		Итого прямые затраты:					2 343 918						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					140 635						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					2 484 553						
		Итого с коэф.инфляции к=1273/775					4 081 079						
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					81 622						
		Итого:					4 162 701						
		НДС 12%					499 523						
		Всего по смете:					4 662 224						

Заказчик:

Подрядчик:

Сдал начальник ПУ-1 К. Абдраимов

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2009 года
Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер
Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Договор № 92 от "02" 06. 2009 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	2662,110			2662,110
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г.	4372,730			4372,730
		Налоги. сборы, обязательные платежи (2%)			87,455	87,455
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	4372,730		87,455	4460,185
		Итого:	4372,730		87,455	4460.185
		НДС (12%)			535,222	535,222
		Стоимость строительства:	4372,730		622,677	4995,407
		Р.Б М.Б				3 047 635 1 947 772

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____Б.Мамажанов

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____Ж.Егимбаев

М.П.

Ф-2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года

Средний ремонт автомобильных дорог местного значения Алматинской области для реализации антикризисных мер

Талдыкорган-Учхоз, км 0-6 пригород г.Талдыкорган

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обсл. маш.: на ед.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обсл. маш.: всего
		Устройство ШПО											
27-46-8		Устройство ШПО			12,03	7,91					156847,1	0,0211	411,872
			м2	19520	4,00	1.96	234904	78002	154364	38181	133	0,00591	115,363
30-10-22		Щебень черный	тн	390,4	2480		968383						
1-1-31		Битум вязкий	т	14,05	37900		532669						
27-63-11		Укрепление обочин			20,36	15,57					104446,8	0,0317	240,92
		ГПС Н-7 см	м2	7600	4,79	5,38	154736	36442	118369	40926	133	0,02033	154,508
30-8-104		ГПС	м3	659,7	447		295207						
27-65-5		Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,1м и сотношением штриха и промежутка 1:3	км	2,9	2142,25 450,00	1692,3 632,07	6298	1323	4975	1858	4294,736 133	3,18 2,85	69,96 62,7
27-65-1		Разметка проезжей части сплошной линией, 0,1м	км	0,9	2142,25 450,00	1692,25 632,07	2014	423	1591	594	1353 133	3,18 2,85	2,9892 2,679
		Эмаль	т	0,03785	748400		28327						
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					2 222 537	116190	279299	81560	266941		1060,99
		Накладные расходы в з/п					266 941						
		Итого прямые затраты:					2 489 479						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					149 369						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					2 638 847						
		Итого с коэф.инфляции к=1273/775					4 334 520						
		Налоги, сборы.обязательные платежи 2%					86 690						
		Итого:					4 421 210						
		НДС 12%					530 545						
		Всего по смете:					**4 995 407**						

Заказчик:

Подрядчик:

Сдал начальник ПУ-1 К. Абдраимов