Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ" Областной противотуберкулезный диспансер" КГУ УЗ акимата СКО
Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		227	06.04.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории	5 531 228	5 531 228	6 692 379	6692378,87					
НДС 12%	663 747	663 747							663 747
Итого	6 194 975	6 194 975							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ " Областной противот[illegible]еркулезный диспансер" КГУ УЗ акимата СКО

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2018г.

№1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж						
4	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородо**	**16,3100**		**2097,19**	**34205,24**	**59,1 10916,18**
		Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,412	23,03	761,14	17528,84	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	1,096	859,33	941,85	
		Итого оплата труда:				**1132,48**	**18470,69**	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	1,096	1906,07	2089,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	1,096	859,33	941,83	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	2,192	16,80	36,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**130,35**	**2125,94**	
1. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	3,164	--	--	
		Итого материалов:				--	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1205,08**	**19654,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1874,37	30570,96	
		НР второго уровня	%	3,6		67,48	1100,55	
		Накладные расходы	%	--		736,77	12016,73	
		Сметная прибыль	%	8		155,35	2533,72	
6	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**110,0218**		**1264,46**	**139118,48**	**50,8 40074,24**
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен						

1	2		4	5	6	7	8	9
		2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	100,285	721,99	72404,67	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	8,516	761,14	6481,63	
		Итого оплата труда:				**717,01**	**78886,30**	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	8,516	1392,53	11858,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	8,516	761,14	6481,87	
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**11858,35**	
		Итого прямые затраты:				**765,88**	**84263,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1130,11	124337,27	
		НР второго уровня	%	3,6		40,68	4476,14	
		Накладные расходы	%	--		404,92	44550,38	
		Сметная прибыль	%	8		93,66	10305,07	
7	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**232,4800**		**976,38**	**226988,01**	**59,1** **74574,11**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	162,434	761,14	123634,84	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	3,348	761,14	2548,08	
		Итого оплата труда:				**542,77**	**126182,92**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	3,348	1392,53	4661,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,348	761,14	2548,30	
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**4661,79**	
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	12,089	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**551,86**	**128296,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				872,64	202870,74	
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	7303,35	
		Накладные расходы	%	--		352,19	81877,45	
		Сметная прибыль	%	8		72,32	16813,93	
8	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**502,7100**		**143,86**	**72321,90**	**59,1** **23857,36**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	57,259	696,32	39870,36	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,653523	761,14	497,42	
		Итого оплата труда:				**80,30**	**40367,78**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,653523	1392,53	910,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,653523	761,14	497,42	
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**910,05**	
4. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,363	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**81,12**	**40780,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				128,58	64637,76	
		НР второго уровня	%	3,6		4,63	2326,96	
		Накладные расходы	%	--		52,09	26184,32	
		Сметная прибыль	%	8		10,66	5357,18	
		РАЗДЕЛ 3.Проемы						
15	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей	**м3 кладки**	**2,2000**		**33220,58**	**73085,28**	**59,1** **5913,4**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	5,63	12,386	748,30	9268,44	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,858	859,33	737,31	
		Итого оплата труда:				**4548,07**	**10005,75**	
5. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,858	3414,88	2929,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,858	859,33	737,31	
		Итого эксплуатация машин:				**1331,80**	**2929,97**	
5. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,528	14153,99	7473,31	
5. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,8624	46071,45	39732,02	
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,0968	30,00	2,90	
		Итого материалов:				**21458,29**	**47208,23**	
		Итого прямые затраты:				**27003,02**	**59406,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29690,93	65320,04	
		НР второго уровня	%	3,6		1068,87	2351,52	
		Накладные расходы	%	--		3756,78	8264,92	
		Сметная прибыль	%	8		2460,78	5413,72	
16	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**1,0000**		**24901,38**	**24901,38**	**50,8** **6341,76**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	12,19	12,19	800,28	9755,41	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,175	3,175	859,33	2728,37	
		Итого оплата труда:				**12483,79**	**12483,79**	
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,175	3,175	1906,07	6051,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,175	3,175	859,33	2728,37	
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,35	6,35	16,80	106,68	

1	2		4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6158,45**	**6158,45**	
		Итого прямые затраты:				**15913,87**	**15913,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22255,63	22255,63	
		НР второго уровня	%	3,6		801,20	801,20	
		Накладные расходы	%	--		7142,97	7142,97	
		Сметная прибыль	%	8		1844,55	1844,55	
17	**11-460101-0403 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	**т**	**0,1000**		**532373,66**	**53237,37**	**50,8** **8449,36**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	214,095	21,41	770,76	16501,62	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2	0,12	1091,51	130,98	
		Итого оплата труда:				**166326,06**	**16632,61**	
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	7	0,7	8,96	6,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,95	0,095	3161,68	300,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,095	1152,61	109,50	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	0,025	1800,99	45,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,025	859,33	21,48	
7. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,288	0,22875	17,05	3,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3555,57**	**355,56**	
7. 7	21-050204-9909	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп ГОСТ 535-2005	т	0,48	0,048	275561,51	13226,95	
7. 8	21-050301-0205	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47	0,047	119430,78	5613,25	
7. 9	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17	0,017	37222,41	632,78	
7.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	0,005	381819,66	1909,10	
7.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,77	0,177	173,35	30,68	
7.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,015	101,02	1,52	
7.13	23-010102-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,3	1,13	761,17	860,12	
		Итого материалов:				**222743,99**	**22274,40**	
		Итого прямые затраты:				**391315,80**	**39131,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				475809,44	47580,94	
		НР второго уровня	%	3,6		17129,14	1712,91	
		Накладные расходы	%	--		101622,78	10162,28	
		Сметная прибыль	%	8		39435,09	3943,51	
18	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ:	**м2 оштукатури**	**0,6000**		**1558,70**	**935,22**	**54,8** **215,86**

1	2		4	5	6	7	8	9
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов						
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	0,4485	810,55	363,53	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	0,0399	761,14	30,37	
		Итого оплата труда:				**656,50**	**393,90**	
8. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	0,03525	887,13	31,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	0,03525	761,14	26,83	
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,00465	1392,53	6,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,00465	761,14	3,54	
		Итого эксплуатация машин:				**62,91**	**37,75**	
8. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,00906	22471,95	203,60	
8. 6	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,01662	858,78	14,27	
8. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000036	19878,42	0,72	
8. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,00042	316,76	0,13	
		Итого материалов:				**364,53**	**218,72**	
		Итого прямые затраты:				**1033,33**	**620,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1393,09	835,85	
		НР второго уровня	%	3,6		50,15	30,09	
		Накладные расходы	%	--		409,91	245,95	
		Сметная прибыль	%	8		115,46	69,28	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка						
46	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**600,0000**		**1469,29**	**881576,62**	**59,1** **233367,84**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,738	442,8	872,16	386192,45	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	11,4	761,14	8677,00	
		Итого оплата труда:				**658,12**	**394869,44**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	2,76	1392,53	3843,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,76	761,14	2100,75	
9. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	8,64	858,85	7420,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	8,64	761,14	6576,25	
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**11263,85**	

1	2		4	5	6	7	8	9
9. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	60	207,95	12477,00	
9. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	1728	83,62	144495,36	
9. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,78	30,00	113,40	
		Итого материалов:				**261,81**	**157085,76**	
		Итого прямые затраты:				**924,24**	**554542,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1313,18	787909,90	
		НР второго уровня	%	3,6		47,27	28364,76	
		Накладные расходы	%	--		436,22	261732,60	
		Сметная прибыль	%	8		108,84	65301,97	
48	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**300,0000**		**1830,43**	**549128,01**	**59,1** **147917,89**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,8976	269,28	911,31	245397,56	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	6,42	761,14	4886,52	
		Итого оплата труда:				**834,28**	**250284,08**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,38	1392,53	1921,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,38	761,14	1050,37	
10. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	5,04	858,85	4328,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	5,04	761,14	3836,15	
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**6250,30**	
10. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	33	207,95	6862,35	
10. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,36	1008	83,62	84288,96	
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	2,22	30,00	66,60	
		Итого материалов:				**304,06**	**91217,91**	
		Итого прямые затраты:				**1142,89**	**342865,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1635,95	490783,65	
		НР второго уровня	%	3,6		58,89	17668,21	
		Накладные расходы	%	--		551,95	165586,10	
		Сметная прибыль	%	8		135,59	40676,15	
50	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей	**м2 поверхност**	**300,0000**		**4853,14**	**1455941,00**	**54,8** **311481,71**

1	2		4	5	6	7	8	9
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	690	820,18	565924,20	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	3,225	766,85	2473,09	
		Итого оплата труда:				**1894,66**	**568397,29**	
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,1875	3406,58	638,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,1875	859,33	161,12	
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	3,038	1392,53	4229,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	3,038	761,14	2312,34	
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**4868,54**	
11. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,5	22628,01	101826,04	
11. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,12	16020,11	1922,41	
11. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,5	84,66	126,99	
11. 8	22-020101-0404	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	300	1047,88	314364,00	
11. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3	2309,52	692,86	
11.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,395	30,00	41,85	
		Итого материалов:				**1396,58**	**418974,15**	
		Итого прямые затраты:				**3299,22**	**989766,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4337,50	1301248,61	
		НР второго уровня	%	3,6		156,15	46844,95	
		Накладные расходы	%	--		1194,42	358326,66	
		Сметная прибыль	%	8		359,49	107847,48	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Санитарно-технические работы

РАЗДЕЛ 4.Демонтаж

1	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	**прибор**	**5,0000**		**870,97**	**4354,84**	**59,1** **1442,39**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	3,192	761,14	2429,56	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0145	761,14	11,04	
		Итого оплата труда:				**488,12**	**2440,60**	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0145	1392,53	20,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0145	761,14	11,04	
		Итого эксплуатация машин:				**4,04**	**20,19**	
12. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,1325	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**489,95**	**2449,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				778,43	3892,14	
		НР второго уровня	%	3,6		28,02	140,12	
		Накладные расходы	%	--		316,50	1582,51	
		Сметная прибыль	%	8		64,52	322,58	
2	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины.Демонтаж** Состав работ:	**пр ибор**	**4,0000**		**700,44**	**2801,76**	**59,1** **927,74**

1	2		4	5	6	7	8	9
		1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов						
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	2,052	761,14	1561,86	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0104	761,14	7,92	
		Итого оплата труда:				**392,44**	**1569,78**	
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0104	1392,53	14,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0104	761,14	7,92	
		Итого эксплуатация машин:				**3,62**	**14,48**	
13. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,0728	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**394,09**	**1576,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,02	2504,08	
		НР второго уровня	%	3,6		22,54	90,15	
		Накладные расходы	%	--		254,47	1017,88	
		Сметная прибыль	%	8		51,88	207,54	
3	**12-150101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель.Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт.арматуры**	**42,0000**		**782,51**	**32865,39**	**59,1 10899,38**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,5757	24,179	761,14	18403,91	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0504	761,14	38,36	
		Итого оплата труда:				**439,10**	**18442,27**	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,0504	1392,53	70,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0504	761,14	38,36	
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**70,18**	
14. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0026	0,1092	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**439,86**	**18474,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				699,37	29373,47	
		НР второго уровня	%	3,6		25,18	1057,45	
		Накладные расходы	%	--		284,69	11956,83	
		Сметная прибыль	%	8		57,96	2434,47	
4	**12-150101-0410 РСНБ РК 2015**	**Душевой поддон.Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	**прибор**	**1,0000**		**1270,72**	**1270,72**	**59,1 421,4**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,9348	0,9348	761,14	711,51	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002	761,15	1,52	
		Итого оплата труда:				**713,04**	**713,04**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,002	1392,53	2,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	761,14	1,52	
		Итого эксплуатация машин:				**2,79**	**2,79**	
15. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0237	0,0237	--	--	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**714,30**	**714,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1135,70	1135,70	
		НР второго уровня	%	3,6		40,89	40,89	
		Накладные расходы	%	--		462,29	462,29	
		Сметная прибыль	%	8		94,13	94,13	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 5.Демонтаж

2	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки Демонтаж** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**4,0000**		**743,93**	**2975,71**	**42,8** **775,33**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	442,82	1771,28	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1005,97	40,24	
		Итого оплата труда:				**452,88**	**1811,52**	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,005	0,02	3345,48	66,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02	1152,61	23,05	
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,005	0,02	2301,06	46,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02	859,33	17,19	
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**112,93**	
		Итого прямые затраты:				**471,05**	**1884,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				664,89	2659,54	
		НР второго уровня	%	3,6		23,94	95,74	
		Накладные расходы	%	--		217,77	871,07	
		Сметная прибыль	%	8		55,11	220,42	
3	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**48,0000**		**229,53**	**11017,65**	**59,1** **3648,82**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	8,587	715,57	6144,74	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0384	761,14	29,23	
		Итого оплата труда:				**128,62**	**6173,97**	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0384	1392,53	53,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	761,14	29,23	
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**53,47**	
		Итого прямые затраты:				**129,13**	**6198,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,15	9847,03	
		НР второго уровня	%	3,6		7,39	354,49	
		Накладные расходы	%	--		83,40	4003,31	
		Сметная прибыль	%	8		17,00	816,12	