Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области"

Акт 1

приемки выполненных работ за МАРТ 2014 года

Смета 2-1-1

Реконструкция водоподъемной плотины и крепление откосов плотины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-4	Очистка поверхности ж/б плит от мусора,камней *м2*	4680	5,63 / 5,63	– / –	26348 / 26348	– / –	33989 / 129	0,0391 / –	183 / –
2	Е47-48-1	Промывка поверхности ж/плит полив машиной *м3*	2797	306,27 / 65,25	236,02 / 54	856637 / 182504	660148 / 151038	430269 / 129	0,49 / 0,24	1371 / 671
3	Е42-21-1	Установка объерной георешетки ГЕО ОП 30/5 (П) *м2 полиэтиленового экрана*	4680	43,15 / 4,93	1,43 / 0,54	201942 / 23072	6692 / 2527	22783 / 89	0,0314 / 0,0027	147 / 13
4	99-42-21(пл)	Стоимость георешетки *шт*	315	185		58275				
5	Е6-11-1	Металлический анкер *т*	6,036	52657,31 / 47475	536,06 / 202,5	317840 / 286559	3236 / 1222	302170 / 105	289 / 0,99	1744 / 6
6	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	6,036	45800		276449				
7	Е37-73-2	Заполнение георешеток монолитным бетоным t=10см *м3*	346,2495	10020,02	181,91	3469427	62986	305142	4,31	1492

			668,25	66,15	231381	22904	120	0,2895	100	
		Всего прямые затраты			5206918	733062			4937	
					749864	177691			790	
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3723990					
		Накладные расходы, тенге			1094353					
		- заработная плата, тенге			164153					
		- трудоемкость, чел-ч			547					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			378076					
		Всего			**6 679 347,00**					
		Временные здания и сооружения (5 %)			267 174,00					
		- сметная заработная плата, тенге			37 672,00					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			214,00					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)			281 334,00					
		- сметная заработная плата, тенге			129 414,00					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			788,00					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			69 465,00					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27 786,00					
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**7 325 106,00**					
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**17 507 003,00**					
		- материалы, тенге			8 900 336,00					
		- сметная заработная плата, тенге			3 240 948,00					
		Налог (2 %)			350 140,00					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**17 857 143,00**					
		НДС (12 %)			2 142 857,00					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**20 000 000,00**					

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области"

Акт №8
приемки выполненных работ за май 2014 года
Смета 2-1-1

Реконструкция водоподъемной плотины и крепление откосов плотины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-73-2	Заполнение георешеток монолитным бетоным t=10см	45,0859	10020,02	181,91	451762	8202	39733	4,31	194
		м3								
				668,25	66,15	30129	2982	120	0,2895	13

Всего прямые затраты	**451762**	**8202**	**194**
	30129	**2982**	**13**
В том числе стоимость: материалов, тенге	413431		

Накладные расходы, тенге	39733
- заработная плата, тенге	5960
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29490
Всего	**520985**

Временные здания и сооружения (5 %)	20839
- сметная заработная плата, тенге	2938
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	21944
- сметная заработная плата, тенге	10094
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5418
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2167
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**571353**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1365535**
- материалы, тенге	988100
- сметная заработная плата, тенге	142654
Налог (2 %)	27311
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1392846**
НДС (12 %)	167141
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1559987**

Заказчик _____

Подрядчик «МӨЛДІР» _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области"

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Смета 2-1-1

Реконструкция водоподъемной плотины и крепление откосов плотины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-73-2	Заполнение георешеток монолитным бетоным t=10см	76,6646	10020,02	181,91	768181	13946	67562	4,31	330
		м3								
				668,25	66,15	51231	5071	120	0,2895	22
		Всего прямые затраты				**768181**	**13946**			**330**
						51231	**5071**			**22**

В том числе стоимость: материалов, тенге	703004
Накладные расходы, тенге	67562
- заработная плата, тенге	10134
- трудоемкость, чел-ч	34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50145
Всего	**885888**
Временные здания и сооружения (5 %)	35436

- сметная заработная плата, тенге	4996
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	37314
- сметная заработная плата, тенге	17164
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9213
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3685
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**971536**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2321973**
- материалы, тенге	1680180
- сметная заработная плата, тенге	242571
Налог (2 %)	46439
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2368412**
НДС (12 %)	284209
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2652621**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____