Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИН 050140006813
БИК KKMFKZ2A код 12
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за октябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 4	20 февраля 2014г	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	004		
				Подпрограмма	ооо		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области	**73 679 275,00**		**22 689 934,82**				**2 722 792,18**	**25 412 727,00**
К оплате:								**25 412 727,00**

К оплате: Двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч семьсот двадцать семь тенге 00 тыин

Заказчик: **Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**

_____ **С. Жухаев**

Технический надзор _____

Подрядчик: **Ген. Директор ТОО "Мөлдір"**

_____ **Е.К. Ажайпов**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района Алматинской области"

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Смета 2-1-2

Башенный водовыпуск

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Башня									
1	Е7-31-1 (ДМ)	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,56	2135,23	1484,89	9737	6771	7206	3,9464	18
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				650,34	478,36	2966	2181	140	1,8972	9
2	Е12-15-3	Пороизоляция кровли 1 рубероида	60,5	103,08	0,99	6236	60	862	0,0694	4
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				11,59	0,38	701	23	119	0,0018	–
3	Е9-57-5	Установка металл. рамы из угловой стали	0,093	22247,56	8912,18	2069	829	1017	54,3	5
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				10170	1974,78	946	184	90	7,58	1
4	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,093	47200		4390				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**344454**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**823246**
- материалы, тенге	509744
- оборудование, тенге	83409
- сметная заработная плата, тенге	85906
Налог (2 %)	16465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**839711**
НДС (12 %)	100765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**940476**

Заказчик _____

Подрядчик «МОЛДІР» _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
Смета 2-1-3

Насосная станция. Подводящий и напорный трубопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Насосная станция									
1	Е22-8-9	Монтаж стальных труб диаметром 350 мм	0,014	243707,18	102058,18	3412	1429	2803	615	9
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				115425	38553,75	1616	540	130	188,29	3
2	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х5,5 мм	14	2696		37744				
		м								
3	Ц7-218-7	Монтаж насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2 т	2	15679	2568	31358	5136	18023	55	110
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				9473	540	18946	1080	90	3,156	6
4	80-13-104(пл	Стоимость Центробежный насос WILO SCP 300/330HB-110/4-T4	2	2197152		4394304				
		шт								

5	Е22-34-1	Установка колен, раструба	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
6	8-5-140	Фитинги FLOWTITE: колена, d=350 мм, 90°	2	665		1330				
		шт								
7	13-5-2	Раструбка 350х300 мм	2	2770		5540				
		шт								
8	Е22-40-9	Установка фланцев диаметром 350 мм	6	795,2	105,57	4771	633	4476	2,7	16
		фланец								
				569,25	4,5	3416	27	130	0,02	–
9	8-9-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 350 мм	6	2020		12120				
		шт								
10	Е22-40-8	Установк фланцев диаметром 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец								
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	–
11	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	2	1710		3420				
		шт								
12	Е15-165-3	Улушенная цем.песч. штукатурка с покраской красками	18,2	167,96	1,88	3057	34	1510	0,467	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	1425	13	105	0,0035	–
13	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	10	472,81	19	4728	190	2687	1,303	13
		м2 проемов								
				217,73	6,18	2177	62	120	0,0302	–
14	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	10	5206		52060				
		м2								
15	1-4-84	Уголок №10	0,54189	47200		25577				
		т								
16	1-4-85	Уголок №14	0,79114	47200		37342				
		т								
17	1-4-86	Уголок №20	1,288	45500		58604				
		т								
18	Е7-25-1	Ворота металлическая 3х3(прим)	1	6864,71	1172,83	6865	1173	4974	17,8	18
		шт								
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1

19	2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
20	Е9-62-2	Монтаж монорельсных пути	2,1204	8077,36	2622,65	17127	5561	8897	23,3	49
		т конструкций								
				4194	468,05	8893	992	90	1,77	4
21	1-1-906	Металл для изготовление конструкций	2,1204	63600		134857				
		т								
	Раздел 2 Напорный трубопровод									
22	Е22-8-8	Монтаж стальных труб диаметром 300 мм	0,14	204666,79	85907,16	28653	12027	23351	504	71
		км трубопровода								
				95850	32451,75	13419	4543	130	158,5	22
23	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	140	2145		300300				
		м								
24	Е22-41-1	Устройство ж/б колодца d=1.5м	1,96	33299,56	1879,87	65267	3685	5030	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2814	1055	130	2,061	4
25	Е22-35-8	Монтаж задвижки диаметром 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3780	5,29	11
		задвижка или клапан								
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
26	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	2	32000		64000				
		шт								
27	Е22-40-8	Установка фланцев диаметром 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
		фланец								
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	–
28	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	4	1710		6840				
		шт								
29	Е37-73-2	Монолитный бетон упорах	0,16	10020,02	181,91	1603	29	142	4,31	1
		м3								
				668,25	66,15	107	11	120	0,2895	–
30	Е1-27-5	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	360	3,35	3,35	1206	1206	405	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	418	97	0,0038	1

31	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	360	1,48	1,48	533	533	178	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	184	97	0,00168	1
32	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	3,24	330,85	32,08	1072	104	1105	1,49	5
		м2 проемов								
				272,25	12,13	882	39	120	0,0592	–
33	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5483359**	**36177**			**345**
						62142	**10665**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				990740				
		оборудования, тенге				4394304				
		Накладные расходы, тенге				82154				
		- заработная плата, тенге				12323				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70273				
		Всего				**5635786**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				49659				
		- сметная заработная плата, тенге				7002				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				52291				
		- сметная заработная плата, тенге				24054				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12911				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5165				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5755812**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**13756391**				
		- материалы, тенге				2367869				
		- оборудование, тенге				10502387				
		- сметная заработная плата, тенге				320886				

Налог (2 %)	275128
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14031519**
НДС (12 %)	1683782
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15715301**

Заказчик _____

Подрядчик «МӨЛДІР» _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района

Акт №12

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Смета 2-1-4

Устройство ограждения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство ограждения									
1	Е1-166-3	Обратная засыпка ям вручную грунтом 3 группы	2,2	167,18	–	368	–	416	1,21	3
		м3 грунта								
				167,18	–	368	–	113	–	–
	Раздел 2 Ворота									
2	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	3,7	749		2771				
		м								
3	1-4-84	Сталь угловая №5	0,01856	47200		876				
		т								
4	Е9-59-1	Монтаж сеток	8,4	1030,05	86,24	8652	724	6860	5,45	46
		м2 сетки								
				895,5	11,95	7522	100	90	0,04	–
5	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	8,4	257		2159				
		м2								
6	Е13-26-6	Окраска металлических поверхностей	4,2	20,35	0,02	85	–	15	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	17	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**14911**	**724**			**49**

	7907	**100**	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	6280		
Накладные расходы, тенге	7291		
- заработная плата, тенге	1094		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1332		
Всего	**23534**		
Временные здания и сооружения (5 %)	941		
- сметная заработная плата, тенге	133		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	991		
- сметная заработная плата, тенге	456		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	245		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	98		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25809**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**61684**		
- материалы, тенге	15009		
- сметная заработная плата, тенге	23979		
Налог (2 %)	1234		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**62918**		
НДС (12 %)	7550		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70468**		

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водохранилища К-28 Карасайского района

Акт №13
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
Смета 2-1-5
Гидропосты

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал под блоки	38	29,64	28,03	1126	1065	319	0,0112	–
		м3 грунта								
				1,61	7,06	61	268	97	0,0245	1
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	38	9,8	9,8	372	372	110	–	–
		м3 грунта								
				–	2,98	–	113	97	0,00974	–
3	Е1-92-6	Планировка дна русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением грунта 3 группы до 10 м	180	11,12	10,75	2002	1935	652	0,00263	–
		м3 грунта								
				0,37	3,36	67	605	97	0,01175	2
4	Е37-74-1	Монтаж ж/б блоков Г-20	11,5	1855,83	923,52	21342	10620	12766	3,7	43
		м3								
				605,25	319,8	6960	3678	120	1,2229	14

5	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	11,5	22500		258750				
		м3								
6	Е37-74-8	Монтаж ж/б колодца.d=1,5м	1,18	4532,91	1578,98	5349	1863	2656	7,47	9
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				1320,75	555,39	1558	655	120	2,224	3
7	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,9	6230		5607				
		м								
8	Е37-7-3	Гравийно -песчанная подготовка t=10см	24,9	539,35	308,7	13430	7687	7354	0,91	23
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				127,58	118,53	3177	2951	120	0,5478	14
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	24,9	1400		34860				
		м3								
10	Е37-73-2	Укладка монолитного ж/бетона на дно русла гидропоста	18,2	10253,47	181,91	186613	3311	16039	4,31	78
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				668,25	66,15	12162	1204	120	0,2895	5
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,274	8049,49	3554,81	18305	8084	10226	14	32
		т		—	—	—	—	—	—	—
				2475	1272,6	5628	2894	120	5,3497	12
12	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,8034	50600		40652				
		т								
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,471	52400		77080				
		т								
14	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	60	91,24	7,38	5474	443	5397	0,536	32
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				83,7	2,79	5022	167	104	0,0136	1
15	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,012	26143,3	1166,54	314	14	23	5,07	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				1284,75	574,87	15	7	104	2,69	–
16	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,192	30039,53	1538,51	5768	295	598	9,49	2

		т		———	———	———	———	———	———	———
				2407,5	590,92	462	113	104	2,44	–
17	Е10-3-1	Водемерная рейка	0,2	612,72	6,11	123	1	16	0,4	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				63,9	2,32	13	–	120	0,0113	–
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	78	194	–
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				33075	6813,45	50	10	130	26,38	–
19	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0015	157		–				
		м								
20	Е9-57-5 (ДМ)	Демонтаж служебного мостика ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2,2	11449,31	5347,31	25188	11764	14428	32,58	72
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				6102	1184,87	13424	2607	90	4,548	10
21	Е9-57-5	Монтаж служебного мостика	2,2	22247,56	8912,18	48945	19607	24047	54,3	119
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				10170	1974,78	22374	4345	90	7,58	17
22	2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,2	134000		294800				
		т								
		Всего прямые затраты				**1046188**	**67100**			**410**
						———	———			———
						70973	**19617**			**79**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				908113				

Накладные расходы, тенге	94709
- заработная плата, тенге	14206
- трудоемкость, чел-ч	47
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	6964
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	68872
Всего	**1209769**
Временные здания и сооружения (5 %)	48391
- сметная заработная плата, тенге	6823
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	50955
- сметная заработная плата, тенге	23439
- нормативная трудоемкость, чел-ч	143

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12582
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5033
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1326730**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3170885**
- материалы, тенге	2170390
- сметная заработная плата, тенге	364888
Налог (2 %)	63418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3234303**
НДС (12 %)	388116
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3622419**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: Жилой дом общей площадью 70м2

Акт №14
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
Смета 2-2-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.2 Фундаменты									
1	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	6569,36	261,86	28314	1129	3173	3,44	15
		м3 изоляции								
				499,5	99	2153	427	123	0,48	2
	Раздел 3 Стены,перегородки, перемычки									
	3.3 1.Кладка стен									
2	Е14-2-1	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	0,8	883,3	140,2	707	112	164	0,944	1
		м2 стен								
				155,25	38,25	124	31	106	0,1615	–
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0179	50600		906				
		т								
	Раздел 5 Окна									

4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	12,525	348,94	18,88	4370	236	2669	1,0234	13
		м2 проемов								
				171,01	6,57	2142	82	120	0,0321	–
5	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	12,525	4472		56012				
		м2								
6	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,647	210,48	5,58	2241	59	1229	0,586	6
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1001	23	120	0,0103	–
7	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	9,1	2030		18473				
		м								
	Раздел 6 Двери									
8	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	15,33	398,48	102,53	6109	1572	3446	0,899	14
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2325	547	120	0,1393	2
9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние	10,92	4010		43789				
		м2								
10	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9; ДО 21-10 внутренние	1,89	3640		6880				
		м2								
11	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
		м2 проемов								
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	–
12	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные прим.	1	9090		9090				
		шт								
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
		комплект								
14	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип-1									
15	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,15	108,05	2,62	232	6	31	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	23	2	123	0,0048	–
16	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,15	325,45	13,43	700	29	189	0,45	1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				66,6	5,04	143	11	123	0,0246	–
17	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона К=12,00	25,8	51,94	0,67	1340	17	27	0,0044	–
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,15	201,7	9,95	434	21	148	0,356	1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	112	8	123	0,0182	–
19	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,00	4,3	25,47	0,67	110	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	7.2 .Тип-II									
20	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68,12	108,05	2,62	7360	178	963	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	716	67	123	0,0048	–
21	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	68,12	325,45	13,43	22170	915	6002	0,45	31
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				66,6	5,04	4537	343	123	0,0246	2
22	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона К=12,00	817,44	51,94	0,67	42458	548	884	0,0044	4
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	515	204	123	0,0012	1
23	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68,12	201,7	9,95	13740	678	4688	0,356	24
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	3556	255	123	0,0182	1
24	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,00	136,24	25,47	0,67	3470	91	148	0,0044	1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	86	34	123	0,0012	–

25	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,12	692,87	4,9	47198	334	5057	0,382	26
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	1,85	3985	126	123	0,009	1
26	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68	109,84	0,46	7469	31	1022	0,0765	5
		м плинтусов		—	—	—	—	—	—	—
				12,04	0,18	819	12	123	0,0008	–
27	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
	7.3 Тип -III									
28	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	108,05	2,62	441	11	58	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
29	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	325,45	13,43	1328	55	360	0,45	2
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
30	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона К=12,00	48,96	51,94	0,67	2543	33	53	0,0044	–
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	31	12	123	0,0012	–
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	201,7	9,95	823	41	280	0,356	1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
32	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
33	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	201,7	9,95	823	41	280	0,356	1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
34	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,00	-4,08	25,47	0,67	-104	-3	-5	0,0044	–
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	-3	-1	123	0,0012	–

35	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	4,08	1041,83	15,2	4251	62	907	1,07	4
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	707	30	123	0,037	–
36	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,3656	137,4	0,32	600	1	224	0,236	1
		м плинтусов								
				41,63	0,11	182	–	123	0,0006	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	8.8 0									
37	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
38	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К=1,200	84	37		3108				
		кг								
39	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	250,46	17,43	0,12	4366	30	3625	0,092	23
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	3439	13	105	0,0002	–
40	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	32,79	173,11	1,88	5676	62	2721	0,468	15
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	2567	24	105	0,0035	–
	Раздел 9 Фасад									
	9.9 1.Стены									
41	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	35,54	173,11	1,88	6152	67	2949	0,468	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	2783	26	105	0,0035	–
42	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	102,74	31,04	0,05	3189	5	944	0,049	5
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	791	2	119	0,0001	–
43	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	104,78	46,47	1,65	4869	173	1196	0,0618	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				10,24	0,63	1073	66	105	0,003	–

	Раздел 10 Крыльца входов									
	10.10 1.Крыльца									
44	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 235 мм	1,2	869		1043				
		м								
45	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,335	22541,72	316,57	7551	106	1450	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1168	40	120	0,58	–
46	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля МС-1,МС-2,Мс-3,Мс-4	0,0388	147100		5707				
		т								
47	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
		т								
48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
50	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	563,29	1,22	1465	3	138	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
51	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	748,18	8,2	3307	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
52	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	5,28	165,65	1,61	875	9	495	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	468	3	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**400388**	**6849**			**261**
						40827	**2523**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				352712				

Накладные расходы, тенге	50656
- заработная плата, тенге	7598
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27063
Всего	**478107**
Временные здания и сооружения (5 %)	19124
- сметная заработная плата, тенге	2696
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	20138
- сметная заработная плата, тенге	9263
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4972
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1989
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**524330**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1253149**
- материалы, тенге	842982
- сметная заработная плата, тенге	166985
Налог (2 %)	25063
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1278212**
НДС (12 %)	153385
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1431597**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: Жилой дом общей площадью 70м2

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
Смета 2-2-2
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5431,48	347,53	5431	348	5624	22,763	23
		котел								
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе прим.	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак								
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,664	4331,43	35,77	37528	310	1388	0,70246	6
		кВт								
				111,7	13,4	968	116	128	0,06541	1
		Всего прямые затраты				**61138**	**729**			**33**
						5872	**271**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				40938				
		оборудования, тенге				13600				

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: Электроснабжения

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
Смета 4-1-3
Шахтный водосброс.Электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	75-6-74	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ	1	52700		52700				
		комплект								
3	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
4	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	73	66,8	18,1	4876	1321	1671	0,12	9
		м кабеля								
				20,3	3,8	1482	277	95	0,022	2
5	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	20	49,4	4,9	988	98	638	0,2	4

		м								
				32,6	1	652	20	95	0,006	–
6	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	20	232		4640				
		м								
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м кабеля								
				19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
8	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2К=1,030;	0,0927	37410		3468				
		1000м								
9	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,00306	60500		185				
		1000м								
10	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	9	55	7,6	495	68	206	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	209	8	95	0,005	–
	Раздел 2 Освещение									
11	Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	1	429,4	233	429	233	190	0,77	1
		шт								
				133	67,1	133	67	95	0,392	–
12	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	5	342,8	134	1714	670	930	0,99	5
		шт								
				158	37,8	790	189	95	0,221	1
13	17-2-28	Светильники, тип ЛПП (прим.)	5	4590		22950				
		шт								
14	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	1	157		157				
		шт								
15	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10	99		990				
		шт								
16	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	0,1	215		22				

		10шт								
17	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт								
				115	0,2	115	–	95	0,001	–
18	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215		215				
		шт								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
20	18-1-19	Выключатель автоматический ВА10 6А	1	204		204				
		шт								
21	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	46	48,7	2,6	2240	120	1267	0,17	8
		м								
				28,8	0,2	1325	9	95	0,001	–
22	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16-25 мм	4,6	777		3574				
		10м								
23	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	46	8,5	0,1	391	5	319	0,05	2
		м								
				7,3	–	336	–	95	–	–
24	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,04692	52100		2445				
		1000м								
25	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
		Всего прямые затраты				**105696**	**2655**			**37**
						6185	**598**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				44158				
		оборудования, тенге				52700				
		Накладные расходы, тенге				6443				

- заработная плата, тенге	966
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3566
Всего	**115705**
Временные здания и сооружения (5 %)	2520
- сметная заработная плата, тенге	355
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2654
- сметная заработная плата, тенге	1221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	655
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	262
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**121796**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**291094**
- материалы, тенге	105538
- оборудование, тенге	125953
- сметная заработная плата, тенге	24478
Налог (2 %)	5822
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**296916**
НДС (12 %)	35630
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**332546**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Договор № 4 от 20 февраля 2014 года

Наименование объекта: Электроснабжения

Акт №17

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Смета 4-1-4

Жилой дом .Электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	99-13-5(пл)	Щит ШУЭ22	1	20000		20000				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-13-9(пл)	Счетчик СО-Э711	1	9000		9000				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт								
				227	2,3	681	7	95	0,013	–

6	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт								
				340	4,5	1020	14	95	0,026	–
7	99-13-19(пл)	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	2	135		270				
		шт								
8	99-13-20(пл)	Автоматический выключатель ВА47-29 25 А	1	155		155				
		шт								
9	99-13-21(пл)	Автоматический выключатель ВЕ22	2	720		1440				
		шт								
10	99-13-22(пл)	УЗО 50А	1	2400		2400				
		шт								
	Раздел 2 Электроустановочные изделия									
11	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	17	34,7	–	590	–	541	0,188	3
		шт								
				29,48	–	501	–	108	–	–
12	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	17	68		1156				
		шт								
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	–	177	–	159	0,187	1
		шт								
				29,48	–	147	–	108	–	–
14	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт								
				31,05	–	93	–	108	–	–
15	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	39,85	–	80	–	65	0,192	–
		шт								
				30,15	–	60	–	108	–	–
16	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156		780				
		шт								
17	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
19	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				

		шт								
20	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,021	28100		590				
		1000шт								
21	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509		10180				
		шт								
	Раздел 3 Светотехническое оборудование									
22	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт								
				86,85	35,93	347	144	108	0,157	1
23	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
24	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	2	365		730				
		шт								
25	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	4	33		132				
		шт								
26	18-1-11	Патрон (прим.)	2	134		268				
		шт								
27	Ц10-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: колодка клеммная	5	490	–	2450	–	1343	1	5
		шт								
				266	–	1330	–	101	–	–
28	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	5	1660		8300				
		шт								
	Раздел 4 Кабельные изделия,заземление									
29	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	260	94,79	10,91	24645	2837	23927	0,483	126
		м кабеля								

				78,3	6,91	20358	1797	108	0,0301	8
30	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,102	52100		5314				
		1000м								
31	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,1632	60500		9874				
		1000м								
32	1-1-2104	Болт с гайкой	1	46,22		46				
		шт								
33	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	–
		м								
				27,5	0,3	55	1	95	0,002	–
34	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		м								
				23	0,4	230	4	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**107773**	**3266**			**150**
						25270	**1981**			**9**

В том числе стоимость: материалов, тенге	79238
Накладные расходы, тенге	29067
- заработная плата, тенге	4360
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8210
Всего	**145050**
Временные здания и сооружения (5 %)	5802
- сметная заработная плата, тенге	818
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6110
- сметная заработная плата, тенге	2811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1509
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	603
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159074**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**380188**
- материалы, тенге	189379
- сметная заработная плата, тенге	89271
Налог (2 %)	7604
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**387792**
НДС (12 %)	46535
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**434327**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____