Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное казенное предприятие " Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		227	06.04.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	40 783 000	11 072 021	49 646 001,32	13697901,77					
НДС 12%	4 893 960	1 328 643							1 328 643
Итого	45 676 960	12 400 664							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное казенное предприятие " Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2018г.

№4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж						
2	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (демонтаж подшивки козырьков)**	м2 потолков	37,6600		-603,08	-22712,15	59,8 -7537,84
		Состав работ: 1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми						
		Итого оплата труда:				-334,71	-12605,08	
		Итого эксплуатация машин:				-7,86	-295,89	
		Итого прямые затраты:				-338,85	-12761,16	
		Накладные расходы	%	--		-219,56	-8268,60	
		Сметная прибыль	%	8		-44,67	-1682,38	
		РАЗДЕЛ 4.Двери						
38	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	103,3850		3728,14	385433,33	59,8 51152,89
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ						
		Итого оплата труда:				827,39	85539,94	
		Итого эксплуатация машин:				146,60	15156,26	
		Итого материалов:				1932,14	199754,31	
		Итого прямые затраты:				2837,24	293328,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		614,73	63554,22	
		Сметная прибыль	%	8		276,16	28550,62	
39	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**4,4400**		**2655,80**	**11791,75**	**59,8** **1962,82**
		Итого оплата труда:				**739,26**	**3282,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**145,88**	**647,72**	
		Итого материалов:				**1117,86**	**4963,32**	
		Итого прямые затраты:				**1931,55**	**8576,07**	
		Накладные расходы	%	--		527,53	2342,22	
		Сметная прибыль	%	8		196,73	873,46	
40	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,1700**		**24755,12**	**375535,16**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22124,91**	**335634,88**	
		Накладные расходы	%	--		796,50	12082,86	
		Сметная прибыль	%	8		1833,71	27817,42	
41	21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,8900**		**26189,58**	**49498,31**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23406,96**	**44239,15**	
		Накладные расходы	%	--		842,65	1592,61	
		Сметная прибыль	%	8		1939,97	3666,54	
42	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**26,4418**		**42294,93**	**1118354,00**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**37801,13**	**999529,92**	
		Накладные расходы	%	--		1360,84	35983,08	
		Сметная прибыль	%	8		3132,96	82841,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.Лестничные марши						
44	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкци	0,0547		153507,53	8403,00	60,9 2168,68
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов						
		Итого оплата труда:				65054,05	3561,06	
		Итого эксплуатация машин:				33831,29	1851,92	
		Итого материалов:				7643,33	418,40	
		Итого прямые затраты:				97579,57	5341,51	
		Накладные расходы	%	--		44557,03	2439,05	
		Сметная прибыль	%	8		11370,93	622,44	
45	ПРАЙС лист №1	**Перила хромированные**	м	14,6000		13986,00	204195,60	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка						
47	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашивае	1254,6100		586,95	736395,42	54,8 173043,73
		Состав работ:						
		Итого оплата труда:				251,69	315773,23	
		Итого эксплуатация машин:				0,86	1078,52	
		Итого материалов:				134,53	168785,33	
		Итого прямые затраты:				386,66	485110,34	
		Накладные расходы	%	--		156,81	196737,27	
		Сметная прибыль	%	8		43,48	54547,81	
49	11-150403-0311 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашивае	751,0000		723,45	543307,80	54,8 130690,06
		Состав работ:						
		Итого оплата труда:				317,56	238485,51	
		Итого эксплуатация машин:				1,30	976,06	
		Итого материалов:				154,33	115904,99	
		Итого прямые затраты:				472,56	354891,77	
		Накладные расходы	%	--		197,30	148171,01	
		Сметная прибыль	%	8		53,59	40245,02	
		РАЗДЕЛ 8.Козырек, крыльцо						
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16,6000		1061,38	17618,97	60,9 3057,17
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Уход за стяжкой						
		Итого оплата труда:				**302,41**	**5019,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**386,80**	
		Итого материалов:				**450,82**	**7483,58**	
		Итого прямые затраты:				**764,45**	**12689,80**	
		Накладные расходы	%	--		218,32	3624,07	
		Сметная прибыль	%	8		78,62	1305,11	
69	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , первый слой**	**м2**	**16,6000**		**387,42**	**6431,12**	**54,2** / **402,6**
		Состав работ:						
		1. Подготовка окрасочных агрегатов						
		2. Приготовление грунтовочных составов						
		3. Огрунтовка поверхности						
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов						
		Итого оплата труда:				**44,75**	**742,80**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**21,28**	
		Итого материалов:				276,19	4584,71	
		Итого прямые затраты:				**322,00**	**5345,22**	
		Накладные расходы	%	--		36,72	609,52	
		Сметная прибыль	%	8		28,70	476,38	
70	11-110101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток резиновых. Устройство на клее КН-2**	**м2** **покрытия**	**16,6000**		**5780,08**	**95949,38**	**60,9** / **4903,07**
		Состав работ:						
		1. Очистка основания						
		2. Шлифовка основания под покрытие						
		3. Огрунтовка основания						
		4. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой						
		5. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток						
		Итого оплата труда:				**485,00**	**8051,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,87**	**97,39**	
		Итого материалов:				**4380,54**	**72717,01**	
		Итого прямые затраты:				**4870,59**	**80851,77**	
		Накладные расходы	%	--		481,34	7990,25	
		Сметная прибыль	%	8		428,15	7107,36	
		РАЗДЕЛ 9 Фундамент под дизельную станцию						
77	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**22,0000**		**81,68**	**1796,92**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**1606,00**	
		Накладные расходы	%	--		2,63	57,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		6,05	133,11	
78	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**22,0000**		**462,18**	**10167,87**	
		Итого прямые затраты:				**413,07**	**9087,54**	
		Накладные расходы	%	--		14,87	327,15	
		Сметная прибыль	%	8		34,24	753,18	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Санитарно-технические работы						
		РАЗДЕЛ 2 Водопровод.Канализация						
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные.У становка с подводкой холодной и горячей воды**	**компл ект**	**25,0000**		**3802,26**	**95056,46**	**60,4** **29642,02**
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам						
		Итого оплата труда:				**1963,05**	**49076,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**72,38**	**1809,50**	
		Итого материалов:				**213,16**	**5329,09**	
		Итого прямые затраты:				**2212,59**	**55314,77**	
		Накладные расходы	%	--		1308,02	32700,46	
		Сметная прибыль	%	8		281,65	7041,22	
6	23-030102-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинк и,с переливом,шириной до 300 мм,длиной до 500 м м ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**25,0000**		**4600,08**	**115002,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4111,33**	**102783,25**	
		Накладные расходы	%	--		148,01	3700,20	
		Сметная прибыль	%	8		340,75	8518,68	
9	23-030102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон трубный с унифицированным в ыпуском,горизонтальным или вертикальным отводом д ля умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ ГОСТ 2328 9-94**	**шт.**	**25,0000**		**749,41**	**18735,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**669,79**	**16744,75**	
		Накладные расходы	%	--		24,11	602,81	
		Сметная прибыль	%	8		55,51	1387,80	
15	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосред ственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**6,0000**		**4653,83**	**27922,97**	**60,4** **8123,64**
		Состав работ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам						
		Итого оплата труда:				**2241,62**	**13449,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**143,72**	**862,34**	
		Итого материалов:				**492,42**	**2954,50**	
		Итого прямые затраты:				**2805,42**	**16832,54**	
		Накладные расходы	%	--		1503,68	9022,06	
		Сметная прибыль	%	8		344,73	2068,37	
16	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6,0000**		**12732,47**	**76394,84**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**11379,66**	**68277,96**	
		Накладные расходы	%	--		409,67	2458,01	
		Сметная прибыль	%	8		943,15	5658,88	
17	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2227,65**	**2227,65**	60,4 644,36
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам						
		Итого оплата труда:				**1066,83**	**1066,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**179,61**	**179,61**	
		Итого материалов:				**188,64**	**188,64**	
		Итого прямые затраты:				**1346,60**	**1346,60**	
		Накладные расходы	%	--		716,04	716,04	
		Сметная прибыль	%	8		165,01	165,01	
18	23-030102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1,0000**		**29317,74**	**29317,74**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26202,76**	**26202,76**	
		Накладные расходы	%	--		943,30	943,30	
		Сметная прибыль	%	8		2171,68	2171,68	
19	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	1,0000		**627,13**	**627,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**560,50**	**560,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		20,18	20,18	
		Сметная прибыль	%	8		46,45	46,45	
20	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**4586,96**	**4586,96**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4099,60**	**4099,60**	
		Накладные расходы	%	--		147,59	147,59	
		Сметная прибыль	%	8		339,77	339,77	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы

20	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**-1582,47**	**-1582,47**	**42,8** **-396,28**
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование						
		Итого оплата труда:				**-925,88**	**-925,88**	
		Итого эксплуатация машин:				**-115,26**	**-115,26**	
		Итого материалов:				**-17,16**	**-17,16**	
		Итого прямые затраты:				**-1018,06**	**-1018,06**	
		Накладные расходы	%	--		-447,19	-447,19	
		Сметная прибыль	%	8		-117,22	-117,22	
21	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**-7634,91**	**-7634,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-6823,71**	**-6823,71**	
		Накладные расходы	%	--		-245,65	-245,65	
		Сметная прибыль	%	8		-565,55	-565,55	
30	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**-1349,63**	**-1349,63**	**42,8** **-320,47**
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников						
		Итого оплата труда:				**-748,76**	**-748,76**	
		Итого эксплуатация машин:				**-99,54**	**-99,54**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**-60,00**	**-60,00**	
		Итого прямые затраты:				**-885,77**	**-885,77**	
		Накладные расходы	%	--		-363,89	-363,89	
		Сметная прибыль	%	8		-99,97	-99,97	
31	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**-852,63**	**-852,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-762,04**	**-762,04**	
		Накладные расходы	%	--		-27,43	-27,43	
		Сметная прибыль	%	8		-63,16	-63,16	
33	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**4,0000**		**426,78**	**1707,12**	42,8 **441,08**
		Итого оплата труда:				257,64	1030,56	
		Итого эксплуатация машин:				2,26	9,03	
		Итого материалов:				12,07	**48,28**	
		Итого прямые затраты:				**271,16**	**1084,66**	
		Накладные расходы	%	--		124,00	496,01	
		Сметная прибыль	%	8		31,61	126,45	
34	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	4,0000		**224,95**	**899,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			201,05	**804,20**	
		Накладные расходы	%	--		7,24	28,95	
		Сметная прибыль	%	8		16,66	66,65	
40	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, ОПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ**	**шт.**	3,0000		**381,24**	**1143,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**1022,19**	
		Накладные расходы	%	--		12,27	36,80	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	84,72	

ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж

1	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородо**	55,9900		**2097,19**	**117421,90**	59,1 37473,75
		Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель						
		Итого оплата труда:				**1132,48**	**63407,37**	
		Итого эксплуатация машин:				**130,35**	**7298,06**	
		Итого материалов:				--	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1205,08**	**67472,18**	
		Накладные расходы	%	--		736,77	41251,81	
		Сметная прибыль	%	8		155,35	8697,92	
2	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**11,3200**		**976,38**	**11052,58**	59,1 3631,19
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке						
		Итого оплата труда:				542,77	6144,14	
		Итого эксплуатация машин:				20,05	226,99	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				**551,86**	**6247,07**	
		Накладные расходы	%	--		352,19	3986,81	
		Сметная прибыль	%	8		72,32	818,71	
3	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	10,7000		981,60	10503,12	59,1 3407,8
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели						
		Итого оплата труда:				**538,89**	**5766,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,68**	**392,52**	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				**558,82**	**5979,38**	
		Накладные расходы	%	--		350,07	3745,73	
		Сметная прибыль	%	8		72,71	778,01	
4	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и потолков. Очистка вручную**	**м2**	391,6700		**220,64**	**86417,73**	59,1 28690,4
		Состав работ:						
		Итого оплата труда:				123,94	48545,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**123,94**	**48545,52**	
		Накладные расходы	%	--		80,35	31470,90	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	6401,31	
5	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки пластиковые. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени**	**м2**	**6,6000**		**2996,41**	**19776,33**	**60,9** 6535,14
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин 3. Вставка стекла						
		Итого оплата труда:				**1625,90**	**10730,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**81,41**	**537,31**	
		Итого прямые затраты:				**1687,87**	**11139,97**	
		Накладные расходы	%	--		1086,58	7171,44	
		Сметная прибыль	%	8		221,96	1464,91	
		РАЗДЕЛ 2.Витражи						
6	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ**	**м2 проемов**	**1,5800**		**2533,37**	**4002,73**	**59,8** 839,98
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ						
		Итого оплата труда:				889,01	1404,64	
		Итого эксплуатация машин:				**156,52**	247,30	
		Итого материалов:				760,59	1201,73	
		Итого прямые затраты:				1732,57	2737,47	
		Накладные расходы	%	--		613,14	968,76	
		Сметная прибыль	%	8		187,66	296,50	
7	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,4400**		**26189,58**	**116281,73**	
		Итого прямые затраты:	м2			23406,96	103926,90	
		Накладные расходы	%	--		842,65	3741,37	
		Сметная прибыль	%	8		1939,97	8613,46	
		РАЗДЕЛ 3.Проемы						
8	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**11,2800**		**1209,74**	**13645,87**	**59,1** 4530,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок						
		Итого оплата труда:				**679,58**	**7665,63**	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**679,58**	**7665,63**	
		Накладные расходы	%	--		440,55	4969,44	
		Сметная прибыль	%	8		89,61	1010,81	
9	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**25,2000**		**1004,05**	**25302,03**	**59,8** **2825,1**
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной						
		Итого оплата труда:				**187,47**	4724,25	
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	102,64	
		Итого материалов:				**595,71**	15011,91	
		Итого прямые затраты:				**785,26**	19788,61	
		Накладные расходы	%	--		144,41	3639,19	
		Сметная прибыль	%	8		74,37	1874,22	
10	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**78,4000**		**2201,60**	172605,27	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1967,68**	154266,11	
		Накладные расходы	%	--		70,84	5553,58	
		Сметная прибыль	%	8		163,08	12785,58	
11	21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,7500**		**2113,17**	10037,57	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1888,65**	8971,09	
		Накладные расходы	%	--		67,99	322,96	
		Сметная прибыль	%	8		156,53	743,52	
12	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	1,2000		**1309,56**	1571,47	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1170,42**	1404,50	
		Накладные расходы	%	--		42,14	50,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		97,00	116,41	
13	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатури**	**58,6000**		**1558,70**	**91339,80**	**54,8** 21082,12
		Итого оплата труда:				**656,50**	**38471,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,91**	**3686,58**	
		Итого материалов:				**364,53**	**21361,40**	
		Итого прямые затраты:				**1033,33**	**60552,92**	
		Накладные расходы	%	--		409,91	24020,98	
		Сметная прибыль	%	8		115,46	6765,91	
14	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**2,8366**		**4071,85**	**11550,21**	**59,8** 2219,68
		Итого оплата труда:				1308,55	3711,34	
		Итого эксплуатация машин:				**137,80**	**390,88**	
		Итого материалов:				1477,44	4190,90	
		Итого прямые затраты:				2856,70	8103,33	
		Накладные расходы	%	--		913,53	2591,31	
		Сметная прибыль	%	8		301,62	855,57	
15	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,8366**		**15451,60**	**43830,00**	
		Итого прямые затраты:	м2			13809,88	39173,11	
		Накладные расходы	%	--		497,16	1410,23	
		Сметная прибыль	%	8		1144,56	3246,67	
16	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** Состав работ:	**м2 проемов**	**3,7758**		**4402,01**	**16621,11**	**59,8** 2793,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок						
		Итого оплата труда:				1237,42	4672,23	
		Итого эксплуатация машин:				144,28	544,75	
		Итого материалов:				1879,72	7097,43	
		Итого прямые затраты:				3194,33	12061,13	
		Накладные расходы	%	--		881,61	3328,78	
		Сметная прибыль	%	8		326,07	1231,19	
17	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,7758**		**23622,47**	**89193,71**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21112,60**	**79716,96**	
		Накладные расходы	%	--		760,05	2869,81	
		Сметная прибыль	%	8		1749,81	6606,94	
		РАЗДЕЛ 4.Двери						
18	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**3,9150**		**3728,14**	**14595,65**	59,8 1937,07
		Итого оплата труда:				827,39	3239,24	
		Итого эксплуатация машин:				146,60	573,94	
		Итого материалов:				1932,14	7564,33	
		Итого прямые затраты:				2837,24	11107,81	
		Накладные расходы	%	--		614,73	2406,68	
		Сметная прибыль	%	8		276,16	1081,16	
19	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен	**м2 проемов**	1,6000		**2986,91**	**4779,06**	59,8 1495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1562,50**	**2500,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**108,02**	**172,83**	
		Итого материалов:				**109,62**	**175,39**	
		Итого прямые затраты:				**1735,18**	**2776,29**	
		Накладные расходы	%	--		1030,48	1648,77	
		Сметная прибыль	%	8		221,25	354,00	
20	**21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,6000**		**19625,97**	**31401,56**	
		Итого прямые затраты:	м2			**17540,73**	**28065,17**	
		Накладные расходы	%	--		631,47	1010,35	
		Сметная прибыль	%	8		1453,78	2326,04	
21	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**63,7000**		**26189,58**	**1668276,21**	
		Итого прямые затраты:	м2			**23406,96**	**1491023,35**	
		Накладные расходы	%	--		842,65	53676,84	
		Сметная прибыль	%	8		1939,97	123576,02	
22	**21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,9082**		**42294,93**	**80707,18**	
		Итого прямые затраты:	м2			**37801,13**	**72132,12**	
		Накладные расходы	%	--		1360,84	2596,76	
		Сметная прибыль	%	8		3132,96	5978,31	
23	**21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,6300**		**24755,12**	**65105,96**	
		Итого прямые затраты:	м2			**22124,91**	**58188,51**	
		Накладные расходы	%	--		796,50	2094,79	
		Сметная прибыль	%	8		1833,71	4822,66	
24	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (пластиком)** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов	м откоса	**225,0790**		**735,70**	**165591,18**	59,8 39997,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов						
		4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами						
		5. Нанесение клеящего состава на наружный край листа						
		6. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу						
		7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком						
		8. Нанесение грунтовки на швы						
		9. Заделка швов шпаклевкой						
		Итого оплата труда:				**297,16**	**66885,28**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**921,44**	
		Итого материалов:				**180,16**	**40549,76**	
		Итого прямые затраты:				**479,83**	**107999,87**	
		Накладные расходы	%	--		201,38	45325,30	
		Сметная прибыль	%	8		54,50	12266,01	
25	ПРАЙС лист№2	Откос пластиковый	м	225,0790		2797,20	629590,92	
		Итого прямые затраты:				2500,00	562697,44	
		Накладные расходы	%	--		90,00	20257,11	
		Сметная прибыль	%	8		207,20	46636,36	
26	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5,0000		5193,04	25965,18	
		Итого прямые затраты:	шт.			4641,28	23206,40	
		Накладные расходы	%	--		167,09	835,43	
		Сметная прибыль	%	8		384,67	1923,35	
		РАЗДЕЛ 5. Лестничные марши						
27	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкци	0,0170		153507,53	2609,63	60,9 / 673,5
		Состав работ:						
		1. Установка и крепление конструкций электролизеров						
		2. Устройство подмостей						
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов						
		Итого оплата труда:				65054,05	1105,92	
		Итого эксплуатация машин:				33831,29	575,13	
		Итого материалов:				7643,33	129,94	
		Итого прямые затраты:				97579,57	1658,85	
		Накладные расходы	%	--		44557,03	757,47	
		Сметная прибыль	%	8		11370,93	193,31	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРАЙС лист №1	Перила хромированные	м	3,1000		13986,00	43356,60	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка						
29	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашивае	45,3900		586,95	26641,74	54,8 6260,48
		Состав работ:						
		Итого оплата труда:				251,69	11424,22	
		Итого эксплуатация машин:				0,86	39,02	
		Итого материалов:				134,53	6106,41	
		Итого прямые затраты:				386,66	17550,60	
		Накладные расходы	%	--		156,81	7117,67	
		Сметная прибыль	%	8		43,48	1973,46	
30	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание под плитку клеем**	м2	474,8000		1347,20	639651,28	59,1 184671,75
		Состав работ:						
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой						
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков						
		3. Грунтовка поверхности						
		4. Приготовление раствора из сухих смесей						
		Итого оплата труда:				658,12	312473,35	
		Итого эксплуатация машин:				18,77	8913,46	
		Итого материалов:				152,69	72496,74	
		Итого прямые затраты:				815,12	387017,15	
		Накладные расходы	%	--		432,29	205252,55	
		Сметная прибыль	%	8		99,79	47381,58	
31	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	м2 перегородо	16,4000		1674,29	27458,38	59,8 9183,66
		Состав работ:						
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса						
		2. Наклейка уплотнительной ленты						
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями						
		4. Установка и крепление стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте						
		5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны						
		6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркаса						
		7. Наклейка разделительной ленты						
		8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны						
		9. Нанесение грунтовки на швы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты						
		Итого оплата труда:				**936,42**	**15357,29**	
		Итого эксплуатация машин:				--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**936,42**	**15357,29**	
		Накладные расходы	%	--		613,85	10067,14	
		Сметная прибыль	%	8		124,02	2033,95	
32	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**300,0000**		**546,20**	**163860,04**	62,1 55064,05
		Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок						
		Итого оплата труда:				**295,57**	**88669,97**	
		Итого эксплуатация машин:				2,25	675,37	
		Итого материалов:				7,88	2362,92	
		Итого прямые затраты:				**304,62**	**91386,01**	
		Накладные расходы	%	--		201,12	60336,25	
		Сметная прибыль	%	8		40,46	12137,78	
33	11-150108-1504 РСНБ РК 2015	**Потолок. Облицовка гипсокартонными листами на клею**	**м2 стен (за вычетом**	**3,0000**		**1794,81**	**5384,43**	54,8 930,65
		Состав работ: 1. Очистка и грунтование поверхности стен 2. Разметка проектного положения гипсокартонных листов 3. Облицовка листами на клею 4. Нанесение грунтовки на швы 5. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты						
		Итого оплата труда:				566,09	1698,27	
		Итого эксплуатация машин:				13,70	41,10	
		Итого материалов:				719,64	2158,91	
		Итого прямые затраты:				1293,90	**3881,69**	
		Накладные расходы	%	--		367,97	1103,90	
		Сметная прибыль	%	8		132,95	398,85	
34	**Прайс-лист**	Сетка для армирование штукатурных слоев	м2	500,0000		149,85	74925,00	
		Итого прямые затраты:				133,93	**66964,29**	
		Накладные расходы	%	--		4,82	2410,71	
		Сметная прибыль	%	8		11,10	5550,00	
35	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Стенки короба. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или**	м2	72,5000		**1469,29**	**106523,84**	59,1 28198,61
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков						

		3	4	5	6	7	8	9
		3. Грунтовка поверхности						
		4. Приготовление раствора из сухих смесей						
		Итого оплата труда:				**658,12**	47713,39	
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	1361,05	
		Итого материалов:				**261,81**	18981,20	
		Итого прямые затраты:				**924,24**	67007,16	
		Накладные расходы	%	--		436,22	31626,02	
		Сметная прибыль	%	8		108,84	7890,65	
36	11-100404-0201 **РСНБ РК 2015**	**Пристенный короб из пластика по металлическому каркасу. Устройство**	**м2 стен (за вычетом**	**15,2000**		**4513,19**	**68600,45**	**59,8** **4374,94**
		Состав работ:						
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса						
		2. Наклейка уплотнительной ленты						
		3. Установка и крепление направляющих профилей к конструкциям здания дюбелями						
		4. Установка и крепление стоек каркаса из ПС-профиля в направляющие						
		5. Устройство горизонтальных вставок из ПН-профиля с креплением						
		6. Наклейка разделительной ленты						
		7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу						
		8. Нанесение грунтовки на швы						
		9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты						
		Итого оплата труда:				481,31	7315,95	
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	185,01	
		Итого материалов:				**3256,88**	49504,61	
		Итого прямые затраты:				**3745,84**	56936,77	
		Накладные расходы	%	--		433,04	6582,16	
		Сметная прибыль	%	8		334,31	5081,51	
		РАЗДЕЛ 8. Козырек, крыльцо						
37	11-150106-0102 **РСНБ РК 2015**	Стены. **Облицовка наружная по бетонной** поверхности **керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**10,2000**		**4601,83**	46938,67	**54,8** **8812,29**
		Состав работ:						
		1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором						
		2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий						
		3. Перерубка и подточка плиток						
		4. Установка плиток						
		5. Заполнение и расшивка швов						
		6. Распудривание облицованных поверхностей						
		7. Очистка поверхности облицовки						
		Итого оплата труда:				1576,55	16080,83	
		Итого эксплуатация машин:				**25,75**	**262,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				1659,34	16925,22	
		Итого прямые затраты:				3248,94	33139,18	
		Накладные расходы	%	--		1012,01	10322,55	
		Сметная прибыль	%	8		340,88	3476,94	
		РАЗДЕЛ 9. Фундамент под дизельную станцию						
38	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**2,9000**		**2168,85**	**6289,66**	**50,8** 1845,94
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах						
		Итого оплата труда:				1253,01	3633,73	
		Итого эксплуатация машин:				107,78	312,57	
		Итого прямые затраты:				1301,88	3775,46	
		Накладные расходы	%	--		706,31	2048,31	
		Сметная прибыль	%	8		160,66	465,90	
39	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. **Разборка покрытия**	**м2**	**14,2000**		**143,86**	**2042,87**	**59,1** 673,9
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке						
		Итого оплата труда:				80,30	1140,26	
		Итого эксплуатация машин:				1,81	25,71	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				81,12	1151,92	
		Накладные расходы	%	--		52,09	739,63	
		Сметная прибыль	%	8		10,66	151,32	
40	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. **Разборка**	**м3**	**1,4500**		**12529,31**	**18167,50**	**50,8** 4862,97
		Состав работ: 1. Разборка конструкций						
		Итого оплата труда:				6601,92	9572,78	
		Итого эксплуатация машин:				2230,62	3234,40	
		Итого прямые затраты:				7844,31	11374,24	
		Накладные расходы	%	--		3756,90	5447,51	
		Сметная прибыль	%	8		928,10	1345,74	
41	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**12,3000**		**1674,29**	**20593,79**	**59,8** 6887,75
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты						

		3	4	5	6	7	8	9
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка и крепление стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте 5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны 6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркаса 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты						
		Итого оплата труда:				936,42	11517,97	
		Итого эксплуатация машин:				--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				936,42	11517,97	
		Накладные расходы	%	--		613,85	7550,35	
		Сметная прибыль	%	8		124,02	1525,47	
42	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	1,9000		26006,46	49412,27	50,8 3638,75
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов						
		Итого оплата труда:				3769,94	7162,89	
		Итого эксплуатация машин:				1952,43	3709,61	
		Итого материалов:				16078,42	30549,00	
		Итого прямые затраты:				21328,16	40523,51	
		Накладные расходы	%	--		2751,89	5228,59	
		Сметная прибыль	%	8		1926,40	3660,17	
43	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Перемычка. Установка**	т	0,0154		91260,74	1405,42	48,5 407,1
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей						
		Итого оплата труда:				54505,37	839,38	
		Итого эксплуатация машин:				1065,57	16,41	
		Итого прямые затраты:				55129,26	848,99	
		Накладные расходы	%	--		29371,42	452,32	
		Сметная прибыль	%	8		6760,05	104,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0154		204512,67	3149,50	
		Итого прямые затраты:	т			182783,38	2814,86	
		Накладные расходы	%	--		6580,20	101,34	
		Сметная прибыль	%	8		15149,09	233,30	
45	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные металлические б/у. Установка	м2 проемов	1,5400		2986,91	4599,84	59,8 1438,94
		Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен						
		Итого оплата труда:				1562,50	2406,25	
		Итого эксплуатация машин:				108,02	166,35	
		Итого материалов:				109,62	168,81	
		Итого прямые затраты:				1735,18	2672,18	
		Накладные расходы	%	--		1030,48	1586,94	
		Сметная прибыль	%	8		221,25	340,73	
46	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1,0000		1002,35	1002,35	59,1 329,28
		Состав работ: 1. Снятие приборов 2. Установка новых приборов						
		Итого оплата труда:				557,15	557,15	
		Итого материалов:				9,42	9,42	
		Итого прямые затраты:				566,58	566,58	
		Накладные расходы	%	--		361,53	361,53	
		Сметная прибыль	%	8		74,25	74,25	
47	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5638,84	5638,84	
		Итого прямые затраты:	шт.			5039,72	5039,72	
		Накладные расходы	%	--		181,43	181,43	
		Сметная прибыль	%	8		417,69	417,69	
48	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,0000		3622,53	7245,07	60,4 1262,67
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением						
		Итого оплата труда:				1045,26	2090,52	
		Итого эксплуатация машин:				49,15	98,30	