Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ "Детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства : Капитальный ремонт крыши трехэтажного здания консультативной поликлиники КГП на ПХВ "Детская областная больница" по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	24.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
крыши трехэтажного здания консультативной поликлиники КГП на ПХВ "Детская областная больница" по адресу Северо-Казахстанская	17 165 000	17 165 000	0						
НДС 12%	2 059 800	2 059 800							2 059 800
Итого	19 224 800	19 224 800							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ "Детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши трехэтажного здания консультативной поликлиники КГП на ПХВ "Детская областная больница" по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

Договор №142 от 24 сентября 2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	11-090606-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,5450		26433,44	14406
		Итого оплата труда:				22460,60	12241
		Итого эксплуатация машин:				4379,29	2387
		Итого материалов:				337,17	184
		Накладные расходы	%	--		15122,54	8242
		Сметная прибыль	%	8		3324,48	1812
		Сметная стоимость:				44880,46	24460
2	12-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	окно	4,0000		1356,70	5427
		Итого оплата труда:				1354,93	5420
		Итого эксплуатация машин:				1,77	7
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		878,43	3514
		Сметная прибыль	%	8		178,81	715
		Сметная стоимость:				2413,95	9656

1	2	3	4	5	6	7	8
3	12-150103-0201 РСНБ РК 2015	**Шахта вентиляционная. Разборка**	м2 внутренней поверхности шахты	104,0000		167,12	17380
		Итого оплата труда:				167,12	17380
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		108,34	11267
		Сметная прибыль	%	8		22,04	2292
		Сметная стоимость:				297,49	30939
4	12-160101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	2,8000		1925,94	5393
		Итого оплата труда:				1925,94	5393
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		1248,54	3496
		Сметная прибыль	%	8		253,96	711
		Сметная стоимость:				3428,43	9600
5	12-080101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	210,0000		94,80	19908
		Итого оплата труда:				94,80	19908
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		61,46	12906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	2625
		Сметная стоимость:				168,75	35439
6	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1180,0000		241,84	285376
		Итого оплата труда:				240,23	283472
		Итого эксплуатация машин:				1,61	1904
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		155,79	183837
		Сметная прибыль	%	8		31,81	37537
		Сметная стоимость:				429,45	506750
7	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1180,0000		147,86	174473
		Итого оплата труда:				133,75	157827
		Итого эксплуатация машин:				18,85	22243
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		87,22	102915

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,81	22191
		Сметная стоимость:				**253,88**	**299579**
8	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**51,6261**		**73,00**	**3769**
		Накладные расходы	%	--		2,63	136
		Сметная прибыль	%	8		6,05	312
		Сметная стоимость:				**81,68**	**4217**
9	**41-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**	**т**	**51,6261**		**501,03**	**25866**
		Накладные расходы	%	--		18,04	931
		Сметная прибыль	%	8		41,53	2144
		Сметная стоимость:				**560,59**	**28941**
		Монтажные работы					
10	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**184,0000**		**357,13**	**65711**
		Итого оплата труда:				**357,13**	**65711**
		Накладные расходы	%	--		213,39	39263
		Сметная прибыль	%	8		45,64	8398
		Сметная стоимость:				**616,16**	**113373**
11	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**184,0000**		**73,87**	**13592**
		Итого оплата труда:				**38,95**	**7167**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**283**
		Итого материалов:				**33,64**	**6190**
		Накладные расходы	%	--		24,53	4514
		Сметная прибыль	%	8		7,87	1448
		Сметная стоимость:				**106,27**	**19554**
12	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**184,0000**		**5918,10**	**1088931**
		Итого оплата труда:				**693,76**	**127652**
		Итого эксплуатация машин:				**95,88**	**17643**
		Итого материалов:				**5163,39**	**950064**
		Накладные расходы	%	--		602,61	110880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		521,66	95985
		Сметная стоимость:				**7042,37**	**1295796**
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**184,0000**		**144,89**	**26661**
		Итого оплата труда:				**48,17**	**8863**
		Итого эксплуатация машин:				**2,45**	**450**
		Итого материалов:				**94,80**	**17443**
		Накладные расходы	%	--		32,26	5936
		Сметная прибыль	%	8		14,17	2608
		Сметная стоимость:				**191,33**	**35204**
14	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**0,8100**		**2548,30**	**2064**
		Итого оплата труда:				**1409,19**	**1141**
		Итого эксплуатация машин:				**477,75**	**387**
		Итого материалов:				**789,49**	**639**
		Накладные расходы	%	--		964,77	781
		Сметная прибыль	%	8		281,05	228
		Сметная стоимость:				**3794,12**	**3073**
15	**21-090102-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП ДЛ 9-9АП СТ РК 943-92**	**м2**	**0,8100**		**33570,20**	**27192**
		Накладные расходы	%	--		1208,53	979
		Сметная прибыль	%	8		2782,30	2254
		Сметная стоимость:				**37561,03**	**30424**
17	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**962,3000**		**234,62**	**225779**
		Итого оплата труда:				**77,73**	**74797**
		Итого эксплуатация машин:				**11,25**	**10823**
		Итого материалов:				**148,58**	**142975**
		Накладные расходы	%	--		53,86	51832
		Сметная прибыль	%	8		23,08	22209
		Сметная стоимость:				**311,57**	**299820**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепичной без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**962,3000**		**5622,10**	**5410143**
		Итого оплата труда:				**1845,25**	**1775685**
		Итого эксплуатация машин:				**90,34**	**86934**
		Итого материалов:				**3712,92**	**3572939**
		Накладные расходы	%	--		1280,58	1232305
		Сметная прибыль	%	8		552,21	531396
		Сметная стоимость:				**7454,89**	**7173843**
19	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,0300**		**6267,69**	**44062**
		Итого оплата труда:				**853,76**	**6002**
		Итого эксплуатация машин:				**56,13**	**395**
		Итого материалов:				**5381,91**	**37835**
		Накладные расходы	%	--		754,56	5305
		Сметная прибыль	%	8		561,78	3949
		Сметная стоимость:				**7584,03**	**53316**
20	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1130,7000**		**219,11**	**247745**
		Итого оплата труда:				**32,38**	**36608**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**2944**
		Итого материалов:				**185,25**	**209459**
		Накладные расходы	%	--		27,95	31598
		Сметная прибыль	%	8		19,76	22347
		Сметная стоимость:				**266,82**	**301691**
21	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**540,0000**		**391,68**	**211507**
		Накладные расходы	%	--		14,10	7614
		Сметная прибыль	%	8		32,46	17530
		Сметная стоимость:				**438,24**	**236651**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**158,0000**		**1123,28**	**177479**
		Накладные расходы	%	--		40,44	6389
		Сметная прибыль	%	8		93,10	14709
		Сметная стоимость:				**1256,82**	**198577**
23	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,0000**		**1078,78**	**107878**
		Накладные расходы	%	--		38,84	3884
		Сметная прибыль	%	8		89,41	8941
		Сметная стоимость:				**1207,03**	**120703**
24	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,0000**		**1666,49**	**166649**
		Накладные расходы	%	--		59,99	5999
		Сметная прибыль	%	8		138,12	13812
		Сметная стоимость:				**1864,60**	**186460**
25	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**120,7500**		**1245,32**	**150372**
		Накладные расходы	%	--		44,83	5413
		Сметная прибыль	%	8		103,21	12463
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**168249**
26	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**37,0000**		**561,58**	**20778**
		Итого оплата труда:				**452,64**	**16748**
		Итого эксплуатация машин:				**16,31**	**604**
		Итого материалов:				**95,04**	**3517**
		Накладные расходы	%	--		284,69	10534
		Сметная прибыль	%	8		67,70	2505
		Сметная стоимость:				**913,97**	**33817**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2722**		**220136,97**	**59921**
		Накладные расходы	%	--		7924,93	2157
		Сметная прибыль	%	8		18244,95	4966
		Сметная стоимость:				**246306,85**	**67045**
28	21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**60,0000**		**330,11**	**19807**
		Накладные расходы	%	--		11,88	713
		Сметная прибыль	%	8		27,36	1642
		Сметная стоимость:				**369,35**	**22161**
29	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,9826**		**88,95**	**799**
		Итого оплата труда:				**40,02**	**360**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**14**
		Итого материалов:				**47,64**	**428**
		Накладные расходы	%	--		25,67	231
		Сметная прибыль	%	8		9,17	82
		Сметная стоимость:				**123,79**	**1112**
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17,9652**		**72,45**	**1302**
		Итого оплата труда:				**24,08**	**433**
		Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**22**
		Итого материалов:				**47,40**	**852**
		Накладные расходы	%	--		16,13	290
		Сметная прибыль	%	8		7,09	127
		Сметная стоимость:				**95,66**	**1719**
31	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**276,0000**		**1013,63**	**279762**
		Итого оплата труда:				**508,04**	**140219**
		Итого эксплуатация машин:				**26,29**	**7256**
		Итого материалов:				**484,95**	**133847**
		Накладные расходы	%	--		333,34	92002
		Сметная прибыль	%	8		107,76	29741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1454,73**	**401505**
32	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**283,5000**		**1902,31**	**539305**
		Накладные расходы	%	--		68,48	19415
		Сметная прибыль	%	8		157,66	44698
		Сметная стоимость:				**2128,46**	**603417**
33	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**157,0000**		**2791,55**	**438273**
		Итого оплата труда:				**1513,63**	**237641**
		Итого эксплуатация машин:				**24,62**	**3865**
		Итого материалов:				**1264,89**	**198588**
		Накладные расходы	%	--		1038,23	163003
		Сметная прибыль	%	8		306,38	48102
		Сметная стоимость:				**4136,16**	**649378**
34	**11-090403-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж ДМ-1, ДМ-3**	**т конструкций**	**0,3524**		**181221,89**	**63863**
		Итого оплата труда:				**109929,57**	**38739**
		Итого эксплуатация машин:				**40627,32**	**14317**
		Итого материалов:				**39608,66**	**13958**
		Накладные расходы	%	--		75881,19	26741
		Сметная прибыль	%	8		20568,25	7248
		Сметная стоимость:				**277671,33**	**97851**
35	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3524**		**346299,60**	**122036**
		Накладные расходы	%	--		12466,79	4393
		Сметная прибыль	%	8		28701,31	10114
		Сметная стоимость:				**387467,70**	**136544**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	ССЦ ТССЦ кн.1 т.ч.тб.8	**Доплата за марку стали С245**	т	0,3559		4756,00	1693
		Накладные расходы	%	--		171,22	61
		Сметная прибыль	%	8		394,18	140
		Сметная стоимость:				5321,39	1894
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,6292		73,87	859
		Итого оплата труда:				38,95	453
		Итого эксплуатация машин:				1,54	18
		Итого материалов:				33,64	391
		Накладные расходы	%	--		24,53	285
		Сметная прибыль	%	8		7,87	92
		Сметная стоимость:				106,27	1236
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,6292		144,89	1685
		Итого оплата труда:				48,17	560
		Итого эксплуатация машин:				2,45	28
		Итого материалов:				94,80	1102
		Накладные расходы	%	--		32,26	375
		Сметная прибыль	%	8		14,17	165
		Сметная стоимость:				191,33	2225
39	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство и монтаж 4шт БСО-1**	слуховое окно	4,0000		22920,08	91680
		Итого оплата труда:				6718,24	26873
		Итого эксплуатация машин:				822,27	3289
		Итого материалов:				15711,55	62846
		Накладные расходы	%	--		4987,26	19949
		Сметная прибыль	%	8		2232,59	8930
		Сметная стоимость:				30139,93	120560
40	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,0800		6267,69	13037
		Итого оплата труда:				853,76	1776
		Итого эксплуатация машин:				56,13	117
		Итого материалов:				5381,91	11194
		Накладные расходы	%	--		754,56	1569
		Сметная прибыль	%	8		561,78	1169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
		Блок слухового окна БСО-1 (10шт)				7584,03	15775
42	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков (УСТАНОВКА 6ШТ БЛОКОВ, МОНТАЖ 4 БЛОКОВ УЧТЕН ВЫШЕ В СЛУХОВЫХ ОКНАХ СО-1) В РАСЦЕНКЕ Е11-100106-0101)**	м2	10,8000		3274,42	35364
		Итого оплата труда:				1933,84	20886
		Итого эксплуатация машин:				430,00	4644
		Итого материалов:				1033,22	11159
		Накладные расходы	%	--		1315,95	14212
		Сметная прибыль	%	8		367,23	3966
		Сметная стоимость:				4957,59	53542
44	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,8000		6267,69	5014
		Итого оплата труда:				853,76	683
		Итого эксплуатация машин:				56,13	45
		Итого материалов:				5381,91	4306
		Накладные расходы	%	--		754,56	604
		Сметная прибыль	%	8		561,78	449
		Сметная стоимость:				7584,03	6067
45	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Петля накладная**	шт.	40,0000		280,32	11213
		Накладные расходы	%	--		10,09	404
		Сметная прибыль	%	8		23,23	929
		Сметная стоимость:				313,64	12546
46	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	6,0000		1311,12	7867
		Итого оплата труда:				231,37	1388
		Итого эксплуатация машин:				16,34	98
		Итого материалов:				1068,95	6414
		Накладные расходы	%	--		178,56	1071
		Сметная прибыль	%	8		119,17	715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1608,85**	**9653**
47	**11-140101-1503 РСНБ РК 2015**	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием**	**м2 внутренней поверхности шахты**	**54,6240**		**5445,66**	**297464**
		Итого оплата труда:				**2457,00**	**134211**
		Итого эксплуатация машин:				**120,18**	**6565**
		Итого материалов:				**2920,05**	**159505**
		Накладные расходы	%	--		1832,77	100113
		Сметная прибыль	%	8		582,27	31806
		Сметная стоимость:				**7860,71**	**429383**
48	**21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2,0600**		**22864,93**	**47102**
		Накладные расходы	%	--		823,14	1696
		Сметная прибыль	%	8		1895,05	3904
		Сметная стоимость:				**25583,11**	**52701**
49	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,5267**		**266266,55**	**140243**
		Накладные расходы	%	--		9585,60	5049
		Сметная прибыль	%	8		22068,17	11623
		Сметная стоимость:				**297920,32**	**156915**
50	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**16,8000**		**1902,31**	**31959**
		Накладные расходы	%	--		68,48	1151
		Сметная прибыль	%	8		157,66	2649
		Сметная стоимость:				**2128,46**	**35758**
51	**11-200701-0403 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,0000**		**5727,93**	**22912**
		Итого оплата труда:				**928,63**	**3715**
		Итого эксплуатация машин:				**68,08**	**272**
		Итого материалов:				**4744,75**	**18979**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		787,29	3149
		Сметная прибыль	%	8		521,22	2085
		Сметная стоимость:				**7036,44**	**28146**
52	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**692,28**	**12461**
		Итого оплата труда:				**685,41**	**12337**
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**56**
		Итого материалов:				**4,77**	**86**
		Накладные расходы	%	--		453,82	8169
		Сметная прибыль	%	8		91,69	1650
		Сметная стоимость:				**1237,79**	**22280**
56	**11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**8,0380**		**641,10**	**5153**
		Итого оплата труда:				**285,08**	**2291**
		Итого эксплуатация машин:				**199,75**	**1606**
		Итого материалов:				**245,61**	**1974**
		Накладные расходы	%	--		206,48	1660
		Сметная прибыль	%	8		67,81	545
		Сметная стоимость:				**915,40**	**7358**
57	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**12,0000**		**504,62**	**6056**
		Итого оплата труда:				**290,11**	**3481**
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**810**
		Итого материалов:				**179,20**	**2150**
		Накладные расходы	%	--		184,37	2212
		Сметная прибыль	%	8		55,12	661
		Сметная стоимость:				**744,11**	**8929**
59	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**6,4000**		**228,09**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		8,21	53
		Сметная прибыль	%	8		18,90	121
		Сметная стоимость:				**255,21**	**1633**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	138,0000			
		Итого оплата труда:					13,62
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	--	8		20,40
		Сметная прибыль	%	--	8		23,80
		Сметная стоимость:					6,64
62	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,9927			44,51
		Накладные расходы	%	--	8		11,05
		Сметная прибыль	%	--	8		140,38
		Сметная стоимость:					1950,57
63	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	26,5000			
		Итого оплата труда:					10790,22
		Итого эксплуатация машин:					2409,90
		Итого материалов:					33600,60
		Накладные расходы	%	--	8		88,95
		Сметная прибыль	%	--	8		
		Сметная стоимость:					40,02
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,0000			1,54
		Итого оплата труда:					47,64
		Итого эксплуатация машин:					25,67
		Итого материалов:					9,17
		Накладные расходы	%	--	8		123,75
		Сметная прибыль	%	--	8		72,4
		Сметная стоимость:					
		ЛЕСТНИЦА ЛД-1, ХОДОВЫЕ МОСТИКИ ХМ-1					
65	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Установка стационарной лестницы (ЛД-1)	м3	0,1400			24
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:					

2	3	4	5	6	7	8
11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	138,0000		93,62	12919
	Итого оплата труда:				70,40	9715
	Итого эксплуатация машин:				22,60	3119
	Итого материалов:				6,64	916
	Накладные расходы	%	--		44,51	6142
	Сметная прибыль	%	8		11,05	1525
	Сметная стоимость:				149,18	20586
21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,9927		299950,57	297761
	Накладные расходы	%	--		10798,22	10719
	Сметная прибыль	%	8		24859,90	24678
	Сметная стоимость:				335608,69	333159
11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	26,5000		88,95	2357
	Итого оплата труда:				40,02	1061
	Итого эксплуатация машин:				1,54	41
	Итого материалов:				47,64	1263
	Накладные расходы	%	--		25,67	680
	Сметная прибыль	%	8		9,17	243
	Сметная стоимость:				123,79	3280
11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,0000		72,45	3840
	Итого оплата труда:				24,08	1276
	Итого эксплуатация машин:				1,22	65
	Итого материалов:				47,40	2512
	Накладные расходы	%	--		16,13	855
	Сметная прибыль	%	8		7,09	376
	Сметная стоимость:				95,66	5070
	ЛЕСТНИЦА ЛД-1, ХОДОВЫЕ МОСТИКИ ХМ-1					
11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стационарной лестницы (ЛД-1)**	м3	0,1400		94310,35	13203
	Итого оплата труда:				47452,39	6643
	Итого эксплуатация машин:				1281,80	179
	Итого материалов:				46088,89	6452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32793,26	4591
		Сметная прибыль	%	8		10168,29	1424
		Сметная стоимость:				**137271,89**	**19218**
66	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**16,0000**		**272,23**	**4356**
		Итого оплата труда:				**37,94**	**607**
		Итого эксплуатация машин:				**4,87**	**78**
		Итого материалов:				**231,31**	**3701**
		Накладные расходы	%	--		33,30	533
		Сметная прибыль	%	8		24,44	391
		Сметная стоимость:				**329,97**	**5280**
67	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3900**		**6267,69**	**2444**
		Итого оплата труда:				**853,76**	**333**
		Итого эксплуатация машин:				**56,13**	**22**
		Итого материалов:				**5381,91**	**2099**
		Накладные расходы	%	--		754,56	294
		Сметная прибыль	%	8		561,78	219
		Сметная стоимость:				**7584,03**	**2958**
68	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**190,0000**		**1233,48**	**234362**
		Итого оплата труда:				**361,33**	**68653**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**49**
		Итого материалов:				**871,89**	**165660**
		Накладные расходы	%	--		265,64	50472
		Сметная прибыль	%	8		119,93	22787
		Сметная стоимость:				**1619,05**	**307620**
69	**11-090701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)Изготовление водосточной системы. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5588**		**166628,70**	**93112**
		Итого оплата труда:				**150929,26**	**84339**
		Итого эксплуатация машин:				**12536,67**	**7005**
		Итого материалов:				**4671,74**	**2611**
		Накладные расходы	%	--		101223,52	56564
		Сметная прибыль	%	8		21428,18	11974
		Сметная стоимость:				**289280,40**	**161650**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**160,1146**		**1245,32**	**199394**
		Накладные расходы	%	--		44,83	7178
		Сметная прибыль	%	8		103,21	16526
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**223098**
71	ТОО"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ учебный центр и комплексная безопасность"	**Определение прочности ограждения кровли**	**м**	**276,0000**		**1339,29**	**369643**
		Накладные расходы	%	--		48,21	13307
		Сметная прибыль	%	8		111,00	30636
		Сметная стоимость:				**1498,50**	**413586**
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
		Демонтажные работы					
		Монтажные работы					
1	21-070203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,9000**		**35937,65**	**247970**
		Накладные расходы	%	--		1293,76	8927
		Сметная прибыль	%	8		2978,51	20552
		Сметная стоимость:				**40209,92**	**277448**
2	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**158,0000**		**1216,48**	**192204**
		Итого оплата труда:				**304,73**	**48147**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**2029**
		Итого материалов:				**901,62**	**142456**
		Накладные расходы	%	--		221,85	35052
		Сметная прибыль	%	8		115,07	18180
		Сметная стоимость:				**1553,39**	**245436**
3	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,4000**		**1078,78**	**32795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		38,84	1181
		Сметная прибыль	%	8		89,41	2718
		Сметная стоимость:				**1207,03**	**36694**
4	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,4000**		**1666,49**	**50661**
		Накладные расходы	%	--		59,99	1824
		Сметная прибыль	%	8		138,12	4199
		Сметная стоимость:				**1864,60**	**56684**
5	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**18,0000**		**561,58**	**10108**
		Итого оплата труда:				**452,64**	**8147**
		Итого эксплуатация машин:				**16,31**	**294**
		Итого материалов:				**95,04**	**1711**
		Накладные расходы	%	--		284,69	5125
		Сметная прибыль	%	8		67,70	1219
		Сметная стоимость:				**913,97**	**16452**
6	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**22,0000**		**1902,31**	**41851**
		Накладные расходы	%	--		68,48	1507
		Сметная прибыль	%	8		157,66	3469
		Сметная стоимость:				**2128,46**	**46826**
7	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Парапет. Разборка**	**м**	**30,0000**		**76,09**	**2283**
		Итого оплата труда:				**76,04**	**2281**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**1**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		49,30	1479
		Сметная прибыль	%	8		10,03	301
		Сметная стоимость:				**135,41**	**4062**
8	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**1060,10**	**15901**
		Итого оплата труда:				**1024,44**	**15367**
		Итого эксплуатация машин:				**12,54**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,60**	**399**
		Накладные расходы	%	--		636,75	9551
		Сметная прибыль	%	8		135,75	2036
		Сметная стоимость:				**1832,60**	**27489**
9	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**15,0000**		**1245,32**	**18680**
		Накладные расходы	%	--		44,83	672
		Сметная прибыль	%	8		103,21	1548
		Сметная стоимость:				**1393,36**	**20900**
10	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия из плоского оцинкованного листа 0,7мм с полимерным покрытием**	**м2 кровли**	**19,8000**		**4003,85**	**79276**
		Итого оплата труда:				**1600,61**	**31692**
		Итого эксплуатация машин:				**90,34**	**1789**
		Итого материалов:				**2339,31**	**46318**
		Накладные расходы	%	--		1079,38	21372
		Сметная прибыль	%	8		406,66	8052
		Сметная стоимость:				**5489,89**	**108700**
		Блок слухового окна БСО-1 (10шт)					
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Слуховое окно арочное из клеенного бруса индивидуального изготовления окрашенное**	**шт**	**10,0000**		**54683,57**	**546836**
		Накладные расходы	%	--		1968,61	19686
		Сметная прибыль	%	8		4532,17	45322
		Сметная стоимость:				**61184,35**	**611844**
12	**23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**18,0000**		**1176,17**	**21171**
		Накладные расходы	%	--		42,34	762
		Сметная прибыль	%	8		97,48	1755
		Сметная стоимость:				**1315,99**	**23688**
13	**21-110403-0422 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,0000**		**1921,39**	**23057**
		Накладные расходы	%	--		69,17	830
		Сметная прибыль	%	8		159,24	1911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2149,80**	**25798**
14	**11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты пластиковые круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6,0000**		**553,21**	**3319**
		Итого оплата труда:				**441,37**	**2648**
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**293**
		Итого материалов:				**76,54**	**459**
		Накладные расходы	%	--		296,10	1777
		Сметная прибыль	%	8		67,94	408
		Сметная стоимость:				**917,25**	**5504**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Зонт пластиковый д 200мм**	**шт**	**6,0000**		**491,07**	**2946**
		Накладные расходы	%	--		17,68	106
		Сметная прибыль	%	8		40,70	244
		Сметная стоимость:				**549,45**	**3297**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Примыкание к трубе универсальное**	**шт**	**6,0000**		**4910,71**	**29464**
		Накладные расходы	%	--		176,79	1061
		Сметная прибыль	%	8		407,00	2442
		Сметная стоимость:				**5494,50**	**32967**
		ЛЕСТНИЦА ЛД-1, ХОДОВЫЕ МОСТИКИ ХМ-1					
17	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стационарной лестницы (ЛД-1)**	**м3**	**0,1400**		**94310,35**	**13203**
		Итого оплата труда:				**47452,39**	**6643**
		Итого эксплуатация машин:				**1281,80**	**179**
		Итого материалов:				**46088,89**	**6452**
		Накладные расходы	%	--		32793,26	4591
		Сметная прибыль	%	8		10168,29	1424
		Сметная стоимость:				**137271,89**	**19218**
18	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1400**		**6267,69**	**877**
		Итого оплата труда:				**853,76**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**56,13**	**8**
		Итого материалов:				**5381,91**	**753**
		Накладные расходы	%	--		754,56	106
		Сметная прибыль	%	8		561,78	79
		Сметная стоимость:				**7584,03**	**1062**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13192839**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3764527
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2099*55
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				60546
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9188723
		- перевозка грузов	Тенге				29635
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2033836
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15396675
	Накладные расходы II уровня		Тенге				554280
	ИТОГО:		Тенге				15950955
	Сметная прибыль		Тенге				1276076
	ИТОГО по акту:		Тенге				17227032
	ИТОГО с коэф, согласно договора		Тенге	0,996399148			17165000
	НДС 12 %		Тенге				2059800
	ВСЕГО с НДС		Тенге				19224800

ЗАКАЗЧИК

ТЕХСОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОДРЯДЧИК