ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №32) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0.01		4500	1100	45	11	27	11	60
						700	500	7	5		4	
2	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3	0.18		42177.78	5838.89	7592	1051	6174	695	8950
						2038.89	1861.11	367	335		663	
		2.1 Ростверк 350х400										
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00352		242075	--	852	--	852	--	920
						--	--	--	--		68	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00106		233062	--	247	--	247	--	267
						--	--	--	--		20	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.00458		15720.52	436.68	72	2	1	63	146
						15065.5	--	69	--		11	
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	изолируемой поверхности	10.5		278.29	24.19	2922	254	--	2613	5978
						254.1	10.67	2668	112		443	
7	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	1.05		10580	--	11109	--	11109	--	11998
						--	--	--	--		889	
		2.2 Ростверк 300х400										
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.01302		242075	--	3152	--	3152	--	3404
						--	--	--	--		252	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00434		233062	--	1011	--	1011	--	1092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.60	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		2.3 Ростверк 250х400									
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.1	494	11	9	431	999
					15000	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.7	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной	м2	6.7365	979	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.5	7136	--	3568	--	1600	1830	5830
					3936	--	1968	--		432	
		Бетонный столб под котел									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.42	34164.29	47.62	14349	20	10916	3111	18857
					8126.19	14.29	3413	6		1397	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
20	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом	138	9007.11	7.4	1242981	1021	959054	255022	1617843
					2050.04	3.28	282906	452		119840	
21	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	вычетом проемов)	11.33	10593.2	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда	в конструкции	0.6	57216.67	938.33	34330	563	21860	10929	48880
					19845	393.33	11907	236		3621	
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	
		3.1 Перегородки									
24	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для	м2 перегородок	12.217	5040.03	35.28	61574	431	16959	39938	109633
					3616.6	15.63	44184	191		8013	
25	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9.943	5521.17	35.2	54897	350	18587	32504	94393
					3616.61	15.59	35960	155		6992	
26	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12.568	395	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
28	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
30	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
32	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405	--	1122	--	1122	--	1211
					--	--	--	--		90	
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
37	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.5	937.5	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800	--	54	--		23	
41	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных	м2	0.64	9792	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
42	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.9	2.6	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.30	971	1		173	
43	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
44	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
45	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
46	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	50	318
					1774.19	--	55	--		23	
48	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
		Раздел 7 Окна									
52	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
53	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
54	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	4.32	12663	--	54704	--	54704	--	59080
					--	--	--	--		4376	
56	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236	38.67	927	29		290	
57	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	9.6	238.75	4.69	2292	45	384	1695	4306
					194.06	2.08	1863	20		319	
58	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3	852	--	2556	--	2556	--	2760
					--	--	--	--		204	
59	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
60	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею	м откоса	36	356.64	1.69	12839	61	1837	9871	24527
					303.92	0.75	10941	27		1817	
61	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00354	2842972	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
62	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	4.37	1215.33	5.26	5311	23	1002	3865	9910
					980.78	1.83	4286	8		734	
63	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой поверхности	4.37	260.18	2.52	1137	11	7	899	2199
					256.06	1.14	1119	5		163	
64	СТ2900-0001-0030	Натяжные потолки	М2	16.8	1250	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
65	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	174.93	976.6	5.43	170836	950	18276	136741	332182
					866.69	1.85	151610	324		24606	
66	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем	вычетом проемов)	34.26	1450.47	5.43	49693	186	19814	26781	82592
					866.7	1.87	29693	64		6118	
67	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	169.88	395	--	67103	--	67103	--	72471
					--	--	--	--		5368	
68	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7.03	497	--	3494	--	3494	--	3774
					--	--	--	--		280	
69	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.03096	2842972	--	88018	--	88018	--	95059
					--	--	--	--		7041	
70	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124.66	231.73	2.46	28887	307	215	22801	55823
					227.54	1.09	28365	136		4135	
71	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	окрашиваемой поверхности	52.25	127.69	1	6672	52	1422	4177	11717
					99.48	0.44	5198	23		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	окрашиваемой поверхности	7.88	804.19	1.02	6337	8	3879	1962	8963
					310.91	0.38	2450	3		664	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
73	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
74	1111-0101-3504	Покрытия из плит ЦСП. Устройство	м2 покрытия	53.7	1993.5	20.5	107051	1101	84402	20712	137984
					401.27	9.05	21548	486		10221	
		9.2 Помещение 2									
77	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	1.8354	3622.1	0.54	6648	1	--	4786	12349
					3621.55	--	6647	--		915	
78	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0.3059	4190.91	1471.07	1282	450	1	954	2415
					2716.57	601.5	831	184		179	
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0.3496	25858.12	5.72	9040	2	7966	1008	10852
					3066.36	--	1072	--		804	
88	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3	0.6448	3621.28	--	2335	--	--	1681	4337
					3621.28	--	2335	--		321	
89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0.2821	4190	1471.11	1182	415	1	880	2227
					2715.35	602.62	766	170		165	
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В7,5 толщиной 80 мм	м3	0.3224	25865.38	6.2	8339	2	7348	930	10011
					3067.62	--	989	--		742	
91	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1.075	4286.51	1146.05	4608	1232	--	3471	8725
					3140.47	294.88	3376	317		646	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
107	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.6	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
108	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами твердыми толщиной 6 мм	стен (за вычетом	135.39	180.4	12.83	24424	1737	1553	19712	47667
					156.10	5.67	21134	768		3531	
109	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.2 Вентиляционный стояк									
134	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
135	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
137	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина	т	0.0611	233605	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел 1. Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	341.68 324.03	8.92 3.82	12984 12313	339 145	332	12209 2015	27208
8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	199 --	-- --	7562 --	-- --	7562	-- 605	8167
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	344.4 324	9.2 4	861 810	23 10	28	804 133	1798
10	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2.5	473 --	-- --	1183 --	-- --	1183	-- 95	1278
11	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6.75	968.89 671.70	136.74 62.22	6540 4530	923 420	1083	4855 912	12307
12	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-	кВт	0.18	18209 --	-- --	3278 --	-- --	3278	-- 262	3540
15	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	937 --	-- --	5622 --	-- --	5622	-- 450	6072
16	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21898 --	-- --	21898 --	-- --	21898	-- 1752	23650
17	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14241 3510	297 120	14241 3510	297 120	10434	3557 1424	19222
18	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	6	250.5 141.17	-- --	1503 847	-- --	656	830 187	2520
		Раздел 2. Вентиляция									
20	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100x100	поверхности воздуховодов	0.6	4793.33 1461.67	20 8.33	2876 877	12 5	1987	864 299	4039
21	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160x160	поверхности воздуховодов	2.56	4791.8 1461.33	19.14 8.59	12267 3741	49 22	8477	3688 1276	17231
22	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха	рхности воздуховодов	0.84	4791.67 1461.9	19.05 8.33	4025 1228	16 7	2781	1210 419	5654
23	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0.003	23235 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
24	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150x150	зонт	1	3505 500	25 11	3505 500	25 11	2980	501 320	4326
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1166.11 1141.22	13.44 --	10495 10271	121 --	103	10066 1645	22206
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1255.5	15.5	2511	31	16	2415	5320
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1166.14 1141.14	13.57 --	8163 7988	95 --	80	7828 1279	17270
		Раздел 3. Канализация К1									
10	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	667.75 661.75	0.25 --	2671 2647	1 --	23	2594 421	5686
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.44	643.44 634.43	0.41 0.41	1570 1548	1 1	21	1518 247	3335
12	2302-0301-0926 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3688 --	-- --	11064 --	-- --	11064	-- 885	11949
13	2302-0301-0917 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745 --	-- --	745 --	-- --	745	-- 60	805
14	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372 --	-- --	6372 --	-- --	6372	-- 510	6882
15	2302-0301-1020 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	1308 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1413
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1. Материалы и оборудование									
		1.2 Щит распределительный									
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до	шт.	1	4429 3399	961 316	4429 3399	961 316	69	2675 568	7672
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1338.2 1075	0.4 --	6691 5375	2 --	1314	3870 845	11406
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	м	160	78.79 73.99	1.33 0.44	12606 11838	212 70	556	8574 1694	22874
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15 137.41	-- --	6853 5634	-- --	1219	4056 873	11782
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21 147.98	3.78 1.2	25154 23677	605 192	872	17186 3387	45727
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3 169.1	4.8 1.5	1793 1691	48 15	54	1228 242	3263
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	продавливания	20	7987.64 2146.15	5831.05 3166.9	159753 42923	116621 63338	209	105198 21196	286147
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	157	--	3140	--	3140	--	3391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3909604	136042	2605790	1113853	5425330
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1167773	71021	--	401874	
		Материалы	Тенге				57526				
		Всего заработная плата	Тенге				4084				
		Накладные расходы	Тенге					52207			
		Сметная прибыль	Тенге				37589				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102724				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					52207			
		Материалы	Тенге				3705695				
		Всего заработная плата	Тенге				1981846				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1132571			
		Накладные расходы	Тенге				528684				
		Сметная прибыль	Тенге				1023331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				378322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5107348				
		Сметная заработная плата	Тенге								1158
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1132571			
		Материалы	Тенге				146383				
		Всего заработная плата	Тенге				29005				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					54015			
		Сдача и испытание	Тенге				62171				
		Накладные расходы	Тенге				601				
		Сметная прибыль	Тенге				52935				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				215263				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					54015			
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				5425335				
		НДС 12%	Тенге				5692563				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				683108				
							6375670				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Турсынкулы Т.