Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная, д.42**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель
Әли А.С.
Заместитель акима
Бухар-Жырауского района

Заместитель председателя
Карманов Д.С.
руководитель отдела государственной
архитектурно – строительной инспекции
ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования
Карагандинской области», (по согласованию)

Члены комиссии:

Рыспеков Х.Ж.
Аким поселка Г.Мустафина
(по согласованию)

Аринов Б.Б.
Руководитель отдела архитектуры
и градостроительства
Бухар-Жырауского района

Мусахметов О.К.
И.о. руководителя отдела по чрезвычайным
ситуациям Бухар-Жырауского района
(по согласованию)

Нем В.Ю.
Главный инженер проекта
ТОО «Укспроект-2006»

Дудко Д.В.
Технический надзор
Директор ТОО «Kristallstroy»

Сулейменов Б.Ж.
Подрядчик
Директор ТОО «КазТемирСтрой»

Бейсембаев Н.Б.
Руководитель отдела ГУ«Отдел строительства
Бухар-Жырауского района»

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «9» ноября 2015 г. п. Г.Мустафина
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» от «06» ноября 2015 г. № 165-р
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Эли Асхат Сағадиулы – заместитель Акима Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Карманов Даулет Сагатович –руководитель отдела государственной архитектурно – строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Карагандинской области», (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич– руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рыспеков Халил Жаржанович – аким поселка Г.Мустафина (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аринов Болат Бейсембекович– руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мусахметов Ондасын Кадыркулович –и.о. руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сулейменов Болатбек Жангалиевич – директор ТОО «КазТемирСтрой», подрядчик (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дудко Дмитрий Вячеславович – директор ТОО «KristallStroy»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика
Нем Владислав Юрьевич – главный инженер проекта ТОО «Укспроект-2006»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная, д.42**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г. Мустафина, ул. Футбольная, д.42**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от «___» ____ 2015 г. № ___ **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)
выполнившим *строительно- монтажные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Укспроект-2006»**
(наименование организации)

выполнившим Рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____-_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ « Отдел строительства Бухар – Жырауского района»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «____» _____ 20 ____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __май__2015 года.
Окончание работ _сентябрь_ 2015 года.
при продолжительности строительства, 5 мес:

по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на примененные материалы**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующими нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	66,8	66,8
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодной воды и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игорных и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	**Единица измерения**	**Объем работ**	**Срок выполнения**

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 12 609 576,00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 12 609 576,00 тыс. тенге; в том числе: стоимость строительно – монтажных работ – тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

18. на основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

По жилым домам не заполняется архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Счет-фактура № 9 от 4 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ449143598411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 24.07.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ за июль 2015 года

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040004447, ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

ИИК получателя: KZ710705034672274001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	6 682 160,71	6 682 160,71	12%	801 859,29	7 484 020,00		
Всего по счету:					**6 682 160,71**		**801 859,29**	**7 484 020,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 1

СВОДНЫЙ АКТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина. Жилой дом площадью 66,8м2, ул. Футбольная 42
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ №1	Общестроительные работы	2346,17	--	--	2346,17
2	АКТ №2	Демонтажные работы	111,87	--	--	111,87
		Всего по главе	**2458,05**	--	--	**2458,05**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2458,05**	--	--	**2458,05**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,748%	18,39	--	--	18,39
4	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,76	--	--	2,76
		Всего по главе	**18,39**	--	--	**18,39**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2476,43**	--	--	**2476,43**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	50,52	--	--	50,52
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	24,76	24,76
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	9,91	9,91
		Всего по главе	**50,52**	--	**34,67**	**85,19**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2526,95**	--	**34,67**	**2561,62**
8		В том числе возвратные суммы	2,76	--	--	2,76
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2526,95**	--	**34,67**	**2561,62**

Форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 26 от 24.07.2015 г.

А К Т №1 от 04.08.2015 г.
Выполненных работ за июль 2015 года

Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**12 609 576,00**
НДС (12%)	**1 351 026,00**
Без НДС	**11 258 550,00**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	«Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района»
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**7 484 020,00**
7. Сумма выполненных работ за июль 2015 года.	**7 484 020,00**
НДС (12%)	**801 859,29**
Без НДС	**6 682 160,71**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**374 201**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС:	**7 109 819,00** **761 766,32**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Адрес: п. Ботакара, ул. Абылайхана, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
КОД ГУ 4672274

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»: Бейсембаев Н.Б.

(подпись)
М.П.

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**6462,47**	**--**	**88,67**	**6551,14**
9	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	6462,47	--	88,67	6551,14
10		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	7,05	--	--	7,05
11		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	7,05	--	--	7,05
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**131,02**	**131,02**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**6462,47**	--	**219,69**	**6682,16**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**801,86**	**801,86**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**6462,47**	--	**1021,55**	**7484,02**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6462,47**	--	**1021,55**	**7484,02**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

2	3	4	5	6	8	9	10	11
	1 ЭТАЖ							
	Стены							
95	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**						
		15,8	**1028,30**	**4,62**	**16247**	**73**	**4241**	**1,52**	**24**
		м2	**254,97**	**3,14**	**4029**	**50**	**104**	**0,02**	**--**
96	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**						
		9,7	**666,24**	**6,33**	**6463**	**61**	**3210**	**1,79**	**17**
		м2	**312,75**	**2,39**	**3034**	**23**	**105**	**0,01**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1983177**	**83173**			**1065**
		Тенге			**170583**	**23904**			**103**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1983177**				
	Материалы -	Тенге			**400725**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**194487**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**369409**				
	Местные материалы -	Тенге			**959287**				
	Накладные расходы -	Тенге			**230194**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**115**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34529**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2346173**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1283**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**229017**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2346173**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1283**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**229017**			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Счет-фактура № 22 от 25 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 24.07.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040004447, ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

ИИК получателя: KZ710705034672274001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	1 857 326,79	1 857 326,79	12%	222 879,21	2 080 206,00		
Всего по счету:					**1 857 326,79**		**222 879,21**	**2 080 206,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 26 от 24.07.2015 г.

А К Т №3 от 25.09.2015 г.
Выполненных работ за сентябрь 2015 года

Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**12 609 576,00**
НДС (12%)	**1 351 026,00**
Без НДС	**11 258 550,00**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	«Строительство жилого дома в п Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района»
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**12 609 576,00**
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2015 года.	**2 080 206,00**
НДС (12%)	**222 879,21**
Без НДС	**1 857 326,79**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**104 010,30**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС:	**1 976 195,70** **211 735,25**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Адрес: п. Ботакара, ул. Абылайхана, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КОД ГУ 4672274

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»: Бейсембаев Н.Б.

(подпись)
М.П.

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

Форма № 1

СВОДНЫЙ АКТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №3

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Г.Мустафина. Жилой дом площадью 66,8 м2 /свайный фундамент Lсваи = 5м/наименование стройки

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов. работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ№8	Общестроительные работы	617,11	--	--	617,11
2	АКТ№9	Электромонтажные работы	3,38	--	--	3,38
3	АКТ№10	Водопровод и канализация	22,64	--	--	22,64
4	АКТ№11	Тепловой узел	36,78	--	--	36,78
		Всего по главе	**679,9**	--	--	**679,9**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**679,9**	--	--	**679,9**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,748%	5,09	--	--	5,09
6	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	0,76	--	--	0,76
		Всего по главе	**5,09**	--	--	**5,09**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**684,98**	--	--	**684,98**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	13,97	--	--	13,97
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	6,85	6,85
9	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	2,74	2,74
		Всего по главе	**13,97**	--	**9,59**	**23,56**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**698,96**	--	**9,59**	**708,55**
10		В том числе возвратные суммы	0,76	--	--	0,76
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**698,96**	--	**9,59**	**708,55**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1796,263**	--	**24,645**	**1820,909**
11	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %,	1796,263	--	24,645	1820,909
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**36,418**	**36,418**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**1796,263**	--	**61,064**	**1857,327**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**222,879**	**222,879**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1796,263**	--	**283,943**	**2080,206**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деревянное ограждение								
28	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов**								
			4	663,75	--	2655	--	3000	4,11	16
		м3		663,75	--	2655	--	113	--	--
29	Е0110-40-2	**Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м**								
			54	733,67	11,54	39618	623	13318	1,24	67
		м2		201,15	4,37	10862	236	120	0,02	1
30	Е0110-41-2	**Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м**								
			1	1886,91	35,58	1887	36	653	3,39	3
		м2		531,00	13,43	531	13	120	0,07	--
31	Е0110-42-2	**Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м**								
			3	1688,74	30,89	5066	93	1759	3,06	9
		м2		477,00	11,68	1431	35	120	0,06	--
32	Е0106-1-1	**Бетонирование столбов**								
			2	8745,97	66,01	17492	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**464251**	**8935**			**304**
			Тенге			**49166**	**3357**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341030				
	Материалы -		Тенге			62983				
	Всего заработная плата -		Тенге				52523			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54971				
	Местные материалы -		Тенге			164975				
	Сдача и испытание -		Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			59886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			424971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				61506			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			123220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68916				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			130614				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			617108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				61506			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3377				
		Сметная заработная плата -	Тенге -				36			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22				
	Всего заработная плата -		Тенге				514			
		Накладные расходы -	Тенге			668				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1983				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				614			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14005				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1953				
	Материалы -		Тенге				1345			
	Всего заработная плата -		Тенге			10640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1721				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				258			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1603			
		Сметная заработная плата -	Тенге			22636				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге							11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2217			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

...ование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район ... Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом площадью 66,8м2

Форма 2В

А К Т №1

Выполненных строительно-монтажных работ за май-июль 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		СВАИ====										
1	Е0105-1-2	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**										
2	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм,кл.В15,W6,на сульфатостойком цементе** м3	10,12	5201,26 603,00	3564,38 621,72	52637 6102	36072 6292	14253 115	3,49 1,82	35 18		
3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** м	110	1890,00 --	-- --	207900 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	10,12	381,00 --	-- --	3856 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	10,12	444,00 --	-- --	4493 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
6	Е0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** м3	10,12	134,00 --	-- --	1356 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК Рм-1========== 1свая	22	400,95 213,75	187,20 69,75	8821 4703	4118 1534	7173 115	1,21 0,34	27 7		
7	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения**										
8	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон кл.В15,W4,F50/** м2	42,462	652,69 39,83	24,55 9,20	27715 1691	1042 391	2561 123	0,26 0,04	11 2		
		м3	11	9961,57 585,00	353,46 133,52	109577 6435	3888 1469	8299 105	3,60 0,65	40 7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	С 14-3001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2							
			11,165	381,00	--	4254	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
10	С 12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82							
			0,15748	55620,00	--	8759	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
11	С 12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
			0,41646	52400,00	--	21823	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция боковая							
12	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей							
			19,5794	13,91	0,07	272	1	142	0,04	1
		м2		8,06	0,02	158	--	90	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)							
			19,5794	90,88	3,82	1779	75	896	0,21	4
		м2		37,35	1,44	731	28	118	0,01	--
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030							
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/							
			29,628	771,66	11,21	22863	332	1248	0,20	6
		м2		31,50	4,21	933	125	118	0,02	1

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Наружные стены							
15	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/							
			22,47145	1441,73	319,70	32398	7184	15393	3,07	69
		м3		461,25	119,25	10365	2680	118	0,58	13
16	Прайс-лист КЗШП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/							
			20,673734	4807,44	--	99388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.50мм							
			118,7502	64,11	0,23	7613	27	994	0,06	7
		м2		7,88	0,09	936	11	105	--	--

2	3	4	5	6		8	9	10	11
18	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100							
		6,1750104	7402,00	--	45707	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/							
		15,23364	7249,84	335,84	110441	5116	14843	4,54	69
	м3		699,75	126,00	10660	1919	118	0,61	9
	Деталь наружной стены								
	==========								
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3..С6, Вр-1 д-5мм/							
		0,4	49879,65	422,15	19952	169	3972	56,40	23
	т		8257,50	157,50	3303	63	118	0,77	--
	Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока								
	==========								
21	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/							
		0,86425	1627,61	372,83	1407	322	748	3,72	3
	м3		594,00	139,50	513	121	118	0,68	1
22	Прайс-лист КЗШП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/							
		0,79511	4807,44	--	3822	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Пояс монолитный ОЬм-1								
	==========								
23	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/							
		2,8	11463,40	316,01	32098	885	4373	8,25	23
	м3		1368,00	119,39	3830	334	105	0,58	2
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2							
		2,842	381,00	--	1083	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82							
		0,0459	55620,00	--	2553	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм							
		0,23221	52400,00	--	12168	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены парапета толщ.380мм								
27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М75,р-р М50/	14,8	9013,44	335,84	133399	4970	14421	4,54	67
		м3		699,75	126,00	10356	1865	118	0,61	9
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
28	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	86,58	2570,00	--	222511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	111,48	45,00	--	5017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	66,12	185,00	--	12232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	6,96	306,00	--	2130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	13,5	103,00	--	1391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный Ум-1								
34	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	11525,21	269,20	2305	54	301	8,21	2
		м3		1332,00	101,70	266	20	105	0,50	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
35	СІ2041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
			т	0,005688	53600,00	--	305	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	СІ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,01649	52400,00	--	864	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4.Кровля

ЧЕРДАК

37	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой									
			м2	85	103,08	0,99	8762	84	1211	0,07	6
					11,59	0,38	985	32	119	--	--

КРЫША

38	Е0110-14-1	Установка стропил									
			м3	3,768	25051,83	334,28	94395	1260	15932	22,10	83
					3397,50	126,00	12802	475	120	0,62	2
39	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев									
			м3	0,209	22711,97	309,62	4747	65	644	13,80	3
					2452,50	117,00	513	24	120	0,57	--
40	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2	152,2	1027,04	8,20	156316	1248	49994	1,71	260
					272,95	3,08	41543	469	119	0,02	2
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов									
			м3	3,977	573,75	28,11	2282	112	641	0,78	3
					123,75	10,58	492	42	120	0,05	--
42	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам									
			м2	152,2	20,48	0,91	3117	139	917	0,03	4
					4,68	0,34	712	52	120	--	--
43	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам									
			м2	152,2	131,98	0,55	20087	84	1220	0,04	6
					6,48	0,20	986	30	120	--	--
44	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
			м2	0,019154	189,45	4,72	4	--	2	0,40	--
					70,88	1,78	1	--	119	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
45	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,0197286	7634,00 --	-- --	151 --	-- --	-- --	-- --	

РАЗДЕЛ 5.Проемы

ОКНА

46	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/									
47	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/	м2	9,0666	348,93 171,01	18,88 6,57	3164 1550	171 60	1932 120	1,02 0,03	9 -
48	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным/ОК-1/	м2	4,2924	346,04 136,44	18,87 6,39	1485 586	81 27	736 120	0,82 0,03	4 --
49	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным/ОК-2/	м2	9,0666	5781,00 --	-- --	52414 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,2924	5618,00 --	-- --	24115 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей/ПД-1; ПД-2	м2проем	13,359	237,31 94,05	5,58 2,12	3170 1256	75 28	1542 120	0,59 0,01	8 --
			м	10,1	4100,00 --	-- --	41410 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Двери									
52	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/									
			м2	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 --
53	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/									
			шт	1	18700,00 --	-- --	18700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки									
		Деталь опирания перегородки /фундамент/									
54	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
			м2	18	95,30 10,51	2,62 0,99	1715 189	47 18	255 123	0,07 --	1 --
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе									
			м3	3,4	8745,97 195,75	66,01 24,93	29736 666	224 85	788 105	1,35 0,12	5 --
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
			м3	3,4	134,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
			1т	0,05868	5239,08 1890,00	327,33 123,75	307 111	19 7	124 105	11,60 0,60	1 --
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			т	0,05868	41200,00 --	-- --	2418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /рубероид/									
			м2	3,6	4260,86 31,50	11,21 4,21	15339 113	40 15	152 118	0,20 0,02	1 --
		Перегородки кирпичные толщ.120мм									
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-I д-4мм/									
			м2	9,6798	1304,40 225,00	34,73 13,01	12626 2178	336 126	2719 118	1,43 0,06	14 1
		Перегородки кирпичные толщ.65мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	Е0108-7-1 Изм. и доп. вып 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщ. в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-1 д-4мм/	3,795 м2	801,12 194,85	18,89 7,07	3040 739	72 27	904 118	1,24 0,03	5 --
62		**Деталь крепления и заделки кирпичной перегородки**								
63	Е0106-19-2	Заделка заканапаченных зазоров раствором	0,01452 м3	9440,80 722,25	283,24 106,99	137 10	4 2	13 105	4,15 0,52	-- --
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
64	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	5,59432 м3	1627,61 594,00	372,83 139,50	9105 3323	2086 780	4842 118	3,72 0,68	21 4
65	Прайс-лист КЗНП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	5,1467744 м3	4807,44 --	-- --	24743 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Вр-1 д-4мм/	0,0263142 т	40979,65 8257,50	422,15 157,50	1078 217	11 4	261 118	56,40 0,77	1 --
		Крепежные изделия								
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /з/д ММ1/	0,047 т	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4418 1555	14 5	1638 105	198,00 0,56	9 --
		Перемычки								
68	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11 шт	106,26 23,85	66,43 23,85	1169 262	731 262	735 140	0,15 0,11	2 1
69	С 143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,236 м3	24500,00 --	-- --	5782 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /хлолок 1.110х8/	0,1701 т	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	2213 1378	311 117	2093 140	42,70 3,37	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,1701	59200,00	--	10070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8.Полы

72	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной вдоль наружной стены /шлак толщ.300мм,шир.1,5м/								
			16,326	2620,36	261,86	42780	4275	12018	3,44	56
		м3		499,50	99,00	8155	1616	123	0,48	8
		Тип пола 1								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			3,98	95,30	2,62	379	10	56	0,07	--
		м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/								
			0,3184	8958,88	--	2853	--	222	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
75	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
		м2		85,95	6,91	342	28	123	0,03	--
76	Е0111-4-1	Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах								
			3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1
		м2		85,95	6,91	309	25	123	0,03	--
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
		м2		52,20	3,74	208	15	123	0,02	--
78	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/								
			3,98	36,34	0,67	145	3	4	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--
		Тип пола 2								
79	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			62,82	95,30	2,62	5987	165	889	0,07	4
		м2		10,51	0,99	660	62	123	--	--
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/								
			5,0256	8958,88	--	45024	--	3505	3,66	18
		м3		567,00	--	2850	--	123	--	--
81	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			62,82	323,65	18,42	20332	1157	7175	0,42	26
		м2		85,95	6,91	5399	434	123	0,03	2
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			62,82	250,66	9,95	15746	625	4322	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3279	235	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
83	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщ[illegible]я цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	62,82	36,34 0,63	0,67 0,25	2283 40	42 16	68 123	-- --	
		Тип пола 3								
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	6,73	95,30 10,51	2,62 0,99	641 71	18 7	95 123	0,07 --	-- --
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м3	0,5384	8958,88 567,00	-- --	4823 305	-- --	375 123	3,66 --	2 --
86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	6,73	323,65 85,95	18,42 6,91	2178 578	124 47	769 123	0,42 0,03	3 --
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,73	250,66 52,20	9,95 3,74	1687 351	67 25	463 123	0,36 0,02	2 --
88	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	6,73	36,34 0,63	0,67 0,25	245 4	5 2	7 123	-- --	-- --
		Тип пола 4								
89	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	6,18	95,30 10,51	2,62 0,99	589 65	16 6	87 123	0,07 --	-- --
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/ м3	0,309	8958,88 567,00	-- --	2768 175	-- --	215 123	3,66 --	1 --
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	6,18	323,65 85,95	18,42 6,91	2000 531	114 43	706 123	0,42 0,03	3 --
92	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	6,18	366,27 52,43	14,76 5,54	2264 324	91 34	441 123	0,36 0,03	2 --
93	Е0111-15-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/ м2	6,18	264,77 10,14	4,02 1,50	1636 63	25 9	88 123	0,06 0,01	-- --
94	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	6,6126	30,67 18,50	0,22 0,09	203 122	1 1	151 123	0,10 --	1 --

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

Форма 2в

Наименование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г.Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом площадью 66,8м2

А К Т №8

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК Рм-1==========								
1	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон кл.В15,W4,F50/								
			12,78	9961,57	353,46	127309	4517	9642	3,60	46
		м3		585,00	133,52	7476	1706	105	0,65	8
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			12,9717	381,00	--	4942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,1478	55620,00	--	8221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция боковая								
4	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			20,421	13,91	0,07	284	1	149	0,04	1
		м2		8,06	0,02	165	--	90	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)								
			20,421	90,88	3,82	1856	78	935	0,21	4
		м2		37,35	1,44	763	29	118	0,01	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
		Наружные стены==========								
6	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/								
			6,1	1441,73	319,70	8795	1950	4178	3,07	19
		м3		461,25	119,25	2814	727	118	0,58	4
7	Прайс-лист КЗНП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/								
			5,612	4807,44	--	26979	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/								
			1,266	7249,84	335,84	9178	425	1234	4,54	6
			м3	699,75	126,00	886	160	118	0,61	1
		Продухи=======								
9	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 /продухи на фасаде/								
			2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
			шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Пояс монолитный ОБм-1==========								
10	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/								
			1,1	11463,40	316,01	12610	348	1718	8,25	9
			м3	1368,00	119,39	1505	131	105	0,58	1
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,1165	381,00	--	425	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
12	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/								
			1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
			м2	272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
13	С12022-2прим.	Двери металлические утепленные ДН-1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/								
			1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки =========								
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			1	106,26	66,43	106	66	67	0,15	--
			шт	23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
15	С143015-64 Изм. в юп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			0,058	24500,00	--	1421	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		Стены=====								
16	Е0115-17-5 Изм. в юп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			2,15	1028,30	4,62	2211	10	577	1,52	3
			м2	254,97	3,14	548	7	104	0,02	
17	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			1,2	666,24	6,33	799	8	397	1,79	2
			м2	312,75	2,39	375	3	105	0,01	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску							
		1,2	77,74	1,19	93	1	29	0,14	--
	м2		22,28	0,45	27	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы							
	Крыльцо Кр1==========								
19	E0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15							
		1	8996,02	196,62	8996	197	364	1,79	2
	м3		272,25	74,27	272	74	105	0,36	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм							
		0,026	41200,00	--	1071	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	Разные работы								
21	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов							
		117	213,01	1,52	24922	178	15454	0,70	82
	м2		111,38	0,56	13031	66	118	--	--
22	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка откосов дверных гипсокартоном на металлический каркас							
		2,3	1026,59	4,85	2361	11	542	1,29	3
	м2		222,86	1,41	513	3	105	0,01	--
23	С Прайс лист	Отсев с транспортными расходами							
		40	753,01	--	30121	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс лист	Земля растительная с транспортными расходами							
		34	2738,23	--	93100	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Цоколь								
25	E0115-51-1	Штукатурка простая цементно-известковым раствором стен цоколя							
		29,4	258,85	1,96	7610	58	3376	0,61	18
	м2		108,90	0,45	3202	13	105	0,03	1
26	E0115-78-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Штукатурка под "шубу"							
		29,4	95,07	2,81	2795	83	582	0,11	3
	м2		17,78	1,06	523	31	105	0,01	--
27	E0115-155-1	Окраска фасадов с земли с подготовкой поверхности известковая							
		29,4	13,73	0,90	404	26	309	0,06	2
	м2		9,68	0,34	285	10	105	--	--

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г.Мустафина.
Наименование объекта - Жилой дом

А К Т №9

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип НБЬ03-60-003 ГОСТ 17677-82								
			1	923,00	--	923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
3	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИУК								
			0,98	46,00	--	45	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151801-821 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИУК								
			0,96	102,00	--	98	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы								
5	С Прайс лист	Корпус пластиковый щита навесного на 30 модулей								
			1	1726,77	--	1727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2839**	--			--
			Тенге			**31**	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	**2839**	
Материалы -	Тенге	**15**	
Всего заработная плата -	Тенге		**31**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**2793**	
Накладные расходы -	Тенге	**34**	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**5**
Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге	**505**	
ИТОГО: Стоимость монтажных работ -	Тенге	**3377**	
Сметная заработная плата -	Тенге		**36**

Форма 2В

Наименование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г.Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом

А К Т №10

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1								
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			3	670,54	0,64	2012	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	-	--
2	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
3	С 130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	514,00	--	1028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С 130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	2082,00	--	4164	--	--	-	-
		шт.		--	--	--	--	--	-	--
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы								
		Канализация								
5	Е0116-5-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из гофрированных канализационных труб диам. 150 мм								
			6	225,50	17,67	1353	106	1312	0,91	5
		м		164,25	6,62	986	40	128	0,03	-
6	С 130804-91	Трубы гофрированные для канализации, d 150 мм								
			6	908,00	--	5448	--	--		--
		м		--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15207	1010			9
			Тенге			1582	276			1
		Стоимость подмостроительных работ -	Тенге			1202				