Счет-фактура № 11 от 24 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 24.07.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ за август 2015 года

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040004447, ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, ул.Абылайхана, 39

ИИК получателя: KZ710705034672274001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	2 719 062,50	2 719 062,50	12%	326 287,50	3 045 350,00		
Всего по счету:					**2 719 062,50**		**326 287,50**	**3 045 350,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 1

СВОДНЫЙ АКТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. 1 Мустафина. Жилой дом площадью 66.8м2, ул. Футбольная 42
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ №3	Общестроительные работы	734,87	--	--	734,87
2	АКТ №4	Электромонтажные работы	28,71	--	--	28,71
3	АКТ №5	Водопровод и канализация	118,19	--	--	118,19
4	АКТ №6	Тепловой узел	74,49	--	--	74,49
5	АКТ №7	Отопление и вентиляция	43,95	--	--	43,95
		Всего по главе	**1000,21**	--	--	**1000,21**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1000,21**	--	--	**1000,21**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,748%	7,48	--	--	7,48
7	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1,12	--	--	1,12
		Всего по главе	**7,48**	--	--	**7,48**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1007,69**	--	--	**1007,69**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	20,56	--	--	20,56
9	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	10,08	10,08
10	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	4,03	4,03
		Всего по главе	20,56	--	14,11	34,66
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1028,25	--	14,11	1042,36
		В том числе возвратные суммы	1,12	--	-	1,12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1028,25	--	14,11	1042,36

Форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирСтрой»

Договор № 26 от 24.07.2015 г.

А К Т №2 от 24.08.2015 г.
Выполненных работ за август 2015 года

Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района

Тенге

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора в том числе:	**12 609 576,00**
НДС (12%)	**1 351 026,00**
Без НДС	**11 258 550,00**
2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	**0**
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	**0**
5. Виды выполняемых работ	«Строительство жилого дома в п. Г.Мустафина, ул. Футбольная 42, Бухар-Жырауского района»
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**10 529 370,00**
7. Сумма выполненных работ за август 2015 года.	**3 045 350,00**
НДС (12%)	**326 287,50**
Без НДС	**2 719 062,50**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	**0**
9. Сумма удержанного резерва 5%	**152 267,5**
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в том числе НДС:	**2 893 082,50** **309 973,13**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Адрес: п. Ботакара, ул. Абылайхана, 39
БИН 130940004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
КБЕ 17 ГУ 4672274

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»: Бейсембаев Н.Б.

(подпись)
М.П.

Подрядчик:
ТОО «КазТемирСтрой»
Адрес: г.Темиртау, ул.Карагандинское шоссе 1/8

БИН 031140001217
БИК SABRKZKA
ИИК KZ44914398411BC03506
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 17

Директор: Сулейменов Б.Ж.

(подпись)
М.П.

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**2629,67**	--	**36,08**	**2665,74**
12	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	2629,67	--	36,08	2665,74
13		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	2,87	--	--	2,87
14		ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	2,87	--	--	2,87
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	**53,31**	**53,31**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**2629,67**	--	**89,39**	**2719,06**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**326,29**	**326,29**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**2629,67**	--	**415,68**	**3045,35**
		ИТОГО ПО АКТУ	**2629,67**	--	**415,68**	**3045,35**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

			4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1,511124	21,80	0,05	33	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			1,511124	40,72	0,04	62	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
42	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /сплиттерная/ стен								
			0,36	1486,02	2,56	535	1	159	2,55	1
		м2		420,75	0,97	151	--	105	--	--
		Отмостка========								
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			40,83	95,30	2,62	3891	107	578	0,07	3
		м2		10,51	0,99	429	40	123	--	--
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под отмостку /бетон кл.В7,5/								
			4,083	8246,17	66,01	33669	270	946	1,35	6
		м3		195,75	24,93	799	102	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			600552	8509			496
			Тенге			84328	3011			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600552				
		Материалы -	Тенге			122012				
		Всего заработная плата -	Тенге				87339			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308885				
		Местные материалы -	Тенге			76819				
		Сдача и испытание -	Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			92721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			734869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				101247			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			734869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				101247			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Сейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			967				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15953				
		Материалы -	Тенге			1985				
		Всего заработная плата -	Тенге				3878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9871				
		Накладные расходы -	Тенге			4039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1199				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4484			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4027				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				1901			
		Местные материалы -	Тенге			2046				
		Накладные расходы -	Тенге			2157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2225			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6709			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы -	Тенге			871				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2701				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
Сметная заработная плата -	Тенге				813			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94408				
Материалы -	Тенге			50169				
Всего заработная плата -	Тенге				11363			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32400				
Сдача и испытание -	Тенге			5				
Накладные расходы -	Тенге			14545				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2182			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6537				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115490				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
Сметная заработная плата -	Тенге				13545			
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			118191				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
Сметная заработная плата -	Тенге				14358			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				484			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240				
Материалы -		Тенге			103				
Всего заработная плата -		Тенге				127			
	Накладные расходы -	Тенге			127				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				146			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35276				
Материалы -		Тенге			7980				
Всего заработная плата -		Тенге				14496			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11340				
Сдача и испытание -		Тенге			387				
	Накладные расходы -	Тенге			18555				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2783			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57060				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
	Сметная заработная плата -	Тенге				17279			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			74492				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
	Сметная заработная плата -	Тенге				17909			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дудко Д.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1455			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			43946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1455			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области — Бенсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "KRISTALL STROY" — Дуйко Л.В.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Карагандинская область Бухар-Жырауский район п. [redacted] Стафина.

Наименование объекта - Жилой дом площадью 66,8м2

А К Т №3

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Продухи=======								
1	Е0120-3-9прим.	**Прокладка короба из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			2,244	1210,51	11,11	2716	25	697	1,48	3
		м2		238,61	4,16	535	9	128	0,02	--
2	Е0120-11-1	**Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 /продухи на фасаде/**								
			4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		ЧЕРДАК======								
3	Е0126-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /толщ.180мм/**								
			15,3	2139,46	330,46	32734	5056	29571	10,58	162
		м3		1809,00	123,75	27678	1893	100	0,60	9
4	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175**								
			15,606	11040,00	--	172290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫША=====								
5	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**								
			38,3	343,00	--	13137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**								
			51,4	163,00	-	8378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	**Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**								
			12,1	194,00	--	2347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Покрытие пленкой кровель								
			152,2	72,38	0,07	11017	11	2998	0,12	19
		м2		18,56	0,02	2825	3	106	--	--
9	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила								
			34,5	92,48	5,48	3191	189	3570	0,53	18
		м2		84,15	2,07	2903	71	120	0,01	--
10	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм								
			34,5	476,00	--	16422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Двери

11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-2; прим.п.9,л.АС-9/								
			1	400,18	102,53	400	103	225	0,90	1
		м2		151,65	35,67	152	36	120	0,14	--
12	С12064-4прим.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/								
			1,89	11200,00	--	21168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			13,02	636,69	31,85	8290	415	3169	1,15	15
		м2		190,80	12,04	2484	157	120	0,06	1
14	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/								
			5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние /Д-6/								
			1,89	3640,00	--	6880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/								
			2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/								
			2,52	3900,00	--	9828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки из г/картона /зашивка вентк оробов /гзлах/==========								
	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
			1,075	861,74	4,85	926	5	253	1,29	1
			м2	222,86	1,41	240	2	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип пола 1==========								
22	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			3,98	1041,83	15,20	4146	60	884	1,07	4
			м2	173,30	7,37	690	29	123	0,04	--
		Тип пола 2==========								
23	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			62,82	972,01	4,90	61062	308	4663	0,38	24
			м2	58,50	1,85	3675	116	123	0,01	1
24	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			67,2174	123,31	0,16	8289	11	1344	0,09	6
			м	16,18	0,07	1088	5	123	--	--
		Тип пола 3==========								
25	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,80	5
			м2	132,85	7,46	894	50	123	0,04	--
26	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных								
			7,2011	954,71	1,30	6875	9	348	0,23	2
			м	38,61	0,67	278	5	123	--	--
		Тип пола 4==========								
27	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
			6,6126	30,67	0,22	203	1	151	0,10	1
			м	18,50	0,09	122	1	123	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		1 ЭТАЖ								
		Потолок==========								
28	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных								
			79,71	58,11	0,35	4632	28	4362	0,30	24
			м2	51,98	0,14	4143	11	105	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
		Стены=====	м2	79,71	80,76 24,53	1,65 0,63	6437 1955	132 50	2106 105	0,15 --	12
30	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	225,1	239,68 117,00	3,39 0,72	53953 26337	762 162	27824 105	0,65 0,05	146 11
31	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	208	77,74 22,28	1,19 0,45	16170 4634	248 94	4964 105	0,14 --	29
32	E0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	9,7	77,74 22,28	1,19 0,45	754 216	12 4	232 105	0,14 --	1
		Крыльцо Кр1==========								
33	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,24	95,30 10,51	2,62 0,99	976 108	27 10	145 123	0,07 --	1
34	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	м2	5,28	652,69 39,83	24,55 9,20	3446 210	130 49	318 123	0,26 0,04	1 --
35	E0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	м3	1	8996,02 272,25	196,62 74,27	8996 272	197 74	364 105	1,79 0,36	2 --
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0259952	41200,00 --	-- --	1071 --	-- --	-- --	-- --	--
37	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т(Ст1)	т	0,05732	17355,77 12555,00	2191,29 101,25	995 720	126 6	653 90	73,60 0,49	4 --
38	С12021-41	Стойка металлическая Ст1	т	0,05732	14[illegible]00,00 --	-- --	8432 --	-- --	-- --	-- --	--
39	E0106-1-1	Устройство бетонного заполнения основания стойки Ст1 из бетона марки В15	м3	0,108	[illegible]45,97 195,75	66,01 24,93	945 21	7 3	25 105	1,35 0,12	-- --

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Форма 2В

Строительства Карагандинская область Бухар-Жырауский район п. Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении 1000В										
		Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт										
1	П0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --		
		шт										
2	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	**Выключатель автоматический, мод. АВДТ 32 на 40А 100мА/ИЭК/**	1	879,09 --	-- --	879 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		шт										
3	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	**Выключатель автоматический, мод. ВА47-29 1Р, 1р-16А /ИЭК/**	1	76,11 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		шт										
4	П0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	62,90 54,00	5,40 2,30	63 54	5 2	53 95	-- 0,01	-- --		
		шт										
5	С151801-1013 Изм. и доп. вып. 21	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	1	3739,00 --	-- --	3739 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		шт.										
		Оборудование светотехническое										
6	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	3	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 --		
		шт										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82								
		шт.	2	450,00	--	900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип НБЬ03-60-003 ГОСТ 17677-82								
		шт.	1	923,00	--	923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой								
		шт	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
				45,68	--	46	--	108	--	--
10	С151801-117	Звонок /Турция/								
		шт	1	362,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/								
		шт	1	52,00	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	6	35,40	--	212	--	191	0,19	1
				29,48	--	177	--	108	--	--
13	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК								
		шт.	6	41,00	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
				31,05	--	31	--	108	--	--
15	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК								
		шт.	1	46,00	--	46	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
		шт	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
				53,55	--	54	--	108	--	--
17	С151801-896 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК								
		шт.	1	155,00	--	155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	12	34,70	--	416	--	382	0,19	2
				29,48	--	354	--	108	--	--
19	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС 10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК								
		шт.	9	53,00	--	477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-821 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС 620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК								
			2	102,00	--	204	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				12	21,37	--	256	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка монтажная, тип КМ-213									
				10	69,44	--	694	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода силовые									
23	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2									
				200	9,33	0,82	1865	163	1834	0,05	10
			м		7,99	0,50	1598	100	108	--	--
24	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
				0,2	9081,00	--	1816	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление									
25	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм/спуски/									
				10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	2
			м		32,40	0,30	324	3	95	--	--
26	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм /L=2,5м/									
				2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
			шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
27	Е0101-164-3	Рытье траншей для прокладки полосы заземления									
				3,6	389,25	--	1401	--	1583	2,48	9
			м3		389,25	--	1401	--	113	--	--
28	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания									
				1,2	1920,20	97,07	2304	116	210	0,78	1
			м3		112,50	36,00	135	43	118	0,18	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
				0,2	61,90	3,30	12	1	4	0,14	.
			100м		23,00	0,40	5	--	95	--	.
30	Е0101-166-2	Обратная засыпка с разравниванием лишнего грунта на месте									
				2,4	134,10	--	322	--	364	0,97	2
			м3		134,10	--	322	--	113	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			20935	559			34
				Тенге			5512	267			1
	Стоимость оборудования -			Тенге			955				

Форма 2В

Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,[illegible] устафина.

Наименование объекта - Жилой дом

А К Т №5

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
1	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**								
			3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды, в составе - 1шт								
2	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм**								
			1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
3	С131102-1	**Водосчетчик холодной воды Itron Unimag Dy 15 мм**								
			1	1501,23	--	1501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**								
			1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
5	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**								
			2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**								
			22	439,78	12,19	9675	268	8365	1,64	36
		м		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	--
7	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
			19,778	30,00	--	593	--	-	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /ФУТДЯР/**								
			2	624,72	45,33	1249	91	786	1,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] 100 Нм. и [illegible] п.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	290,25	16,97	581	34	128	0,08	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,86 м	1751,00 --	-- --	3257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,44 м2	21,80 5,81	0,05 0,02	31 8	-- --	8 90	0,03 --	-- --
12	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 200 мм	1,44 м2	40,72 8,32	0,04 --	59 12	-- --	11 90	0,04 --	-- --
			1 1сальник	2017,57 393,75	1,57 --	2018 394	2 --	504 128	2,36 --	2 --
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1								
13	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 комплект	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 --
14	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1 комплект	5930,28 346,50	21,53 9,00	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 --
15	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1 комплект	3977,40 279,00	13,90 4,50	3977 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 --
16	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	2 компл	5840,00 --	-- --	11680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1 комплект	15266,57 488,25	93,94 36,00	15267 488	94 36	671 128	2,90 0,17	3 --
18	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1 компл	4420,00 --	-- --	4420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3 м	670,54 106,20	0,64 0,25	2012 319	2 1	409 128	0,58 --	2 --
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3 м	798,88 102,38	1,43 0,54	2397 307	4 2	395 128	0,56 --	2 --

		3		4	5	6		8	9	10	11
	[illegible]	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабж[illegible] из стальных электросварных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/									
22	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2	929,47 407,25	85,00 31,84	1859 815	170 64	1124 128	2,31 0,16	5 --
23	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	м	1,86	2145,00 --	-- --	3990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1сальник	1	3549,82 526,50	1,57 --	3550 527	2 --	674 128	3,01 --	3 --
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,44	21,80 5,81	0,05 0,02	31 8	-- --	8 90	0,03 --	-- --
26	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	м2	1,44	40,72 8,32	0,04 --	59 12	-- --	11 90	0,04 --	-- --
27	С130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	594,94 138,83	450,71 117,67	595 139	451 118	333 130	0,83 0,45	1 --
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт.	1	1744,00 --	-- --	1744 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
30	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	514,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	шт.	1	2082,00 --	-- --	2082 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт	3	154,92 --	-- --	465 --	-- --	-- --	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге Тенге			96085 11467	1889 579			65 3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			167				
	Материалы -			Тенге			161				
	Всего заработная плата -			Тенге							

Наименование стройки - Карагандинская область.Бухар-Жырауский район.п.Г. Мустафина

Форма 2В

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-3

А К Т №6

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47		
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3		
2	75-1-122 прим	Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750х450х600(h), марки КСВр-0,01	1	15700,00	--	15700	--	--	--	--		
		к-т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13		
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--		
4	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2		
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--		
5	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	5736,00	--	5736	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12		
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1		
7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	408,00	--	2448	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

22870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1 362,00 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1 202,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1 192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 --
11	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	1 2592,00 --	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1 4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 --
13	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	м	5 264,48 52,20	3,96 1,49	1322 261	20 7	344 128	0,30 0,01	1 --
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5 10,99 10,69	-- --	55 53	-- --	68 128	0,05 --	-- --
15	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	3 79,90 40,28	5,31 2,03	240 121	16 6	127 100	0,24 0,01	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			51902	2389			81
			Тенге			14153	893			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			15700				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			188				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования -	Тенге			15888				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			687				
		Материалы -	Тенге			237				
		Всего заработная плата -	Тенге				423			
		Накладные расходы: -	Тенге			402				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ: -	Тенге			1154				

Форма 2В

Место строительства Карагандинская область Бухар-Жырауский район.п.Г. Мустафина.

Наименование объекта - Жилой дом

Объект номер - 2-3

А К Т №7

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

на ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома								
1	Е0118-6-2	**Установка радиаторов**	11,354	234,78	19,17	2666	218	1563	0,61	7
		1кВт		100,35	7,19	1139	82	128	0,04	--
2	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**	1	3755,00	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**	1	5718,00	--	5718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С131204-624 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**	1	8445,00	--	8445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С131204-626 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления**	2	9656,00	--	19312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**39896**	**218**			**7**
			Тенге			**1139**	**82**			**--**

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	39896
Материалы -	Тенге	1309
Всего заработная плата -	Тенге	1221
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37230
Сдача и испытание -	Тенге	40
Накладные расходы -	Тенге	1563
Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч	1
Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге	234