Заказчик: ***ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы***

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***

Наименование работ и его адрес: *"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011 год

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№24 с/к	*11.05.2011*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы".	35 703 270	31 877 920	16 602 388	16 602 388					3 825 350	35 703 270
ИТОГО	**35 703 270**	**31 877 920**	**16 602 388**						**3 825 350**	**35 703 270**

Подрядчик

ТОО "Дала" _____

Заказчик

ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г Алматы _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Дала»

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства в Ауэзовском районе в г.Алматы.

Наименование обьекта: "Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	Е0152-1-3	Разборка бетонного слоя днища Н 10см	м3	767,00	3714,23	2438,48	2848814	1870314	7,78	5967
					1275,75	950,21	978500	728811	5,22	4004
2.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	387,00	193,06	4,19	74714	1622	0,38	148
					58,05	1,58	22465	611	0,01	3
6.	Е0163-8-1	Разборка облицовки стен из гранитных плит	м2	380,00	544,19	41,18	206792	15648	3,19	1214
					503,01	7,26	191144	2759	0,04	16
7.	Е0113-55-2	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	299,00	835,37	121,37	249777	36290	0,77	231
					142,43	45,45	42587	13590	0,22	66
8.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	380,00	330,99	3,78	125776	1436	0,89	337
					149,18	1,42	56688	540	0,01	3
9.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,4662	175710,10	1826,10	81916	851	42,70	20
					8100,00	690,75	3776	322	3,37	2
10.	Е0115-24-11	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной 20мм число плит в 1м2 до 4 и снятие фаски	м2	289,00	4765,15	527,03	1377128	152313	17,90	5173
					3465,00	308,59	1001385	89183	1,51	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	м2	365,00	10100,00	--	3686500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0163-8-2	Разборка облицовки накрывочных элемент парапета	м2	81,00	941,58	103,23	76268	8362	5,32	431
					838,35	18,24	67906	1477	0,10	8
14.	С143011-66	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 15 мм	м2	73,00	13000,00	--	949000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные	м2	110,00	10100,00	--	1111000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-57-2	Разборка бетонных плитных тротуаров	м2	1369,10	79,96	33,66	109479	46089	0,30	417
					45,90	11,88	62847	16265	0,06	80
27.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	144,32	122,85	--	17730	--	0,77	111
					122,85	--	17730	--	--	--
29.	С143019-82	Камни бортовые марки БР 300.30.18	шт	74,00	3670,00	--	271580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								11186475
		Раздел: Устройство фонтана								
30.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,62	42,17	40,26	785	750	0,01	0
					1,86	10,92	35	203	0,04	1
31.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	9,50	657,73	268,48	6248	2551	2,47	23
					389,25	185,44	3698	1762	0,80	8
32.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,50	25,65	5,38	295	62	0,13	1
					20,27	--	233	--	--	--
33.	С010333-А	Перевозка грузов	т	52,00	224,10	--	11653	--	0,94	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-2	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2			44,82	--	2331	--	--	--
36.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,20	67,76	2,62	827	32	0,07	1
					10,51	0,99	128	12	0,00	0
37.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,20	2050,10	--	16811	--	3,24	27
					531,00	--	4354	--	--	--
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,20	5318,77	66,01	43614	541	1,35	11
					195,75	24,93	1605	204	0,12	1
39.	Е0106-1-1 0	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	м3	4,62	7062,77	426,02	32630	1968	3,37	16
					517,50	160,94	2391	744	0,79	4
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0145	52017,00	--	755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1136	52400,00	--	5954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2016	50900,00	--	10263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-1-1 0	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	м3	2,08	7062,77	426,02	14691	886	3,37	7
					517,50	160,94	1076	335	0,79	2
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2304	50900,00	--	11727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0118	47400,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная эпоксидной смолой	м2	56,50	245,44	3,82	13867	216	0,21	12
					37,35	1,44	2110	81	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная тоуолная	м2	56,50	245,44	3,82	13867	216	0,21	12
					37,35	1,44	2110	81	0,01	0
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная полиэтиленполиаменная	м2	56,50	245,44	3,82	13867	216	0,21	12
					37,35	1,44	2110	81	0,01	0
50.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,88	10075,30	990,15	18942	1861	10,40	20
					1644,75	374,04	3092	703	1,83	3
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1541	45800,00	--	7057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2561	47400,00	--	12139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0362	53600,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,28	10075,30	990,15	12896	1267	10,40	13
					1644,75	374,04	2105	479	1,83	2
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1541	45800,00	--	7057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2328	47400,00	--	11035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0072	53600,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-16-14	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	9,90	12453,03	213,01	123285	2109	9,20	91
					1446,75	80,46	14323	797	0,39	4
59.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,7414	51000,00	--	37811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1162	52400,00	--	6087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1283	47400,00	--	6080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	26,70	10221,24	241,10	272907	6437	8,06	215
					1282,50	91,08	34243	2432	0,44	12
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,81	52400,00	--	147244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4645	51000,00	--	23691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1023	52017,00	--	5322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0185	29400,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,1513	50800,00	--	7688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фонтана								900526
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
79.	Е0166-6-3	Разборка трубопроводов стальных труб диаметром 200 мм	м	97,00	588,96	0,40	57129	39	3,54	343
					588,56	0,18	57090	17	0,00	0
80.	Е0166-4-7	Разборка трубопроводов стальных труб диаметром 100 мм	м	100,00	165,03	0,14	16503	14	0,96	96
					162,46	0,04	16246	4	0,00	0
81.	Е0166-4-10	Разборка трубопроводов стальных труб диаметром 300 мм	м	54,00	341,39	0,44	18435	24	1,64	89
					334,48	0,18	18062	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
83.	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	шт	1,00	350,60	15,35	351	15	2,16	2
					335,25	2,43	335	2	0,02	0
84.	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм	шт	3,00	434,42	24,92	1303	75	2,68	8
					409,50	3,94	1228	12	0,03	0
85.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
86.	Е0122-35-4	Демонтаж клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	207,59	19,94	415	40	1,13	2
					187,65	7,87	375	16	0,04	0
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								95374
		Раздел: Вывоз мусора								
268.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1943,32	27,10	--	52664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1943,32	125,82	--	244509	--	0,53	1027
					25,16	--	48902	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								297172

ИТОГО:

12479546	2152274	16134
2664416	861539	4654

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3083917
На сантехнические работы	99167
Всего накладных расходов:	3183084
Итого с накладными	15662630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	939758
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16602388
Пересчет в текущих ценах, К-1,88243	31252863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	625057
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31877920
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3825350
Итого с НДС	35703270

Принял: ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО» «__» _____ 201__ г.

Сдал:

Авторский надзор ТОО „EPC Project Management