Заказчик: ***ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы***

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***

Наименование работ и его адрес: *"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 год

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№24 с/к	*11.05.2011*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"	61 701 668	23 212 855	28 691 922	12 089 534					2 785 543	25 998 398
ИТОГО	**61 701 668**	**23 212 855**	**28 691 922**						**2 785 543**	**25 998 398**

Подрядчик

ТОО "Дала" _____

Заказчик

ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г Алматы _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Дала»

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства в Ауэзовском районе в г.Алматы.

Наименование обьекта: "Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Общестроительные работы по чаше фонтана								
2	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом м2	380,00	193,06	4,19	73363	1592	24064	0,38	144
				58,05	1,58	22059	600	106,2	0,01	4
3	Е0111-17-1	-Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ м2	767	479,94	30,23	368112	23186	190336	1,3	997
				212,85	11,32	163256	8682	110,7	0,06	42
4	С143011-202	-Мраморный бой толщиной 30 мм+40 мм м2	613,6	5630	-	3454568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0111-15-7	-Шлифовка покрытий днищ чаш м2	1534	127,03	9,83	194864	15079	201892	0,69	1058
				115,2	3,69	176717	5660	110,7	0,02	28
		Облицовка стен чаши								
10	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 и снятие фаски м2	76	4765,15	527,03	362151	40054	271019	17,9	1360
				3465	308,59	263340	23453	94,5	1,51	115
13	Е0115-24-11	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными	81	4765,15	527,03	385977	42690	288849	17,9	1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитами толщиной 20-60мм число плит в 1 м2 до 4		3465	308,59	280665	24996	94,5	1,51	122
		м2								
14	С143011-66	-Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 15 мм	8	13000	-	104000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Облицовка железобетоных площадки								
15	Е0115-24-11	-Облицовка площадки полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 и снятие фаски	160	4765,15	527,03	762424	84325	570567	17,9	2864
				3465	308,59	554400	49374	94,5	1,51	241
		м2								
16	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные	50	10100	-	505000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ЦО107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	1,5	121097	7967	189146	11950	118018	101	151
				-	2984	141225	4476	81	17,1	26
		компл								
	ПРАЙС	-Фонтанная установка	1,42	693225,2	-	984380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
24	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	200,00	1178,76	68,13	235752	13626	8174	0,14	28
				21,38	12,76	4276	2552	119,7	0,04	8
		м3								
26	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1000,00	799,96	42,08	799960	42080	86459	0,38	380
				57,38	14,85	57380	14850	119,7	0,07	70
		м2								
28	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48,10	435,96	6,63	20970	320	6360	0,7	34
				108,68	1,76	5228	85	119,7	0,01	-
		м								
29	С143019-82	-Камни бортовые БР 300.30.18	69,68	3670	-	255753	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Устройство Фонтана

Земляные работы

30	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,65 м3	5	42,17	40,26	211	201	82	0,01	-
				1,86	10,92	9	55	87,3	0,04	1
		м3								
31	Е0101-168-2	-Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	2,5	657,73	268,48	1644	671	1461	2,47	6
				389,25	185,44	973	464	101,7	0,8	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	3	25,65	5,38	77	16	53	0,13	-
				20,27	-	61	-	87,3	-	-
33	С010333-А30-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	33	224,1	-	7395	-	1331	0,94	31
				44,82	-	1479	-	90	-	-
34	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	10	7,57	7,57	76	76	21	-	-
				-	2,46	-	25	87,3	0,01	-
35	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14	134,1	-	1877	-	1909	0,97	14
				134,1	-	1877	-	101,7	-	-
62	Е0106-18-9	-Устройство ригелей м3	6,8	12577,82	367,51	85529	2499	15047	13,1	89
				2202,75	138,83	14979	944	94,5	0,68	5
63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2341	48300	-	11308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2408	47400	-	11414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0605	50900	-	3078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригелей РМ2								
66	Е0106-18-9	-Устройство ригелей м3	6,8	12577,82	367,51	85529	2499	15047	13,1	89
				2202,75	138,83	14979	944	94,5	0,68	5
67	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2341	48300	-	11308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СН РК 8.02-04С-2004 С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2408	47400 -	- -	11414 -	- -	- -	- -	- -
69	СН РК 8.02-04С-2004 С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0605	50900 -	- -	3078 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0116-10-11-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм м	29	5407,33 465,75	104,14 38,99	156813 13507	3020 1131	16863 115,2	2,63 0,19	76 6
102	Е0116-10-11-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм м	40	5407,33 465,75	104,14 38,99	216293 13507	4166 1560	23259 115,2	2,63 0,19	105 8
103	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм м	30	3416,76 351	70,85 26,53	102503 10530	2125 796	13048 115,2	1,98 0,13	59 4

ИТОГО:	9616919	286131
	1656320	140800
Накладные расходы:	1788302	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	684313	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	12089534	
Итого в ценах 2001г.:	12089534	
Итого в ценах 2011г., к=1,88243:	22757701	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	455154	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:	23212855	
Налог на добавленную стоимость 12%:	2785543	
Итого по Акту:	25998398	

Принял:

Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА СОРГО

«__» _____ 200_ г.