Заказчик: ***ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы***

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***

Наименование работ и его адрес: *"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 год

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№24 с/к	*11.05.2011*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы".	92 415 788	27 423 321	42 974 317	14 282 395					3 290 799	30 714 120
ИТОГО	**92 415 788**	**27 423 321**	**42 974 317**						**3 290 799**	**30 714 120**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____

Заказчик

ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г Алматы _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Дала»

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства в Ауэзовском районе в г.Алматы.

Наименование обьекта: "Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	Е0113-55-2	-Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП м2	500	633,77	121,37	316885	60685	76091	0,77	385		
				142,43	45,45	71215	22725	81	0,22	110		
22	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	500	330,99	3,78	165495	1390	79969	0,89	445		
				149,18	1,42	74590	710	106,2	0,01	5		
25	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС м3	60	1062,08	248,35	63725	14901	7955	0,22	18		
				32,18	78,59	1931	4715	119,7	0,27	22		
28	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	60	435,96	6,63	26158	398	7933	0,7	101		
				108,68	1,76	6521	106	119,7	0,01	1		
46	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	56,5	193,01	2	10905	113	5012	0,57	32		
				93,6	0,27	5288	15	94,5	0,04	2		
103	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	25	3416,76	70,85	85419	1771	10873	1,98	49		
				351	26,53	8775	668	115,2	0,13	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0117-2-3пр	-Установка насадок на фонтаны м им шт	20	143,32 126	1,57 -	2866 3024	31 -	2903 115,2	0,7 -	14 -
110	ПРАЙС	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам. 15 мм шт	20	9004,34 -	- -	180087 -	- -	- -	- -	- -
119	Е0116-10-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм м	32	5407,33 465,75	104,14 38,99	173035 14904	3332 1248	18607 115,2	2,63 0,19	84 6
120	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	40	2717,22 290,25	45,33 16,97	108689 11610	1813 679	14157 115,2	1,66 0,08	66 3
121	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм м	30	425,7 100,35	14,12 5,29	12771 3011	424 159	3652 115,2	0,55 0,03	16 1
128	Е0117-2-3пр	-Установка насадок на фонтаны м им шт	10	143,32 126	1,57 -	1433 1260	16 -	1451 115,2	0,7 -	7 -
129	ПРАЙС	-Насадки на фонтаны из стальных труб диам. 15 мм шт	10	16372 -	- -	196464 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами м3	21	218,93 218,93	- -	4598 4598	- -	4676 101,7	1,54 -	32 -
146	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	60	36,7 8,8	27,8 6,9	2202 528	1668 414	805 85,5	0,06 0,04	4 2
147	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	60	32,4 8,6	23,7 5,9	1944 516	1422 354	744 85,5	0,06 0,03	4 2
148	С143008-92	-Песок природный м3	0,3	990 -	- -	295 -	- -	- -	- -	- -
149	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-75 1000шт	0,48	11600 -	- -	5568 -	- -	- -	- -	- -
150	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг м	120	18,5 10,1	2,6 0,5	2220 1212	312 60	1088 85,5	0,06 -	7 -
151	ПРАЙС-ЛИСТ	-КАБЕЛЬ ВВГ 5x35	120	1626,56	-	195188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГЛАВСВЕТ									
		м		-	-	-	-	-	-	-
152	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	12	2130	-	25560	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	-	2816	-	2864	0,97	20
		м3		134,1	-	2816	-	101,7	-	-
154	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	452	95	312	0,11	2
		м3		17,03	-	358	-	87,3	-	-
157	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4	60500	-	24200	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
159	С151603-23	-Кабели контрольные, марка КВВГ, числожил и сечение 7х1,5 мм2	0,36	83100	-	29916	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
161	С151602-35	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,3	88200	-	26460	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
164	ЦО108-545-3	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей ипроводов сечением до 6 мм2	3	1699,2	24,2	5098	73	2638	6	18
		шт		1026	2,3	3078	7	85,5	0,01	-
165	С151801-135	-Коробка соединительная	3	2690	-	8070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОСВЕЩЕНИЕ								
166	Прайс лист	- Светильник -24шт	11	902325,25	-	1902325	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
169	ЦО108-144-2	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	630	22,7	-	14301	-	12227	0,13	82
		шт		22,5	-	14301	-	85,5	-	-
173	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2001-410	20	15363,54	-	307271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2001-1207	10	18789,13	-	187891	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2002-1201	20	5575,3	-	111506	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2002-410	30	17932,13	-	537964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 769-176	350	1472,34	-	515319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
193	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 769-435									
			шт	90	2288,53	-	205967	-	-	-	-
196	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 769-411									
			шт	35	9442,18	-	330476	-	-	-	-
197	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 769-412									
			шт	55	9842,27	-	541325	-	-	-	-
198	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2009-174									
			шт	10	18611,49	-	186115	-	-	-	-
199	ПРАЙС-ЛИСТ	-клемы WAGO 2009-182									
			шт	10	21755,41	-	217554	-	-	-	-
219	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		2410	66,8	18,1	160988	43621	49659	0,12	289
			м		20,3	3,8	48923	9158	85,5	0,02	48
222	С151602-61	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2		0,51	82300	-	41973	-	-	-	-
			1000м		-	-	-	-	-	-	-
223	С151601-116	-Кабель управления DMX 2Х0,75 прим	1000м	1,9	173500	-	329650	-	-	-	-
233	Ц0111-250-1	-Реле для измерения и регулирования уровня		600	210,04	-	126024	-	94041	1	600
			компл		193,5	-	116100	-	81	-	-
234	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле WAGO 788-324									
			шт	150	3040,7	-	456105	-	-	-	-
235	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле WAGO 788-120									
			шт	150	2312,53	-	346880	-	-	-	-
236	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле WAGO 788-101									
			шт	150	1216,28	-	182442	-	-	-	-
237	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле WAGO 859-402									
			шт	150	3592,83	-	538924	-	-	-	-
262	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки		5	126097	7967	630485	39835	393247	101	505
			компл		94150	2948,03	470750	14740	81	17,1	86
263	Прайс лист	-Фонтанная установка									
			компл	5	693225,2	-	3466126	-	-	-	-
	ИТОГО:						12993629	170728			3039
							859379	55310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В т.ч. оборудование:	5368451
Накладные расходы:	784203
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	504563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	14282395
Итого в ценах 2001г.:	14282395
Итого в ценах 2011г., к=1,88243:	26885609
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	537712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:	27423321
Налог на добавленную стоимость 12%:	3290799
Итого по Акту:	30714120

Принял: ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

«__» _____ 201__ г.

Сдал:

ДАЛА

EPC Project Management