Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ 578 560 000 000 115 367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес: *"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"*
Договор № 24 с/к от 11.05.2011г.

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 год

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№24 с/к	*11.05.2011*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы".	146 000 000	47 843 259	67 891 682	24 917 365					5 740 953	53 584 212
ИТОГО	**146 000 000**	**47 843 259**	**67 891 682**						**5 740 953**	**53 584 212**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____

Заказчик

ГУ Управление природных ресурсов и ругулирование природопользования г Алматы _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Дала»

Наименование строительства и его адрес: Восстановление (капитальный ремонт) фонтанного хозяйства в Ауэзовском районе в г.Алматы.

Наименование обьекта: "Работы по восстановлению (капитальному ремонту) фонтана, расположенного перед зданием ТЮЗ имени Н.Сац в Ауезовском районе г.Алматы"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
21	E0113-55-2	-Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП м2	50	633,77	142,43	121,37	45,45	31688	7122	6068	2273	7610	0,77	0,22	38	11
22	E0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	50	330,99	149,18	3,78	1,42	16550	7459	189	71	7997	0,89	106,2	44	-
24	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	5,37	1178,76	21,38	68,13	12,76	6330	115	366	69	220	0,14	119,7	1	-
25	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС м3	22,15	1062,08	32,18	248,35	78,59	23525	713	5501	1741	2937	0,22	119,7	5	6
26	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	369,2	799,96	57,38	42,08	14,85	295345	21185	15536	5483	31922	0,38	119,7	140	26
28	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	36,22	435,96	108,68	6,63	1,76	15790	3936	240	64	4788	0,7	119,7	25	-
29	C143019-82	-Камни бортовые БР 300.30.18	0,64	3670		-		2349		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
76	Е0109-29-1	-Монтаж металлических оград высотой 0,5 м	0,975	- 13653,75	- 5418,15	- 13312	- 5283	- 5207	- 28,9	- 28
		т								
77	С12021-132	-Стоимость металлических ограждений	0,975	5040 161100	1552,87 -	4914 157073	1514 -	81 -	5,46 -	5 -
		т								
78	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждений, количество окрасок 2	16,51	- 148,4	- 0,07	- 2450	- 1	- 1685	- 0,65	- 11
		м2								
87	Е0122-35-9	-Установка чугунных задвижек диам. 350 мм	1	108 3300,8	0,02 1746,05	1783 3301	- 1746	94,5 2024	- 6,33	- 6
		шт								
88	С130902-37	-Задвижки Dy 350 мм	1	1071 45600	659,25 -	1071 45600	659 -	117 -	3,22 -	3 -
		шт								
89	Е0122-36-5	-Установка стальных клапанов обратных диам. 250 мм	1	- 1908,48	- 746,35	- 1908	- 746	- 1279	- 4,81	- 5
		шт								
90	С130903-40	-Клапаны обратные, Dy 250 мм	1	812,25 39300	281,25 -	812 39300	281 -	117 -	1,38 -	1 -
		шт								
91	Е0116-10-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм	3	- 5407,33 465,75	- 104,14 38,99	- 16222 1397	- 312 177	- 1744 115,2	- 2,63 0,19	- 8 1
		м								
92	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	9	3416,76 351	70,85 26,53	30751 3159	638 239	3914 115,2	1,98 0,13	18 1
		м								
93	Е0116-16-8	-Установка тройников ,отводов на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 350 мм	6	3017,4 1530	123,98 47,25	18104 9180	744 284	10902 115,2	9,45 0,23	57 1
		1шт								
94	С130810-91	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	2	6150 -	- -	12300 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
95	С130810-87	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	4	2270 -	- -	9080 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
96	С130810-130	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 350х250х350 мм	1	1880 -	- -	1880 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью "Теккурила"	2,6	43,93	0,05	114	-	9	0,02	-
				4,14	0,02	11	-	81	-	-
		м2								
98	Е0122-35-9	-Установка чугунных задвижек диам. 350 мм	1	3300,8	1746,05	3301	1746	2024	6,33	6
		шт		1071	659,25	1071	659	117	3,22	3
99	С130902-37	-Задвижки Dy 350 мм	1	45600	-	45600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0122-35-1	-Установка клапанов обратных диам. 25 мм	24	242,08	6,95	5810	167	4107	0,88	21
		шт		144	2,25	3456	54	117	0,01	-
101	С130903-26	-Клапаны обратные , Dy 25 мм	24	340	-	8160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0116-10-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 350 мм	6	5407,33	104,14	32444	625	3489	2,63	16
				465,75	38,99	2795	234	115,2	0,19	1
		м								
103	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	5	3416,76	70,85	17084	354	2175	1,98	10
				351	26,53	1755	133	115,2	0,13	-
		м								
104	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	17	425,7	14,12	7237	240	2069	0,55	9
				100,35	5,29	1706	90	115,2	0,03	-
		м								
105	Е0116-16-8	-Установка переходов, тройников и отводов на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 350 мм	1	3017,4	123,98	3017	124	1817	9,45	9
				1530	47,25	1530	47	115,2	0,23	-
		1шт								
106	С130810-124	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 250х50 мм	2	750	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С130810-160	-Тройники , 350х250х350 мм	1	7120	-	7120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	С130810-91	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	2	6150	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью	20,54	43,93	0,05	902	1	69	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Теккурила"		4,14	0,02	85	-	81	-	-
		м2								
112	Е0122-35-9	-Установка чугунных задвижек диам. 350 мм	1	3300,8	1746,05	3301	1746	2024	6,33	6
		шт		1071	659,25	1071	659	117	3,22	3
113	С130902-37	-Задвижки Dy 350 мм	1	45600	-	45600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0122-35-1	-Установка клапанов обратных диам. 50 мм	17	242,08	6,95	4115	118	2909	0,88	15
		шт		144	2,25	2448	38	117	0,01	-
115	С130903-25	-Клапаны обратных, Dy 20 мм	12	292	-	3504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С130903-26	-Клапаны обратных, Dy 25 мм	5	340	-	1700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0122-35-9	-Установка клапанов диам. 350 мм	1	3300,8	1746,05	3301	1746	2024	6,33	6
		шт		1071	659,25	1071	659	117	3,22	3
118	С130903-40	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 350 мм	1	39300	-	39300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	13	425,7	14,12	5534	184	1583	0,55	7
		м		100,35	5,29	1305	69	115,2	0,03	-
122	Е0116-16-8	-Установка тройников ,отводов на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 350 мм	6	3017,4	123,98	18104	744	10902	9,45	57
		1шт		1530	47,25	9180	284	115,2	0,23	1
123	С130810-160	-Тройники , 350х250х350 мм	2	7120	-	14240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	С130810-91	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	2	6150	-	12300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С130810-87	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	1	2270	-	2270	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	С130810-130	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 350х350х350 мм	1	1880	-	1880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью "Теккурила" м2	20,54	43,93	0,05	902	1	69	0,02	-
				4,14	0,02	85	-	81	-	-
130	Е0113-27-2	-Окраска металлических поверхностей труб эмалью "Теккурила" м2	18,2	43,93	0,05	799	1	61	0,02	-
				4,14	0,02	75	-	81	-	-
133	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	5	1240,75	20,8	6204	104	797	0,73	4
				130,5	7,79	653	39	115,2	0,04	-
134	Е0116-16-8	-Установка отводов на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 350 мм шт	2	3017,4	123,98	6035	248	3634	9,45	19
				1530	47,25	3060	95	115,2	0,23	-
135	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования типа СУЗ-100 шкаф	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
137	Прайс лист	-Шкаф управления СУЗ шт	1	40746,99	-	40747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Ц0107-245-1	-Монтаж насоса консольного шт	1	6206,9	286	6207	286	4784	15	15
				5850	56,3	5850	56	81	0,33	-
139	Прайс лист ТОО Сервис -центр"WILO"	-Насос "WILO TS 50H 111/111" шт	1	9184,13	-	9184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С130801-39	-Обвязки насосов из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами, вентилем и обратным клапаном, диаметр 40 мм компл	1	8930	-	8930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	7	171	0,88	1
				144	2,25	144	2	117	0,01	-
142	Е0122-35-1	-Установка клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	7	171	0,88	1
				144	2,25	144	2	117	0,01	-
143	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1	623,7	14,12	624	14	122	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 50 мм		100,35	5,29	100	5	115,2	0,03	-
		м								
144	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1240,75	20,8	3722	62	478	0,73	2
				130,5	7,79	392	23	115,2	0,04	-
		м								
145	С143008-92	-Песок природный м3	5,7	990	-	5645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3760	27,7	2,1	104152	7896	64939	0,1	376
				19,7	0,5	74072	1880	85,5	-	11
		м								
156	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,04	248700	-	9948	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
158	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэт. низкого давления, Dн 20 мм	20	999	-	19980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
160	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	30	999	-	29970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
162	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,05	159700	-	7985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
163	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	16	777	-	12432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
167	Ц0108-572-1	-Щит металлический пустой 1500х1000х600	1	1759	86	1759	86	306	2	2
				338	20,3	338	20	85,5	0,12	-
		шт								
168	Прайс лист	-Щит силовой	1	40809,41	-	40809	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
169	Ц0108-144-2-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	356	22,7	-	8081	-	6741	0,13	46
				22,5	-	7884	-	85,5	-	-
208	Ц0108-599-5-	Шкаф WAGO устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	445	3	3
				518	2,3	518	2	85,5	0,01	-
		шт								
209	ПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф WAGO 850-836 P65	1	18284,21	-	18284	-	-	-	-
		шт								
210	Ц0108-572-1-	Щит силовой	6	1759	86	10554	516	1838	2	12
		шт		338	20,3	2028	122	85,5	0,12	1
211	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 4Р COMPACT NS X100-80A	1	2219,38	-	2219	-	-	-	-
		шт								
212	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 3Р COMPACT NS 100-A	1	1449,39	-	1449	-	-	-	-
		шт								
213	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 3Р COMPACT NS 100-A	1	9914,74	-	9915	-	-	-	-
		шт								
214	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 3Р COMPACT NS 100-A	1	9914,74	-	9915	-	-	-	-
		шт								
215	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 2Р 10А	1	7790,47	-	7790	-	-	-	-
		шт								
216	Прайс лист	-Автомат силовой ШЭ 2Р6А	1	7382,83	-	7383	-	-	-	-
		шт								
217	Прайс лист	-Переходники ШЭ 14885	12	1041,75	-	12501	-	-	-	-
		шт								
218	ПРАЙС-ЛИСТ	-Динрейка WAGO210-112	6	1200,28	-	7202	-	-	-	-
		м								
219	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	530	66,8	18,1	35404	9593	10921	0,12	64
				20,3	3,8	10759	2014	85,5	0,02	11
		м								
220	С151602-51	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,02	306900	-	6138	-	-	-	-
		1000м								
221	С151602-50	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,04	208600	-	8344	-	-	-	-
		1000м								
223	С151601-116-	Кабель управления DMX 2X0,75	0,5	173500	-	86750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	1000м		-	-	-	-	-	-	-
224	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	16	1420	-	22720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С130804-7	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20мм 10м	11	22400	-	246400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	790	60,5	2,8	47795	2212	37555	0,32	253
				55,1	0,5	43529	395	85,5	-	2
227	С151607-138	-Провода силовые с медной жилой, марка ПВ3 сечение 12х2,5 мм2 1000м	0,79	16600	-	13114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Ц0111-1-2	-Проектор "Gristee" HD12K шт	1	213,63	10,17	214	10	55	0,5	1
				65,25	2,25	65	2	81	0,01	-
229	Прайс лист	-Проектор шт		110322379,1	-	10322379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	Прайс лист	-Лампа к проектору шт	1	1096,49	-	1096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Ц0111-60-2	-Персональный компьютер комплект	1	1395,34	1,58	1395	2	1035	8	8
				1278	-	1278	-	81	-	-
232	Прайс лист	-Персональный компьютер шт	1	104023,98	-	104024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Ц0111-250-1	-Реле для измерения и регулирования уровня компл	2	210,04	-	420	-	313	1	2
				193,5	-	387	-	81	-	-
238	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле уровня освещенности ZAME1 WZM-01/S1 шт	1	2520,58	-	2521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	ПРАЙС-ЛИСТ	-Реле контроля фаз FindEr 72.31.8.400.0000 шт	1	2168,5	-	2168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	Ц0111-201-1	-Блок питания воздухом типа БПВ шт	2	271,53	4,74	543	9	426	2	4
				263,25	-	527	-	81	-	-
241	ПРАЙС-ЛИСТ	-Импульсный промышленный блок питания 12В 20А шт	2	33287,67	-	66575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость контроллера WAGO 750-841 шт	1	79500,72	-	79501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость Модуль ввода WAGO 750-402 шт	3	14710,59	-	44132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Ц0131-13-1	-Монтаж усилителеи	2	2668,89	1,57	5338	3	3864	14	28
		шт		2385	-	4770	-	81	-	-
251	Прайс лист	-DMX усилитель LNA DIA12" 12V-CE	1	116196,29	-	116196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	ПРАЙС-ЛИСТ	-Усилитель,300Вт/8 450Вт/4 900Вт/8 (BridgE) MX2000	1	38058,37	-	38058	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
253	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость CD плеер PC-1007C	48	4240,98	-	203567	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
254	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость электроклапана 12В	30	912,21	-	27366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
255	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость микшер SPIRIT E6	1	45770,55	-	45771	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
256	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость 150/250Вт, 42-20000Гц (Внешний водонепрницаемый громкоговоритель) DSP 1202	2	19764,56	-	39529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
257	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость Динрейка WAGO210-112	6	2000,46	-	12003	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
258	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость термоусадка на 6	20	64,25	-	1285	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
259	ПРАЙС-ЛИСТ	-Установка и стоимость термоусадка на 10	20	120,67	-	2413	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
260	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	10	126097	7967	1260970	79670	786494	101	1010
		компл		94150	2948,03	941500	29480	81	17,1	171
261	Прайс лист	-Фонтанная установка	10	166578,55	-	1665786	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ФК 1с								
262	Ц0107-82-1	-Сборка и установка фонтанной установки	2,5	126097	7967	315242	19917	196623	101	252
		компл		94150	2948,03	235375	7370	81	17,1	43
263	Прайс лист	-Фонтанная установка	2,58	693225,2	-	1788521	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
264	У1-43-1	-Скамья без спинки	7	1056,77	385,22	7397	2697	7067	4,1	29
		скамья		671,55	129,72	4701	908	126	0,63	4
265	Спрайс-лист "SKIFF KSIL"	-Стоимость скамьи без спинки, 2104	7	25142,99	-	176001	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
266	У1-49-4	-Урна а I, строительные работы	7	426,67	57,07	2987	399	2557	2,2	15
		урна		369,6	16,92	2587	118	94,5	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Спрайс-лист-Стоимость урны, 1 ТОО"DAsAn GrOuP"	шт	7	8081,67	-	56572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1	Е0106-6-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,82	10075,3	990,15	88864	8733	16827	10,4	92
		м3		1644,75	374,04	14507	3299	94,5	1,83	16
2	Е0116-10-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 250мм	45	5407,33	104,14	243330	4683	26167	2,63	118
		м		465,75	38,99	20959	1755	115,2	0,19	9
3	Е0116-16-8	-Устройство тройников, отводов, на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 350мм	20	3017,4	123,98	60348	2480	36340	9,45	189
		шт		1530	47,25	30600	945	115,2	0,23	5
4	С130810-160	-Тройник 350х350	2	7120	-	14240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С130810-130	-Переходы штампованные концентрические 350х250мм	2	1880	-	3760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С130810-91	-Отводы крутоизогнутые под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 350мм на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9мм	16	6150	-	98400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-2	-Установка кранов проходных на трубопроводах Д до 500 мм	41	544,49	45,13	22324	1850	14665	1,69	69
		шт		292,39	18,11	11987	743	115,2	0,08	3
8	Прайс	-Краны шаровые Д 25мм	36	972	-	34992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс	-Краны шаровые Д 50мм	5	3605	-	18025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-40-9	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д 350мм	6	795,2	105,57	4771	633	4476	2,7	16
		Флан.		569,25	4,50	3416	27	130	0,02	-
11	Ц 8-9-18	-Стоимость фланцев Ду 350 мм	6	2020	-	12120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	9-2-31	-Задвижки 30ч6бр Ру 1 МПа Ду 50 мм	1	3560	-	3560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	8-9-9	-Фланцы плоские приварные	2	711	-	1422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ду 50 мм								
14	9-3-16	-Клапан обратный 19кч21р Ду 50 мм шт	1	1900	-	1900	-	-	-	-
15	Е0109-29-1	-Монтаж металлической ограды h-1м шт	6,145	13653,75	5418,15	83902	33294	32816	28,9	178
				5040	1552,87	30971	9542	81	5,46	34
16	С12021-132	-Стоимость металлических ограждений т	6,145	161100	-	989959	-	-	-	-
17	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждений за 2 раза т	110	148,4	0,07	16324	8	11228	0,65	71
				108	0,02	11880	2	94,5	-	-
18	Прайс	-Светильники 24 шт м2	1	1902325	-	1391115	-	-	-	-
19	Е0106-1-10	-Устройство железобетонных Фундаментов под ограждение, насосы и оборудование комп	5,23	7062,77	426,02	36938	2228	3353	3,57	19
				517,5	160,94	2707	842	94,5	0,79	4
20	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь А-III, d12мм м3	0,162	52400	-	8489	-	-	-	-
21	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь А-III, d16-18мм т	0,271	50900	-	8240	-	-	-	-
22	Ц0107-245-1	-Монтаж насоса консольного т	4	6206,9	286	24828	1144	19136	15	60
				5850	56,3	23400	225	81	0,33	1
23	С130801-39	-Обвязки насосов из стальных труб с 4-мя сальниковыми кранами, вентилем и обратным клапаном Д 40мм шт	4	8930	-	35720	-	-	-	-
24	Прайс ТОО «Келет»	-Стоимость насоса К150-125-250 «а» комп.	3	128491	-	385473	-	-	-	-
25	Прайс ТОО «Келет»	-Стоимость насоса «Гном» 10-10 шт	1	9184,13	-	9184	-	-	-	-
26	9-62-1	-Изготовление металлических конструкций для установки и обслуживания оборудования шт	0,8212	33051,57	14360,59	27142	11793	15143	91,8	75
				16524	2990,06	13569	2455	94,5	10,22	8
27	Прайс	-Стоимость металлоконструкций т	0,82	84200	-	69044	-	-	-	-
28	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен и потолка из пенопласта т	3,3	14267,38	185,63	47082	613	10013	18,17	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3264,75	69,75	10774	230	91	0,34	1
29	ЦСЦ 1-3-91	-Стоимость пенопласта ФРП-1	3,23	22400	-	72352	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	ЦСЦ 1-1-590	-Плиты древесностружечные многослойные, марка П-1, толщ. 18-20мм	0,38	42300	-	16074	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПВХ профилей	0,71	387,83	18,74	275	13	134	0,91	1
		м2		152,26	6,18	108	4	120	0,03	-
32	С12061-187	-Стоимость блоков из ПВХ профилей	0,71	14400	-	10224	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,6	330,85	33,08	1191	119	1229	1,49	5
		м2		272,25	12,13	980	44	120	0,06	-
34	С12022-2	-Двери стальные утепленные однопольные окрашенные	2	30600	-	61200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей	2	1960	-	3920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	10	106,34	52,19	1063	522	707	0,18	2
		м		30,83	19,71	308	197	140	0,1	1
38	Е0163-8-2 прим.	-Очистка существующих гранитных стен и лестниц	115	941,58	103,23	108282	11871	98508	5,323	612
		м2		838,35	18,24	96410	2098	100	0,102	12
39	Е0147-25-4	-Устройство газонов с внесением растительной земли слоем 15 см и посевом трав вручную	160	244,28	-	39085	-	12029	0,4	64
		м2		58,28	-	9325	-	129	-	-
40	Е0147-30-1 К=2	-Одерновка дорожек и площадок в ленту	400	467,62	-	187048	-	37709	0,520	208
		м		73,08	-	29232	-	129	-	-
41	Прайс	-Светильники (в 1 комплекте 24 светильника)	0,5	1902325	-	-	-	-	-	-
		комп.		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-572-1	-Щит металлический пустой 1500-1000х600	1	1759	86	1759	86	306	2	2
		шт		338	20,3	338	20	85,5	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Прайс	-Щит силовой	1	40809,41	-	40809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО:	22572632
В т.ч. оборудование:	15072026
Накладные расходы:	1787509
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	557224
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	24917365
Итого в ценах 2001г.:	24917365
Итого в ценах 2011г., к=1,88243:	46905195
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	938064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:	5740953
Налог на добавленную стоимость 12%:	53584212
Итого по Акту:	

Принял: Сдал: