ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №39)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 5 Кровля										
35	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2.252**		**9959.59**	**29.75**	**22429**	**67**	**20727**	**1498**	**25841**
						726.02	**12.88**	**1635**	**29**		**1914**	
		Раздел 6 Двери										
57	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные окрашенные ЛПН 21-10**	**м2**	**1.68**		**15269**	**--**	**25652**	**--**	**25652**	**--**	**27704**
						--	**--**	**--**	**--**		**2052**	
		Раздел 7 Окна										
59	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**8.4**		**1580.12**	**94.52**	**13273**	**794**	**5215**	**6832**	**21713**
						864.76	**38.93**	**7264**	**327**		**1608**	
60	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**3.58**		**1499.16**	**148.88**	**5367**	**533**	**1661**	**3070**	**9112**
						886.31	**66.48**	**3173**	**238**		**675**	
61	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**0.74**		**2400**	**148.65**	**1776**	**110**	**1010**	**635**	**2604**
						886.49	**66.22**	**656**	**49**		**193**	
62	**2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4.32**		**12663**	**--**	**54704**	**--**	**54704**	**--**	**59080**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4376	
63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236	38.67	927	29		290	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 4. Кабели, провода									
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	78.79	1.33	12606	212	556	8574	22874
					73.99	0.44	11838	70		1694	
20	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	41	167.15	--	6853	--	1219	4056	11782
					137.41	--	5634	--		873	
		Раздел 5. Трубы									
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	157.21	3.78	25154	605	872	17186	45727
					147.98	1.2	23677	192		3387	
22	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	179.3	4.8	1793	48	54	1228	3263
					169.1	1.5	1691	15		242	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 РЕЗЕРВУАР-НАКОПИТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 М3									
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15591	--	15591	--	15591	--	16838
					--	--	--	--		1247	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				187966	2442	129028	43939	250455
							56495	949	--	18551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46406				
	Материалы		Тенге				2701				
	Всего заработная плата		Тенге					43117			
		Накладные расходы	Тенге				31044				
		Сметная прибыль	Тенге				6196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					43117			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141560				
	Материалы		Тенге				30381				
	Всего заработная плата		Тенге					14327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80356				
	Местные материалы		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				12894				
		Сметная прибыль	Тенге				12356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14327			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				250457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге	262793
НДС 12%	Тенге	31535
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	294328

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____
Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Канченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____
Тұрсұнқұлұлы Т.