Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

СПРАВКА № 1 от 22.11.2012 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 304	**23.10.2012г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.	122 371 066	122 371 066	48 298 933	48 298 933					13 111 186	122 371 066
ИТОГО	**122 371 066**	**122 371 066**							**13 111 186**	**122 371 066**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Договор: № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

Наименование объекта: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С130806-161	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	м	632,52	51000,00	--	32258520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Шлюзовая шиберная задвижка D 1400 мм,с редуктором	к-т	6	1553124,77	--	9318749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						41577269	--		--
							--	--		--

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	41577269
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2494636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44071905
Итого с временными, 2,4 %	45129631
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	46185664
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46366183
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	46823339
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	97754959
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1955099
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	99710058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11965207
Итого с НДС	111675265

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства)

Наименование объекта: Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пруд-отстойник №1 и Входная камера К-1								
1.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	576,00	19,40	--	11174	--	0,12	71
					19,40	--	11174	--	--	--
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1670,42028	32,23	30,77	53843	51399	0,01	16
					1,42	8,34	2372	13940	0,03	48
3.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	51,662483	467,10	--	24132	--	2,98	154
					467,10	--	24132	--	--	--
8.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	129,92	176,40	176,40	22918	22918	--	--
					--	35,28	--	4584	0,74	96
		Выходная камера К-1 КЖ 7и1								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	4,20	5318,77	66,01	22339	277	1,35	6
					195,75	24,93	822	105	0,12	1
16.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	47,60	9160,13	954,99	436022	45457	6,51	310
					1075,50	330,44	51194	15729	1,34	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,67	65900,00	--	241643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,098	61200,00	--	5998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,162	58700,00	--	9509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р1	т	0,2358	10586,23	1162,95	2496	274	51,26	12
					8093,25	108,00	1908	25	0,53	0
22.	С12021-268	Стоимость решетки Р1	т	0,2258	134000,00	--	31599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,8928	64092,87	304,24	57221	272	20,00	18
					3330,00	114,75	2973	102	0,56	0
24.	Е0109-29-1	Монтаж Ограждения ОГ1	т	0,098	14215,47	5475,87	1394	537	31,79	3
					5544,00	1552,87	544	152	5,46	1
25.	С12021-268	Стоимость ограждения ОГ1	т	0,098	134000,00	--	13137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,18	50,52	0,04	868	1	0,05	1
					9,15	--	157	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	98,22	245,44	3,82	24108	375	0,21	21
					37,35	1,44	3669	141	0,01	1

Раздел: Пруд-отстойник №1 и Входная камера К-1

28.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	775,00	19,40	--	15035	--	0,12	95
					19,40	--	15035	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1150,00	32,23	30,77	37068	35386	0,01	11
					1,42	8,34	1633	9597	0,03	33
30.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	40,00	467,10	--	18684	--	2,98	119
					467,10	--	18684	--	--	--
31.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	39,25	6,48	6,48	254	254	--	--
					--	2,10	--	83	0,01	0
35.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	1654,94	176,40	176,40	291931	291931	--	--
					--	35,28	--	58386	0,74	1226
36.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	962,18	3,77	3,24	3624	3121	0,00	3
					0,48	1,12	462	1078	0,00	4
		Раздел: Подпорная стенка КЖ 6и2								
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	9,54	5318,77	66,01	50741	630	1,35	13
					195,75	24,93	1867	238	0,12	1
43.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	м3	95,72	8466,72	341,75	810434	32712	6,12	586
					996,75	129,11	95409	12358	0,63	60
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2298	65000,00	--	14937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
0										
45.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,9209	73000,00	--	67224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,6115	67700,00	--	41395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,07	65900,00	--	334440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-1 КЖ 6и2								
48.	Е0109-29-	Монтаж металлоконструкций лестницы	т	0,0305	14215,47	5475,87	434	167	31,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				5544,00	1552,87	169	47	5,46	0
49.	С12021-267	Стоимость металлоконструкций лестницы Л-1	т	0,0305	133700,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,50	50,52	0,04	632	1	0,05	1
					9,15	--	114	--	--	--
		Раздел: Выходная камера К-2 КЖ 9и1								
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	4,20	5318,77	66,01	22339	277	1,35	6
					195,75	24,93	822	105	0,12	1
52.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	47,60	9160,13	954,99	436022	45457	6,51	310
					1075,50	330,44	51194	15729	1,34	64
53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,67	65900,00	--	241665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,098	61200,00	--	5998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,162	58700,00	--	9509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р1	т	0,2358	10586,23	1162,95	2496	274	51,26	12
					8093,25	108,00	1909	25	0,53	0
58.	С12021-268	Стоимость решетки Р1	т	0,2358	134000,00	--	31600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,8928	64092,87	304,24	57221	272	20,00	18
					3330,00	114,75	2973	102	0,56	0
60.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения ОГ1	т	0,098	14215,47	5475,87	1394	537	31,79	3
					5544,00	1552,87	544	152	5,46	1
61.	С12021-268	Стоимость ограждения ОГ1	т	0,098	134000,00	--	13137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,70	50,52	0,04	844	1	0,05	1
					9,15	--	153	--	--	--
63.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	168,13	245,44	3,82	41265	642	0,21	36
					37,35	1,44	6280	242	0,01	1

ИТОГО:

	3535723	533175	1825
	296193	132920	1601

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	446874
Итого с накладными	3982596
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	238956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4221552
Итого с временными, 2,4 %	4322869
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4424024
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4441315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4484544
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9362571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187251
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9549822
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1145979
Итого с НДС	10695801

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: