Заказчик: ГУ Управление строительства города Ал ты
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

СПРАВКА № 2 от 12.12.2012 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 304	**23.10.2012г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.	224 918 276	102 547 210	88 768 533	40 469 600					10 987 201	102 547 210
ИТОГО	**224 918 276**	**102 547 210**							**10 987 201**	**102 547 210**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства)

Наименование объекта: Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4544,68	32,23	30,77	146489	139841	0,01	45
					1,42	8,34	6453	37925	0,03	130
2.	E0101-164-3т.ч.	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ой группы	м3	140,56	467,10	--	65654	--	2,98	418
					467,10	--	65654	--	--	--
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	620,29	21,55	4,52	13365	2801	0,11	67
					17,03	--	10563	--	--	--
8.	E010333-A30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	2154,47	176,40	176,40	380048	380048	--	--
					--	35,28	--	76010	0,74	1596
9.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1252,60	3,77	3,24	4718	4063	0,00	4
					0,48	1,12	601	1403	0,00	5
10.	E0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,63	39501,10	790,97	24886	498	118,40	75
					18990,00	299,25	11964	189	1,46	1
11.	E0122-8-2	Укладка стальных электросварных	км	0,63	1267902,31	675551,68	798778	425598	2698,00	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	труб диам. 1400х14 мм								
					513450,00	255195,00	323474	160773	1246,37	785
13.	Е0122-24-6	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	3388,71	672,06	157,53	2277422	533823	0,25	857
					43,20	59,51	146392	201662	0,29	985
14.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	15,50	164283,13	25981,88	2546389	402719	90,00	1395
					19710,00	9814,50	305505	152125	47,94	743
		Укладка труб на бетонных опорах								
17.	Е0124-7-12	Укладка стальных электросварных труб диам.1400 мм на бетонных опорах	км	0,071	845731,51	760471,26	119973	49431	4110,00	267
					778500,00	165183,80	50602	10737	662,36	43
18.	С130806-161	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	м	64,35	51000,00	--	3281850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-12-1	Изоляция труб на опорах плитами минераловатными типа "URSA"	м2	285,74	240,26	92,82	68652	26522	0,59	169
					100,80	34,88	28803	9967	0,17	49
20.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	28,57	5450,00	--	155728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом	м2	291,86	191,79	26,19	55976	7644	0,91	264
					151,65	9,90	44261	2889	0,05	14
22.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	2,25	88800,00	--	199564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0122-110-3	Задвижки плоские шлюзные, масса до 5 т	т	22,69	37796,83	19522,89	857686	443013	55,00	1248
					10867,50	4387,50	246605	99561	25,45	577
25.	Е0122-35-15примен.	Установка дискового поворотного затвора диам. 1400 мм	шт	4,00	30296,63	16315,13	121187	65261	52,40	210
					8797,50	6162,75	35190	24651	30,10	120
26.	СПрайс-лист	Дисковый поворотный затвор диам. 1400 мм,с редуктором	к-т	4,004	564116,00	--	18256464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-40-17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1200 мм	фланец	12,00	2648,59	359,21	31783	4311	8,10	97
					1687,50	31,50	20250	378	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс-ли ст	Фланцы стальные приварные D 1400 мм	к-т	12,00	248876,48	--	2986518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							32393130	2485575		6816
							1296317	778270		5050

Накладные расходы :

На монтажные работы	311550
На общестроительные работы	2168415
Всего накладных расходов:	2479964
Итого с накладными	34873095

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2092386
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36965481
Итого с временными, 2,4 %	37852653
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	38738405
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38889816
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39273663
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	81993197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1639863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	83633060
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10035967
Итого с НДС	93669027

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Договор № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства)

Наименование объекта: Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Свайное основание и опоры под трубопровод через реку КЖ 14,15,16								
89.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	94,452	19,40	--	1832	--	0,12	12
					19,40	--	1832	--	--	--
90.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,065724	32,23	30,77	2774	2648	0,01	1
					1,42	8,34	122	718	0,03	2
91.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	2,661827	467,10	--	1243	--	2,98	8
					467,10	--	1243	--	--	--
92.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,288515	6,48	6,48	339	339	--	--
					--	2,10	--	110	0,01	0
93.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,809835	134,10	--	779	--	0,97	6
					134,10	--	779	--	--	--
94.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,288515	21,55	4,52	1127	236	0,11	6
					17,03	--	890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	52,288515	14,12	12,00	738	627	0,01	1
					1,62	2,75	85	144	0,01	1
96.	Е010333-А 30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	52,682224	176,40	176,40	9293	9293	--	--
					--	35,28	--	1859	0,74	39
97.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	30,6292	3,77	3,24	115	99	0,00	0
					0,48	1,12	15	34	0,00	0
98.	Е0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	м3	3,60	5778,64	4020,26	20803	14473	4,03	15
					724,50	765,72	2608	2757	2,22	8
99.	Е0105-3-6	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	28,80	4814,25	3440,62	138650	99090	3,67	106
					643,50	617,58	18533	17786	1,75	50
100.	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	40,00	400,95	187,20	16038	7488	1,21	48
					213,75	69,75	8550	2790	0,34	14
101.	С143014-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм бетон В25 на сульфатостойком портландцементе,W8,F100	м	320,00	1820,00	--	582400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм бетон В25 на сульфатостойком портландцементе,W8,F100	м	40,00	1760,00	--	70400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	32,40	90,00	--	2916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	32,40	128,00	--	4147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	32,40	596,00	--	19310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк	м3	3,0492	1679,27	100,89	5120	308	0,85	3
					123,75	38,25	377	117	0,18	1
107.	Е0106-1-1 6	Устройство железобетонных ростверков из бетона В25	м3	23,39	6528,76	196,62	152708	4599	1,79	42
					272,25	74,27	6368	1737	0,36	8
108.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02016	69000,00	--	1391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21384	66000,00	--	14113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,64076	68800,00	--	44084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,67076	62100,00	--	41572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,0942	64092,87	304,24	70130	333	20,00	22
					3330,00	114,75	3644	126	0,56	1
113.	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций швеллера	т	0,17728	11959,84	4590,56	2120	814	27,83	5
					5197,50	840,11	921	149	3,01	1
114.	С12021-23 8	Стоимость металлоконструкций из швеллера	т	0,17728	146000,00	--	25883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,9776	49,69	0,04	396	--	0,04	0
					8,32	--	66	--	--	--
		Раздел: Укрепление берегов КЖ 19,20,21,22								
116.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	260,63	19,40	--	5056	--	0,12	32
					19,40	--	5056	--	--	--
117.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	109,62746	32,23	30,77	3534	3373	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	156	915	0,03	3
118.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	3,39054	467,10	--	1584	--	2,98	10
					467,10	--	1584	--	--	--
119.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,3107	6,48	6,48	339	339	--	--
					--	2,10	--	110	0,01	0
120.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,8123	134,10	--	779	--	0,97	6
					134,10	--	779	--	--	--
121.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,3107	21,55	4,52	1127	236	0,11	6
					17,03	--	891	--	--	--
122.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	52,3107	14,12	12,00	738	628	0,01	1
					1,62	2,75	85	144	0,01	1
123.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную существующих ям грунтах 2 группы лишним грунтом оставшимся при разработке	м3	54,895	134,10	--	7361	--	0,97	53
					134,10	--	7361	--	--	--
124.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк	м3	9,095	1679,27	100,89	15273	918	0,85	8
					123,75	38,25	1126	348	0,18	2
125.	Е0106-1-1 6	Устройство железобетонных ростверков из бетона В25	м3	25,60	6528,76	196,62	167136	5033	1,79	46
					272,25	74,27	6970	1901	0,36	9
126.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27648	69000,00	--	19077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,658	68800,00	--	45270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	20,20	8466,22	308,99	171018	6242	5,92	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм			--- / 945,00	--- / 116,73	--- / 19089	--- / 2358	--- / 0,57	--- / 12
129.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17664	69000,00 / --	-- / --	12188 / --	-- / --	-- / --	-- / --
130.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32574	68800,00 / --	-- / --	22411 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	Е0105-3-6	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	38,70	4814,25 / 643,50	3440,62 / 617,58	186311 / 24903	133152 / 23900	3,67 / 1,75	142 / 68
132.	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	43,00	400,95 / 213,75	187,20 / 69,75	17241 / 9191	8050 / 2999	1,21 / 0,34	52 / 15
133.	С143014-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм бетон В25 на сульфатостойком портландцементе,W8,F100	м	430,00	1820,00 / --	-- / --	782600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
134.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	38,70	90,00 / --	-- / --	3483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	38,70	128,00 / --	-- / --	4954 / --	-- / --	-- / --	-- / --
136.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	38,70	596,00 / --	-- / --	23065 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	33,229	1395,20 / 153,68	152,52 / 57,15	46361 / 5107	5068 / 1899	1,02 / 0,28	34 / 9
138.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	м3	25,15	7982,10 / 1021,50	112,36 / 42,44	200750 / 25691	2826 / 1067	6,34 / 0,21	159 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40	65000,00	--	26065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,06	65900,00	--	69590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3063732	306212		942
							154022	63968		248

Накладные расходы :

На общестроительные работы	241107
На металломонтажные работы	963
Всего накладных расходов:	242071
Итого с накладными	3305802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	198349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3504151
Итого с временными, 2,4 %	3588251
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	3672216
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3686569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3722452
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7771519
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7926949
Налог на добавленную стоимость, 12 %	951234
Итого с НДС	8878183

ЗАКАЗЧИК: Мегалиты Алматы

ПОДРЯДЧИК: ДАЛА