Заказчик:КГУ Управление строительства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751 БИН 011240001633

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17 БИН 940740000076

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

СПРАВКА № 1 май 2013 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 304	**23.10.2012г.**				
		доп.сог.№1	**17.04.2013г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(3-я очередь).Два технологических трубопровода отстоянных (осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.	13 745 005	12 272 326	9 868 737	9 868 737					1 472 679	13 745 005
ИТОГО	**13 745 005**	**12 272 326**							**1 472 679**	**13 745 005**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Договор: № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

Наименование объекта: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пруд-отстойник №1 и Входная камера К-1								
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	100,3978	6,48	6,48	651	651	--	--
					--	2,10	--	211	0,01	1
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,15531	134,10	--	1496	--	0,97	11
					134,10	--	1496	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,3978	21,55	4,52	2163	453	0,11	11
					17,03	--	1710	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	100,3978	14,12	12,00	1417	1205	0,01	1
					1,62	2,75	163	276	0,01	1
8.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	2640,19	176,40	176,40	465730	465730	--	--
					--	35,28	--	93146	0,74	1956
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1610,5296	3,77	3,24	6067	5225	0,00	5
					0,48	1,12	773	1804	0,00	6
		Пруд-отстойник 1 КЖ 3и3								
10.	Е0101-166-2	Устройство гравийно-песчаного основания	м3	18,3228	134,10	--	2457	--	0,97	18
					134,10	--	2457	--	--	--
11.	С143008-1	Смеси песчано-гравийные природные	м3	18,3228	630,00	--	11543	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04										
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	0,53	5318,77	66,01	2819	35	1,35	1
					195,75	24,93	104	13	0,12	0
13.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа из бетона В25	м3	7,30	13198,07	1945,51	96346	14202	24,04	175
					4313,25	667,73	31487	4874	2,50	18
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4495	67700,00	--	30431	--	--	--
		Пруд-отстойник №2 и выходная камера К-2			--	--	--	--	--	--
29.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	897,342	32,23	30,77	28924	27611	0,01	9
					1,42	8,34	1274	7488	0,03	26
30.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	23,3198	467,10	--	10893	--	2,98	69
					467,10	--	10893	--	--	--
31.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	313,9937	6,48	6,48	2034	2034	--	--
					--	2,10	--	661	0,01	3
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,24921	134,10	--	5263	--	0,97	38
					134,10	--	5263	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	353,2429	21,55	4,52	7611	1595	0,11	38
					17,03	--	6016	--	--	--
34.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	353,2429	14,12	12,00	4987	4238	0,01	4
					1,62	2,75	572	970	0,01	4
35.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	1300,311	176,40	176,40	229375	229375	--	--
					--	35,28	--	45875	0,74	963
36.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	755,989	3,77	3,24	2848	2452	0,00	3
					0,48	1,12	363	847	0,00	3
		Пруд-отстойник 2 КЖ 6 и 2								
37.	Е0101-166-2	Устройство гравийно-песчаного основания	м3	17,98	134,10	--	2411	--	0,97	17
					134,10	--	2411	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	17,98	630,00	--	11327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5	м3	0,53	5318,77	66,01	2819	35	1,35	1
					195,75	24,93	104	13	0,12	0
40.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа из бетона В25	м3	7,14	13198,07	1945,51	94234	13891	24,04	172
					4313,25	667,73	30797	4768	2,50	18
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39612	67700,00	--	26817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Камера установки компенсаторов								
64.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	125,28	19,40	--	2430	--	0,12	15
					19,40	--	2430	--	--	--
65.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	182,6824	32,23	30,77	5888	5621	0,01	2
					1,42	8,34	259	1524	0,03	5
66.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ей группы	м3	5,6499	467,10	--	2639	--	2,98	17
					467,10	--	2639	--	--	--
67.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	103,7601	6,48	6,48	672	672	--	--
					--	2,10	--	218	0,01	1
68.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,5289	134,10	--	1546	--	0,97	11
					134,10	--	1546	--	--	--
69.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,7601	21,55	4,52	2236	469	0,11	11
					17,03	--	1767	--	--	--
70.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	103,7601	14,12	12,00	1465	1245	0,01	1
					1,62	2,75	168	285	0,01	1
71.	Е010333-А 30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	125,6346	176,40	176,40	22162	22162	--	--
					--	35,28	--	4432	0,74	93
72.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	73,0434	3,77	3,24	275	237	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	35	82	0,00	0
73.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	м3	3,20	5420,77	66,01	17346	211	1,35	4
					195,75	24,93	626	80	0,12	0
74.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	25,70	9160,13	954,99	235415	24543	6,51	167
					1075,50	330,44	27640	8492	1,34	34
75.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04768	65000,00	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,74134	65900,00	--	114754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0142	61200,00	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	E0107-61-1	Устройство опорных балок	м3	1,00	1986,57	564,43	1987	564	3,33	3
					567,00	195,49	567	195	0,75	1
79.	C143018-145	Опорные балки Б4	м3	1,00	22000,00	--	22000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	5,00	1177,83	244,31	5889	1222	2,10	11
					353,25	87,60	1766	438	0,39	2
81.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,46	22600,00	--	32996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,04	2804,54	1856,11	112	74	4,93	0
					812,93	597,97	33	24	2,37	0
83.	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,14	2887,50	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	E0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	13682,27	35,42	27365	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0

610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,06104	14215,47	5475,87	868	334	31,79	2
					5544,00	1552,87	338	95	5,46	0
86.	С12021-267	Стоимость металлоконструкций лестницы Л-1	т	0,06104	133700,00	--	8161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,7468	50,52	0,04	139	--	0,05	0
					9,15	--	25	--	--	--
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	68,97	245,44	3,82	16928	263	0,21	15
					37,35	1,44	2576	99	0,01	0
140.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	м3	4,85	7982,10	112,36	38713	545	6,34	31
					1021,50	42,44	4954	206	0,21	1
ИТОГО:							1617021	826966		867
		Накладные расходы :					143670	177143		3139

Всего накладных расходов:	330876
Итого с накладными	1947897
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116874
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2064771
Итого с временными, 2,4 %	2114326
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2163801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2172258
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2193401
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4579255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4670840
Налог на добавленную стоимость, 12 %	560501
Итого с НДС	5231341

ЗАКАЗЧИК: Мегалиты Алматы

ПОДРЯДЧИК: DALA

Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Договор: № 304 от 23.10.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

Наименование объекта: Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам микрорайона "Жулдыз" в г.Алматы(III-я очередь строительства).Два технологических трубопровода отстоянных(осветленных) стоков от станции механической очистки до станции биологической очистки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3089,38	6,48 --	6,48 2,10	20017 --	20017 6499	-- 0,01	-- 25
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	343,26	134,10 134,10	-- --	46032 46032	-- --	0,97 --	334 --
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3089,38	21,55 17,03	4,52 --	66564 52612	13952 --	0,11 --	334 --
7.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3089,38	14,12 1,62	12,00 2,75	43614 5005	37065 8480	0,01 0,01	38 38
15.	E0124-11-16прим.	Установка компенсаторов диаметром 1400 мм	шт	2,00	30910,31 13050,00	14267,06 3298,50	61821 26100	28534 6597	68,00 13,66	136 27
16.	СПрайс-лист	Компенсатор фланцевый диам.1400 мм	к-т	2,00	1170208,92 --	-- --	2340418 --	-- --	-- --	-- --
		Укладка труб на бетонных опорах								
17.	E0124-7-12	Укладка стальных электросварных труб диам.1400 мм на бетонных опорах	км	0,06	1845731,51 778500,00	760471,26 165183,80	119973 50602	49431 10737	4110,00 662,36	267 43
18.	C130806-1	Трубы электросварные прямошовные и	м	64,35	51000,00	--	3281850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-12-1	Изоляция труб на опорах плитами минераловатными типа "URSA"	м2	285,74	240,26	92,82	68652	26522	0,59	169
					100,80	34,88	28803	9967	0,17	49
21.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом	м2	291,86	191,79	26,19	55976	7644	0,91	264
					151,65	9,90	44261	2889	0,05	14
22.	С11011-86 7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	2,24469	88800,00	--	199564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Пересечка								
29.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м пересечка	м3	32,00	262,72	--	8407	--	1,85	59
					262,72	--	8407	--	--	--
30.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,00	134,10	--	4291	--	0,97	31
					134,10	--	4291	--	--	--
		Разборка асфальтового покрытия								
31.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	24,00	408,11	169,61	9795	4071	1,55	37
					238,50	4,07	5724	98	0,01	0
32.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	33,60	27,10	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е010333-А30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	т	33,60	176,40	176,40	5927	5927	--	--
					--	35,28	--	1185	0,74	25
		Восстановление асфальтового покрытия								
34.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	30,00	1178,76	68,13	35363	2044	0,14	4
					21,38	12,76	641	383	0,04	1
35.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	120,00	187,44	18,86	22493	2264	0,02	3
					3,89	5,77	467	693	0,02	2
36.	Е0127-26-5	Вычитается позиция:Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2	120,00	-61,42	-6,05	-7371	-726	0,00	-0
					-0,44	-1,77	-53	-213	-0,01	-1
37.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	120,00	384,35	15,35	46122	1842	0,03	4
					5,94	5,06	713	607	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
38.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	120,00	180,58 0,04	-- --	21669 5	-- --	0,00 --	0 --
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	120,00	400,30 5,94	15,35 5,06	48035 713	1842 607	0,03 0,02	4 2
40.	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих	т	0,85	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	14752 10672	1863 86	73,60 0,49	63 0
41.	С12021-26-2	Опоры скользящие	т	0,85	107900,00 --	-- --	91715 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-8-2-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1600 мм	км	0,0018	428914,14 572850,00	779014,01 294277,50	2572 1031	1402 530	3004,00 1437,26	5 3
43.	С130806-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1620х15 мм	м	1,80	62400,00 --	-- --	112320 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-48-6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1600 мм	футляр	6,00	9400,53 2171,25	819,38 19,28	56403 13028	4916 116	13,10 0,04	79 0
45.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,1349	50383,13 19710,00	25981,88 9814,50	6796 2659	3505 1324	90,00 47,94	12 6
46.	С130810-167	Заглушки эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, d 1600 мм мм	т	0,1349	155800,00 --	-- --	21016 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0122-8-2-0	Укладка стальных электросварных труб диам. 1400х14 мм	км	0,002	1267902,31 513450,00	675551,68 255195,00	2536 1027	1351 510	2698,00 1246,37	5 2
48.	С130806-161	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	м	2,01	51000,00 --	-- --	102408 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,006	307552,18	115368,43	1845	692	857,00	5
					162000,00	55530,00	972	333	271,21	2
50.	С130806-1 30	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	6,00	9520,00	--	57120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							6969606	214159		1852
							303712	51428		242

Накладные расходы :

На общестроительные работы	387935
На металломонтажные работы	9682
Всего накладных расходов:	397617
Итого с накладными	7367223

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	442033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7809256
Итого с временными, 2,4 %	7996678
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	8183800
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8215787
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8284821
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17296554
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	345931
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17642485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2117098
Итого с НДС	19759583
С учетом тендерной скидки 4,5% (11 245 919 тенге) к оплате	8513664

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: