Форма №3

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор №535/19-ДС от 10.09.2019г.
Наименование объекта: "Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28".

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ от 18 сентября 2019г.

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих Затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по договору	27 046 666,00						3 246 599,92	30 292 265,92
В т.ч. за период	27 046 666,00						3 246 599,92	30 292 265,92
Итого к оплате								**30 292 265,92**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ М.Н.Сарыбеков

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Руководитель _____ Е.Ж.Жылысбеков

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Договор: №535/19-ДС от 10.09.2019г.

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту учебного корпуса 6.2 Гидрокомплекса ТарГУ по ул.Сатпаева 28

А К Т приемки выполненных работ от 18 сентября 2019г.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге
			на единицу измерения	по проекту	по проекту
1	3	4	5	6	7
	Раздел 1.Демонтажные работы				
	1.Стены и потолки				
1	Стены внутренние.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	72	170,47	12274
2	Стены.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	1520	158,25	240540
3	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	1400	166,58	233212
4	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Демонтаж	$м^2$	5,8	1139,81	6611
5	Дверные и воротные проемы деревянные.Разборка	$м^2$	36	878,2	31615
6	Пробивка дверного проема ранее заложенного	$м^3$	2,1	5485,5	11520
7	Разборка кирпичных перегородок 12см	$м^3$	4,32	5013,49	21658
8	Разборка перегородок ДСП(коридоры)	$м^2$	36	332,48	11969
9	Разборка витражей металлических наружных с лесов	$м^2$	142	2045,61	290477
11	Окна деревянные.Демонтаж	$м^2$	22,5	1363,74	30684
12	Подоконные доски ПВХ.Демонтаж	м	17	301,7	5129
13	Стены наружные.Козырьки ЖБ солнцезащитные.Вертикальные солнцезащитные ЖБ плиты.Очистка поверхностей вручную от старой краски	$м^2$	3082	166,58	513400
14	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей склада,ТП	$м^2$	1180	170,47	201155
					1 610 244

1	3	4	5	6	7
	2.Полы				
1	Разборка покрытия мозаично-бетонного из бетона В15	$м^2$	305	1490,69	454660
2	Плинтуса цементные и из керамической плитки.Разборка	м	174	106,67	18561
3	Полы из линолеума и релина.Разборка	$м^2$	503	87,52	44023
4	Разборка плинтусов деревянных	м	85	28,16	2394
5	Мусор строительный.Погрузка	т	60	70	4200
6	Перевозка мусора на 15км	т	60	694	41640
					565 478
	3.Водопровод				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф15-25мм	м	75	327,32	24549
2	Демонтаж вентиля	шт	16	267,89	4286
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф25-89мм	м	30	386,98	11609
					40 444
	4.Канализация				
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф 50мм	м	30	605,69	18171
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф 100мм	м	27	753,24	20337
3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	10	575,54	5755
4	Демонтаж раковины	компл	6	462,99	2778
					47 041
	5.Отопление				
1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе ф 20-89мм	м	200	425,67	85134
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ф 15-20мм	м	170	327,32	55644
3	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	20	650,76	13015
					153 793
	6.Вентиляция				
1	Демонтаж решеток жалюзийных вентиляционных	шт	45	723,56	33105
					33 105
	7.Электроосвещение				
1	Демонтаж осветительных шкафов	шт	2	5581,51	11163

1	3	4	5	6	7
2	Демонтаж осветительных щитков	шт	4	815,02	3260
3	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	80	77,49	6199
4	Демонтаж выключателей,розеток	шт	10	22,23	222
5	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1000	9,74	9740
6	Демонтаж магистралей из труб ф 40мм	м	80	563,07	45046
					75 630
	8.Разные работы				
1	Отмостка асфальтобетонная старая.Разборка покрытия	$м^2$	340	1490,69	506835
2	Разборка облицовки из керамогранита	$м^2$	100	650,98	65098
					571 933
	Итого прямые затраты				**3 097 668**
	Итого по разделу 1	**X1,79**			**5 544 826**
	Раздел 2.Ремонтные работы				
	2.2.Отмостка				
1	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	12,0+22,0	8297,53	282116
2	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками (бетон В15)ширина 1,0м толщиной 10см.с уклоном 0,1	$м^3$	12,0+22,0	21827,35	742130
					1 024 246
	2.3 Внутренняя отделка				
1	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м	130	375,07	48759
2	Потолки Оштукатуривание цем.известк. раствором простое	$м^2$	70	1118,68	78308
3	Поверхности помещений техэтажа.Окраска водными составами известковая	$м^2$	1500+1020	91,75	231210
4	Потолки подвесные на металлическом каркасе.Устройство на прямых подвесах	$м^2$	990	1523,18	1507948
5	Подвесной потолок Армстронг звукопоглашающий из минерального волокна класса Стандарт б=15мм в комплекте	$м^2$	990	3754,64	3717094
6	Стены.Устройство каркаса при оштукатуриваний	$м^2$	600	263,22	157932

1	3	4	5	6	7
7	Армосетка ОСС.Сетки полимерные сварные с ячейками 40х40мм.прочностью при растяжений вдоль полотна 20кН/м СС40х40-20/20 СТ РК 2433-2013	$м^2$	660	355,48	234617
8	Оштукатуривание цементным раствором по камню улучшенное	$м^2$	600	1391,7	835020
9	Грунтовка поверхностей стен	$м^2$	1150+600	101,14	176995
10	Грунтовка глубокого проникновения	кг	615	487,87	300040
11	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого.размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	1150+600	733,09	1282908
12	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	1150+600	-168,89	-295558
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	1030+600	605,05	986232
14	Облицовка стен кафелем на клее из сухих смесей	$м^2$	10,2	6237,18	63619
15	Масляная покраска стен по штукатурке	$м^2$	120	606,8	72816
16	Витражи пвх.1,2 этажи.Установка	$м^2$	36	2775,48	99917
17	Витражи из ПВХ профилей	$м^2$	36	17896	643284
18	Уборка техэтажа с выносом мусора на улицу	т	16	508	8128
					10 149 269
	2.4 Стены внутренние				
1	Перегородки из пропаренного газоблока 600х300х100мм, армированные по высоте ф12А3(1040м)ч/з 600мм.Кладка при высоте этажа до 4м.	$м^2$	300	3960,19	1188057
2	Армирование перегородок ф12А3, концы арматуры заанкеровать в ЖБ колонну на глубину не менее 100мм	т	0,4	330111,59	132045
3	Сердечники ЖБ в деревянной опалубке(10х10см)-96шт, высотой 3,30м.Устройство.Армирование пространственным каркасом из 4ф12А3,ф6А1(хомуты шаг 150мм).Концы каркасов заанкеровать в плиты перекрытия пола и в балку перекрытия на глубину не менее 100мм	$м^3$	1,3	32420,44	42147
4	Сталь арматурная ф6А1	т	0,15	204827	30724
5	Сталь арматурная ф12А3	т	0,64	195871	125357

1	3	4	5	6	7
6	Накладки арматурные стыковые.Установка	т	0,18	414975,13	74696
7	Пояса без опалубки(622,0м).Устройство на высоте 0,93м-1,90м-3,20м,армирование гориз.плоским каркасом 2 ф12А3,ф6А1 шаг 150мм,концы каркасов заанкеровать в ЖБ колонну на глубину не менее 100мм	$м^3$	1,2	21994,77	26394
8	Сталь арматурная ф6А1	т	0,06	204827	12290
9	Сталь арматурная ф12А3	т	0,6	195871	117523
10	Сетки арматурные сварные из проволоки 5 Вр-1 50х50(1040м)	т	0,3	274731	82419
11	Стены глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$	30	1897,7	56931
12	Перегородки.Обшивка по одинарному деревянному каркасу из ПП-профиля одним слоем пластика.ДСП	$м^2$	350	1108,28	387898
13	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной.б=2мм	$м^2$	35	2682,2	93877
14	Плиты ДСП многослойные и трехслойные,марки П-1,толщиной 18-20мм	$м^2$	350	715,01	250254
15	Кладка кирпичом отдельных участков и заделка проемов	$м^3$	2,2	21590,53	47499
					2 668 111
	2.5 Окна				
1	Проемы оконные площадью более 2м2.Установка	$м^2$	23	2775,48	63836
2	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	$м^2$	23	17896	411608
3	Проемы оконные площадью до 2м2.Установка	$м^2$	11,5	3520,93	40491
4	Блоки оконные из ПВХ профилей открывающиеся	$м^2$	11,5	17896	205804
5	Установка подоконных досок до 0,51м	м	18	1005,67	18102
6	Доски подоконныеиз ПВХ шириной 400мм	м	20	1882	37640
7	Оштукатуривание откосов цементным раствором по камню улучшенное	$м^2$	30,0+45,0	2983,15	223736
8	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	30	733,09	21993
9	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	30	-168,89	-5067

1	3	4	5	6	7
10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	30	655,03	19651
11	Проемы оконные.Лекционные залы.Установка	$м^2$	72	3520,93	253507
12	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	$м^2$	72	17896	1288512
13	Замена поломанных стеклопакетов	$м^2$	40	8948	357920
14	Установка алюминиевых витражей	М.кв	28	3546,9	99313
15	Витражи оконные с тонированными стеклами из алюм.профилей цветных	М.кв	28	26860	752080
16	Установка дверей входных	М.кв	3,6	2855,47	10280
17	Двери входные из алюмин.профилей цветных	М.кв	3,6	28617,91	103024
18	Проемы оконные ТП площадью более 2м2.Установка	$м^2$	24	2775,48	66612
19	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	$м^2$	24	17896	429504
20	Проемы оконные склада площадью более 2м2.Установка	$м^2$	2	2775,48	5551
21	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	$м^2$	2	17896	35792
					4 439 889
	2.6 Двери				
1	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Установка	$м^2$	3,4	2431,6	8267
2	Двери стальные наружные утепленные двупольные с замкнутой коробкой.ГОСТ 31173-2003.ДГ 21х13(торец мокрый блок)	$м^2$	3,4	46707	158804
3	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2.Установка	$м^2$	1,68	2381,31	4001
4	Двери стальные наружные утепленные однопольные с замкнутой коробкой.ГОСТ 31173-2003.ДГ 21х8(дверь в ТП)	$м^2$	1,68	46707	78468
5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Установка	$м^2$	6,8	2431,6	16534
6	Двери стальные наружные утепленные двупольные с замкнутой коробкой.ГОСТ 31173-2003.ДГ 21х13(склад)	$м^2$	6,8	46707	317608
7	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2.Установка	$м^2$	3,4	2381,31	8002

1	3	4	5	6	7
8	Двери стальные наружные утепленные однопольные с замкнутой коробкой.ГОСТ 31173-2003.ДГ 21х8(дверь пож.выход)	$м^2$	3,4	46707	156936
9	Установка дверных блоков площадью до 3м2	$м^2$	36	2381,31	85727
10	Фрамуги 1,30х0,25	$м^2$	4,9	12627	61872
11	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21х8 внутренние с наличниками	$м^2$	10,08	4990	50299
12	Фрамуги 0,8х0,25	$м^2$	3,4	12627	42932
13	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21х13 внутренние с наличниками	$м^2$	25,2	4854	122321
14	Скобяные изделия для двупольных дверей	компл	6	4656	27936
15	Скобяные изделия для однопольных дверей	компл	8	4283,52	34268
16	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	14	4871,57	68202
17	Оштукатуривание откосов цементным раствором по камню улучшенное	$м^2$	27,6	2983,15	82333
18	Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм Алинекс	$м^2$	27,6	733,09	20233
19	Шпаклевка третья при высококачественной окраске	$м^2$	27,6	-168,89	-4661
20	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	27,6	655,03	18079
21	Проемы дверные площадью более 3м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	7,2	3546,9	25538
22	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей двухстворчатые ДО24х15 остекленные однокамерным стеклопакетом	$м^2$	7,2	26860	193392
					1 577 093
	2.7 Полы и Подпольные каналы				
1	Устройство стяжек цементных толщиной 20/60мм	$м^2$	328	701,95	230270
2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме	$м^2$	328	186,88	61297
3	Насечка пола под керамогранит,плитку	$м^2$	650	114,23	74250
4	Обработка поверхностей грунтовкой « бетон-контакт»	$м^2$	650	154,15	100198

1	3	4	5	6	7
5	Грунтовка глубокого проникновения	кг	230	393,47	90498
6	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на клее(с/у.буфет)	$м^2$	650	3135,03	2037770
10	Устройство плинтусов керамогранитных	м	350	960,82	336287
11	Плинтуса ПВХ.Установка на нагелях	м	239	246,34	58930
					2989500
	2.10 Бетонирование площадки перед главным входом				
1	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	15	8297,53	124463
2	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками (бетон В15)ширина 1,0м толщиной 10см.с уклоном 0,1	$м^3$	15	21827,35	327410
					451 873
	2.12 Бетонирование внутренней площадки				
1	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	29	8297,53	240628
2	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками (бетон В15)ширина 1,0м толщиной 10см.с уклоном 0,1	$м^3$	29	21827,35	632993
					873 621
	Итого прямые затраты				**24 173 602**
	Итого по разделу 2	**X1,25**			**30 217 003**
	Раздел 3.**Водоснабжение и канализация**				
	3.1 Водопровод В1				
1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб ф до 25мм	шт	20	619	12380
2	Установка кранов пожарных ф 50мм	шт	3	27316,94	81951
3	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды.Ру1МПа.Ду50мм	шт	3	11121	33363
4	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10	шт	6	9760	58560
5	Шкаф пожарный,900*300*1200мм	шт	3	9516	28548
6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб ф до 100мм	шт	6	3339,6	20038
7	Задвижки стальные фланцевые с выдвижным шпинделем, 30с41нж.клиновые литые.Ру1.6МПа.Ду50мм	шт	4	33206	132824

1	3	4	5	6	7
8	Задвижки стальные фланцевые с выдвижным шпинделем. 30с41нж.клиновые литые.Ру1.6МПа.Ду80мм	шт	2	48331	96662
9	Фланцы стальные приварные плоские.Рн16. Дн50	шт	8	1637	13096
10	Фланцы стальные приварные плоские.Рн16. Дн80	шт	4	2403	9612
11	Клапаны обратные подъемные фланцевые 1бк11р для воды Ру1.6МПа.Дн50мм	шт	1	4627	4627
12	Установка манометров с трехходовым краном	компл	1	2790,87	2791
13	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах ф 80мм	шт	1	18229,13	18229
14	Водомер.ф до 40мм.Установка	шт	1	465,75	466
15	Счетчик холодной воды крыльчатые ВСКМ Дн40	шт	1	25971	25971
16	Установка кранов поливочных.ф 25мм	шт	3	20963,59	62891
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб ф 65мм	м	90	2173,17	195585
18	Тройники 80х50х50мм	шт	1	1045	1045
19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб ф 50мм	м	125	1853,33	231666
20	Тройники 50х50х32мм	шт	2	697	1394
21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн32мм	м	40	1338,42	53537
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40	238	9520
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн25мм	м	12	1226,5	14718
24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12	148	1776
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭТ труб низкого давления среднего типа Дн20мм	м	40	1136,71	45468
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40	100	4000
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100СДР 11-16х2,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32	91	2912
28	Клипсы полипропиленовые Дн20	шт	80	7	560

1	3	4	5	6	7
29	Клипсы Дн32	шт	20	15	300
30	Клипсы Дн25	шт	6	11	66
31	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду32мм	шт	1	3161	3161
32	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду25мм	шт	1	2468	2468
33	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду15мм	шт	12	1211	14532
34	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред.Ру0.6МПа.Ду15мм	шт	1	1092	1092
35	Отвод.ф 15мм	шт	10	26	260
36	Отвод.ф 32мм	шт	4	43	172
37	Тройник ф 15мм	шт	4	37	148
38	Тройник ф 20х20х15мм	шт	10	37	370
39	Тройник ф 25х25х15мм	шт	10	59	590
40	Тройник ф 32х32х15мм	шт	4	100	400
41	Тройник ф 50х50х32мм	шт	2	270	540
42	Тройник ф 80х80х50мм	шт	1	597	597
43	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	15	303,62	4554
44	Масляная окраска стальных труб ф более 50мм.за 2раза	$м^2$	15	183,57	2754
45	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	$м^2$	10	176,34	1763
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 2раза	$м^2$	10	141,83	1418
47	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна.матами из супертонкого стеклянного волокна.холстами из БСТВ.матами звукопоглащающими толщиной 40мм	м	40	331,02	13241
48	Маты теплоизоляционные ИЗОВЕР.марка КИМ АЛ фольгированные	$м^3$	0,8	22660	18128
49	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,2	16252,57	3251

1	3	4	5	6	7
50	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	125	69.45	8681
51	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 100мм	м	40	70.02	2801
52	Трубопроводы ф 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	м	165	47.65	7862
53	Установка насосов центробежных с эл.двигателем массой агрегата до 0.1т	насос	1	7525.98	7526
54	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые.тип К 20/30.подача 20м3/ч.напор 30м.двигатель мощность 4кВт.3000об/мин	шт	1	82830	82830
55	Крепления для трубопроводов(кронштейны.планки.хомуты)	кг	20	542	10840
					1 354 535
	3.2 Горячий водопровод Т3.Т4				
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 40мм	м	10	1987.39	19874
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 25мм	м	30	1537.08	46112
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 20мм	м	60	1493.77	89626
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ф 15мм	м	70	1355.53	94887
5	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду40мм	шт	1	1639	1639
6	Вентили проходные муфтовые латунные 15ч8бр для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду20мм	шт	3	1584	4752
7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара.Ру1.6МПа.Ду15мм	шт	6	616	3696
8	Отвод.ф 15мм	шт	10	185	1850
9	Отвод.ф 20мм	шт	10	233	2330
10	Тройник ф 15х15х15мм	шт	10	405	4050
11	Тройник ф 20х20х15мм	шт	5	482	2410
12	Тройник ф 20х15х15мм	шт	1	482	482

1	3	4	5	6	7
13	Тройник ф 25х20х15мм	шт	1	711	711
14	Тройник ф 40х20х15мм	шт	1	1654	1654
15	Очистка металлических поверхностей щетками	$м^2$	10	303.62	3036
16	Масляная окраска стальных труб ф более 50мм.за 2раза	$м^2$	10	183.57	1836
17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	$м^2$	8	176.34	1411
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 2раза	$м^2$	8	141.83	1135
19	Изоляция трубопроводов ф до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна.матами из супертонкого стеклянного волокна.холстами из БСТВ.матами звукопоглащающими толщиной 40мм	м	60	331.02	19861
20	Маты теплоизоляционные ИЗОВЕР.марка КИМ АЛ фольгированные	$м^3$	1.2	22660	27192
21	Устройство бетонного упора	$м^3$	0.08	16252.57	1300
22	Трубопроводы ф до 50мм.Промывка с дезинфекцией	м	100	47.65	4765
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода ф до 50мм	м	100	69.45	6945
24	Крепления для трубопроводов(кронштейны.планки.хомуты)	кг	11	542	5962
					347 516
	3.3 Канализация К1				
1	Установка чаш «Генуя»(унитазов) с бачком высокорасполагаемым	компл	6	4537.67	27226
2	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	2	3025.11	6050
3	Унитазы «Чаша Генуя» с бачком и комплектом арматуры	компл	6	17362	104172
4	Унитаз напольный керамический с косым выпуском.с бачком.сиденьем и комплектом арматуры	компл	2	18076	36152
5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	6	13172.81	79037
6	Установка смесителей	шт	6	2270	13620
7	Установка трапов ф 50мм	компл	2	7346.21	14692
8	Раковины.Установка	компл	2	1270.45	2541
9	Мойка стальная эмалированная	шт	2	4650	9300

1	3	4	5	6	7
10	Смеситель для умывальника.однорукояточный.локтевой.с подводками в раздельных отверстиях	шт	2	2270	4540
11	Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб высокой плотности ф 50мм	м	25	650.72	16268
12	Трубы ПЭТ для систем внутренней канализаций с раструбом СДР 33-50х3	м	25	301	7525
13	Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб высокой плотности ф 100мм	м	45	629.09	28309
14	Трубы ПЭТ для систем внутренней канализаций с раструбом СДР 33-110х3.4	м	45	916	41220
15	Ревизия.ф110мм	шт	2	400	800
16	Ревизия.ф50мм	шт	2	250	500
17	Прочистка.ф50мм	шт	2	250	500
18	Прочистка.ф110мм	шт	4	400	1600
19	Муфта канализационная Дн50 с уплотнительной резинкой	шт	30	56	1680
20	Муфта канализационная Дн1000 с уплотнительной резинкой	шт	15	183	2745
21	Заглушка канализационная Дн50 с уплотнительной резинкой	шт	10	28	280
22	Заглушка канализационная Дн100 с уплотнительной резинкой	шт	5	79	395
23	Клипсы Дн50 с уплотнительной резинкой	шт	45	69	3105
24	Клипсы Дн100 с уплотнительной резинкой	шт	50	217	10850
25	Отвод полиэтиленовый литой 45град.ПЭ100СДР11.Дн50.Рн16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	90	540
26	Отвод полиэтиленовый литой 90град.ПЭ100СДР11.Дн50.Рн16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	60	600
27	Отвод полиэтиленовый литой 45град.ПЭ100СДР11.Дн110.Рн16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	280	2240
28	Отвод полиэтиленовый литой 90град.ПЭ100СДР11.Дн110.Рн16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	207	2070
29	Тройник полиэтиленовый литой 90град.ПЭ100СДР17.Дн110х110х110мм.Рн10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	320	4800

1	3	4	5	6	7
30	Тройник полиэтиленовый литой 90град.ПЭ100СДР17.Дн110х110х50мм.Рн10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	261	1044
31	Тройник полиэтиленовый литой 90град.ПЭ100СДР17.Дн50х50х50мм.Рн10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	96	384
32	Устройство бетонного упора	$м^3$	0.1	16252.57	1625
33	Крепления для трубопроводов(кронштейны.планки.хомуты)	кг	20	542	10840
34	Устройство перегородок кабинок с дверьми из ПВХ профилей	$м^2$	12	12627	151524
					588 774
	Итого прямые затраты				**2 290 825**
	Итого по разделу 3	**X1,5**			**3 436 238**
	Итого прямые затраты по акту:	**Тенге**			**29562085,00**
	ИТОГО по акту:	Тенге			39198067.00
	Итого в текущих ценах	Тенге			27046666.00
	НДС 12%	Тенге			3246599.92
	ИТОГО по акту с учетом НДС, 12%:	**Тенге**			30292265.92

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Проректор по АХВ: _____ Мусаев С. А.

Инженер технадзора: _____ Байтасов Б.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс 2010"

Директор: _____ Е.Жылысбеков

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010" ЖШС