Генподрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № от 2017 года

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2017 года

Строительство наружных инженерных сетей и котельной для жилых домов (1-я очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359,192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент ЮКО

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительные работы. Водоснабжение	1956904	2191733	1956904	2191733
Всего к оплате	**1956904**	**2191733**	**1956904**	**2191733**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Субодрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.

Генодрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № от 201 г.

Форма 2в

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и котельной для жилых домов (1-я очередь, 5-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359,192 квартала, Каратауского района, г.Шымкент ЮКО

АКТ № 1

приемки выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
1	11-230201-0103 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	0,069312	5949394,61	64677,11	412365	4483	35841	499,00	35
		км трубопровода		389833,77	19296,59	27020	1337	62,1	17,66	1
		Накладные расходы -		*517096,85*		*35841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254069,95*				*17610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263026,90*				*18231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517319,32*		*35856*				
		Сметная стоимость				*484063*				
2	11-230201-0104 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0,06867	9719198,03	173242,80	667420	11897	54595	691,60	47
		км трубопровода		540298,67	51269,38	37102	3521	62,1	46,70	3
		Накладные расходы -		*795033,97*		*54595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367363,75*				*25227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427670,22*				*29368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841138,56*		*57761*				
		Сметная стоимость				*779776*				
3	11-221401-0301 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	69,31208	854,21	13,12	59207	910	33938	0,84	58
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	48452	98	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*489,64*		*33938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*30149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,66*				*3789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,51*		*7452*				
		Сметная стоимость				*100596*				
4	11-221401-0302 РСНБ РК	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	68,6703	950,60	13,48	65278	926	35863	0,90	62
		м трубы, уложенной в футляре		742,93	1,57	51017	108	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*522,25*		*35863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,34*				*31749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,91*				*4114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,83*		*8091*				
		Сметная стоимость				*109232*				
5	11-090501-0601 РСНБ РК	Водонепроницаемый поддон. Резка	232,9656	270,97	8,71	63127	2030	41462	0,34	79
		м реза		262,26	--	61097	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*177,97*		*41462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,71*				*37208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,26*				*4254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,92*		*8367*				
		Сметная стоимость				*112956*				
6	11-220501-0108 РСНБ РК	Укладка водонепроницаемого поддона	0,465931	412663,44	138859,68	192273	64699	95417	306,00	143
		км трубопровода		241896,06	47430,39	112707	22099	62,1	63,40	30
		Накладные расходы -		*204786,74*		*95417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*83715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25115,01*				*11702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49396,01*		*23015*				
		Сметная стоимость				*310705*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1459670	84944			424
			Тенге			337395	27163			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1396543				
	Материалы -		Тенге			1037331				
	Всего заработная плата -		Тенге				303462			
		Накладные расходы -	Тенге			255653				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					188450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67203		
		Сметная прибыль -	Тенге			132176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				303462			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63127				
	Всего заработная плата -		Тенге				61097			
		Накладные расходы -	Тенге			41462				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4254		
		Сметная прибыль -	Тенге			8367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				61097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1897328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				364558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1459670	84944			424
			Тенге			337395	27163			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1396543				
	Материалы -		Тенге			1037331				
	Всего заработная плата -		Тенге				303462			
		Накладные расходы -	Тенге			255653				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					188450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67203		
		Сметная прибыль -	Тенге			132176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				303462			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63127				
	Всего заработная плата -		Тенге				61097			
		Накладные расходы -	Тенге			41462				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4254		
		Сметная прибыль -	Тенге			8367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				61097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1897328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				364558			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1897328**				
		Итого в текущих ценах				1956904				
		НДС, 12% СМР				234829				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**2191733**				

Принял:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____Ракитский Е.В.