ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №41)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.01		4500	1100	45	11	27	11	60
						700	500	7	5		4	
2	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3	0.18		42177.78	5838.89	7592	1051	6174	695	8950
						2038.89	1861.11	367	335		663	
		2.1 Ростверк 350х400										
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00352		242075	--	852	--	852	--	920
						--	--	--	--		68	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00106		233062	--	247	--	247	--	267
						--	--	--	--		20	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.00458		15720.52	436.68	72	2	1	63	146
						15065.5	--	69	--		11	
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	10.5		278.29	24.19	2922	254	--	2613	5978
						254.1	10.67	2668	112		443	
7	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1.05		10580	--	11109	--	11109	--	11998
						--	--	--	--		889	
		2.2 Ростверк 300х400										
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01302		242075	--	3152	--	3152	--	3404
						--	--	--	--		252	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00434		233062	--	1011	--	1011	--	1092
						--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736		15610.6	345.62	271	6	5	237	549
						14976.96	--	260	--		41	
		2.3 Ростверк 250х400										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0701-0201	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.10	494	11	9	431	999
					15000	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.7	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной	м2	6.7365	979	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0.5	7136	--	3568	--	1600	1830	5830
					3936	--	1968	--		432	
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6.6	24361.06	--	160783	--	134804	24160	199738
					3936.21	--	25979	--		14795	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
20	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	вычетом проемов)	138	9007.11	7.4	1242981	1021	959054	255022	1617843
					2050.04	3.28	282906	452		119840	
21	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	вычетом проемов)	11.33	10593.2	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
22	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда	м3 древесины	0.6	57216.67	938.33	34330	563	21860	10929	48880
					19845	393.33	11907	236		3621	
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
27	1110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	71.25	2772.53	53.04	197543	3779	138353	51374	268830
					777.7	23.45	55411	1671		19913	
28	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	10.6875	8219	--	87841	--	87841	--	94868
					--	--	--	--		7027	
29	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
31	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций кровли	в	1.997	67278.92	605.91	134356	1210	94882	34869	182763
					19160.74	239.86	38264	479		13538	
32	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
33	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	105.72	1.00	1903	18	1331	506	2602
					30.78	0.44	554	8		193	
34	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой	91.93	70.58	4.71	6488	433	--	5644	13103
					65.87	0.87	6055	80		971	
35	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой	12.37	151.09	4.69	1869	58	996	760	2839
					65.89	0.89	815	11		210	
36	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.01361	82405	--	1122	--	1122	--	1212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		90	
37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	обработанной поверхности	104.3	345.16	1.38	36000	144	32986	2641	41732
					27.52	0.61	2870	64		3091	
39	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов, фронтонов	м2 стен,	18.3	1327.92	22.35	24301	409	--	21665	49643
					1305.57	9.84	23892	180		3677	
40	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ	м3	0.33994	68546	--	23302	--	23302	--	25166
					--	--	--	--		1864	
42	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон	м3	0.16	27162.5	937.5	4346	150	1021	2914	7841
					19843.75	393.75	3175	63		581	
43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	в конструкции	0.16	7875	18.75	1260	3	972	257	1638
					1781.25	6.25	285	1		121	
44	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно	м2	1	10812	103	10812	103	4270	5836	17980
					6439	45	6439	45		1332	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	в конструкции	0.03	7966.67	33.33	239	1	184	49	311
					1800	--	54	--		23	
46	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных	м2	0.64	9792	--	6267	--	6267	--	6768
					--	--	--	--		501	
47	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0.768	1809.9	2.6	1390	2	417	778	2341
					1264.32	1.3	971	1		173	
48	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь	м2	1.12	5179.46	109.82	5801	123	173	5004	11669
					4915.18	49.11	5505	55		864	
49	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной	м2	1.12	8181.34	--	9163	--	9163	--	9896
					--	--	--	--		733	
50	2113-0407-0207 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	0.96	635	--	610	--	610	--	659
					--	--	--	--		49	
51	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
52	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	в конструкции	0.031	7870.97	32.26	244	1	188	49	318
					1774.19	--	55	--		23	
53	1115-0403-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	3.024	455.03	0.33	1376	1	665	569	2101
					234.79	0.33	710	1		156	
		Раздел 7 Окна									
57	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2 проемов	8.4	1580.12	94.52	13273	794	5215	6832	21713
					864.76	38.93	7264	327		1608	
58	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3.58	1499.16	148.88	5367	533	1661	3070	9112
					886.31	66.48	3173	238		675	
59	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.74	2400	148.65	1776	110	1010	635	2604
					886.49	66.22	656	49		193	
60	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	4.32	12663	--	54704	--	54704	--	59080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4376	
61	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.75	3690.67	97.33	2768	73	1768	860	3918
					1236	38.67	927	29		290	
		Раздел 9 Полы									
		Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8									
79	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	53.7	469.93	11.86	25235	637	2682	20865	49788
					408.12	5.23	21916	281		3688	
		9.3 Помещение 1									
89	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8.51	537.37	11.87	4573	101	999	3307	8510
					408.11	5.29	3473	45		630	
		Раздел 11 Наружная отделка и цоколь									
113	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	75.86	701.66	10.6	53228	804	--	40113	100808
					691.06	4.69	52424	356		7467	
114	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами твердыми толщиной 6 мм	стен (за вычетом	135.39	180.4	12.83	24424	1737	1553	19712	47667
					156.1	5.67	21134	768		3531	
115	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м2	138.77475	838	--	116293	--	116293	--	125596
					--	--	--	--		9303	
122	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади	22.1	4765.34	42.4	105314	937	72679	24532	140234
					1434.3	26.29	31698	581		10388	
123	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22.1	701.69	10.59	15507	234	--	11687	29370
					691.09	4.71	15273	104		2176	
124	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	2.21	10580	--	23382	--	23382	--	25253
					--	--	--	--		1871	
125	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	22.1	2426.47	13.89	53625	307	32482	14460	73532
					942.81	5.48	20836	121		5447	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.2 Вентиляционный стояк									
140	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	в	0.036	83555.56	944.44	3008	34	2260	655	3956
					19833.33	388.89	714	14		293	
141	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0.18	18740	--	3373	--	3373	--	3643
					--	--	--	--		270	
142	1112-0101-1001	Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	2.6	2423.08	1.54	6300	4	3989	2124	9098
					887.31	0.77	2307	2		674	
143	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина	т	0.0611	233605	--	14273	--	14273	--	15415
					--	--	--	--		1142	
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	продавливания	15	7987.65	5831.05	119815	87466	157	78899	214610
					2146.15	3166.90	32192	47504		15897	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	157	--	2355	--	2355	--	2543
					--	--	--	--		188	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3552542	105158	2546827	855045	4760188
							900559	55112	--	352606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3496562				
	Материалы		Тенге				2135247				
	Всего заработная плата		Тенге					934714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376742				
		Накладные расходы	Тенге				840583				
		Сметная прибыль	Тенге				346972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4684117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					934714			973
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53625				
	Материалы		Тенге				32482				
	Всего заработная плата		Тенге					20957			
		Накладные расходы	Тенге				14460				
		Сметная прибыль	Тенге				5447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					20957			21
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2355				
		Сметная прибыль	Тенге				188				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2543				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4760192				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				4994658				
		НДС 12%	Тенге				599359				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				5594017				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Жевненко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & Co»

_____

Турсункулулы К.