Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 2 от 06 ноября 2017 года
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 № 73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	191533892,8	20521702,5	156479521	42720587			849176			5593312	52204244
Всего по стройке	**191533892,8**	**20521702,5**	**156479521**	**42720587**			**849176**			**5593312**	**52204244**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент""
Бектурсынов Н.

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Раматуллаев М.И.

Подрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
Ракитский Е.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент" Форма 2в
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 2 от 06 ноября 2017 года
Наименование "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области"

АКТ № 4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	11-010205-0301 РСНБ	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,01	1021,26	--	10	--	7	1,42	--
		м3		1021,26	--	10	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*668,56*		*7*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
6	11-010205-0501 РСНБ	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	414,478	580,27	--	240508	--	157446	0,89	367
		м3		580,27	--	240508	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*157446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*142140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*15306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*31836*				
		Сметная стоимость				*429791*				
9	11-080101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	604	726,83	14,16	439005	8555	73492	0,21	128
		м2 поверхности		173,62	1,66	104866	1001	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*121,68*		*73492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*53780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*19711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,88*		*41000*				
		Сметная стоимость				*553496*				
11	11-010104-0401 РСНБ	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1028	16,85	16,85	17320	17320	4857	--	--
		м3		--	6,59	--	6775	59,1	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4,72*		*4857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*4004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23951*				
12	11-010104-0408 РСНБ	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5	1028	9,70	9,70	9976	9976	2798	--	--
		м3		--	3,80	--	3902	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*2,72*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*2306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13796*				
13	11-010201-0501 РСНБ	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ/	23,24	111,79	44,98	2598	1045	1369	0,11	3
		м3		66,80	21,74	1553	505	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,89*		*1369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*317*				
		Сметная стоимость				*4284*				
		ТРУБЫ								
16	11-220501-0107 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,198	472390,35	216025,89	93533	42773	39057	296,00	59
		км трубопровода		233990,96	42179,29	46330	8351	62,1	56,49	11
		Накладные расходы -		*197257,41*		*39057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*33957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25755,68*				*5100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53571,82*		*10607*				
		Сметная стоимость				*143197*				
17	23-010501-1320 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	169,55	7119,88	--	1207176	--	48287	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,80*		*48287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,80*				*48287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,37*		*100437*				
		Сметная стоимость				*1355900*				
18	11-220501-0103 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,016	263732,17	105177,91	4220	1683	1978	194,00	3
		км трубопровода		155159,26	19933,72	2483	319	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*123631,34*		*1978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14898,60*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30989,08*		*496*				
		Сметная стоимость				*6694*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-010501-1313 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	1372,93	--	22187	--	887	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,92*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,23*		*1846*				
		Сметная стоимость				*24920*				
20	11-220301-0116 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1020 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	0,101	3714860,07	1975226,96	375201	199498	164875	#####	182
		км трубопровода		1604412,00	693115,13	162046	70005	62,1	720,51	73
		Накладные расходы -		*1632429,32*		*164875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1426764,35*				*144103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*205664,98*				*20772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427783,15*		*43206*				
		Сметная стоимость				*583282*				
21	23-010201-0319 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76/ФУТЛЯР/	101,404	71352,56	--	7235435	--	289417	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2854,10*		*289417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2854,10*				*289417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5936,53*		*601988*				
		Сметная стоимость				*8126841*				
22	11-220301-0112 РСНБ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	0,06	1776171,35	832762,47	106570	49966	50563	997,00	60
		км трубопровода		888665,98	306168,74	53320	18370	62,1	320,90	19
		Накладные расходы -		*842718,91*		*50563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*741992,36*				*44520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100726,55*				*6044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209511,22*		*12571*				
		Сметная стоимость				*169704*				
23	23-010201-0270 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	60,24	44502,67	--	2680841	--	107234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1780,11*		*107234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1780,11*				*107234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3702,62*		*223046*				
		Сметная стоимость				*3011121*				
24	11-221401-0104 РСНБ	Трубы диаметром 1020 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	27	25920,94	18220,16	699865	491944	325327	8,95	242
		м продавливания		7523,46	9527,67	203133	257247	62,1	10,05	271
		Накладные расходы -		*12049,14*		*325327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10588,75*				*285896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1460,39*				*39430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3037,61*		*82015*				
		Сметная стоимость				*1107207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-010201-0319 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	27,108	71352,56	--	1934225	--	77369	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2854,10*		*77369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2854,10*				*77369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5936,53*		*160928*				
		Сметная стоимость				*2172522*				
26	11-220601-0316 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 1020 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,128	7681742,49	1234973,03	983263	158077	118914	798,00	102
		км трубопровода		630826,98	331868,85	80746	42479	62,1	270,00	35
		Накладные расходы -		*929017,17*		*118914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*597834,11*				*76523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*331183,06*				*42391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688860,77*		*88174*				
		Сметная стоимость				*1190351*				
27	11-220601-0312 РСНБ	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,06	4581483,01	693492,80	274889	41610	32639	464,00	28
		км трубопровода		366796,64	191736,84	22008	11504	62,1	181,31	11
		Накладные расходы -		*543982,58*		*32639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*346849,29*				*20811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*197133,29*				*11828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410037,25*		*24602*				
		Сметная стоимость				*332130*				
28	11-161101-0104 РСНБ	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое	27	166,13	2,05	4486	55	1030	0,05	1
		м трубопровода		50,14	--	1354	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*38,14*		*1030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,86*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*441*				
		Сметная стоимость				*5957*				
29	11-221401-0309 РСНБ	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	128	1801,29	20,90	230565	2675	86270	1,12	143
		м трубы, уложенной в футляре		927,63	4,39	118736	562	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*673,99*		*86270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*578,78*				*74084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,20*				*12186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,02*		*25347*				
		Сметная стоимость				*342182*				
30	11-221401-0304 РСНБ	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	60	1141,04	14,99	68462	899	31935	0,91	54
		м трубы, уложенной в футляре		751,21	2,24	45073	134	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*532,25*		*31935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*467,89*				*28074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,36*				*3861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,86*		*8032*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*108429*				
31	11-221101-0110 РСНБ	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 630 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	35763,30	23394,34	35763	23394	12648	9,38	9
		врезка		8830,71	8537,55	8831	8538	62,1	8,41	8
		Накладные расходы -		*12647,65*		*12648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10785,69*				*10786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1861,96*				*1862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3872,88*		*3873*				
		Сметная стоимость				*52284*				
32	11-220701-0103 РСНБ	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,016	46600,38	--	746	--	420	51,50	1
		км		37780,40	--	604	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26264,11*		*420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2802,48*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5829,16*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
33	11-220701-0107 РСНБ	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	2,323	108533,94	--	252124	--	89439	72,10	167
		км		52892,56	--	122869	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*38501,49*		*89439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32846,28*				*76302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5655,21*				*13137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11762,83*		*27325*				
		Сметная стоимость				*368888*				
34	11-220701-0112 РСНБ	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 560 мм	1,074	304554,73	--	327092	--	70736	113,30	122
		км		83116,88	--	89268	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*65862,39*		*70736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*51615,58*				*55435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14246,81*				*15301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29633,37*		*31826*				
		Сметная стоимость				*429654*				
		УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
35	11-220901-0208 РСНБ	Установка расходомера диаметром 500 мм. Установка	1	18231,17	4961,41	18231	4961	9621	15,00	15
		расходомер		11857,65	1910,64	11858	1911	62,1	1,87	2
		Накладные расходы -		*9621,36*		*9621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8550,11*				*8550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1071,25*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2228,20*		*2228*				
		Сметная стоимость				*30081*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТКАЗ	Ультрозвуковой расходомер диам.500 мм	1	630535,71	--	630536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25221,43*		*25221*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25221,43*				*25221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52460,57*		*52461*				
		Сметная стоимость				*708218*				
37	11-220901-0111 РСНБ	Затвор диаметром 500 мм. Установка	3	17694,60	6864,61	53084	20594	23777	11,10	33
		затвор		9090,46	2085,56	27271	6257	62,1	2,03	6
		Накладные расходы -		*7925,70*		*23777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6940,31*				*20821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*985,40*				*2956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2049,62*		*6149*				
		Сметная стоимость				*83010*				
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор поворотный дисковой диам.500 мм	3	622321,43	--	1866964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24892,86*		*74679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24892,86*				*74679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51777,14*		*155331*				
		Сметная стоимость				*2096974*				
39	11-220901-0107 РСНБ	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	5	6116,17	2394,23	30581	11971	14032	3,86	19
		задвижка или клапан		3051,37	915,22	15257	4576	62,1	0,89	4
		Накладные расходы -		*2806,43*		*14032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2463,25*				*12316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*343,18*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,81*		*3569*				
		Сметная стоимость				*48182*				
40	23-040101-0307 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	5	101943,06	--	509715	--	20389	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4077,72*		*20389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4077,72*				*20389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8481,66*		*42408*				
		Сметная стоимость				*572512*				
41	11-220901-0103 РСНБ	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	41	1427,52	50,07	58528	2053	31250	1,40	57
		задвижка или клапан		1066,88	24,85	43742	1019	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*762,18*		*31250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*677,97*				*27797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,22*				*3453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,18*		*7182*				
		Сметная стоимость				*96960*				
42	23-040101-0303 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	41	14790,55	--	606413	--	24257	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*591,62*		*24257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*591,62*				*24257*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1230,57*		*50454*				
		Сметная стоимость				*681123*				
43	11-220901-0101 РСНБ	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	851,52	16,69	1703	33	945	0,88	2
		задвижка или клапан		670,61	8,28	1341	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*472,52*		*945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,59*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,92*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,92*		*212*				
		Сметная стоимость				*2860*				
44	23-040101-0301 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	7629,91	--	15260	--	610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,20*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,20*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*634,81*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17140*				
45	11-221001-0101 РСНБ	Вантузы одинарные. Установка	3	1501,97	33,38	4506	100	2664	1,62	5
		шт.		1265,59	16,56	3797	50	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*888,15*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*796,22*				*2389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,93*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,21*		*574*				
		Сметная стоимость				*7744*				
46	23-051206-0104 РСНБ	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d	1	53382,80	--	53383	--	2135	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2135,31*		*2135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2135,31*				*2135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4441,45*		*4441*				
		Сметная стоимость				*59960*				
47	23-051206-0104 РСНБ	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d	2	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	11-221001-0103 РСНБ	Гидранты пожарные. Установка	13	1967,30	106,19	25575	1380	12628	1,82	24
		шт.		1335,15	47,07	17357	612	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*971,38*		*12628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,36*				*11159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,03*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,09*		*3056*				
		Сметная стоимость				*41259*				
49	23-030103-0904 РСНБ	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	13	42941,40	--	558238	--	22330	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1717,66*		*22330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1717,66*				*22330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3572,72*		*46445*				
		Сметная стоимость				*627013*				
50	11-220801-0106 РСНБ	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/ТРОЙНИКИ,КРЕСТОВИНА,МОНТАЖ.ВСТАВКИ, ПЕРЕХОДЫ/	0,7145	691420,41	214689,78	494020	153396	118508	147,70	106
		т		140877,74	73115,27	100657	52241	62,1	74,55	53
		Накладные расходы -		*165862,06*		*118508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*132889,66*				*94950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32972,40*				*23559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68582,60*		*49002*				
		Сметная стоимость				*661531*				
51	11-220801-0105 РСНБ	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ТРОЙНИКИ, КРЕСТОВИНА,ПЕРЕХОДЫ,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКИ/	0,817788	880167,81	240143,28	719791	196386	233679	312,70	256
		т		298256,39	89669,28	243910	73330	62,1	94,30	77
		Накладные расходы -		*285744,63*		*233679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*197007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44842,79*				*36672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93273,00*		*76278*				
		Сметная стоимость				*1029747*				
52	11-220801-0106 РСНБ	Заглушка диам.500. Установка	0,14862	367398,03	214689,78	54603	31907	22724	147,70	22
		т фасонных частей		140877,74	73115,27	20937	10866	62,1	74,55	11
		Накладные расходы -		*152901,16*		*22724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*132889,66*				*19750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20011,51*				*2974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41623,94*		*6186*				
		Сметная стоимость				*83513*				
53	23-020103-2819 РСНБ	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12836-67	2	73775,79	--	147552	--	5902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2951,03*		*5902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2951,03*				*5902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6138,15*		*12276*				
		Сметная стоимость				*165730*				
54	11-220801-0105 РСНБ	Заглушка диам.250-100мм ,ОТВВОД 500 ММ Установка	0,22324	556145,43	240143,28	124154	53610	60896	312,70	70
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	66583	20018	62,1	94,30	21
		Накладные расходы -		*272783,73*		*60896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*53779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31881,89*				*7117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66314,33*		*14804*				
		Сметная стоимость				*199854*				
55	23-020103-2814 РСНБ	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	1	11232,59	--	11233	--	449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*449,30*		*449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*449,30*				*449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*934,55*		*935*				
		Сметная стоимость				*12617*				
56	23-020103-2809 РСНБ	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	34	1942,06	--	66030	--	2641	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,68*		*2641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*77,68*				*2641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,58*		*5494*				
		Сметная стоимость				*74165*				
57	23-020101-0322 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	85842,23	--	85842	--	3434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3433,69*		*3434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3433,69*				*3434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7142,07*		*7142*				
		Сметная стоимость				*96418*				
58	11-220801-0201 РСНБ	Установка полиэтиленовых втулок,переходов	52	1240,05	916,62	64482	47664	19020	0,41	22
		шт		323,43	166,11	16818	8638	62,1	0,23	12
		Накладные расходы -		*365,76*		*19020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*15808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,76*				*3212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,46*		*6680*				
		Сметная стоимость				*90182*				
59	23-020302-8024 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	56128,75	--	898060	--	35922	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2245,15*		*35922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2245,15*				*35922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4669,91*		*74719*				
		Сметная стоимость				*1008701*				
60	23-020303-7313 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	7659,85	--	245115	--	9805	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*306,39*		*9805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*306,39*				*9805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,30*		*20394*				
		Сметная стоимость				*275313*				
61	23-020303-7306 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1460,05	--	5840	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,40*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,40*				*234*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,48*		*486*				
		Сметная стоимость				*6560*				
62	23-020302-5984 РСНБ	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 560x500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	99020,53	--	1584328	--	63373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3960,82*		*63373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3960,82*				*63373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8238,51*		*131816*				
		Сметная стоимость				*1779517*				
63	23-010201-0267 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗЫ/	4,8	29598,38	--	142072	--	5683	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,94*		*5683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1183,94*				*5683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2462,59*		*11820*				
		Сметная стоимость				*159575*				
64	23-010201-0245 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗЫ/	9,6	10729,31	--	103001	--	4120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*429,17*		*4120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*429,17*				*4120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,68*		*8570*				
		Сметная стоимость				*115691*				
65	23-010201-0232 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ГИЛЬЗЫ/	1,2	4970,72	--	5965	--	239	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,83*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,56*		*496*				
		Сметная стоимость				*6700*				
66	11-221201-0112 РСНБ	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	4	11922,79	8101,02	47691	32404	17415	3,44	14
		фланец		3281,11	2721,56	13124	10886	62,1	2,46	10
		Накладные расходы -		*4353,67*		*17415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3727,65*				*14911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*626,02*				*2504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,12*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70314*				
67	23-020103-0221 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	22437,80	--	89751	--	3590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*897,51*		*3590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*897,51*				*3590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1866,82*		*7467*				
		Сметная стоимость				*100808*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-221201-0111 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	26	11372,62	7764,48	295688	201877	108376	3,30	86
		фланец		3147,57	2602,18	81837	67657	62,1	2,35	61
		Накладные расходы -		*4168,33*		*108376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3570,60*				*92836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*597,73*				*15541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,28*		*32325*				
		Сметная стоимость				*436390*				
69	23-020103-0220 РСНБ	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	42	14579,99	--	612360	--	24494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,20*		*24494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*583,20*				*24494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,06*		*50948*				
		Сметная стоимость				*687803*				
70	11-221201-0108 РСНБ	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	4	2946,29	337,13	11785	1349	6551	2,45	10
		фланец		2336,83	16,56	9347	66	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1637,77*		*6551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,46*				*5846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*176,31*				*705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,73*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19803*				
71	23-020103-0216 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	6428,76	--	25715	--	1029	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*257,15*		*1029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*257,15*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,87*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28883*				
72	11-221201-0107 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	51	2099,95	221,58	107098	11301	58907	1,73	88
		фланец		1650,09	8,28	84155	422	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*1155,04*		*58907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1029,85*				*52522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,19*				*6385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,40*		*13280*				
		Сметная стоимость				*179286*				
73	23-020103-0215 РСНБ	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	83	4906,43	--	407234	--	16289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,26*		*16289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196,26*				*16289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,21*		*33882*				
		Сметная стоимость				*457405*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-221201-0106 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	13	1665,73	185,64	21654	2413	12387	1,43	19
		фланец		1363,95	8,28	17731	108	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*952,87*		*12387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*852,16*				*11078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,72*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,49*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36765*				
75	23-020103-0213 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	13	3702,63	--	48134	--	1925	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,11*		*1925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,11*				*1925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,06*		*4005*				
		Сметная стоимость				*54064*				
76	11-221201-0103 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	47	695,06	64,70	32668	3041	18678	0,60	28
		фланец		572,29	--	26897	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*397,41*		*18678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*16703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,02*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,40*		*4108*				
		Сметная стоимость				*55454*				
77	23-020103-0210 РСНБ	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	51	1641,81	--	83732	--	3349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,67*		*3349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65,67*				*3349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,60*		*6967*				
		Сметная стоимость				*94048*				
78	11-221201-0101 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	357,60	32,35	715	65	423	0,32	1
		фланец		305,22	--	610	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*211,43*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,89*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,52*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
79	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	921,14	--	1842	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,85*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,85*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,64*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-130201-0901 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами	0,521664	381819,66	--	199182	--	7967	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*7967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*7967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*16572*				
		Сметная стоимость				*223721*				
81	21-020101-0301 РСНБ	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОГО СТОЛБИКА//	0,13	13126,25	--	1706	--	68	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,05*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,05*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,10*		*142*				
		Сметная стоимость				*1916*				
82	21-050104-0119 РСНБ	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80/ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК/	0,002	192478,38	--	385	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7699,14*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7699,14*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16014,20*		*32*				
		Сметная стоимость				*432*				
		МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ								
87	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	48	2038,90	--	97867	--	3915	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*3915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*3915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*8143*				
		Сметная стоимость				*109924*				
88	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	93	2895,79	--	269308	--	10772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*10772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*10772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*22406*				
		Сметная стоимость				*302487*				
93	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный тип Л /С120/, ГОСТ 3634-99	41	7282,69	--	298590	--	11944	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*11944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*11944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*24843*				
		Сметная стоимость				*335376*				
94	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКИ(С-2-37шт,С-3-1шт,С-4-3шт,)	0,72282	299896,94	--	216772	--	8671	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*8671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*8671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*18035*				
		Сметная стоимость				*243478*				
95	21-130814-2208 РСНБ	Скобы ходовые	5	565,08	--	2825	--	113	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				
96	21-020101-0301 РСНБ	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100//НА УПОРЫ И НА УГЛАХ ПОВОРОТА/	4,79	13126,25	--	62875	--	2515	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,05*		*2515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,05*				*2515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,10*		*5231*				
		Сметная стоимость				*70621*				
97	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	39,89	7032,85	979,93	280540	39090	119362	6,93	276
		м3		4650,93	480,38	185526	19162	50,8	0,58	23
		Накладные расходы -		*2992,29*		*119362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*103981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*15381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*31992*				
		Сметная стоимость				*431895*				
98	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,11159	103348,62	--	114881	--	4595	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4133,94*		*4595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4133,94*				*4595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8598,61*		*9558*				
		Сметная стоимость				*129034*				
99	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	218,94	667,39	85,16	146119	18644	33659	0,24	53
		м2 покрытия		176,76	25,82	38701	5652	60,3	0,03	6
		Накладные расходы -		*153,74*		*33659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*26745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*6915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*14382*				
		Сметная стоимость				*194161*				
100	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать/ОТМОСТКА	218,94	-83,39	-6,26	-18258	-1370	-2036	-0,01	-2
		м2		-7,86	-1,66	-1720	-363	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*2036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*1256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*781*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*1624*				
		Сметная стоимость				*-14598*				
101	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	218,94	968,81	1,83	212112	401	24385	0,14	32
		м2		115,17	0,64	25215	139	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,38*		*24385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*15289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*9096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*18920*				
		Сметная стоимость				*255417*				
		КАМЕРА №-3 3000х3000-1шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
137	11-010101-0313 РСНБ	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ ПОД КАМЕРЫ/	65,725	66,11	60,00	4345	3944	1309	0,01	1
		м3		6,11	22,00	402	1446	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,92*		*1309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*1092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*452*				
		Сметная стоимость				*6107*				
138	11-010201-0905 РСНБ	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по	7,5	511,14	406,49	3834	3049	1103	0,11	1
		м2		72,90	133,21	547	999	59,1	0,13	1
		Накладные расходы -		*147,13*		*1103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*121,81*				*914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,32*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,66*		*395*				
		Сметная стоимость				*5332*				
139	11-010104-0401 РСНБ	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	47,84	16,85	16,85	806	806	226	--	--
		м3		--	6,59	--	315	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
140	11-010201-0501 РСНБ	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ/	47,84	111,79	44,98	5348	2152	2818	0,11	5
		м3		66,80	21,74	3196	1040	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,89*		*2818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*653*				
		Сметная стоимость				*8819*				
141	11-221301-0304 РСНБ	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12,33	20230,85	2224,40	249446	27427	79708	9,07	112
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,15	1014,38	95461	12507	62,1	1,09	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6464,55*		*79708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5437,81*				*67048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1026,75*				*12660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,63*		*26332*				
		Сметная стоимость				*355486*				
142	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	1,37	16033,64	602,69	21966	826	1608	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1241	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1174,09*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*661,84*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,62*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25460*				
143	21-020101-0603 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010/ДНИЩЕ/	3,06	14981,98	--	45845	--	1834	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*599,28*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*599,28*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,50*		*3814*				
		Сметная стоимость				*51493*				
144	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22032	98290,78	--	21655	--	866	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24323*				
145	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07704	98290,78	--	7572	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*630*				
		Сметная стоимость				*8505*				
146	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03159	97987,22	--	3095	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3919,49*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*258*				
		Сметная стоимость				*3476*				
		СТЕНЫ								
161	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2895,79	--	5792	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*232*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				
162	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2038,90	--	8156	--	326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*679*				
		Сметная стоимость				*9161*				
163	21-040302-9902 РСНБ	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92/П26-5Б-2шт,П26д-5-1шт/	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	7282,69	--	14565	--	583	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16359*				
165	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКА С-2-2шт	0,03416	299896,94	--	10244	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
166	21-050201-9901 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00456	123136,62	--	562	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4925,46*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4925,46*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10244,97*		*47*				
		Сметная стоимость				*631*				
167	21-020101-0601 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/УМ-1/	0,07	14594,53	--	1022	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,78*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*583,78*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,26*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
168	21-020401-2802 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,53	12205,01	--	6469	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*488,20*		*259*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*488,20*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7266*				
169	21-130804-1101 РСНБ	Пакля пропитанная	15	498,78	--	7482	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,95*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,95*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,50*		*622*				
		Сметная стоимость				*8404*				
170	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	1,75	7032,85	979,93	12307	1715	5237	6,93	12
		м3		4650,93	480,38	8139	841	50,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*2992,29*		*5237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*4562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18947*				
171	11-130701-1001 РСНБ	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10	0,87	1513,88	477,39	1317	415	458	0,77	1
		м2		567,07	259,09	493	225	54,2	0,32	--
		Накладные расходы -		*526,24*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*447,78*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,47*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,21*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
172	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	5,34	667,39	85,16	3564	455	821	0,24	1
		м2 покрытия		176,76	25,82	944	138	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*153,74*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*351*				
		Сметная стоимость				*4736*				
173	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5,34	-83,39	-6,26	-445	-33	-50	-0,01	--
		м2		-7,86	-1,66	-42	-9	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*40*				
		Сметная стоимость				*-356*				
174	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	5,34	968,81	1,83	5173	10	595	0,14	1
		м2		115,17	0,64	615	3	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*111,38*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*461*				
		Сметная стоимость				*6229*				
		КАМЕРА №-7 3000х3000-1шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
175	11-010101-0313 РСНБ	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ ПОД КАМЕРЫ/	67,475	66,11	60,00	4461	4049	1344	0,01	1
		м3		6,11	22,00	413	1484	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,92*		*1344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*1121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*464*				
		Сметная стоимость				*6270*				
176	11-010201-0905 РСНБ	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по	7,5	511,14	406,49	3834	3049	1103	0,11	1
		м2		72,90	133,21	547	999	59,1	0,13	1
		Накладные расходы -		*147,13*		*1103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*121,81*				*914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,32*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,66*		*395*				
		Сметная стоимость				*5332*				
177	11-010104-0401 РСНБ	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	48,96	16,85	16,85	825	825	231	--	--
		м3		--	6,59	--	323	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*84*				
		Сметная стоимость				*1141*				
178	11-010201-0501 РСНБ	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ/	19	111,79	44,98	2124	855	1119	0,11	2
		м3		66,80	21,74	1269	413	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*58,89*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*259*				
		Сметная стоимость				*3502*				
179	11-221301-0304 РСНБ	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12,66	20230,85	2224,40	256123	28161	81841	9,07	115
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,15	1014,38	98016	12842	62,1	1,09	14
		Накладные расходы -		*6464,55*		*81841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5437,81*				*68843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1026,75*				*12999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,63*		*27037*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*365001*				
180	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	1,37	16033,64	602,69	21966	826	1608	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1241	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1174,09*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*661,84*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,62*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25460*				
181	21-020101-0603 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010/ДНИЩЕ/	3,06	14981,98	--	45845	--	1834	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*599,28*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*599,28*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,50*		*3814*				
		Сметная стоимость				*51493*				
182	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22032	98290,78	--	21655	--	866	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24323*				
183	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07704	98290,78	--	7572	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*630*				
		Сметная стоимость				*8505*				
184	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03159	97987,22	--	3095	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3919,49*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*258*				
		Сметная стоимость				*3476*				
		СТЕНЫ								
199	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2895,79	--	5792	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2038,90	--	8156	--	326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*679*				
		Сметная стоимость				*9161*				
201	21-040302-9902 РСНБ	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92/П26-5Б-2шт,П26д-5-1шт/	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	7282,69	--	14565	--	583	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16359*				
203	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКА С-2-2шт	0,03416	299896,94	--	10244	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
204	21-050201-9901 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00456	123136,62	--	562	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4925,46*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4925,46*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10244,97*		*47*				
		Сметная стоимость				*631*				
205	21-020101-0601 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/УМ-1/	0,07	14594,53	--	1022	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,78*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*583,78*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,26*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
206	21-020401-2802 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,53	12205,01	--	6469	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*488,20*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*488,20*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	21-130804-1101 РСНБ	Пакля пропитанная	15	498,78	--	7482	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,95*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,95*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,50*		*622*				
		Сметная стоимость				*8404*				
208	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	1,75	7032,85	979,93	12307	1715	5237	6,93	12
		м3		4650,93	480,38	8139	841	50,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*2992,29*		*5237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*4562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18947*				
209	11-130701-1001 РСНБ	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10	0,87	1513,88	477,39	1317	415	458	0,77	1
		м2		567,07	259,09	493	225	54,2	0,32	--
		Накладные расходы -		*526,24*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*447,78*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,47*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,21*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
210	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	5,34	667,39	85,16	3564	455	821	0,24	1
		м2 покрытия		176,76	25,82	944	138	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*153,74*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*351*				
		Сметная стоимость				*4736*				
211	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5,34	-83,39	-6,26	-445	-33	-50	-0,01	--
		м2		-7,86	-1,66	-42	-9	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*40*				
		Сметная стоимость				*-356*				
212	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	5,34	968,81	1,83	5173	10	595	0,14	1
		м2		115,17	0,64	615	3	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,38*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6229*				
		КАМЕРА №-15 3000х2500-1шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
213	11-010101-0313 РСНБ	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ ПОД КАМЕРЫ/	52,4	66,11	60,00	3464	3144	1044	0,01	--
		м3		6,11	22,00	320	1153	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,92*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
214	11-010201-0905 РСНБ	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по	6,75	511,14	406,49	3450	2744	993	0,11	1
		м2		72,90	133,21	492	899	59,1	0,13	1
		Накладные расходы -		*147,13*		*993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*121,81*				*822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,32*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,66*		*355*				
		Сметная стоимость				*4799*				
215	11-010104-0401 РСНБ	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	40,95	16,85	16,85	690	690	193	--	--
		м3		--	6,59	--	270	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
216	11-010201-0501 РСНБ	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ/	22	111,79	44,98	2459	990	1296	0,11	2
		м3		66,80	21,74	1470	478	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,89*		*1296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*300*				
		Сметная стоимость				*4055*				
217	11-221301-0304 РСНБ	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12,33	20230,85	2224,40	249446	27427	79708	9,07	112
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,15	1014,38	95461	12507	62,1	1,09	13
		Накладные расходы -		*6464,55*		*79708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5437,81*				*67048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1026,75*				*12660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,63*		*26332*				
		Сметная стоимость				*355486*				
218	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	1,37	16033,64	602,69	21966	826	1608	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1241	206	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1174,09*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*661,84*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,62*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25460*				
219	21-020101-0603 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010/ДНИЩЕ/	3,06	14981,98	--	45845	--	1834	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*599,28*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*599,28*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,50*		*3814*				
		Сметная стоимость				*51493*				
220	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	98290,78	--	10828	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
221	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09432	98290,78	--	9271	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*771*				
		Сметная стоимость				*10413*				
222	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07704	98290,78	--	7572	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*630*				
		Сметная стоимость				*8505*				
223	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03159	97987,22	--	3095	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3919,49*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*258*				
		Сметная стоимость				*3476*				
		СТЕНЫ								
237	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2895,79	--	5792	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*232*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				
238	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2038,90	--	8156	--	326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*679*				
		Сметная стоимость				*9161*				
239	21-040302-9902 РСНБ	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92/П24-5Б-2шт,П24д-5А-1шт/	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	7282,69	--	14565	--	583	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16359*				
241	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКА С-2-2шт	0,03416	299896,94	--	10244	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
242	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00456	123136,62	--	562	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4925,46*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4925,46*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10244,97*		*47*				
		Сметная стоимость				*631*				
243	21-020101-0601 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/УМ-1/	0,07	14594,53	--	1022	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,78*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*583,78*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,26*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
244	21-020401-2802 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,53	12205,01	--	6469	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*488,20*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*488,20*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7266*				
245	21-130804-1101 РСНБ	Пакля пропитанная	15	498,78	--	7482	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,95*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,95*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,50*		*622*				
		Сметная стоимость				*8404*				
246	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	1,75	7032,85	979,93	12307	1715	5237	6,93	12
		м3		4650,93	480,38	8139	841	50,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*2992,29*		*5237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*4562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18947*				
247	11-130701-1001 РСНБ	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10	0,65	1513,88	477,39	984	310	342	0,77	1
		м2		567,07	259,09	369	168	54,2	0,32	--
		Накладные расходы -		*526,24*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*447,78*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,47*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,21*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
248	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	5,34	667,39	85,16	3564	455	821	0,24	1
		м2 покрытия		176,76	25,82	944	138	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*153,74*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*351*				
		Сметная стоимость				*4736*				
249	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5,34	-83,39	-6,26	-445	-33	-50	-0,01	--
		м2		-7,86	-1,66	-42	-9	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*40*				
		Сметная стоимость				*-356*				
250	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	5,34	968,81	1,83	5173	10	595	0,14	1
		м2		115,17	0,64	615	3	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*111,38*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*461*				
		Сметная стоимость				*6229*				
		КАМЕРА №-20 3000х2500-1шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
251	11-010101-0313 РСНБ	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ ПОД КАМЕРЫ/	52,4	66,11	60,00	3464	3144	1044	0,01	--
		м3		6,11	22,00	320	1153	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*19,92*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
252	11-010201-0905 РСНБ	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по	6,75	511,14	406,49	3450	2744	993	0,11	1
		м2		72,90	133,21	492	899	59,1	0,13	1
		Накладные расходы -		*147,13*		*993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*121,81*				*822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,32*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,66*		*355*				
		Сметная стоимость				*4799*				
253	11-010104-0401 РСНБ	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	40,95	16,85	16,85	690	690	193	--	--
		м3		--	6,59	--	270	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*71*				
		Сметная стоимость				*954*				
254	11-010201-0501 РСНБ	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ/	25	111,79	44,98	2795	1125	1472	0,11	3
		м3		66,80	21,74	1670	544	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*58,89*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*341*				
		Сметная стоимость				*4609*				
255	11-221301-0304 РСНБ	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12,33	20230,85	2224,40	249446	27427	79708	9,07	112
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,15	1014,38	95461	12507	62,1	1,09	13
		Накладные расходы -		*6464,55*		*79708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5437,81*				*67048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1026,75*				*12660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,63*		*26332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*355486*				
256	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	1,37	16033,64	602,69	21966	826	1608	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1241	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1174,09*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*661,84*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,62*		*1886*				
		Сметная стоимость				*25460*				
257	21-020101-0603 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010/ДНИЩЕ/	3,06	14981,98	--	45845	--	1834	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*599,28*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*599,28*				*1834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,50*		*3814*				
		Сметная стоимость				*51493*				
258	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11016	98290,78	--	10828	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
259	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09432	98290,78	--	9271	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*771*				
		Сметная стоимость				*10413*				
260	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07704	98290,78	--	7572	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3931,63*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3931,63*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8177,79*		*630*				
		Сметная стоимость				*8505*				
261	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03159	97987,22	--	3095	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3919,49*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3919,49*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8152,54*		*258*				
		Сметная стоимость				*3476*				
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2895,79	--	5792	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*482*				
		Сметная стоимость				*6506*				
276	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2038,90	--	8156	--	326	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*679*				
		Сметная стоимость				*9161*				
277	21-040302-9902 РСНБ	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92/П24-5Б-2шт,П24д-5А-1шт/	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	7282,69	--	14565	--	583	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*1212*				
		Сметная стоимость				*16359*				
279	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКА С-2-2шт	0,03416	299896,94	--	10244	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
280	21-050201-9901 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00456	123136,62	--	562	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4925,46*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4925,46*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10244,97*		*47*				
		Сметная стоимость				*631*				
281	21-020101-0601 РСНБ	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/УМ-1/	0,07	14594,53	--	1022	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,78*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*583,78*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,26*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	21-020401-2802 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,53	12205,01	--	6469	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*488,20*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*488,20*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1015,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7266*				
283	21-130804-1101 РСНБ	Пакля пропитанная	15	498,78	--	7482	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,95*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,95*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,50*		*622*				
		Сметная стоимость				*8404*				
284	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	1,75	7032,85	979,93	12307	1715	5237	6,93	12
		м3		4650,93	480,38	8139	841	50,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*2992,29*		*5237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*4562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18947*				
285	11-130701-1001 РСНБ	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10	0,65	1513,88	477,39	984	310	342	0,77	1
		м2		567,07	259,09	369	168	54,2	0,32	--
		Накладные расходы -		*526,24*		*342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*447,78*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,47*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,21*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				
286	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	5,34	667,39	85,16	3564	455	821	0,24	1
		м2 покрытия		176,76	25,82	944	138	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*153,74*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*351*				
		Сметная стоимость				*4736*				
287	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5,34	-83,39	-6,26	-445	-33	-50	-0,01	--
		м2		-7,86	-1,66	-42	-9	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*40*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-356*				
288	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	5,34	968,81	1,83	5173	10	595	0,14	1
		м2		115,17	0,64	615	3	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,38*		*595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*461*				
		Сметная стоимость				*6229*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге			31853924	2040518			3439
			Тенге			2795540	781508			806
	Стоимость оборудования -		Тенге			2497500				
	Накладные расходы -		Тенге			99900				
	Сметная прибыль -		Тенге			207792				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2805192				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9350659				
	Материалы -		Тенге			3339500				
	Всего заработная плата -		Тенге				3575694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475625				
	Местные материалы -		Тенге			700886				
		Накладные расходы -	Тенге			2631576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2170721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					460855		
		Сметная прибыль -	Тенге			958579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12940813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4243
		Сметная заработная плата -	Тенге				3575694			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			257749				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			257749				
		Накладные расходы -	Тенге			10310				
		Сметная прибыль -	Тенге			21445				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			289504				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19748016				
	Материалы -		Тенге			3076				
	Всего заработная плата -		Тенге				1354			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19743531				
		Накладные расходы -	Тенге			790771				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					818		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					789953		
		Сметная прибыль -	Тенге			1643103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22181890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге			38217400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3577048			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ДОБАВИТЬ								
		УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
1	11-220901-0204 РСНБ	Регулятор давления диаметром 200 мм. Установка	1	4893,46	1263,03	4893	1263	2504	3,91	4
		рег.давл.		3090,89	482,56	3091	483	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*2503,62*		*2504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2219,11*				*2219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,50*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,77*		*592*				
		Сметная стоимость				*7988*				
2	чет фактура	Регулятор давления"После себя"WW-8°C720-EN-45-4V-Y-C-16-EB-9DS-NN-661/диам. 200мм/	1	1509741,00	--	1509741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60389,64*		*60390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60389,64*				*60390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125610,45*		*125610*				
		Сметная стоимость				*1695741*				
3	11-220901-0111 РСНБ	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	2	17694,60	6864,61	35389	13729	15851	11,10	22
		задвижка или клапан		9090,46	2085,56	18181	4171	62,1	2,03	4
		Накладные расходы -		*7925,70*		*15851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6940,31*				*13881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*985,40*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2049,62*		*4099*				
		Сметная стоимость				*55340*				
4	Прайс-лист	Задвижки чугунные диам. 500 мм	2	594445,82	--	1188892	--	47556	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23777,83*		*47556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23777,83*				*47556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49457,89*		*98916*				
		Сметная стоимость				*1335363*				
5	11-221201-0111 РСНБ	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	4	11372,62	7764,48	45490	31058	16673	3,30	13
		фланец		3147,57	2602,18	12590	10409	62,1	2,35	9
		Накладные расходы -		*4168,33*		*16673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3570,60*				*14282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*597,73*				*2391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,28*		*4973*				
		Сметная стоимость				*67136*				
6	23-020103-0320 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	4	30007,96	--	120032	--	4801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1200,32*		*4801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1200,32*				*4801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2496,66*		*9987*				
		Сметная стоимость				*134820*				
7	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1240,49	917,07	2481	1834	732	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*365,78*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,78*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,50*		*257*				
		Сметная стоимость				*3470*				
8	23-020302-8023 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	50109,11	--	100218	--	4009	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2004,36*		*4009*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2004,36*				*4009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4169,08*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112565*				
		МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ								
9	11-221301-0102 РСНБ	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных /D=2000-25шт,D=1500-16шт/	7,62	32103,19	5397,57	244626	41129	75537	13,90	106
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	84712	17096	62,1	2,23	17
		Накладные расходы -		*9912,96*		*75537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*63223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1616,01*				*12314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3361,29*		*25613*				
		Сметная стоимость				*345776*				
10	21-040301-0117 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а-3шт, КС20.9-3шт	6	17835,07	--	107010	--	4280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*713,40*		*4280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*713,40*				*4280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1483,88*		*8903*				
		Сметная стоимость				*120194*				
11	21-040301-0115 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	3	10989,52	--	32969	--	1319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439,58*		*1319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,58*				*1319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,33*		*2743*				
		Сметная стоимость				*37031*				
12	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	2038,90	--	6117	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,56*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*81,56*				*245*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*509*				
		Сметная стоимость				*6871*				
13	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	2895,79	--	8687	--	347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,83*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,83*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*723*				
		Сметная стоимость				*9757*				
14	21-040302-0113 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	3	27064,78	--	81194	--	3248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,59*		*3248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1082,59*				*3248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,79*		*6755*				
		Сметная стоимость				*91197*				
15	21-040302-0103 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	3	12511,30	--	37534	--	1501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,45*		*1501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,45*				*1501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1040,94*		*3123*				
		Сметная стоимость				*42158*				
16	23-030101-0303 РСНБ	Люк чугунный тип Л /С120/, ГОСТ 3634-99	3	7282,69	--	21848	--	874	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,31*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,31*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,92*		*1818*				
		Сметная стоимость				*24540*				
17	21-060208-0501 РСНБ	СТРЕМЯНКИ(С-2-37шт,С-3-1шт,С-4-3шт,)	0,05124	299896,94	--	15367	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11995,88*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11995,88*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24951,43*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17260*				
18	21-130814-2208 РСНБ	Скобы ходовые	3	565,08	--	1695	--	68	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
19	21-020101-0301 РСНБ	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100//НА УПОРЫ И НА УГЛАХ ПОВОРОТА/	0,35105	13126,25	--	4608	--	184	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,05*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,05*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,10*		*383*				
		Сметная стоимость				*5176*				
20	11-080101-0401 РСНБ	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	2,91	7032,85	979,93	20466	2852	8708	6,93	20
		м3		4650,93	480,38	13534	1398	50,8	0,58	2
		Накладные расходы -		*2992,29*		*8708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*7586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*385,58*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,01*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31507*				
21	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,081	103348,62	--	8371	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4133,94*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4133,94*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8598,61*		*696*				
		Сметная стоимость				*9402*				
22	11-270701-0201 РСНБ	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/. Устройство	16,02	667,39	85,16	10692	1364	2463	0,24	4
		м2 покрытия		176,76	25,82	2832	414	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*153,74*		*2463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*1957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,58*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,69*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14207*				
23	11-270701-0202 РСНБ	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать/ОТМОСТКА	16,02	-83,39	-6,26	-1336	-100	-149	-0,01	--
		м2		-7,86	-1,66	-126	-27	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,30*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,74*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,57*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*119*				
		Сметная стоимость				*-1068*				
24	11-270701-0101 РСНБ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА	16,02	968,81	1,83	15520	29	1784	0,14	2
		м2		115,17	0,64	1845	10	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,38*		*1784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*1119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,55*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,42*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18689*				
		КАМЕРА №-3 3000х3000-1шт								
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-080301-0112 РСНБ	Кладка стен колодца из пескоблоков массой до 0,5т	4,8	8026,64	813,82	38528	3906	17109	7,70	37
		м3 кладки		5937,00	202,00	28498	970	50,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3564,42*		*17109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3118,61*				*14969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*445,81*				*2140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*927,29*		*4451*				
		Сметная стоимость				*60088*				
26	Прайс-лист	Стоимость пескоблока	300	66,88	--	20063	--	803	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,68*		*803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,68*				*803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*1669*				
		Сметная стоимость				*22535*				
		КАМЕРА №-7 3000х3000-1шт								
		СТЕНЫ								
27	11-080301-0112 РСНБ	Кладка стен колодца из пескоблоков массой до 0,5т	4,8	8026,64	813,82	38528	3906	17109	7,70	37
		м3 кладки		5937,00	202,00	28498	970	50,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3564,42*		*17109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3118,61*				*14969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*445,81*				*2140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*927,29*		*4451*				
		Сметная стоимость				*60088*				
28	Прайс-лист	Стоимость пескоблока	300	66,88	--	20063	--	803	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,68*		*803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,68*				*803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*1669*				
		Сметная стоимость				*22535*				
		КАМЕРА №-15 3000х2500-1шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
29	11-080301-0112 РСНБ	Кладка стен колодца из пескоблоков массой до 0,5т	4,4	8026,64	813,82	35317	3581	15683	7,70	34
		м3 кладки		5937,00	202,00	26123	889	50,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3564,42*		*15683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3118,61*				*13722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*445,81*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*927,29*		*4080*				
		Сметная стоимость				*55081*				
30	Прайс-лист	Стоимость пескоблока	275	66,88	--	18391	--	736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,68*		*736*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,68*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20657*				
		КАМЕРА №-20 3000х2500-1шт								
		СТЕНЫ								
31	11-080301-0112 РСНБ	Кладка стен колодца из пескоблоков массой до 0,5т	4,4	8026,64	813,82	35317	3581	15683	7,70	34
		м3 кладки		5937,00	202,00	26123	889	50,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3564,42*		*15683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3118,61*				*13722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*445,81*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*927,29*		*4080*				
		Сметная стоимость				*55081*				
32	Прайс-лист	Стоимость пескоблока	275	66,88	--	18391	--	736	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,68*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,68*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20657*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ - ДОБАВИТЬ	Тенге			3847102	108133			314
			Тенге			246547	38002			38
	Стоимость оборудования -		Тенге			1509741				
	Накладные расходы -		Тенге			60390				
	Сметная прибыль -		Тенге			125610				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1695741				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265798				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1265798				
		Накладные расходы -	Тенге			50632				
		Сметная прибыль -	Тенге			105314				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421744				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814098				
	Материалы -		Тенге			171232				
	Всего заработная плата -		Тенге				284550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10066				
	Местные материалы -		Тенге			278119				
		Накладные расходы -	Тенге			201215				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162165		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39050		
		Сметная прибыль -	Тенге			81225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1096538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				284550			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15367				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			615				
		Сметная прибыль -	Тенге			1279				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17260				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242098				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242098				
		Накладные расходы -	Тенге			9684				
		Сметная прибыль -	Тенге			20143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271925				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ - ДОБАВИТЬ	Тенге			4503208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				284550			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35701026	2148651			3753
			Тенге			3042087	819511			843
	Стоимость оборудования -		Тенге			4007241				
	Накладные расходы -		Тенге			160290				
	Сметная прибыль -		Тенге			333402				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4500933				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265798				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1265798				
		Накладные расходы -	Тенге			50632				
		Сметная прибыль -	Тенге			105314				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1421744				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10164757				
	Материалы -		Тенге			3510732				
	Всего заработная плата -		Тенге				3860244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485691				
	Местные материалы -		Тенге			979005				
		Накладные расходы -	Тенге			2832791				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2332885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					499906		
		Сметная прибыль -	Тенге			1039804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14037351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4595
		Сметная заработная плата -	Тенге				3860244			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273116				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273116				
		Накладные расходы -	Тенге			10925				
		Сметная прибыль -	Тенге			22723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306764				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19990114				
	Материалы -		Тенге			3076				
	Всего заработная плата -		Тенге				1354			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19985629				
		Накладные расходы -	Тенге			800455				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					799637		
		Сметная прибыль -	Тенге			1663246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22453815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42720587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4596
		Сметная заработная плата -	Тенге				3861598			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**42720587**				
		Стоимость оборудования				4500933				
		Итого по акту без оборудования				**38219654**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**38716510**				
		Зимние удорожания 0,91%				352320				
		Итого				**39068830**				
		Итого с оборудованием				**43569763**				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0698				46610932				
		НДС, 12% СМР				5593312				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**52204244**				

Проверил:
Эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Алдабергенов К.**

Сдал:
Директор ТОО "СМК и ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 2 от 06 ноября 2017 года
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 № 73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17 ноября 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	139331648,8	14928390,5	113758934	44905385			997721			5892857	55000000
Всего по стройке	**139331648,8**	**14928390,5**	**113758934**	**44905385**			**997721**			**5892857**	**55000000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент""
Бектурсынов Н.

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
Раматуллаев М.И.

Подрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
Ракитский Е.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"

Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 2 от 06 ноября 2017 года

Наименование стройки "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области"

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ ДНИЩА КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ И ДНО ТРАНШЕИ/	55,807	111,79	44,98	6239	2510	3287	0,11	6
		м3		66,80	21,74	3728	1213	59,1	0,03	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	6,0300	618,530	3728,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,4600					
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	1,4600		2440,00			
1.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	5,8600		71,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*3287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*762*				
		Сметная стоимость				*10288*				

2	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	416,522	580,27	--	241694	--	158223	0,89	369
		м3		580,27	--	241694	--	59,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	368,6200	655,670	241694,00			
		Накладные расходы -		*379,87*		*158223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*142841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*15381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*31993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*431910*				
3	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	223,8	10384,41	3266,86	2324030	731123	614615	3,23	723
		м3 лотка		2399,50	1317,32	537009	294816	60,3	1,22	273
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	722,8700	742,880	537009,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	273,4600					
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	241,7000		678115,00			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	31,7600		53008,00			
3.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	20,5900	14906,800	306925,00			
3.6	135866 С	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,30	4319,3400	173,400	748974,00			
		Накладные расходы -		*2746,27*		*614615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2241,24*				*501591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*505,03*				*113025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,45*		*235092*				
		Сметная стоимость				*3173737*				
4	С121-040303-0143 21-040303-0143 РСНБ РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	223,8	52413,16	--	11730065	--	469203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2096,53*		*469203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2096,53*				*469203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4360,77*		*975941*				
		Сметная стоимость				*13175209*				
5	Е11-080101-0307 11-080101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	500	726,83	14,16	363415	7082	60838	0,21	106
		м2 поверхности		173,62	1,66	86810	828	50,8	--	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	106,0000	818,960	86810,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,0000					
5.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	9,7500		5412,00			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,0000		1669,00			
5.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	1200,0000	212,160	254592,00			
5.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,1200	51147,900	6138,00			
5.7	249073 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0800	109922,670	8794,00			
		Накладные расходы -		*121,68*		*60838*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*44520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*16317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,88*		*33940*				
		Сметная стоимость				*458193*				
6	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	115	4877,88	622,03	560956	71534	193566	2,99	344
		м3 подстилающего слоя		2101,01	248,47	241617	28574	60,9	0,30	35
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,99	343,8500	702,680	241617,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	34,5000					
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	9,2000		28788,00			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	25,3000		42135,00			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	50,6000		611,00			
6.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	128,8000	1920,610	247375,00			
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	17,2500	25,000	431,00			
		Накладные расходы -		*1683,19*		*193566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*164546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*252,35*				*29020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,88*		*60362*				
		Сметная стоимость				*814884*				
7	Е11-010104-0401 11-010104-	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	925	16,85	16,85	15585	15585	4371	--	--
		м3		--	6,59	--	6097	59,1	0,01	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,3900					
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	6,3900		15585,00			
		Накладные расходы -		*4,72*		*4371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*3603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*1596*				
		Сметная стоимость				*21552*				
8	Е11-010104-0408 11-010104-	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м//	925	9,70	9,70	8977	8977	2517	--	--
		м3		--	3,80	--	3511	59,1	--	4
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	3,6800					
8.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00	3,6800		8977,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,72*		*2517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*2075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*920*				
		Сметная стоимость				*12414*				
9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ/	23,25	111,79	44,98	2599	1046	1369	0,11	3
		м3		66,80	21,74	1553	505	59,1	0,03	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	2,5100	618,480	1553,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6103					
9.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,6103		1016,00			
9.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	2,4400		29,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*1369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*317*				
		Сметная стоимость				*4286*				
		ТРУБЫ								
10	Е11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	0,406	937824,73	422225,93	380757	171424	155862	575,00	233
		км трубопровода		454543,25	81787,09	184545	33206	62,1	109,70	45
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	575,00	233,4500	790,510	184545,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,70	44,5400					
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97,00	39,3800		160499,00			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,3532		881,00			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55,00	22,3300		3058,00			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	2,0300		2349,00			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	2,7800		4635,00			
10.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333,00	135,2000	183,350	24789,00			
		Накладные расходы -		*383896,58*		*155862*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*135223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50835,43*				*20639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105737,70*		*42930*				
		Сметная стоимость				*579549*				
11	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	465,2	35273,43	--	16409200	--	656368	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1410,94*		*656368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1410,94*				*656368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2934,75*		*1365245*				
		Сметная стоимость				*18430813*				
12	Е11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,891	472390,35	216025,89	420900	192479	175756	296,00	264
		км трубопровода		233990,96	42179,29	208486	37582	62,1	56,49	50

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	296,00	263,7400	790,510	208486,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	50,3300					
12.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,30	43,9300		179019,00			
12.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,4099		1023,00			
12.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	31,1800		4271,00			
12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	3,6200		4195,00			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	2,3800		3971,00			
12.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	3,0600	215,220	658,00			
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118,00	105,1400	183,350	19277,00			

		Накладные расходы -		*197257,41*		*175756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*152808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25755,68*				*22948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53571,82*		*47732*				
		Сметная стоимость				*644389*				
13	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	893,85	7119,88	--	6364105	--	254564	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,80*		*254564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,80*				*254564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,37*		*529494*				
		Сметная стоимость				*7148163*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38828521	1201759			2047
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1505441	406333			416
			Тенге			16055216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1617951				
	Всего заработная плата -		Тенге				1911774			
	Местные материалы -		Тенге			11730065				
		Накладные расходы -	Тенге			1839607				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1151344		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					688263		
		Сметная прибыль -	Тенге			1431586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19326409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
		Сметная заработная плата -	Тенге				1911774			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22773304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22773304				
		Накладные расходы -	Тенге			910932				
		Сметная прибыль -	Тенге			1894739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25578975				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44905385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
		Сметная заработная плата -	Тенге				1911774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**44905385**				
		Стоимость оборудования								
		Итого по акту без оборудования				**44905385**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**45489155**				
		Зимние удорожания 0,91%				413951				
		Итого				**45903106**				
		Итого с оборудованием				**45903106**				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0698				49107143				
		НДС, 12% СМР				5892857				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**55000000**				

Проверил:
Эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Алдабергенов К.

Сдал:
Директор ТОО "СМК и Ж-1"

Ракитский Е.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 1 от 24 июля 2017 года
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 № 73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 августа 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	84331648,8	9035533,5	68853548,8	36195086,3			804193,3			4749819,5	44331648,8
Всего по стройке	**84331648,8**	**9035533,5**	**68853548,8**	**36195086,3**			**804193,3**			**4749819,5**	**44331648,8**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент""
_____ Бектурсынов Н.

Инженер:
Директора ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Раматуллаев М.И.

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Алдабергенов К.

Подрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Ракитский Е.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 1 от 24 июля 2017 года

Наименование стройки - "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области"

АКТ № 2
приемки выполненных работ за август месяц 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0313 11-010101-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/ТРАНШЕЯ ОТК. СПОСОБОМ ТРУБ D=500мм,D=250мм/	5788	66,11	60,00	382669	347281	115310	0,01	53
		м3		6,11	22,00	35388	127314	59,1	0,02	115
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	52,7300	671,130	35388,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	114,6000					
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02	114,6000		347281,00			
		Накладные расходы -		*19,92*		*115310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*96157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*19153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*39838*				
		Сметная стоимость				*537817*				
2	Е11-010205-0301	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	185	1021,26	--	188933	--	123683	1,42	262
		м3		1021,26	--	188933	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,42	261,9600	721,230	188933,00			
		Накладные расходы -		*668,56*		*123683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*111660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*12024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*25009*				
		Сметная стоимость				*337626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010205-0301	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ/	33	851,05	--	28085	--	18385	1,18	39
		м3		851,05	--	28085	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	38,9400	721,240	28085,00			
		Накладные расходы -		*557,13*		*18385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,97*				*16598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,16*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,65*		*3718*				
		Сметная стоимость				*50188*				
4	Е11-010101-0313 11-010101-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШЕРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ/	547	66,11	60,00	36164	32820	10897	0,01	5
		м3		6,11	22,00	3344	12032	59,1	0,02	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	4,9800	671,060	3344,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	10,8300					
4.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02	10,8300		32820,00			
		Накладные расходы -		*19,92*		*10897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*9087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*3765*				
		Сметная стоимость				*50826*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ И ДНО ТРАНШЕИ/	945,193	111,79	44,98	105661	42519	55667	0,11	102
		м3		66,80	21,74	63142	20550	59,1	0,03	25
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	102,0800	618,550	63142,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	24,8100					
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	24,8100		41321,00			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	99,2500		1198,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*55667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*49462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*6205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*12906*				
		Сметная стоимость				*174234*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	428	580,27	--	248355	--	162583	0,89	379
		м3		580,27	--	248355	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	378,7800	655,670	248355,00			
		Накладные расходы -		*379,87*		*162583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*146778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*15805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*32875*				
		Сметная стоимость				*443813*				
7	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	137	10384,41	3266,86	1422664	447560	376239	3,23	443
		м3 лотка		2399,50	1317,32	328732	180473	60,3	1,22	167
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	442,5100	742,880	328732,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	167,4000					
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	147,9600		415111,00			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	19,4400		32449,00			
7.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	12,6000	14906,800	187885,00			
7.6	135866 С	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,30	2644,1000	173,400	458487,00			
		Накладные расходы -		*2746,27*		*376239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2241,24*				*307050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*505,03*				*69189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,45*		*143912*				
		Сметная стоимость				*1942815*				
8	С121-040303-0143 21-040303-0143 РСНБ РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	137	52413,16	--	7180603	--	287224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2096,53*		*287224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2096,53*				*287224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4360,77*		*597426*				
		Сметная стоимость				*8065253*				
9	Е11-080101-0307 11-080101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2085	726,83	14,16	1515440	29530	253692	0,21	442
		м2 поверхности		173,62	1,66	361997	3454	50,8	--	4
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	442,0200	818,960	361997,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	4,1700					
9.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	40,6600		22570,00			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	4,1700		6960,00			
9.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	5004,0000	212,160	1061649,00			
9.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,5004	51147,900	25594,00			
9.7	249073 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,3336	109922,670	36670,00			
		Накладные расходы -		*121,68*		*253692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*185649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*68044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,88*		*141531*				
		Сметная стоимость				*1910663*				
10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	60	4877,88	622,03	292673	37322	100991	2,99	179
		м3 подстилающего слоя		2101,01	248,47	126061	14908	60,9	0,30	18
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,99	179,4000	702,680	126061,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	18,0000					
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	4,8000		15020,00			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	13,2000		21983,00			
10.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	26,4000		319,00			
10.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	67,2000	1920,610	129065,00			
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	9,0000	25,000	225,00			
		Накладные расходы -		*1683,19*		*100991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*85850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*252,35*				*15141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,88*		*31493*				
		Сметная стоимость				*425157*				
11	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2523	16,85	16,85	42509	42509	11921	--	--
		м3		--	6,59	--	16629	59,1	0,01	17
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	17,4300					
11.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	17,4300		42509,00			
		Накладные расходы -		*4,72*		*11921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*9828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*2093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*4354*				
		Сметная стоимость				*58784*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010104-0408 11-010104-	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м//	2523	9,70	9,70	24484	24484	6866	--	--
		м3		--	3,80	--	9578	59,1	--	10
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	10,0400					
12.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00	10,0400		24484,00			
		Накладные расходы -		*2,72*		*6866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*5660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*1206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*2508*				
		Сметная стоимость				*33858*				
13	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ/	25	111,79	44,98	2795	1125	1472	0,11	3
		м3		66,80	21,74	1670	544	59,1	0,03	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	2,7000	618,520	1670,00			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6563					
13.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,6563		1093,00			
13.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	2,6300		32,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*341*				
		Сметная стоимость				*4609*				
		ТРУБЫ								
14	Е11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	0,3	937824,73	422225,93	281347	126668	115169	575,00	173
		км трубопровода		454543,25	81787,09	136363	24536	62,1	109,70	33
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	575,00	172,5000	790,510	136363,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,70	32,9100					
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97,00	29,1000		118596,00			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,2610		651,00			
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55,00	16,5000		2260,00			
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	1,5000		1736,00			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	2,0500		3425,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333,00	99,9000	183,350	18317,00			
		Накладные расходы -		*383896,58*		*115169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*99918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50835,43*				*15251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105737,70*		*31721*				
		Сметная стоимость				*428237*				
15	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	343,8	35273,43	--	12127005	--	485080	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1410,94*		*485080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1410,94*				*485080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2934,75*		*1008967*				
		Сметная стоимость				*13621052*				
16	Е11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,6	472390,35	216025,89	283434	129616	118354	296,00	178
		км трубопровода		233990,96	42179,29	140395	25308	62,1	56,49	34
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	296,00	177,6000	790,510	140395,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	33,8900					
16.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,30	29,5800		120552,00			
16.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,2760		689,00			
16.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	21,0000		2876,00			
16.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	2,4400		2825,00			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	1,6000		2674,00			
16.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,0600	215,220	443,00			
16.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118,00	70,8000	183,350	12981,00			
		Накладные расходы -		*197257,41*		*118354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*102901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25755,68*				*15453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53571,82*		*32143*				
		Сметная стоимость				*433932*				
17	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	687,6	7119,88	--	4895629	--	195825	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,80*		*195825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,80*				*195825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,37*		*407316*				
		Сметная стоимость				*5498771*				
		МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ								
83	Е11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных /D=2000-25шт,D=1500-16шт/	22,2	32103,19	5397,57	712691	119826	220068	13,90	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	246799	49807	62,1	2,23	50
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
83,1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,90	308,5800	799,790	246799,00			
83,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	49,5300					
83,3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	31,0800		87197,00			
83,4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,15	3,3100		1836,00			
83,5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,83	18,4500		30793,00			
83,6	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	2,2400	13921,610	31215,00			
83,7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2220	14906,800	3309,00			
83,8	102721 С	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,0755	4620,600	349,00			
83,9	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,0000	11358,990	22695,00			
83,10	127415 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	1,4200	97987,500	139221,00			
83,11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0888	20493,510	1820,00			
83,12	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,10	468,4200	83,160	38954,00			
83,13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0024	29051,850	71,00			
83,14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,7800	153,640	273,00			
83,15	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00	0,0444	161883,180	7188,00			
83,16	147076 С	Каболка	т	0,00	0,0888	1098659,340	97561,00			
83,17	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0069	183,350	1,00			
83,18	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,6600	1279,770	3409,00			
		Накладные расходы -		*9912,96*		*220068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*184192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1616,01*				*35875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3361,29*		*74621*				
		Сметная стоимость				*1007379*				
84	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а-25шт,КС20.9-23шт	34	17835,07	--	606392	--	24256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*713,40*		*24256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*713,40*				*24256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1483,88*		*50452*				
		Сметная стоимость				*681100*				
89	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	11	27064,78	--	297713	--	11909	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,59*		*11909*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1082,59*				*11909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,79*		*24770*				
		Сметная стоимость				*334391*				
90	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	11	12511,30	--	137624	--	5505	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,45*		*5505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,45*				*5505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1040,94*		*11450*				
		Сметная стоимость				*154579*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			30812871	1381259			2565
			Тенге			1909263	485131			484
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13790236				
	Материалы -		Тенге			2277382				
	Всего заработная плата -		Тенге				2394395			
	Местные материалы -		Тенге			8222332				
		Накладные расходы -	Тенге			2020192				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1412099		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					608093		
		Сметная прибыль -	Тенге			1264834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17075262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394395			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17022635				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17022635				
		Накладные расходы -	Тенге			680905				
		Сметная прибыль -	Тенге			1416283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19119823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36195086,3				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394395			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**36195086,3**				
		Стоимость оборудования								
		Итого по акту без оборудования				**36195086,3**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**36665622,4**				
		Зимние удорожания 0,91%				333657,2				
		Итого				**36999279,6**				
		Итого с оборудованием				**36999279,6**				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0698				39581829,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС, 12% СМР				4749819,5				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**44331648,8**				

Проверил:
Эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Алтабергенов К.

Сдал:
Директор ТОО "СМК и ж-7"

Ракитский Е.В.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 1 от 24 июля 2017 года
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 № 73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	40000000	4285714	32658462	32658462			852898			4285714	40000000
Всего по стройке	**40000000**	**4285714**	**32658462**	**32658462**			**852898**			**4285714**	**40000000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент""
_____ **Бектурсынов Н.**

Инженер:
Директора ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М.И.**

Эксперт
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Алдабергенов К.**

Подрядчик
Директор ТОО "СМК и Ж-7"
_____ **Ракитский Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 49 от 14 апреля 2017г., Доп.соглашение № 1 от 24 июля 2017 года

Форма 2в

Наименование стройки - "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Туран Северной части города Шымкент Южно-Казахстанской области"

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/ТРАНШЕЯ ОТК. СПОСОБОМ ТРУБ D=500мм,D=250мм/	2250,0602	66,11	60,00	148761	135004	44826	0,01	20
		м3		6,11	22,00	13757	49493	59,1	0,02	45
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	20,5000	671,140	13757,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	44,5500					
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02	44,5500		135004,00			
		Накладные расходы -		*19,92*		*44826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*37381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*7446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*15487*				
		Сметная стоимость				*209074*				
2	Е11-010205-0301	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	63,5998	1021,26	--	64952	--	42520	1,42	90
		м3		1021,26	--	64952	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,42	90,0600	721,230	64952,00			
		Накладные расходы -		*668,56*		*42520*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*38387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*4134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*8598*				
		Сметная стоимость				*116070*				
3	Е11-010205-0301 11-010205-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПЕРЕСЕЧКИ/	11,988	851,05	--	10202	--	6679	1,18	14
		м3		851,05	--	10202	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	14,1500	721,200	10202,00			
		Накладные расходы -		*557,13*		*6679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,97*				*6030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,16*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,65*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18231*				
4	Е11-010101-0313 11-010101-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШЕРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ/	186,3069	66,11	60,00	12318	11178	3712	0,01	2
		м3		6,11	22,00	1139	4098	59,1	0,02	4
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,7000	671,080	1139,00			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,6900					
4.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02	3,6900		11178,00			
		Накладные расходы -		*19,92*		*3712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*3095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17312*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ И ДНО ТРАНШЕИ/	340,091	111,79	44,98	38018	15299	20030	0,11	37
		м3		66,80	21,74	22719	7394	59,1	0,03	9
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	36,7300	618,540	22719,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	8,9300					
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	8,9300		14868,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	35,7100		431,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*20030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*17797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*4644*				
		Сметная стоимость				*62691*				
6	Е11-010205-0501 11-010205-	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы /ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	428,4445	580,27	--	248613	--	162752	0,89	379
		м3		580,27	--	248613	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	379,1700	655,670	248613,00			
		Накладные расходы -		*379,87*		*162752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*146930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*15822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*32909*				
		Сметная стоимость				*444274*				
7	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	127,25	10384,41	3266,86	1321416	415708	349463	3,23	411
		м3 лотка		2399,50	1317,32	305337	167629	60,3	1,22	155
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,23	411,0200	742,880	305337,00			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	155,4900					
7.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	137,4300		385568,00			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	18,0600		30140,00			
7.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	11,7100	14906,800	174514,00			
7.6	135866 С	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,30	2455,9300	173,400	425857,00			
		Накладные расходы -		*2746,27*		*349463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2241,24*				*285198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*505,03*				*64265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,45*		*133670*				
		Сметная стоимость				*1804549*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-040303-0143 21-040303-0143 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	127,25	52413,16	--	6669575	--	266783	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2096,53*		*266783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2096,53*				*266783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4360,77*		*554909*				
		Сметная стоимость				*7491267*				
9	Е11-080101-0307 11-080101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1085,07	726,83	14,16	788661	15368	132026	0,21	230
		м2 поверхности		173,62	1,66	188389	1797	50,8	--	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	230,0300	818,960	188389,00			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,1700					
9.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	21,1600		11746,00			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	2,1700		3622,00			
9.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	2604,1700	212,160	552500,00			
9.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,2604	51147,900	13320,00			
9.7	249073 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,1736	109922,670	19084,00			
		Накладные расходы -		*121,68*		*132026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*96615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,63*				*35411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,88*		*73655*				
		Сметная стоимость				*994342*				
10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	59,4	4877,88	622,03	289746	36949	99981	2,99	178
		м3 подстилающего слоя		2101,01	248,47	124800	14759	60,9	0,30	18
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,99	177,6100	702,680	124800,00			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	17,8200					
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	4,7500		14870,00			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	13,0700		21763,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	26,1400		315,00			
10.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	66,5300	1920,610	127774,00			
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	8,9100	25,000	223,00			
		Накладные расходы -		*1683,19*		*99981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*84992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*252,35*				*14990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,88*		*31178*				
		Сметная стоимость				*420905*				
11	Е11-010104-0401 11-010104-	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1523,5104	16,85	16,85	25669	25669	7198	--	--
		м3		--	6,59	--	10041	59,1	0,01	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	10,5300					
11.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	10,5300		25669,00			
		Накладные расходы -		*4,72*		*7198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*5934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,73*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35497*				
12	Е11-010104-0408 11-010104-	Засыпка траншей и ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м//	1523,5104	9,70	9,70	14785	14785	4146	--	--
		м3		--	3,80	--	5783	59,1	--	6
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	6,0600					
12.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00	6,0600		14785,00			
		Накладные расходы -		*2,72*		*4146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*3418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,48*				*728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*1514*				
		Сметная стоимость				*20446*				
13	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ/	21,15	111,79	44,98	2364	951	1246	0,11	2
		м3		66,80	21,74	1413	460	59,1	0,03	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	2,2800	618,600	1413,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,5552					
13.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	0,5552		925,00			
13.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	2,2200		27,00			
		Накладные расходы -		*58,89*		*1246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,56*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,65*		*289*				
		Сметная стоимость				*3898*				
		ТРУБЫ								
14	Е11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	0,24	937824,73	422225,93	225078	101334	92135	575,00	138
		км трубопровода		454543,25	81787,09	109090	19629	62,1	109,70	26
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	575,00	138,0000	790,510	109090,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,70	26,3300					
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97,00	23,2800		94876,00			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,2088		521,00			
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55,00	13,2000		1808,00			
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	1,2000		1389,00			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	1,6400		2740,00			
14.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333,00	79,9200	183,350	14653,00			
		Накладные расходы -		*383896,58*		*92135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*79935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50835,43*				*12201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105737,70*		*25377*				
		Сметная стоимость				*342590*				
15	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	275,74	35273,43	--	9726296	--	389052	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1410,94*		*389052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1410,94*				*389052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2934,75*		*809228*				
		Сметная стоимость				*10924576*				
16	Е11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,574	472390,35	216025,89	271152	123999	113226	296,00	170
		км трубопровода		233990,96	42179,29	134311	24211	62,1	56,49	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	296,00	169,9000	790,510	134311,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	32,4300					
16.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,30	28,3000		115328,00			
16.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,2640		659,00			
16.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	20,0900		2752,00			
16.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	2,3300		2702,00			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	1,5300		2558,00			
16.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,9700	215,220	424,00			
16.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118,00	67,7300	183,350	12419,00			
		Накладные расходы -		*197257,41*		*113226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*98442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25755,68*				*14784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53571,82*		*30750*				
		Сметная стоимость				*415128*				
17	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	595,23	7119,88	--	4237966	--	169519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,80*		*169519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,80*				*169519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,37*		*352599*				
		Сметная стоимость				*4760083*				
		МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ								
83	Е11-221301-0102 11-221301-	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных /D=2000-25шт, D=1500-16шт/	60,3	32103,19	5397,57	1935822	325473	597752	13,90	838
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	670360	135286	62,1	2,23	135
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,90	838,1700	799,790	670360,00			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	134,5300					
18.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,40	84,4200		236845,00			
18.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,15	8,9800		4988,00			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,83	50,1100		83640,00			
18.6	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	6,0900	13921,610	84787,00			
18.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,6030	14906,800	8989,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.8	102721 С	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,2050	4620,600	947,00			
18.9	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	5,4300	11358,990	61645,00			
18.10	127415 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	3,8600	97987,500	378153,00			
18.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,2412	20493,510	4943,00			
18.12	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,10	1272,3300	83,160	105807,00			
18.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0066	29051,850	193,00			
18.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	4,8200	153,640	741,00			
18.15	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00	0,1206	161883,180	19523,00			
18.16	147076 С	Каболка	т	0,00	0,2412	1098659,340	264997,00			
18.17	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0187	183,350	3,00			
18.18	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	7,2400	1279,770	9260,00			
		Накладные расходы -		*9912,96*		*597752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*500306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1616,01*				*97445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3361,29*		*202686*				
		Сметная стоимость				*2736259*				
84	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а-25шт,КС20.9-23шт	14	17835,07	--	249691	--	9988	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*713,40*		*9988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*713,40*				*9988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1483,88*		*20774*				
		Сметная стоимость				*280453*				
85	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	7	10989,52	--	76927	--	3077	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439,58*		*3077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439,58*				*3077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,33*		*6400*				
		Сметная стоимость				*86404*				
86	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а-16,КС15.9-16	32	12395,03	--	396641	--	15866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*495,80*		*15866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*495,80*				*15866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1031,27*		*33001*				
		Сметная стоимость				*445507*				
89	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	14	27064,78	--	378907	--	15156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,59*		*15156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1082,59*				*15156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,79*		*31525*				
		Сметная стоимость				*425588*				
90	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	14	12511,30	--	175158	--	7006	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,45*		*7006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,45*				*7006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1040,94*		*14573*				
		Сметная стоимость				*196737*				
91	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	16	14829,88	--	237278	--	9491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,20*		*9491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*593,20*				*9491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1233,85*		*19742*				
		Сметная стоимость				*266511*				
92	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	16	7794,05	--	124705	--	4988	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,76*		*4988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*311,76*				*4988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,46*		*10375*				
		Сметная стоимость				*140069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27670700	1221717			2509
			Тенге			1895082	440581			443
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13706438				
	Материалы -		Тенге			2280757				
	Всего заработная плата -		Тенге				2335664			
	Местные материалы -		Тенге			8308881				
		Накладные расходы -	Тенге			2010046				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1405566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					604480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1257319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16973803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2952
		Сметная заработная плата -	Тенге				2335664			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13964262				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13964262				
		Накладные расходы -	Тенге			558570				
		Сметная прибыль -	Тенге			1161827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15684659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32658462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2952
		Сметная заработная плата -	Тенге				2335664			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**32658462**				
		Стоимость оборудования								
		Итого по акту без оборудования				**32658462**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**33083022**				
		Зимние удорожания 0,91%				301056				
		Итого				**33384078**				
		Итого с оборудованием				**33384078**				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0698				35714286				
		НДС, 12% СМР				4285714				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**40000000**				

Проверил:
Эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Алдабергенов К.

Сдал:
Директор ТОО "СМК и ж-7"

Ракитский Е.В.