Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Наименование работ и его адрес:Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1
Договор № 18 от 15.03.2012г.

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 год

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	15.03.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО к оплате с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1	423 487 738	378 114 052	170 235 335						45 373 686	423 487 738
ИТОГО	**423 487 738**	**378 114 052**	**170 235 335**						**45 373 686**	**423 487 738**

Подрядчик
ТОО "Дала"

Заказчик
Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы 119512020

ПОДРЯДИК: ТОО «Дала»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции НС-1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1. ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
198	Е0146-34-3	-Демонтаж ж/бетонных неподвижных опор объемом до 25м3	140	4979,55	2410,16	697137	99337	486804	15,32	2145
		м3		2569,39	907,78	359715	127089	100	4,44	622
199	Е0109-32-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлических конструкций опор	2,98	5701,18	3698,46	16990	11021	8700	11,8	35
		т		2002,73	1241,21	5968	3699	90	4,79	14
200	Е0107-61-1	-Демонтаж существующих непроходных каналов	990	1040,92	519,28	1030511	514087	972265	3,06	3029
		м3		521,64	179,85	516424	178051	140	0,69	683
201	Е0107-62-2	-Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	180	1577,09	384,77	283876	69259	335931	7,29	1312
		м3		1192,32	140,74	214618	25333	140	0,63	113
202	Е01031-А26-1	--Погрузка демонтированных конструкций	3300	31,17	31,17	102861	102861	72006	-	-
		т		-	21,82	-	72006	100	0,46	1518
203	Е01031-А26-2	--Разгрузка демонтированных конструкций	3300	38,6	38,6	127380	127380	89166	-	-
		т		-	27,02	-	89166	100	0,57	1881
204	Е010332-А30-1	-Перевозка груза на 30 км	3300	164,43	164,43	542619	542619	108537	-	-
		т		-	32,89	-	108537	100	0,69	2277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
205	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	12480	44,9	43,42	560352	541882	193205	0,01	129
				1,43	14,53	17846	181334	97	0,05	624
206	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб м3	630	514,78	-	324311	-	366471	3,28	2066
	т.ч. п-3.182 к=1,15			514,78	-	324311	-	113	-	-
207	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей м3	1108	581,93	-	644778	-	728599	3,71	4111
	т.ч. п-3.182 к=1,15			581,93	-	644778	-	113	-	-
208	Е0101-164-3	-Доработка грунта 3 группы вручную с откосами м3	330	537,17	-	177266	-	200311	3,42	1129
	т.ч. п-3.182 к=1,15			537,17	-	177266	-	113	-	-
209	Е0101-17-2	-Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы м3	2068	34,04	32,86	70395	67954	24353	0,01	21
				1,14	11	2358	22748	97	0,04	83
210	Е010333-А30-1	-Перевозка излишнего грунта на 30 км т	7278	176,4	176,4	1283839	1283839	256768	-	-
				-	35,28	-	256768	100	0,74	5386
211	Е010333-А23-1	-Перевозка грунта для обратной засыпки на 23км во временный отвал (золотвал ТЭЦ-2, письмо УЭиКХ №07-1-10/ЮЛ-А-22) т	20363	142,92	142,92	2910280	2910280	581975	-	-
				-	28,58	-	581975	100	0,6	12218
219	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	190	1659,6	-	315324	-	128196	3,44	654
				548,55	-	104224	-	123	-	-
220	Е0107-61-3	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	264	2863,22	713,71	755890	188419	313498	3,65	964
				600,3	247,91	158479	65448	140	0,96	253
222	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более до 1.0 м3	264	22600	-	5966400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	264	129	-	34056	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
225	С143014-3	-Опорные подушки объемом до 0,2м3	2	28288	-	56576	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
226	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков	2	22000	-	44000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
245	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,4	5460,03	75,91	13104	182	639	1,55	4
		м3		225,11	28,67	540	69	105	0,14	-
247	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	20	7203,85	242,61	144077	4852	13196	3,52	70
		м3		540,79	87,62	10816	1752	105	0,39	8
249	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	20	128	-	2560	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
250	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000	-	2480	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8	65900	-	52720	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0	61200	-	61200	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,36	58700	-	79832	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Камеры л.1195.ТС-АС.001.003-026								
279	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18	6044,93	-	108809	-	14436	0,24	4
		м3		652,05	-	11737	-	123	0,01	-
280	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	210	10369,08	480,96	2177507	101002	489901	9,11	1913
		м3		1490,4	175,93	312984	36945	140	0,79	166
285	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,45	65000	-	29250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
286	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04	58800	-	2352	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
287	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,42	65900	-	554878	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
288	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2	61200	-	122400	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
397	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на	801	141,28	-	113163	-	150507	0,88	707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонном основании								
		м		141,28	-	113163	-	133	-	-
398	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1002	469,33	195,05	470269	195440	371759	1,78	1784
		м3		274,28	4,68	274829	4689	133	0,02	20
399	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного покрытия и бортовых камней /20проц/	2500	31,17	31,17	77925	77925	54550	-	-
		т		-	21,82	-	54550	100	0,46	1150
400	Е010332-А30-1	-Перевозка груза на 30 км	2500	176,4	176,4	441000	441000	88200	-	-
		т		-	35,28	-	88200	100	0,74	2701
122	Е0124-10-9	-Прокладка подающих трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1000/1200	0,6	2219895,32	1074412,94	1331937	644648	970094	5428	3257
		км		1035000	208710,01	621000	125226	130	789,64	474
123	Е0124-10-19	-Прокладка обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1000/1200	0,6	2137007,91	1070105,66	1282205	642063	908278	5037	3044
		км		957375	207082,53	574425	124250	130	781,69	469
124	Е0124-10-7	-Прокладка подающих трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820/1000	0,035	1430830,05	573070,05	50079	20057	41786	4186	147
		км		789187,5	129166,01	27622	4521	130	521,79	18
125	Е0124-10-17	-Прокладка обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду820/1000	0,035	1364227,7	569838,95	47748	19944	38904	3852,5	135
		км		727087,5	127944,66	25448	4478	130	515,82	18
126	Е0124-10-4	-Прокладка подающих трубопроводов в ППУ-изоляции Ду530/710	0,073	919486,8	399474,42	67123	29162	55504	2610,5	191
		км		489037,5	95830,91	35700	6996	130	392,01	29
127	Е0124-10-14	-Прокладка обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду530/710	0,073	870837,2	396243,32	63571	28926	51214	2392	175
		км		445050	94609,62	32489	6907	130	386,06	28
128	Е0124-9-7	-Прокладка подающих и обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду219/315мм	0,105	408064,23	165898,48	42847	17419	37194	1265	133
		км		233133,75	39346,39	24479	4131	130	178,79	19
133	С130806-379 Приказ "АДС и ЖКХ" №144 от 11.04.11	-Труба предизолированная Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по Ту14-3-1698-2000	1200	88100	-	105720000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
134	С130806-375 Приказ "АДС и ЖКХ" №144 от 11.04.11	-Труба предизолированная Ст820х9/1000-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по ГОСТ 20295-85	70	62000	-	4340000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
135	С130806-372 Приказ "АДС и	-Труба предизолированная Ст530х7/710-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1С по ГОСТ 20295-85	145	28600	-	4147000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЖКХ" №144 от 11.04.11	м								
136	С130806-364 Приказ "АДС и ЖКХ" №144 от 11.04.11	-Труба предызолированная Ст219х6/315-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 20 по ГОСТ 10705-80 м	105	7230	-	759150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст1020х14/1200-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1620мм сталь 17 ГС шт	6	269882,45	-	1619295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст530х10/710-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1200мм сталь 17 ГС шт	4	112907,33	-	451629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст219х6/315-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000мм сталь 17 ГС Шт	6	22759,78	-	136559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс	-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8мм шириной 85,5мм Ст1020х14/219х7-ППУ-ПЭ-У 17 Г1С шт	2	464555,04	-	929110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	ЕО124-2-16	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм км	0,8	501737,13	225392,13	401390	180314	349736	1462,8	1170
				276345	59939,68	221076	47952	130	250,55	200
255	ЕО124-2-14	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм км	0,23	382372,82	168127,82	87946	38669	77408	1131,6	260
				214245	44645,52	49276	10268	130	190,61	44
256	ЕО124-2-13	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм км	0,14	355901,9	166496,9	49826	23310	42735	1000,5	140
				189405	45403,88	26517	6357	130	195,21	27
257	ЕО124-2-11	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм км	0,25	286453,91	128098,91	71613	32025	62591	793,5	198
				158355	34233,45	39589	8558	130	147,52	37
258	ЕО124-2-7	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм км	0,091	157473,07	64478,32	14330	5868	13141	494,73	45
				92994,75	18088,18	8463	1646	130	89,44	8
263	ЕО126-12-4	-Демонтаж изоляции м2	4104	152,15	60,86	624424	249769	468348	0,51	2093
				91,29	22,83	374654	93694	100	0,11	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0126-22-1	-Демонтаж покровного слоя м2	4104	122,71	18,07	503602	74159	457473	0,62	2544
265	Е01031-А33-- 1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм т	205,2	104,64 299	6,83 299	429443 61355	28030 61355	100 42948	0,03 -	123 -
266	Е01031-А32-- 1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм т	24,02	- 128,11	209,3 128,11	- 3077	42948 3077	100 2154	4,39 -	901 -
267	Е01031-А26-- 1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя т	28	- 31,17	89,68 31,17	- 873	2154 873	100 611	1,89 -	45 -
268	Е010332-А30- -1	Перевозка грузов на 30 км т	229,22	- 164,43	21,82 164,43	- 37691	611 37691	100 7539	0,46 -	13 -
269	Е010333-А30- -1	Перевозка демонтированной изоляции на 30 км т	28	- 176,4	32,89 176,4	- 4939	7539 4939	100 988	0,69 -	158 -
270	Е01031-А33-- 2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм т	205,2	- 312,8	35,28 312,8	- 64187	988 64187	100 44931	0,74 -	21 -
271	Е01031-А32-- 2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм т	24,02	- 107,1	218,96 107,1	- 2573	44931 2573	100 1801	4,6 -	944 -
				-	74,97	-	1801	100	1,57	38

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	143314446	9439388		33609
	Тенге	5740237	2472345		33827
Накладные расходы -	Тенге	9659365	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные 6% -	Тенге	9178429	-	-	-
ИТОГО -	Тенге	162152240	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	1945827	-	-	-
ИТОГО с временными -	Тенге	164098067	-	-	-
Зимнее удорожание 2,34% -	Тенге	3839895	-	-	-
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4 % -	Тенге	2297373	-	-	-
ИТОГО -	Тенге	170235335	-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 г. -	Тенге	170235335	-	-	-
ИТОГО по расчету в текущих ценах 2012 г. с К=2,17757407 -	Тенге	370700051	-	-	-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -	Тенге	7414001	-	-	-
Стоимость в текущем уровне цен -	Тенге	378114052	-	-	-
НДС 12% -	Тенге	45373686	-	-	-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	423487738	-	-	-

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.