Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунальн. хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1

Договор № 18 от 15.03.2012г.

С П Р А В К А № 2 за июнь 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	15.03.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1	752 127 426	293 428 293	132 107 927						35 211 395	328 639 688
ИТОГО	**752 127 426**	**293 428 293**							**35 211 395**	**328 639 688**

Подрядчик
ТОО "Дала" _____

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дала»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции НС-1. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтаж контактной сети												
24	Ц0108-311-3	Снятие провода контактного троллейбуса на прямой и кривой радиусом свыше 30 м	0,2175	30908,55	23611,8	6723	5136	2611	42,78	9				
		км		7296,75	5340,52	1587	1162	95	30,97	7				
25	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий, снятие	0,435	4242,93	1500,18	1846	653	1276	16,68	7				
		км		2742,75	344,43	1193	150	95	2	1				
26	Ц0108-306-2	Демонтаж изоляторов	26	585,93	399,63	15234	10390	6775	1,15	30				
		шт		186,3	87,97	4844	2287	95	0,51	13				
27	Ц0108-302-1	Демонтаж поперечин из троса, длина до 30 м	12	509,45	316,83	6113	3802	3009	1,15	14				
		шт		192,63	71,3	2312	856	95	0,41	5				
		Демонтаж пароконденсатопровода на участке трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1												
35	Е0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	350	1040,92	519,28	364322	181748	343730	3,06	1072				
		м3		521,64	179,85	182574	62948	140	0,69	243				
36	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированных конструкций	875	31,17	31,17	27269	27269	19089	-	-				
		т		-	21,82	-	19089	100	0,46	403				
37	Ц0112-163-1-3	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и	29,75	3118,11	913,56	92764	27178	64015	10,7	318				
				2204,55	186,3	65585	5542	90	1,08	32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях, диаметр наружный 325 мм								
38	Ц0112-163-1-1	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 159 мм	т 31,45	5636,27	1351,37	177261	42500	128754	29,33	922
				4284,9	263,92	134760	8300	90	1,53	48
39	Ц0112-163-9-	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 108 мм	т 3,2	8720,91	1841,61	27907	5893	20819	52,44	168
				6879,3	349,48	22014	1118	90	2,03	6
40	Е01031-А32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т 65,4	128,11	128,11	8378	8378	5865	-	-
				-	89,68	-	5865	100	1,89	123
41	Е0126-12-4 -	Демонтаж изоляции	т 650	152,15	60,86	98894	39558	74173	0,51	334
			м2	91,29	22,83	59337	14836	100	0,11	72
42	Е01031-А26--1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	6,7	31,17	31,17	209	209	146	-	-
				-	21,82	-	146	100	0,46	3
43	Е01031-А26--2	Разгрузка демонтированных железобетонных конструкций	т 875	38,6	38,6	33775	33775	23643	-	-
				-	27,02	-	23643	100	0,57	499
44	Е01031-А32--2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т 65,4	107,1	107,1	7004	7004	4903	-	-
				-	74,97	-	4903	100	1,57	103
45	Е010332-А30--1	Перевозка демонтированных трубопроводов, арматуры и ж/б конструкций	т 940,4	164,43	164,43	154630	154630	30926	-	-
				-	32,89	-	30926	100	0,69	649
46	Е010332-А30--1	Перевозка демонтированной изоляции на 30 км	т 6,7	176,4	176,4	1181	1181	236	-	-
				-	35,28	-	236	100	0,74	5

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1023510	549304		2874
	Тенге	474206	182007		2212
Накладные расходы -	Тенге	729970	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные 6% -	Тенге	105209	-	-	-
ИТОГО -	Тенге	1858689	-	-	-

Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	22304	-	-	-
ИТОГО с временными -	Тенге	1880993	-	-	-
Зимнее удорожание 2,34% -	Тенге	44015	-	-	-
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4 % -	Тенге	26334	-	-	-
ИТОГО -	Тенге	1951342	-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 г. -	Тенге	1951342	-	-	-
ИТОГО по расчету в текущих ценах 2012 г. с К=2,17757407 -	Тенге	4249192	-	-	-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -	Тенге	84984	-	-	-
Стоимость в текущем уровне цен -	Тенге	4334176	-	-	-
НДС 12% -	Тенге	520101	-	-	-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	4854277	-	-	-

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

ТОО «Балко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ПОДРЯДИК: ТОО «Дала»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции НС-1. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Прокладка трубопроводов														
132	24-12-18	-Установка П образных компенсаторов из труб Д 1000мм	2	64225,14	37888,88	128450	75778	83830	135,7	271						
		шт		24141,38	8100,95	48283	16202	130	29,13	58						
140	22-33-7	-Установка стальных сварных фасонных частей Д 900-1600мм сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	18,73	57236,91	29879,16	1072047	559637	826727	103,5	1939						
		т		22666,5	11286,68	424544	211400	130	55,13	1033						
143	СПрайс	-Отвод предизодированный стандартный ст 1020х14/1200-90°-1-ППУ-ПЭ с ОДК	4	269882,45	-	1079530	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
144	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст820х11/1000-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1470мм сталь 17 ГС	2	185746,84	-	371494	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
145	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст530х10/710-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1200мм сталь 17 ГС	6	112907,33	-	677444	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
146	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст530х10/710-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 648мм сталь 17 ГС	3	112907,33	-	338722	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	СПрайс	-Отвод предызолированный стандартный Ст219х6/315-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 1000мм сталь 17 ГС шт	7	22759,78	-	159318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс	-Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8мм шириной 70мм Ст530х8/219х7-ППУ-ПЭ 17 ГС шт	2	194657,77	-	389316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс	-Тройник с накладкой толщ.14мм шириной 180мм Ст1020х14/530х7-ППУ-ПЭ 17 Г1С шт	2	280626,71	-	561253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс	-Тройник параллельный с накладкой толщ.14мм шириной 180мм Ст1020х14/530х8-ППУ-ПЭ 17 Г1С Шт	2	248110,02	-	496220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0124-13-9	-Установка шарового крана (задвижки) Ду500, сверх учтенных расценками на монтаж тр-ов компл	2	10897,24	4907,74	21794	9815	17720	31,74	63
				5589	1226,48	11178	2453	130	5,28	10
166	Прайс	-Предызолированный шаровый кран с воздушником Ст820/50-1-ППУ-ПЭ,с вертикальным приводом редуктора А 1226 шт	2	16319667,2	-	32639334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Прайс	-Предызолированный шаровый кран с воздушником Ст530/50-1-ППУ-ПЭ,с вертикальным приводом редуктора Аст 1867 шт	2	6133795,36	-	12267591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	22-40-17	-Монтаж муфт Д 1200мм шт	205	2955,6	413,09	596898	84683	526833	9,32	1911
				1940,63	36,23	397829	7427	130	0,15	31
177	Е0122-40-13	-Монтаж муфт диам. 700 мм фланец	30	1430,2	199,68	42906	5990	39759	4,95	-
				998,78	20,7	29963	621	130	0,08	-
179	Е0122-40-7	-Монтаж муфт диам. 250 мм фланец	10	547,42	80,32	5474	803	5550	1,99	20
				424,35	2,59	4244	26	130	0,01	-
184	СПрайс	-Муфты 1200 с комплектующими шт	205	73514,85	-	15070547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	СПрайс	-Муфты 710 с комплектующими шт	30	27286,88	-	818606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс	-Муфты 250 с комплектующими шт	10	5939,73	-	59397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	9-34-2	-Монтаж опор скользящих и неподвижных предизолированных т	34	10875,54	1040,96	369769	35393	263265	52,21	1775
				8487	116,44	288558	3959	90	0,56	5
198	СПрайс	-Неподвижные опоры предизолированные Ст1020-1-ППУ-ПЭ шт	13	380769,83	-	4950008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс	-Неподвижные опоры предызолированные Ст820-1300-50-1-ППУ-ПЭ шт	2	284881,7	-	569763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	СПрайс	-Скользящие опоры Ст1020-1-ППУ-ПЭ шт	110	268426,87	-	29526956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайс	-Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ предызолированные шт	5	216103,35	-	1080517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	22-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода км	0,45	22220,81	488,06	9999	220	6496	68,2	31
				10919,25	183,71	4914	83	130	0,9	-
244	Ц3927-40	-Контроль гаммапросвечивания трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15мм сним	69	512,27	1,67	35347	115	20281	1,15	79
				326,6	-	22535	-	90	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	104778742	772434			-
	Тенге	1232048	243971			-
В т.ч. оборудование	Тенге	44906925				
Накладные расходы -	Тенге	1790461	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные 6% -	Тенге	3699737	-	-		-
ИТОГО -	Тенге	110268970	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2% -	Тенге	784345	-	-		-
Зимнее удорожание 2,34% -	Тенге	1547825	-	-		-
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4 % -	Тенге	926049	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 г. -	Тенге	113527159	-	-		-
ИТОГО по расчету в текущих ценах 2012 г. с К-2,17757407 -	Тенге	247213798	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -	Тенге	4944276	-	-		-
Стоимость в текущем уровне цен -	Тенге	252158074	-	-		-
НДС 12% -	Тенге	30258969	-	-		-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	282417043	-	-		-

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ПОДРЯДИК: ТОО «Дала»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции НС-1. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
198	Е0146-34-3	-Демонтаж ж/бетонных неподвижных опор объемом до 25мм м3	25	4979,55	2410,16	124489	60254	86929	15,32	383
				2569,39	907,78	64235	22694	100	4,44	111
199	Е0109-32-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлических конструкций опор т	0,6	5701,18	3698,46	3421	2219	1752	11,8	7
				2002,73	1241,21	1202	745	90	4,79	3
202	Е01031-А26-1	--Погрузка демонтированных конструкций т	63,1	31,17	31,17	1967	1967	1377	-	-
				-	21,82	-	1377	100	0,46	29
203	Е01031-А26-2	--Разгрузка демонтированных конструкций т	63,1	38,6	38,6	2436	2436	1705	-	-
				-	27,02	-	1705	100	0,57	36
204	Е010332-А30-1	-Перевозка грузов на 30 км т	63,1	164,43	164,43	10376	10376	2075	-	-
				-	32,89	-	2075	100	0,69	44
205	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	7960	44,9	43,42	357404	345623	123231	0,01	80
				1,43	14,53	11383	115659	97	0,05	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0101-164-3- т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб м3	270	514,78 514,78	- -	138991 138991	- -	157060 113	3,28 -	88,6 -
207	Е0101-164-3- т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей м3	860	581,93 581,93	- -	500460 500460	- -	565520 113	3,71 -	3191 -
208	Е0101-164-3- т.ч. п-3.182 к=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами м3	292	537,17 537,17	- -	156854 156854	- -	177245 113	3,42 -	999 -
209	Е0101-17-2 -	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы м3	1422	34,04 1,14	32,86 11	48405 1621	46727 15642	16745 97	0,01 0,04	14 57
210	Е010333-А30- -1	Перевозка излишнего грунта на 30 км т	1160,45	176,4 -	176,4 35,28	204703 -	204703 40941	40941 100	- 0,74	- 859
211	Е010333-А23- -1	Перевозка грунта для обратной засыпки на 23км во временный отвал (золотвал ТЭЦ-2, письмо УЭиКХ №07-1-10/ЮЛ-А-22) т	15124	142,92 -	142,92 28,58	2161522 -	2161522 433244	433244 100	- 0,6	- 9074
212	Е0111-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	23929	3,77 0,48	3,24 1,12	90212 11486	77530 26800	37137 97	0,003 0,0037	72 89
213	Е0101-17-2 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчаным заполнением для засыпки каналов) м3	2400	29,61 0,99	28,58 9,56	71064 2376	68592 22944	24560 97	0,01 0,04	24 96
214	Е010333-А23- -1	Перевозка грунта из временного отвала на 23км т	4560	142,92 -	142,92 28,58	651715 -	651715 130325	130325 100	- 0,6	- 2736
216	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	240	154,22 154,22	- -	37013 37013	- -	41825 113	1,12 -	269 -
217	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2160	7,45 -	7,45 2,42	16092 -	16092 5227	5070 97	- 0,01	- 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2160	24,78	5,19	53525	11210	41024	0,12	259
		м3		19,58	-	42293	-	97	-	-
219	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	104	1659,6	-	172598	-	70170	3,44	358
		м3		548,55	-	57049	-	123	-	-
220	Е0107-61-3	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	176	2863,22	713,71	503927	125613	208999	3,65	642
		м3		600,3	247,91	105653	43632	140	0,96	169
223	С143018-142	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2.0	138,3	22000	-	3042600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
224	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	138,6	129	-	17879	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
225	С143014-3	-Опорные подушки объемом до 0,2м3	8,1	28288	-	229133	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
226	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	29,6	22000	-	651200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
227	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,7	-240	-	-10008	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
228	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,7	-129	-	-5379	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
245	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,1	5460,03	75,91	38766	539	1892	1,55	11
		м3		225,11	28,67	1598	204	105	0,14	1
246	Е0106-3-6	-Устройство железобетонных неподвижных опор объемом более 25 м3 В25	72,8	6938,49	229,86	505122	16734	39790	2,86	208
		м3		437,29	83,24	31835	6060	105	0,38	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	4,7	7203,85	242,61	33858	1140	3102	3,52	17
		м3		540,79	87,62	2542	412	105	0,39	2
248	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	72,8	749,26	77,09	54546	5612	28811	2,01	146
		м3		351,9	25,02	25618	1821	105	0,11	8
249	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	77,5	128	-	9920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
250	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14	62000	-	8680	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5	65900	-	98850	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,2	61200	-	257040	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3	58700	-	369810	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
279	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12	6044,93	-	72539	-	9625	4,21	51
		м3		652,05	-	7825	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	38,7	10369,08	480,96	401283	18613	90280	9,11	353
		м3		1490,4	175,93	57678	6808	140	0,79	31
281	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,32	10470,54	1138,67	34762	3780	8093	11,96	40
		м3		1891,46	430,15	6280	1428	105	2,1	7
284	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	248,7	256	-	63667	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
287	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6	65900	-	395400	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
289	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,082	99004,51	349,88	8118	29	3287	227,7	19
		т		38036,25	131,96	3119	11	105	0,64	-
290	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг в камерах	0,05	71934,76	349,88	3597	17	590	66,7	3
		т		11126,25	131,96	556	6	105	0,64	-
291	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	2,46	64638,01	349,88	159010	861	10233	23	57
		т		3829,5	131,96	9421	325	105	0,64	2
298	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8,П15-8,П18-8,П21-8 и П04	3,52	23000	-	80960	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
302	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,52	129	-	454	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
333	Е0104-53-12	-Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	12	171,59	59,31	2059	712	1292	0,51	6
		шт		80,21	23,29	963	279	104	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Е0122-8-13	-Укладка кожуха из стальных труб диам. 700 мм	0,02	546944,67	245770,92	10939	4915	9182	1368,5	27
		км		260302,5	92842,09	5206	1857	130	453,44	9
341	С130806-138 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	20	11300	-	226000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0122-14-13	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,02	1774459,94	282650,89	35489	5653	5547	625,6	13
		км		106605	106773,19	2132	2135	130	521,48	10
357	Е0104-53-12	-Резка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	5	171,59	59,31	858	297	538	0,51	3
		шт		80,21	23,29	401	116	104	0,12	-
358	Е0122-8-8	-Укладка кожуха из стальных труб диам. 300 мм	0,007	231220,36	98793,23	1619	692	1343	579,6	4
		км		110227,5	37319,51	772	261	130	182,88	1
360	С130806-112 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	7	3360	-	23520	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
362	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,007	840747,66	120058,63	5885	840	1062	410,55	3
		км		71415	45353,7	500	317	130	221,5	2
364	Е0104-52-12	-Сварка кожуха вдоль/объем кратный длине окружности трубы 720 мм, учтенной в расценке-2,26м/	7	921,62	368,44	6451	2579	4596	3,11	22
		шт		491,63	139,72	3441	978	104	0,69	7
366	Е0109-18-1	-Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	0,6	8182,6	4132,47	4910	2479	1544	16,45	10
		т		2742,75	1116,72	1646	70	90	4,04	2
385	Е0109-18-1	-Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций временных инвентарных приспособлений	3,83	8182,6	4132,47	31339	15827	13304	16,45	63
		т		2742,75	1116,72	10505	4277	90	4,04	15
386	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,035	29400	-	1029	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
387	С11021-19	-Брусья необрезные 100х100 для настила	0,23	7050	-	1622	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
388	Е0109-18-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж приспособлений многократного пользования	3,83	4538,38	2892,73	17382	11079	8367	9,87	38
		т		1645,65	781,7	6303	2994	90	2,83	11
398	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	200	469,33	195,05	93866	39010	74203	1,78	356
		м3		274,28	4,68	54856	936	133	0,02	4
399	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного покрытия и бортовых камней /20проц/	400	31,17	31,17	12468	12468	8728	-	-
		т		-	21,82	-	8728	100	0,46	184
400	Е010332-А30-1	-Перевозка грузов на 30 км	400	176,4	176,4	70560	70560	14112	-	-
		т		-	35,28	-	14112	100	0,74	296
401	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1м	6	1192,19	78,35	7153	470	314	0,17	1
		м3		24,59	14,68	148	88	133	0,05	-
402	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.0,23м	13,8	1809,76	285,6	24975	3941	2338	0,25	3
		м3		37,01	90,37	511	1247	133	0,31	4
403	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	387,54	17,65	23252	1059	1009	0,04	2
		м2		6,83	5,82	410	349	133	0,02	1
404	Е0127-54-6к-6	-При изменении толщины покрытий на 3 см, добавлять	60	270,87	-	16252	-	5	-	5
		м2		0,07	-	4	-	133	-	-
405	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	60	520,38	17,65	31223	1059	1009	0,04	2
		м2		6,83	5,82	410	349	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е0127-54-1	-При изменении толщины покрытий на 1 см, добавлять	60	123,46	-	7408	-	1	-	-
		м2		0,02	-	1	-	133	-	-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			12485240	-			
	Накладные расходы -		Тенге			2511131	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные 6% -		Тенге			899782	-	-		-
	ИТОГО -		Тенге			15839153	-	-		-
	Временные здания и сооружения 1,2% -		Тенге			190754	-	-		-
	ИТОГО с временными -		Тенге			16029907	-	-		-
	Зимнее удорожание 2,34% -		Тенге			375100	-	-		-
	Выслуга лет и доп.отпуска 1,4 % -		Тенге			224419	-	-		-
	ИТОГО в ценах 2001 г. -		Тенге			16629426	-	-		-
	ИТОГО по расчету в текущих ценах 2012 г. с К=2,17757407 -		Тенге			36211807	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -		Тенге			724236	-	-		-
	Стоимость в текущем уровне цен -		Тенге			36936043	-	-		-
	НДС 12% -		Тенге			4432325	-	-		-
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			41368368		-		-

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.